

CASO CIADI NO. ARB/21/27

EN EL ASUNTO DE UN ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS DE
ARBITRAJE DEL CONVENIO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES

ENTRE

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.
en nombre propio y en representación de INTERCHILE S.A.
e ISA INVERSIONES CHILE S.P.A.

Demandante

Y

LA REPÚBLICA DE CHILE

Demandada

MEMORIAL DE DÚPLICA

10 DE MAYO DE 2023

THREE CROWNS

Tabla de Contenido

I	INTRODUCCIÓN	1
II	EL TRIBUNAL NO TIENE JURISDICCIÓN PARA CONOCER DE LOS RECLAMOS DE LA DEMANDANTE.....	12
A	El Tribunal no tiene jurisdicción para conocer de las supuestas violaciones Pre-Fecha Crítica.....	13
B	La Demandante no ha cumplido con las renunciaciones exigidas bajo el Artículo 9.18.2 del Tratado	19
III	LA DEMANDANTE DISTORSIONA LOS ESTÁNDARES DE DERECHO INTERNACIONAL APLICABLES	21
A	La Demandante no disputa que el Tratado no puede ser usado como póliza de seguros frente a los riesgos que ella misma asumió	21
B	Este Tribunal no es un tribunal de apelación.....	23
C	La Demandante pretende, en violación de la literalidad del Tratado, expandir la protección otorgada por el Estándar de NMT.....	27
1	La interpretación del Estándar de NMT propuesta por la Demandante viola el tenor literal del Artículo 9.4.2 del Tratado.....	27
2	La interpretación propuesta por la Demandante del Estándar de NMT es inconsistente con la jurisprudencia en la materia	29
3	El Tratado solamente protege frente a conductas manifiestamente arbitrarias	34
4	El derecho al debido proceso bajo el Tratado protege frente “a complete lack of due process”	38
5	El Tratado solamente protege frente a discriminación evidente.....	42
6	La Demandante no ha probado que el concepto de transparencia esté incluido en el Estándar de NMT	44
7	El Tratado no protege las supuestas expectativas de la Demandante	48

D	La Demandante pretende expandir la protección otorgada por el estándar de PSP	52
E	La teoría de los actos compuestos invocada por la demandante no logra sortear las debilidades de su caso.....	58
IV	LAS DECISIONES DE FUERZA MAYOR NO VIOLAN EL TRATADO.....	66
A	La producción documental y las propias admisiones de la Demandante confirman que las Decisiones de Fuerza Mayor no violaron el Tratado.....	67
1	La producción documental de la Demandante confirma que la misma asumió como propio el riesgo de demoras en la obtención de permisos	67
2	Las admisiones y prueba presentadas por Interchile frente al Ministerio solicitando la modificación del Hito 5 confirman que las Decisiones de Fuerza Mayor no violaron el Tratado	71
B	Las Decisiones de Fuerza Mayor no fueron manifiestamente arbitrarias.....	73
1	La supuesta ignorancia del expediente probatorio no constituye arbitrariedad manifiesta	74
2	La supuesta omisión de los elementos de la probabilidad y la debida diligencia no constituye arbitrariedad manifiesta	81
3	El rechazo del efecto dominó, el desconocimiento del supuesto valor probatorio de las prórrogas de los Hitos Intermedios, y el uso de argumentos supuestamente “abusivos” por parte del Ministerio no constituyen arbitrariedad manifiesta	96
4	El pronunciamiento de las Decisiones de Fuerza Mayor sobre actos vandálicos y accidentes fatales no constituye arbitrariedad manifiesta	110
5	Las supuestas incoherencias entre las Decisiones de Fuerza Mayor no constituyen arbitrariedad manifiesta	123
C	Las Decisiones de Fuerza Mayor no violaron el derecho al debido proceso de las Compañías ISA	124
D	Las Decisiones de Fuerza Mayor no fueron discriminatorias.....	126
E	Las Decisiones de Fuerza Mayor no violaron el supuesto deber de transparencia, consistencia y no contradicción	134

F	Las Decisiones de Fuerza Mayor no violaron las supuestas “expectativas legítimas” de la Demandante	137
V	LA ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO VIOLA EL TRATADO	140
A	El Memorial de Réplica confirma que la SEC actuó en conformidad con el Tratado	144
B	El SEA actuó en conformidad con el Tratado	149
	1 El SEA actuó dentro del marco legal de sus atribuciones	149
	2 La Adjudicataria no tomó las medidas necesarias para la pronta obtención de la RCA.....	154
C	CONAF actuó en conformidad con el Tratado.....	158
	1 CONAF actuó dentro del marco legal de sus atribuciones	159
	2 La Adjudicataria no tomó las medidas necesarias para la pronta obtención de los PAS Mixtos	167
D	Las actuaciones de las Municipalidades de Limache y Zapallar no violaron el Tratado.....	170
E	Las cortes chilenas actuaron en conformidad con el Tratado.....	172
	1 La actuación de las cortes chilenas en los procedimientos de toma de posesión material de predios con auxilio de la fuerza pública no violó el Tratado	172
	2 La actuación de la Corte de Apelaciones de Copiapó no fue contraria al Tratado	175
	3 La actuación de las cortes chilenas en los procedimientos de denuncia de obra nueva no violó el Tratado	177
F	El Ministerio de Energía actuó en conformidad con el Tratado	179
VI	LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO Y DE CARABINEROS NO VIOLAN EL TRATADO	182

A	La Demandante no adoptó las medidas necesarias para lograr construir a tiempo en La Dormida	184
B	La Demandante no ha identificado acción u omisión alguna de las Autoridades Políticas Regionales susceptible de violar el Estándar de PSP bajo el Tratado 188	
C	La Demandante no ha podido demostrar que Carabineros haya incumplido sus obligaciones bajo el Estándar de PSP	192
1	Carabineros fue diligente en el auxilio en la toma de posesión del Predio La Dormida, así como lo fueron el Juzgado de Limache, los receptores judiciales y los notarios.....	193
2	Carabineros fue diligente en el mantenimiento del orden público y la seguridad pública en la zona de La Dormida.....	203
VII	EL RECLAMO DE DAÑOS DE LA DEMANDANTE ES IMPROCEDENTE	218
A	La Demandante no ha estimado el daño causado por cada uno de sus reclamos respecto a las Decisiones de Fuerza Mayor	220
B	La Demandante no ha acreditado que las acciones y omisiones que alega como parte de ilícitos compuestos hayan ocasionado daños	224
1	Ankura no realizó un análisis de demoras independiente	225
2	Ankura sigue incurriendo en graves errores metodológicos.....	235
3	Al corregir los errores metodológicos de Ankura se verifica que la demora en la obra es atribuible a la Demandante	243
4	Los daños reclamados por las Supuestas Violaciones Compuestas son improcedentes	248
C	La Demandante efectúa un cálculo de intereses incorrecto.....	254
D	La Demandante no cuantifica los daños que reclama en nombre propio ni los que reclama en nombre de ISA Chile.....	258
E	Las Compañías ISA no tienen derecho a evadir el pago de impuestos sobre el laudo	259
F	La Demandante busca obtener una indemnidad no prevista en el Tratado	262

VIII	PETITUM.....	264
------	--------------	-----

I INTRODUCCIÓN

- 1 Como la República¹ explicó (y la Demandante no refuta en su Réplica), “BITS are not an insurance against business risk,” por lo que “Claimants should bear the consequences of their own actions as experienced businessmen.”² Las Compañías ISA se embarcaron en lo que ellas mismas definieron como “un Proyecto complejo y con riesgos”³ que les permitiría, sin embargo, recibir—como efectivamente reciben en la actualidad—todos los beneficios derivados de su explotación. Habiendo aceptado que un retraso en el cumplimiento de la Fecha Comprometida de Entrada en Operación supondría la imposición de multas y el cobro de boletas y habiendo tomado decisiones de gestión de las obras que fueron causa directa de demoras en la consecución del Hito 5, la Demandante no puede ahora pretender trasladar ese riesgo y su concreción a la República.

Sobre el plazo de prescripción

- 2 Como se explicó en la Contestación, el Tribunal no tiene jurisdicción sobre ninguna reclamación respecto de la cual la Demandante tuvo o debió haber tenido conocimiento de (i) la violación alegada y de (ii) las pérdidas o daños sufridos antes del 12 de enero de 2018. La Demandante, incapaz de rebatir el hecho de que los Alegados Actos y Omisiones Pre-Fecha Crítica que se detallaron en el Anexo A de la Contestación se encuentran fuera de la jurisdicción del Tribunal, cambia en su Réplica por completo la base argumentativa de su reclamo, aduciendo ahora supuestos ilícitos compuestos. La caracterización caprichosa de los actos y omisiones alegados como parte de un acto compuesto no alcanza, sin embargo, a convertir reclamos prescritos en vigentes.

Sobre el estándar de derecho internacional aplicable

- 3 La Demandante insiste en sus esfuerzos por ampliar el estándar de protección bajo el Tratado, que exige a la Demandante acreditar que la conducta de la República fue lo “suficientemente flagrante y escandalosa” como para configurar una violación del estándar “particularmente elevado” del NMT.⁴ Sin embargo, incluso

¹ Los términos en mayúscula que no se encuentran expresamente definidos tienen el significado que la República les ha dado en sus escritos anteriores.

² *MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. c. República de Chile*, Caso CIADI No. ARB/01/7, Laudo, 25 de mayo de 2004, **Anexo CLA-0037**, ¶ 178.

³ Memorial de Demanda, ¶ 415.

⁴ *L.F.H. Neer y Pauline Neer (EE.UU.) c. Estados Unidos Mexicanos*, 4 R.I.A.A. 60, Decisión, 15 de octubre de 1926, **Anexo RL-0061**, ¶ 4; *Jorge Luis Blanco, Joshua Dean Nelson y Tele Fácil*

los casos citados por la Demandante con un texto similar al del Tratado confirman la interpretación del estándar del NMT propuesta por la República.⁵

Sobre las Decisiones de Fuerza Mayor:

- 4 Primero, a este Tribunal no le corresponde substituir el análisis de fuerza mayor del Ministerio. Por el contrario, al Tribunal solamente le corresponde determinar si las Decisiones de Fuerza Mayor constituyeron “an act which shocks, or at least surprises, a sense of juridical propriety”⁶ en violación del Tratado.
- 5 Las alegaciones de la Demandante, incluso de ser probadas (*quod non*), no bastan para configurar un supuesto incumplimiento del Tratado. Despojadas de su retórica de “arbitrarias,” “caprichosas” o “abusivas,” que en todo caso carece de sustento, las alegaciones de ISA son que el Ministerio: (i) no apreció correctamente la prueba presentada por Interchile;⁷ (ii) realizó un análisis demasiado “vag[o]” que no constituye un “análisis serio y detallado”⁸ de los conceptos de debida diligencia y probabilidad de ocurrencia; (iii) no acogió la teoría del efecto dominó,⁹ pero (iv) sí acogió la teoría de la no fatalidad de los plazos de la Administración,¹⁰ la teoría del silencio administrativo¹¹ o la teoría de la mora;¹² y (v) para el Tramo 3, y a diferencia del Tramo 2, no reconoció la fuerza mayor por la existencia de actos vandálicos o ciertos accidentes que no fueron probados.¹³
- 6 En otras palabras, en una presentación propia de un recurso administrativo o de una apelación, la Demandante argumenta que el Ministerio se equivocó. Sin

México, S.A. de C.V. c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI No. UNCT/17/1, Laudo Final, 5 de junio de 2020, **Anexo RL-0014**, ¶ 323.

⁵ Ver Anexo B.

⁶ *Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Estados Unidos de América c. Italia)*, [1989] ICJ Reports 15, Sentencia, 20 de julio de 1989, **Anexo RL-0033**, ¶ 128.

⁷ Memorial de Réplica, ¶¶ 582-587.

⁸ Memorial de Réplica, ¶ 600; ver también ¶ 583-601.

⁹ Memorial de Réplica, ¶¶ 607-609.

¹⁰ Memorial de Réplica, ¶ 605.

¹¹ Memorial de Réplica, ¶ 605.

¹² Memorial de Réplica, ¶ 615.

¹³ Memorial de Réplica, ¶¶ 610-619.

embargo, la jurisprudencia es clara que los tratados de inversión no protegen frente a “the adoption of mistaken decisions.”¹⁴

- 7 *Segundo*, incluso si este Tribunal tuviera un “open mandate to second-guess” al Ministerio en sus Decisiones de Fuerza Mayor (la Demandante admite que no es así),¹⁵ la Demandante no ha podido siquiera probar que el Ministerio se haya equivocado:
- a Frente a la alegación de que el Ministerio no apreció correctamente la prueba presentada por Interchile, la Demandante ni siquiera identifica qué prueba concreta habría sido supuestamente ignorada por el Ministerio (ninguna lo fue);¹⁶
 - b En soporte a su alegación (contradicha por una simple lectura de las Decisiones de Fuerza Mayor) de que el Ministerio realizó un análisis demasiado “vago” de los conceptos de debida diligencia y probabilidad de ocurrencia, la Demandante alega, en un razonamiento que roza el absurdo, que el Ministerio (i) debería haber respondido a argumentos que no fueron presentados por Interchile;¹⁷ y que (ii) debería incluso haber ignorado prueba presentada por la propia Interchile;¹⁸
 - c La jurisprudencia chilena contradice la alegación de que el Ministerio debería haber acogido la teoría del “efecto dominó”, cuando los Hitos Intermedios no fueron modificados por motivo de fuerza mayor y, por ende, nunca hubo “dominós” que pudieran haber dado lugar a ese efecto.¹⁹ Esa misma jurisprudencia también respalda la existencia de las teorías de la no fatalidad de los plazos de la Administración, la teoría del silencio administrativo o la teoría de la mora. Aún más: la propia Interchile, en sede

¹⁴ *ECE Projektmanagement International GmbH y Kommanditgesellschaft PANTA Achtungsechzigste Grundstücksgesellschaft mbH & Co c. República Checa*, Caso PCA No. 2010-05, Laudo, 19 de septiembre de 2013, **Anexo RL-0028**, ¶ 4.782.

¹⁵ Memorial de Réplica, ¶ 572.

¹⁶ Ver ¶ 132-133 *infra*.

¹⁷ Ver ¶ 141 *infra*.

¹⁸ Ver ¶ 133a, 142-143, 148 *infra*.

¹⁹ De hecho, la propia Demandante admite que es “requisito para que se aplique el ‘efecto dominó’ que los eventos que afectaron los Hitos Intermedios sean clasificados como eventos constitutivos de fuerza mayor por el Ministerio.” Memorial de Réplica, ¶ 118 (énfasis añadido); ver también Memorial de Contestación, ¶ 293(d).

de fuerza mayor, fue la que señaló la aplicabilidad de alguna de estas teorías que ahora alega resultaron “abusivas;”²⁰ y

- d Frente a la alegación de que el Ministerio debería haber reconocido la fuerza mayor en el Tramo 3 por la existencia de actos vandálicos o ciertos accidentes, la Demandante no disputa haber presentado prueba insuficiente e incluso contradictoria frente al Ministerio acerca del impacto de dichos actos en el rendimiento constructivo.²¹
- 8 *Tercero*, mención aparte merece el argumento de que el Ministerio debería haber declarado la fuerza mayor por los supuestos retrasos en la obtención de los permisos que la Demandante alega fueran atribuibles a la Administración.
- 9 En primer lugar, la Demandante no ha probado que haya habido retrasos que fueran efectivamente atribuibles al Estado. Frente al récord que demuestra los numerosos errores cometidos por Interchile en la tramitación de sus permisos,²² la Demandante alega ahora—por primera vez—que “evidentemente” se excedieron los plazos legales en la práctica.²³ El argumento, además de extemporáneo (no fue presentado al Ministerio), es demostrablemente falso: por citar un ejemplo, ni uno solo de los casi ciento veinte PAS Mixtos solicitados fueron expedidos por CONAF fuera del plazo legal.²⁴
- 10 En segundo lugar, incluso asumiendo que hubo retrasos que fueran imputables a la República (*quod non*), el Tratado no exige—por decir lo obvio—que esos retrasos responsabilidad de la Administración se reconozcan como causa de fuerza mayor en derecho chileno. En efecto, la cuestión no es, como alega la Demandante, si la regulación chilena de la fuerza mayor promueve el “fin del Tratado que pretende ‘aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes.’”²⁵ La Demandante puede ahora estar descontenta con la exigente regulación chilena de la fuerza mayor (un punto que no pareció preocuparle a la hora de seguir invirtiendo en proyectos similares incluso después

²⁰ Ver ¶ 177 *infra*.

²¹ Ver ¶ 186 *infra*.

²² Ver ¶ 234, 245-251, 263-266 *infra*. Ver también Declaración Testimonial de Nadia Muñoz, Sección III; y Segunda Declaración Testimonial de Nadia Muñoz, ¶¶ 6-14.

²³ Memorial de Réplica, ¶¶ 169, 606.

²⁴ Ver ¶ 171b *infra*.

²⁵ Memorial de Réplica, ¶ 10.

de notificada la disputa y que, a todo evento, debería haber verificado antes de invertir), pero no puede alegar que viola el Tratado.

- 11 En tercer lugar, la cuestión es si las Decisiones de Fuerza Mayor fueron arbitrarias y abusivas hasta el punto de constituir “an act which shocks, or at least surprises, a sense of juridical propriety”²⁶ en violación del Tratado. La Demandante no logra probar que este sea el caso. En efecto, coincidiendo con la propia apreciación de Interchile frente al Ministerio de que las demoras relativas a la RCA y los PAS Mixtos “generalmente no son reconocidas como constitutivas de fuerza mayor,”²⁷ la jurisprudencia—tanto al tiempo de la inversión como ahora—es clara en que solamente hay fuerza mayor en los casos en los que la demora se produzca como consecuencia de una actuación ilegal (o fuera de sus atribuciones) por la Administración.²⁸ Lejos de haber probado la existencia de exigencias ilegales de la Administración en sus presentaciones frente al Ministerio (con la excepción de la paralización de las obras por las Municipalidades de Limache y Zapallar, que sí se consideraron fuerza mayor), Interchile ni siquiera especificó cuáles eran los hechos particulares que ahora señala habrían retrasado la obtención de la RCA o de los PAS Mixtos.²⁹
- 12 En cuarto lugar, lejos de esperar que las demoras en los plazos de obtención de los permisos (que la Demandante incluso reconoció frente al Ministerio que eran previsibles)³⁰ constituyeran eventos de fuerza mayor, la Adjudicataria aceptó como propio ese riesgo. Como la Demandante reconoce en este arbitraje,³¹ cuando un evento es parte de los riesgos asumidos por una de las partes no puede constituir fuerza mayor.
- 13 Tratando de escapar esta conclusión, la Demandante repite que “las Compañías ISA no asumieron el riesgo de la fuerza mayor.”³² El punto es circular: el hecho de que las Compañías ISA no asumieran el riesgo de fuerza mayor no responde a

²⁶ *Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Estados Unidos de América c. Italia)*, [1989] ICJ Reports 15, Sentencia, 20 de julio de 1989, **Anexo RL-0033**, ¶ 128.

²⁷ ISA, “Solicitudes de Ampliación de Plazos de Construcción en Proyectos de Transmisión en la Región,” enero de 2019, **Anexo R-0239**, pp. 24 del PDF. Este documento fue adjuntado por Interchile a su solicitud de fuerza mayor para el Tramo 3. Ver Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 8 de noviembre de 2019, **Anexo C-0138**, p. 2.

²⁸ Ver ¶¶ 127c, 138e, 169-172, 208c, 215d *infra*.

²⁹ Ver ¶¶ 132a, 142ai) *infra*.

³⁰ Ver ¶¶ 127a, 142b *infra*.

³¹ Memorial de Réplica, ¶¶ 618, 7.

³² Memorial de Réplica, ¶¶ 5, 7, 579-580.

la cuestión de qué constituye fuerza mayor. Aún más: el hecho de que las Compañías ISA sí asumieron el riesgo de demoras en la obtención de permisos prueba que este riesgo (asumido) no era un supuesto de fuerza mayor.

Sobre las supuestas violaciones por las acciones y omisiones de autoridades administrativas, judiciales y policiales:

- 14 En su Réplica, la Demandante abandona su argumento de que cada una de “las acciones y omisiones de Chile, individual[mente] ... consideradas, configuran una violación” del Tratado,³³ argumentando ahora que “las distintas acciones y omisiones del Estado (i.e., del Ministerio, del SEA, de la CONAF, de las cortes domésticas y de Carabineros)” constituirían un “acto ilícito compuesto.”³⁴ Este cambio de estrategia no logra sortear los obstáculos que enfrentan sus reclamos.
- 15 *Primero*, la teoría del acto compuesto no logra, por arte de magia, revivir reclamos que no cumplen con el plazo de prescripción del Tratado. Es más: si el acto ilícito compuesto existió (*quod non*), el mismo se consumó y fue conocido antes de la Fecha Crítica y está, por tanto, bajo la propia teoría de la Demandante, enteramente prescrito.³⁵
- 16 *Segundo*, la Demandante no ha podido presentar ningún caso en el que un tribunal, aplicando el Estándar del NMT, haya condenado a un Estado por una violación por un acto ilícito compuesto. Tampoco logra probar que las distintas acciones y omisiones a las que se refiere, sin más conexión entre sí que la de referirse a la misma inversión, constituyan un acto ilícito compuesto. Es más: tampoco en la teoría de los actos compuestos le corresponde a este Tribunal juzgar que las instituciones chilenas hayan “perform[ed] their tasks diligently, conscientiously or efficiently. That function is within the proper domain of domestic courts and tribunals that are cognisant of the minutiae of the applicable regulatory regime.”³⁶ Estos son, sin embargo, el tipo de reclamaciones que hace la Demandante en este arbitraje, en las que argumenta, por ejemplo y en relación con el SEA y la

³³ Memorial de Demanda, ¶ 537; ver también ¶ 536. Ver Memorial de Contestación, ¶¶ 208, 231 y n. 551.

³⁴ Ver Memorial de Réplica, ¶ 993. Ver también, por ejemplo, Memorial de Réplica, ¶ 621, 644 (“ISA no alega que la conducta de las Municipalidades constituya en sí misma una violación simple del Tratado. Lo que ISA alega es que la conducta de las Municipalidades, en conjunto con las demás acciones y omisiones del Estado que impidieron que Interchile pudiera finalizar el Proyecto en el plazo originalmente establecido, constituyen un acto compuesto”).

³⁵ Ver Sección II *infra*.

³⁶ *Generation Ukraine Inc. v. República Popular Ucrainiana*, Caso CIADI No. ARB/00/9, Laudo, 16 de septiembre de 2003, **Anexo RL-0039**, ¶ 20.33.

CONAF, que (i) el SEA tardó, supuestamente, aproximadamente 60 días hábiles en revisar y sistematizar cerca de 1500 preguntas ciudadanas y dos meses en iniciar la Consulta Indígena;³⁷ y que (ii) las oficinas provinciales de CONAF no aplicaban, en ocasiones, el criterio de la Oficina Central de CONAF o resolvían sobre la base de planos no actualizados.³⁸ Incluso de ser ciertos (*quod non*), estos comportamientos no alcanzan la gravedad suficiente para constituir una violación del Tratado. De lo contrario, cualquier inversor podría entonces demostrar una violación del tratado aplicable, simplemente sumando alegadas ineficiencias o ilegalidades inconexas a las que se viera sometido a lo largo del tiempo. Este resultado es absurdo.

- 17 *Tercero*, y relacionado con el punto anterior, un inversor debe hacer un esfuerzo razonable por corregir acciones u omisiones de entidades locales antes de que las mismas puedan constituir una violación de un tratado.³⁹ Un ejemplo: si las Compañías ISA estimaban que el criterio de las oficinas provinciales de CONAF era contrario a derecho o debía de ser corregida por la Oficina Central de CONAF, podrían haber recurrido las resoluciones en cuestión. Sin haber dado a la República una oportunidad de corregir ese supuesto error (*quod non*), la Demandante no puede argumentar que se violó el Tratado. Aún menos puede la Demandante argumentar que las decisiones que fueron enmendadas por el Estado (como por ejemplo la paralización de las Municipalidades de Limache y Zapallar) forman parte de un ilícito compuesto.

Sobre los eventos en La Dormida:

- 18 *Primero*, la Demandante en su Réplica ya no argumenta que, en al menos “10 oportunidades, en el curso de un año y medio,”⁴⁰ “Carabineros se rehusó, arbitrariamente, a asistir a Interchile.”⁴¹ Por el contrario, el Sr Cerda reconoce ahora que “[n]o es que Carabineros se haya negado expresamente a cumplir con las 10 renovaciones de auxilio de la fuerza pública.”⁴² En efecto, la realidad es muy distinta de la que la Demandante presentó en su Demanda: Interchile, que seguía negociando con los comuneros hasta enero de 2019, no intentó diligenciar (en otros términos, ejecutar conforme a derecho chileno) sus oficios de auxilio de

³⁷ Ver Memorial de Réplica, ¶¶ 625-626.

³⁸ Ver Memorial de Réplica, ¶¶ 630-640.

³⁹ Ver ¶¶ 56, 59 *infra*.

⁴⁰ Memorial de Demanda, ¶ 662; ver también ¶¶ 229, 260-261, 292, 308, 317, 322-323, 476.

⁴¹ Memorial de Demanda, ¶¶ 662; ver también ¶¶ 258, 261, 455, 476, 560, 609 (último punto).

⁴² Segunda Declaración Testimonial de Pedro Pablo Cerda, ¶ 12(a).

la fuerza pública para la toma de posesión material del Predio La Dormida hasta enero de 2019.⁴³ Interchile estaba en su derecho de optar por la estrategia que considerase más adecuada en La Dormida, pero no puede ahora responsabilizar al Estado de sus decisiones.

- 19 *Segundo*, los intentos de minimizar la actuación de Carabineros en mantenimiento del orden público y la seguridad pública en la zona de La Dormida tampoco pueden prosperar. Primero, porque no están soportados por el récord: los propios documentos contemporáneos elaborados por Interchile muestran que Carabineros concurrió cada vez que se solicitó su asistencia, permitiendo a Interchile acceder al predio, y tomó medidas de prevención para minimizar el riesgo de que los incidentes se repitieran. Segundo, porque en cualquier caso y *quod non*, las “demoras o ineficiencias en algunas actuaciones puntuales no tienen la entidad suficiente para calificar como actuaciones violatorias del estándar de plena protección y seguridad”.⁴⁴
- 20 *Tercero*, incapaz de disputar estos puntos, la Réplica enfatiza tres argumentos, ninguno de los cuales ayudan a la Demandante:
- a La Demandante argumenta ahora que la República sería “responsable por las trabas impuestas por el juez de Limache e incluso por los mismos receptores judiciales y notarios para que Interchile recibiera el auxilio requerido de la fuerza pública.”⁴⁵ Sin embargo, no solamente la Demandante no ha probado que el Tratado proteja frente a estas conductas, sino que la falta de disponibilidad de receptores judiciales y de notarios públicos (además, por “razones médicas” o por ya no prestar las funciones de receptor judicial)⁴⁶ no puede seriamente constituir una violación del Tratado.
 - b La Demandante argumenta que Carabineros debería haber permanecido de manera permanente en el predio.⁴⁷ Sin embargo, (i) una protección policiaca permanente “sobrepasa los límites razonables de ‘due diligence’

⁴³ Memorial de Contestación, 201(j).

⁴⁴ *South American Silver Limited c. República Plurinacional de Bolivia*, Caso PCA No. 2013-15, Laudo, 22 de noviembre de 2018, **Anexo RL-0075**, ¶ 689.

⁴⁵ Ver Memorial de Réplica, ¶ 832; ver también ¶¶ 511-515.

⁴⁶ Ver ¶ 319 *infra*.

⁴⁷ Ver Memorial de Réplica, ¶¶ 465, 826, 833.

del estándar de protección plena y seguridad jurídica del Tratado;”⁴⁸ e (ii) Interchile no solicitó esa protección permanente conforme a la legislación chilena hasta febrero de 2019 (solicitud que fue entonces concedida y cumplida a cabalidad). De nuevo, la Demandante no puede ahora pretender trasladar al Estado la responsabilidad de esta decisión.

- c La Demandante alega que Carabineros debería haber hecho uso de la fuerza pública para contener a los comuneros.⁴⁹ Sin embargo, y en toda lógica, las decisiones sobre el uso de la fuerza pública son consideradas “judgment calls, to be made by a State” en buena fe y en atención de las circunstancias del caso.⁵⁰ La Demandante no se ha referido a ninguna circunstancia en la que, frente a las protestas en La Dormida, ese *judgment call* del Estado chileno haya sido obviamente erróneo.

- 21 *En definitiva*, las demoras sufridas en La Dormida fueron causadas por las propias decisiones de Interchile, que no ejecutó su oficio de auxilio de la fuerza pública hasta enero de 2019, dejando la construcción de La Dormida para el final, y por la falta de avance en la construcción en frentes de trabajo disponibles, como demuestra el análisis de FTI en su segundo reporte. Habiendo tomado sus decisiones comerciales, no puede ahora la Demandante reclamar ante el Tribunal violaciones al Tratado porque se le exigió cumplir con los requisitos legales para la toma de posesión material de un predio que era reconocidamente conflictivo, o porque un notario estaba enfermo. Esto es tanto como echarle la culpa a la última gota por el derramamiento del vaso que uno mismo ha llenado.

Sobre la prueba presentada (y la no presentada) por la Demandante:

- 22 *Primero*, la prueba presentada por la Demandante es insuficiente. Dos ejemplos: (i) la Demandante ofrece una serie de afirmaciones—incluido sobre aspectos centrales de su caso como son las demoras en la expedición de los permisos⁵¹ o

⁴⁸ *Convial Callao S.A. y CCI – Compañía de Concesiones de Infraestructura S.A. c. República del Perú*, Caso CIADI No. ARB/10/2, Laudo Final, 21 de mayo de 2013, **Anexo RL-0021**, ¶ 659.

⁴⁹ Ver Memorial de Réplica, ¶¶ 478, 20; ver también Segunda Declaración Testimonial de Pedro Pablo Cerda, ¶ 12(c).

⁵⁰ Memorial de Contestación, ¶ 336 y n. 806 (citando a *Louis Dreyfus Armateurs SAS c. República de la India*, Caso CPA No. 2014-26, Laudo, 11 de septiembre de 2018, **Anexo RL-0053**, ¶ 382).

⁵¹ Memorial de Réplica, ¶ 169 (alegando, sin una cita de soporte, que “evidentemente” que “se habían superado los plazos legales ... en la práctica.”); ver también ¶ 606.

los eventos en La Dormida⁵²—que ni siquiera acompaña con una cita de soporte; y (ii) la Demandante ofrece, por toda prueba, una cita a sí misma en lugar de a los documentos pertinentes.⁵³

- 23 *Segundo*, como ya se explicó,⁵⁴ la Demandante no ha producido documentos en respuesta a muchas de las solicitudes otorgadas por el Tribunal, siendo inverosímil que estos documentos no existan. El ejemplo más claro (pero no el único)⁵⁵ es la falta de entrega de la documentación necesaria para corroborar en forma independiente la totalidad de las fechas de liberación predial y ambiental incluidas en el Anexo ACG-026. Aún más: la información (incompleta) proporcionada evidencia que las fechas incluidas en el Anexo ACG-026 son, en un porcentaje que no es insignificante, incorrectas. La conclusión es grave: ninguno de los expertos (que no disponen, para muchos predios, de otra información que la incluida en el Anexo ACG-026) ha dispuesto de información que hubiera permitido determinar la fecha en la que se podía construir en los predios, información esencial para poder hacer un análisis de demora en este caso. La Demandante—a la que corresponde la carga de la prueba—no ha podido por tanto probar su caso, que debe rechazarse sobre esta base. En cualquier caso, si la

⁵² Ver, por ejemplo, Memorial de Réplica, ¶ 469 (alegando, sin una cita de soporte, que Carabineros actuó con absoluta pasividad ante la denuncia interpuesta en agosto de 2017); ¶ 497 (afirmando, sin una cita de soporte, que Interchile “inmediatamente [tras el 15 de junio de 2017], comenzó a diligenciar los oficios de fuerza pública una vez que el avance de la Obra permitió iniciar los trabajos en la zona”); ¶ 498 (afirmando, sin una cita de soporte, que “los oficios emitidos por el tribunal se diligenciaron vía interconexión”); ¶ 477 (alegando, sin una cita de soporte, que Carabineros acudió al Predio La Dormida, no para “salvaguardar los derechos de Interchile ... sino para proteger a los representantes del Municipio de Olmué”); ¶ 483 (alegando, sin una cita de soporte, que todas las acciones delictivas en el año 2019 fueron denunciadas a Carabineros “en donde se hizo presente la necesidad de contar con efectivos policiales con presencia permanente”).

⁵³ Ver, por ejemplo, Memorial de Réplica, ¶ 200 (citando sus propias afirmaciones ante la Dirección de Peajes para sostener que “defini[ó], desde la Oferta Técnica, el trazado preliminar del Proyecto tras considerar las alternativas con menor impacto para el medio ambiente” y que “inici[ó], por su propia iniciativa, un proceso de participación ciudadana temprana con el fin de facilitar la socialización del Proyecto.”), ¶ 322 (citándose a sí misma para sostener que realizó “la presentación de ‘un EIA de calidad, responsable y robusto.’”), ¶ 499 (primer punto) (citando su propio relato intentando convencer al Ministerio o a la Corte de Apelaciones de Valparaíso como evidencia de que Carabineros habría exigido una “decisión política” o “autorización de la Gobernadora”); ¶¶ 499 (segundo punto) (citando, de nuevo, su propio relato intentando convencer al Ministerio o a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para argumentar que Carabineros habría rehusado prestar su asistencia argumentando “falta de dotación.”).

⁵⁴ Ver Carta de la República de Chile al Tribunal Arbitral, 23 de marzo de 2023, pp. 4-5; Carta de la República de Chile al Tribunal Arbitral, 5 de abril de 2023, p. 2.

⁵⁵ Ver ¶ 152d y n. 1117 *infra*.

Demandante decidió no aportar esta información, el Tribunal debe inferir que es porque la misma arrojaría resultados contrarios a su análisis de demoras.

Sobre el análisis de demoras y el quantum de la Demandante:

- 24 El caso de la Demandante se centra en afirmar que la República habría causado demoras en el Proyecto y que, por serles atribuibles, debería responder bajo el derecho internacional por los daños que ellas le ocasionaron. El Derecho internacional exige a la Demandante demostrar que un acto, conducta u omisión del Estado, que sea de una gravedad tal que constituya una violación al Tratado bajo el derecho internacional, es la causa directa de un daño debidamente acreditado. ISA ha fallado con su deber en todos los frentes.
- 25 *Primero*, por primera vez en su Réplica, la Demandante “clarifica” que los daños que reclama en virtud de las conductas de la República relacionadas al dictado de las Decisiones de Fuerza Mayor no son US\$230.727.769 sino US\$85.562.703. En cualquier caso, la Demandante no ha alegado en este arbitraje que el rechazo de la totalidad de los eventos discutidos en sede de Fuerza Mayor haya constituido una conducta violatoria del Tratado: su reclamo de daños incluye por tanto días de multa correspondientes a conductas de las que ni siquiera se agravió en este arbitraje.⁵⁶
- 26 *Segundo*, el análisis de demoras con el que pretende atribuirle a la República responsabilidad por haber causado las demoras del Proyecto usa información parcial (e incluso incorrecta) e instrucciones legales para apoyar las conclusiones de la Demandante,⁵⁷ incurre en graves errores metodológicos que contradicen las mejores prácticas de la industria, y hace caso omiso de la realidad en el terreno registrada en los documentos contemporáneos.⁵⁸
- 27 *Tercero*, al corregir estos errores metodológicos (y aun tomando como base la información de la Demandante contenida en el Anexo ACG-026 que no es posible verificar de manera independiente) se demuestra que la causa de la demora en el Proyecto fue el bajo rendimiento en la construcción, que incluso motivó a la Demandante a resolver el contrato con su contratista. Nada de ello se encuentra reflejado en el análisis que la Demandante presenta.

⁵⁶ Ver Sección VII.II.A *infra*.

⁵⁷ Ver Sección VII.B.1 *infra*.

⁵⁸ Ver Sección VII.B.2 *infra*.

- 28 *Cuarto*, la Demandante incluso reclama como daños pagos realizados a sus contratistas EDEMSA y Siemens, sin acreditar siquiera en qué modo o por qué montos se relacionan con la demora en el Proyecto—y, mucho menos, con los supuestos ilícitos por los que reclama;⁵⁹ sobredimensiona su cálculo del lucro cesante, estimando incorrectamente los costos de capital y de operación en los que Interchile hubiese incurrido para obtener las supuestas ganancias perdidas, además de no tener en cuenta el impacto de los impuestos que Interchile hubiera tenido que pagar en el escenario contra fáctico;⁶⁰ reclama de manera injustificada que la eventual indemnización se pague libre de todo impuesto chileno aun cuando reconoce en su Réplica que el mismo debería ser tenido en cuenta;⁶¹ y aplica tasas de interés que resultan comercialmente irrazonables y, por ende, contrarias al estándar previsto en el Tratado.⁶²
- 29 *Por último*, frente a la retórica presentada en este caso, ISA ha vuelto a invertir en nuevos proyectos en Chile. Chile concentra hoy el 17% de los proyectos en ejecución de ISA, superando incluso la cantidad de proyectos que gestiona en la propia Colombia, y generando 20% de sus resultados financieros.⁶³ No ha sido tan mala la aventura de ISA en la República de Chile.
- 30 En suma, la República ha actuado en todo momento conforme a las obligaciones asumidas bajo el Tratado, y espera que el Tribunal así lo establezca con claridad, condenando a la Demandante en costas por su intento improcedente de convertir este arbitraje de inversión en una vía para recuperar los costos de las decisiones comerciales que tomó.

II EL TRIBUNAL NO TIENE JURISDICCIÓN PARA CONOCER DE LOS RECLAMOS DE LA DEMANDANTE

- 31 Como se demuestra a continuación, la Demandante no ha probado que el Tribunal tenga jurisdicción sobre los alegados actos y omisiones ocurridos con anterioridad al 12 de enero de 2018 (los *Alegados Actos y Omisiones Pre-Fecha Crítica*) (A), ni ha cumplido con las renunciaciones exigidas bajo el Artículo 9.18.2 del Tratado (B).

⁵⁹ Ver Sección VII.B.4.b.ii *infra*.

⁶⁰ Ver ¶¶ 415-417 *infra*.

⁶¹ Memorial de Réplica, ¶ 983.

⁶² Ver ¶¶ 419-421 *infra*.

⁶³ ISA, Presentación, “Asamblea General de Accionistas 2023,” 2023, **Anexo R-0410**, p. 5.

A EL TRIBUNAL NO TIENE JURISDICCIÓN PARA CONOCER DE LAS SUPUESTAS VIOLACIONES PRE-FECHA CRÍTICA

- 32 Como se explicó en la Contestación,⁶⁴ el Tribunal no tiene jurisdicción sobre ninguna reclamación acerca de la cual la Demandante tuvo o debió haber tenido conocimiento de (i) la violación alegada y de (ii) las pérdidas o daños sufridos antes del 12 de enero de 2018 (la Fecha Crítica). En particular, y como se detalló en el Anexo A,⁶⁵ el Tribunal carece de jurisdicción sobre los Alegados Actos y Omisiones Pre-Fecha Crítica respecto (i) del manejo de la evaluación ambiental del Proyecto por parte del SEA; (ii) la actuación de CONAF al tramitar ciertos PAS Mixtos; (iii) el supuesto pedido de la SEC de adoptar un ancho de franja de seguridad variable; (iv) las suspensiones de obras ordenadas por las Municipalidades de Limache y Zapallar; (v) la supuesta demora del Juzgado de Letras de La Serena en emitir una orden de auxilio de la fuerza pública para el “Fundo San Pedro;” (vi) la alegada actuación de la Corte de Apelaciones de Copiapó; (vii) el supuesto retraso en la tramitación de una denuncia de obra nueva iniciada por una propietaria ante el Juzgado de Letras de La Serena; y (viii) la supuesta omisión de Carabineros para prestar auxilio de la fuerza pública.
- 33 Incapaz de rebatir este punto—que es fatal para estas alegaciones—la Demandante en su Réplica abandona su posición anterior de que cada una de “las acciones y omisiones de Chile, individual[mente] ... consideradas, configuran una violación” del Tratado.⁶⁶ En su lugar, la Demandante argumenta ahora que estas supuestas acciones y omisiones forman parte de dos *actos ilícitos compuestos*, específicamente: “[u]na violación al estándar de TJE como consecuencia de un acto ilícito compuesto, correspondiente a las distintas acciones y omisiones del Estado (i.e., del Ministerio, el SEA, CONAF, las cortes domésticas y Carabineros)” (la *Supuesta Violación Compuesta del NMT*); y “[u]na violación al estándar de PSP como consecuencia de un acto ilícito compuesto,

⁶⁴ Memorial de Contestación, Sección III.

⁶⁵ Se acompaña a la presente Dúplica una versión actualizada del Anexo A, en el que se incluye un nuevo (e intempestivo) reclamo de la Demandante con relación a la conducta del Primer Juzgado de Letras de La Serena en el marco del expediente de Rol No. V-273-2016 (Memorial de Réplica, ¶ 410), que en cualquier caso también estaría prescrito y, por tanto, fuera de la jurisdicción del Tribunal.

⁶⁶ Memorial de Demanda, ¶ 537; ver también ¶ 536. Ver Memorial de Contestación, ¶ 208, n. 551. En su Demanda, la Demandante nunca sostuvo que la violación al Estándar de PSP se habría dado por un supuesto acto ilícito compuesto.

correspondiente a las distintas acciones y omisiones de las autoridades regionales y de Carabineros” (la *Supuesta Violación Compuesta de PSP*).⁶⁷

- 34 Sin embargo, la teoría de los actos compuestos no logra evitar la aplicación del periodo de prescripción aplicable bajo el Tratado.
- 35 *Primero*, según la teoría de la Demandante—que defiende el carácter inescindible del acto compuesto a efectos de prescripción⁶⁸—la totalidad de la Supuesta Violación Compuesta del NMT debería estar prescrita.
- 36 En efecto, la Demandante alega que el periodo de prescripción “empie[za] a correr una vez se ha consumado” la violación,⁶⁹ lo que ocurre “cuando se produce la acción u omisión que, tomada con las demás acciones u omisiones, es suficiente para constituir el hecho ilícito.”⁷⁰ En palabras de la jurisprudencia citada por la Demandante, “[e]l hecho de que otras acciones u omisiones posteriores agraven el ilícito compuesto ya consumado es irrelevante a efectos de conocer la violación y el perjuicio correspondiente.”⁷¹ Es decir: de haberse consumado la Supuesta Violación Compuesta del NMT antes de la Fecha Crítica (y de haber adquirido la Demandante conocimiento de la violación alegada y los daños causados antes de esa fecha), la totalidad de la misma estaría prescrita.⁷²
- 37 En este caso, según la Demandante, la Supuesta Violación Compuesta del NMT se habría consumado “con las graves omisiones de Carabineros en la Comunidad de La Dormida que ocurrieron después de la Fecha Crítica”⁷³ por cuanto—según

⁶⁷ Memorial de Réplica, ¶ 993 (énfasis en el original). La Demandante, sin embargo, no acredita que se encuentren cumplidos los requisitos para caracterizar los supuestos actos y omisiones en ilícitos compuestos. Ver ¶¶ 116-117.

⁶⁸ Memorial de Réplica, ¶¶ 994-1000.

⁶⁹ Memorial de Réplica, ¶ 994 (énfasis omitido).

⁷⁰ Memorial de Réplica, ¶ 994 (citando Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/56/83, Anexo “Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos,” 28 de enero de 2002, **Anexo CLA-0117**, Artículo 15(1)).

⁷¹ *Carlos Ríos y Francisco Ríos c. Chile*, Caso CIADI No. ARB/17/16, Laudo, 11 de enero de 2021, **Anexo CLA-0007**, ¶ 190.

⁷² *Carlos Ríos y Francisco Ríos c. Chile*, Caso CIADI No. ARB/17/16, Laudo, 11 de enero de 2021, **Anexo CLA-0007**, ¶ 204 (“la reclamación excede la jurisdicción del Tribunal si los Demandantes adquirieron conocimiento de la violación alegada y de los daños causados antes de la Fecha Límite, sin perjuicio de que la violación pueda haberse mantenido y el daño aumentado después de la Fecha Límite.”).

⁷³ Memorial de Réplica, ¶ 996. Nótese al respecto que, si bien la Demandante menciona que las omisiones de Carabineros fueron las que habrían cristalizado los ilícitos compuestos, dichas omisiones comenzaron—según la propia narrativa de la Demandante—“desde, por lo menos,

la Demandante—éstas “frustraron cualquier expectativa que Interchile pudiera tener de culminar el Proyecto en un plazo razonable.”⁷⁴

38 Sin embargo, las medidas que supuestamente “frustraron cualquier expectativa que Interchile pudiera tener de culminar el Proyecto en un plazo razonable”⁷⁵ se produjeron con anterioridad a la Fecha Crítica, teniendo la Demandante conocimiento de las mismas y de la existencia del supuesto daño también con anterioridad a la misma:

a Con anterioridad a la Fecha Crítica (que cae solamente 4 días antes de la Fecha Prevista de Entrada en Operación del Proyecto),⁷⁶ Interchile ya había presentado su solicitud de ampliación del Hito 5 para el Tramo 2, donde alegaba una demora de “al menos, 233 días”⁷⁷ causada por, entre otros, el “retraso existente en la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental asociada al Proyecto”⁷⁸ o “el retraso de la Administración en el otorgamiento de Permisos Ambientales Sectoriales (especialmente, aquellos asociados a la competencia de CONAF).”⁷⁹ En otras palabras, antes de la Fecha Crítica, la Demandante ya argumentaba que la tramitación de la RCA o de los PAS Mixtos—que en este arbitraje forman parte de la Supuesta Violación Compuesta del TJE—“frustraron cualquier

mediados del año 2017” (Memorial de Réplica, ¶ 464), es decir, con anterioridad a la Fecha Crítica. En efecto, la Demandante dedica numerosos párrafos para calificar la conducta de Carabineros durante el año 2017 como de “absoluta pasividad,” “inoportuna,” “totalmente ineficaz,” “deficitario actuar” y “actuar omisivo” (ver Memorial de Réplica, ¶¶ 469-473). La referencia de la Demandante a que la consumación de los ilícitos se habría dado con alguna omisión posterior a la Fecha Crítica resulta artificial e injustificada.

⁷⁴ Memorial de Réplica, ¶ 996.

⁷⁵ Memorial de Réplica, ¶ 996.

⁷⁶ Memorial de Demanda, ¶ 271, n. 42; Memorial de Contestación, ¶ 5.

⁷⁷ Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 2) del 22 de diciembre de 2017, **Anexo C-0051**, p. 17. Además, en el mismo día de la Fecha Crítica, Interchile presentó su solicitud de ampliación del Hito 5 para el Tramo 3, donde reconocía una demora de “al menos, 581 días” por hechos que ahora forman parte de la Supuesta Violación Compuesta de TJE. Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3) del 12 de enero de 2018, **Anexo C-0052**, p. 19.

⁷⁸ Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 2) del 22 de diciembre de 2017, **Anexo C-0051**, p. 5; ver también p. 8.

⁷⁹ Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 2) del 22 de diciembre de 2017, **Anexo C-0051**, p. 6; ver también p. 9.

expectativa que Interchile pudiera tener de culminar el Proyecto en un plazo razonable.”⁸⁰

- b Con anterioridad a la Fecha Crítica, la Demandante también conocía de la existencia de daños asociados a esta Supuesta Violación Compuesta del NMT. De hecho: (i) la Demandante ya proyectaba, a esa fecha, incurrir en demoras;⁸¹ y (ii) la Demandante reclama en este arbitraje daños supuestamente incurridos con anterioridad a la Fecha Crítica.⁸² El hecho de que la Demandante no tuviera conocimiento preciso del monto de las multas al momento de la Fecha Crítica porque “todavía no había vencido el plazo original de entrada en operación del Proyecto”⁸³ (vencería 4 días después) es irrelevante: según la jurisprudencia (incluida la citada por la Demandante), lo relevante es que la Demandante conociera o pudiera conocer de la existencia de daños—no del alcance preciso de éstos—antes de la Fecha Crítica.⁸⁴

⁸⁰ Memorial de Réplica, ¶ 996.

⁸¹ Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 2) del 22 de diciembre de 2017, **Anexo C-0051**, p. 17 (refiriéndose a una demora de “al menos, 233 días”). Ver también Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3) del 12 de enero de 2018, **Anexo C-0052**, p. 19 (refiriéndose a una demora de “al menos, 581 días”).

⁸² Por ejemplo, la Demandante reclama en este arbitraje (i) los “Costos de Prolongación de la Estadía de Recursos de Interchile para la Gerencia, Supervisión y Administración de las Obras de Construcción” a partir del 1 de julio de 2017 (ver Segundo Informe de Ankura, ¶¶ 358, 360-370); y (ii) los sobrecostos incurridos por pagos a subcontratistas a partir del 31 de octubre de 2017 (ver Segundo Informe de Ankura, n. 294, en donde Ankura aplica el tipo de cambio del día 31 de octubre de 2017, fecha de la firma de la modificación contractual que da origen a los montos reclamados, confirmando que en esa fecha conocía la Demandante el supuesto daño).

⁸³ Memorial de Réplica, ¶ 1001.

⁸⁴ Ver Memorial de Contestación, ¶ 206; ver también n. 548 (citando a *Aaron C. Berkowitz, Brett E. Berkowitz y Trevor B. Berkowitz c. República de Costa Rica*, Caso CIADI No. UNCT/13/2, Laudo Provisional (Corregido), 30 de mayo de 2017, **Anexo RL-0013**, ¶ 213; *Corona Materials, LLC c. República Dominicana*, Caso CIADI No. ARB(AF)/14/3, Laudo sobre Objeciones Preliminares Expedidas de la Demandada de Conformidad con el Artículo 10.20.5 del DR-CAFTA, 31 de mayo de 2016, **Anexo RL-0023**, ¶ 194; *Rusoro Mining Ltd. c. República Bolivariana de Venezuela*, Caso CIADI No. ARB(AF)/12/5, Laudo, 22 de agosto de 2016, **Anexo RL-0071**, ¶ 217; *William Ralph Clayton, William Douglas Clayton, Daniel Clayton Y Bilcon of Delaware, Inc. c. Gobierno de Canadá*, (UNCITRAL) Caso PCA No. 2009-04, Laudo sobre Jurisdicción y Responsabilidad, 17 de marzo de 2015, **Anexo RL-0019**, ¶ 275; *Ansung Housing Co., Ltd. c. República Popular de China*, Caso CIADI No. ARB/14/25, Laudo, 9 de marzo de 2017, **Anexo RL-0008**, ¶ 111). Ver también *Carlos Ríos y Francisco Ríos c. Chile*, Caso CIADI No. ARB/17/16, Laudo, 11 de enero de 2021, **Anexo CLA-0007**, ¶ 175 (“[n]o es necesario tener conocimiento del monto exacto de las pérdidas o daños. En las palabras del tribunal en *Mondev*, ‘a claimant may know that it has

- 39 Por tanto, siguiendo el argumento de la propia Demandante, la totalidad de la Supuesta Violación Compuesta del NMT estaría prescrita, sin que puedan prosperar sus intentos artificiales de alegar que la misma solamente se habría consumado con la actuación posterior de Carabineros. Así, la Demandante no puede pretender, a través de la aplicación de la teoría de los actos compuestos, quitar todo *effet utile* al plazo de prescripción acordado por las partes contratantes del Tratado, y obtener daños por hechos que, aun de ser probados violatorios del Tratado (*quod non*) fueron conocidos por la Demandante antes de la Fecha Crítica.
- 40 *Segundo*, a todo evento, el Tribunal carece de jurisdicción para decidir sobre cada uno de los Alegados Actos y Omisiones Pre-Fecha Crítica que la Demandante alega forman parte de la Supuesta Violación Compuesta del NMT o de la Supuesta Violación Compuesta de PSP, siempre que la Demandante tuvo o debió haber tenido conocimiento antes de la Fecha Crítica acerca de (i) dicho acto u omisión y de (ii) las pérdidas o daños sufridos a raíz de este.⁸⁵
- 41 Como fue explicado en la Contestación, en el caso de una violación compuesta no se pueden tener en cuenta las medidas ocurridas antes de la Fecha Crítica a efectos de considerar si se ha producido una violación compuesta del tratado en cuestión.⁸⁶ Así lo ha entendido la jurisprudencia. Por ejemplo:
- a En *PACC Offshore c. México*, el tribunal analizó “si la prescripción puede prorrogarse a más de tres años en razón de que las medidas forman parte de un acto compuesto y, por lo tanto, el período de tres años podría llegar a la fecha de la primera de las acciones que forman parte del acto

suffered loss or damage even if the extent or quantification of the loss or damage is still unclear”. El conocimiento se adquiere entonces con la ‘primera apreciación’ del daño.”); y *Nissan Motor Co., Ltd. c. República de la India*, Caso CPA No. 2017-37, Decisión sobre Jurisdicción, 29 de abril de 2019, **Anexo RL-0104**, ¶ 325 (“the triggering event for the running of the limitations period is knowledge that the investor has been harmed (*i.e.*, qualitatively has incurred ‘loss or damage’), not knowledge of the precise calculation of that harm.”). De no ser así, el reclamo de la Demandante nunca podría prescribir. Nótese que la Demandante solicita al Tribunal que mantenga indemne a ISA por cualquier daño futuro que sufra como consecuencia de sus incumplimientos (Memorial de Réplica, ¶ 968). Si se siguiera la argumentación de la Demandante (Memorial de Réplica, ¶ 1001), el plazo de prescripción no debería entonces ni haber comenzado a correr, por cuanto no es posible hoy determinar el monto de estos potenciales futuros daños, lo cual es absurdo.

⁸⁵ Ver la Tabla de Alegados Actos y Omisiones Pre-Fecha Crítica en el Anexo A (actualizado).

⁸⁶ Ver Memorial de Contestación, ¶ 208, n. 551.

compuesto,” concluyendo que “el Tribunal no considera que el límite de tres años podría prorrogarse sobre la base de medidas de fecha anterior.”⁸⁷

b En *OOO Manolium Processing c. Bielorrusia*, el tribunal entendió que “[t]he appropriate solution is to break down the composite claim into individual claims related to measures prior to the Effective Date and claims related to measures after the Effective Date – the Tribunal only having jurisdiction to adjudicate those claims arising out of measures which occurred after the Effective Date. The question which the Tribunal must adjudicate is whether the portion of the composite act that takes place after the Effective Date (without taking into consideration the portion before) is sufficient to constitute a breach.”⁸⁸

c En *Rusoro c. Venezuela*, la demandante sostuvo que “todos los hechos que preceden a la Fecha de Corte, incluidas las Medidas de 2009, son parte de una violación compuesta que se cristalizó después de que el límite temporal fuese aplicable” sin alegar que “alguna de las medidas adoptadas antes de la Fecha de Corte, de forma aislada, violó el Tratado.”⁸⁹ Sin embargo, el tribunal concluyó que “el mejor enfoque para la aplicación del límite temporal es descomponer cada presunta reclamación compuesta en violaciones individuales, cada una referida a una determinada medida gubernamental, y aplicar el límite temporal a cada una de dichas violaciones por separado. Este es el enfoque adoptado por otros tribunales en casos de inversión.”⁹⁰

42 En efecto, pretender lo contrario—como hace la Demandante—va en contra de la función misma del plazo de prescripción bajo el Tratado. En palabras del tribunal en *Aaron C. Berkowitz c. Costa Rica*, ello

fomentaría, asimismo, intentos de analizar de forma indefinida un reclamo respecto de sub-componentes de violaciones cada vez más pequeños en el transcurso del tiempo con el propósito

⁸⁷ *PACC Offshore Services Holdings Ltd c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. UNCT/18/5, Laudo, 11 de enero de 2022, **Anexo RL-0066**, ¶¶ 152, 154 (énfasis añadido).

⁸⁸ *OOO Manolium Processing c. República de Bielorrusia*, Caso CPA No. 2018-06, Laudo Final, 22 de junio de 2021, **Anexo RL-0105**, ¶ 281.

⁸⁹ *Rusoro Mining Ltd. c. República Bolivariana de Venezuela*, Caso CIADI No. ARB(AF)/12/5, Laudo, 22 de agosto de 2016, **Anexo RL-0071**, ¶¶ 221, 199.

⁹⁰ *Rusoro Mining Ltd. c. República Bolivariana de Venezuela*, Caso CIADI No. ARB(AF)/12/5, Laudo, 22 de agosto de 2016, **Anexo RL-0071**, ¶ 231 (énfasis añadido).

de quedar incluidos dentro del plazo de prescripción. Esto no cumple con la decisión de política de las partes del tratado. Al tiempo que, desde la perspectiva de alguna demandante, la cláusula prescriptiva puede ser percibida como un punto de corte arbitrario para la interposición de un reclamo, dichas cláusulas constituyen un mecanismo legal legítimo para limitar la proliferación de reclamos históricos, con todos los desafíos e incertidumbres legales y políticos concomitantes que traen aparejados.⁹¹

43 Consecuentemente, aun si se entendiera que las supuestas violaciones compuestas fueron consumadas con posterioridad a la Fecha Crítica (*quod non*), el Tribunal carece de todos modos de jurisdicción sobre los Alegados Actos y Omisiones Pre-Fecha Crítica, tal y como se detallan en el Anexo A (actualizado).

44 Por todo lo expuesto, el Tribunal carece de jurisdicción para conocer sobre la totalidad de la Supuesta Violación Compuesta del NMT por cuanto que ésta se habría consumado con anterioridad a la Fecha Crítica y la Demandante conocía la existencia de la supuesta violación y de los supuestos daños con anterioridad a dicha fecha. A todo evento, el Tribunal carece de jurisdicción para decidir sobre cada uno de los Alegados Actos y Omisiones Pre-Fecha Crítica, sin que la teoría de los actos compuestos logre evitar la aplicación del periodo de prescripción bajo el Tratado.

B LA DEMANDANTE NO HA CUMPLIDO CON LAS RENUNCIAS EXIGIDAS BAJO EL ARTÍCULO 9.18.2 DEL TRATADO

45 El Artículo 9.18.2(b) del Tratado exige como condición para someter una disputa a arbitraje que la Demandante acompañe a la solicitud de arbitraje una renuncia a iniciar o continuar ante cualquier tribunal judicial o administrativo, u otros procedimientos de solución de controversias, cualquier actuación respecto de los

⁹¹ *Aaron C. Berkowitz, Brett E. Berkowitz y Trevor B. Berkowitz c. República de Costa Rica*, Caso CIADI No. UNCT/13/2, Laudo Provisional (Corregido), 30 de mayo de 2017, **Anexo RL-0013**, ¶ 208 (énfasis añadido). Ver también ¶ 210, donde el tribunal entendió que “una serie de eventos relacionados ... pued[e] ser dividida en componentes diferentes, algunos prescritos, otros susceptibles de consideración sobre el fondo.”

hechos o medidas que se alegue dieron lugar a la violación reclamada en el arbitraje.⁹²

- 46 Como se explicó en la Contestación, la Demandante no ha presentado registro documental suficiente para cumplir con dicho requisito. En efecto, las “declaraciones escritas” presentadas por la Demandante solamente acordaron “autorizar” o “adelantar” los actos necesarios para realizar esas renunciaciones, pero no constituyen una renuncia en sí como lo exige el Tratado.⁹³
- 47 La República en su Contestación explicó que “salvo que la Demandante presente documentación adicional formalizando las renunciaciones exigidas por el Tratado, la Demandante no ha cumplido con las condiciones exigidas bajo el Artículo 9.18.2(b), y este Tribunal no tiene jurisdicción para conocer de sus reclamaciones.”⁹⁴
- 48 No obstante, la Demandante ha optado por no presentar ninguna documentación adicional formalizando las renunciaciones exigidas bajo el Tratado con su Réplica. Por tanto, y sin haber prueba de una renuncia “clara, explícita y terminante”⁹⁵ que permita tener por acreditados los requisitos exigidos por el Tratado, el Tribunal carece de jurisdicción para conocer los reclamos de la Demandante.⁹⁶

⁹² Tratado, **Anexo CLA-0001**, Artículo 9.18.2 (“[n]inguna reclamación podrá someterse a arbitraje, conforme a esta Sección a menos que: ... (b) la solicitud de arbitraje a que se refiere el Artículo 9.16.6 se acompañe: (i) de la renuncia por escrito del demandante a las reclamaciones sometidas a arbitraje en virtud del Artículo 9.16.1(a), (ii) de las renunciaciones por escrito del demandante y de la empresa a las reclamaciones sometidas a arbitraje en virtud del Artículo 9.16.1(b), de cualquier derecho a iniciar o continuar ante cualquier tribunal judicial o administrativo conforme a la ley de cualquiera de las Partes, u otros procedimientos de solución de controversias, cualquier actuación respecto de los hechos o medidas que se alegue dieron lugar a la violación reclamada”).

⁹³ Memorial de Demanda, ¶ 513; Certificación sobre la Reunión de Junta Directiva de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. No. 840, 29 de enero de 2021, **Anexo C-0026**, p. 2 del PDF; Junta Extraordinaria de Accionistas de ISA Inversiones Chile SpA, Acta Cuarta, 26 de febrero de 2021, **Anexo C-0027**, p. 5; y Sesión Ordinaria de Directorio No. 53 de Interchile S.A., Acta, 19 de marzo de 2021, **Anexo C-0028**, p. 5.

⁹⁴ Memorial de Contestación, n. 544.

⁹⁵ *Waste Management Inc. c. Estados Unidos Mexicanos (I)*, Caso CIADI No. ARB(AF)/98/2, Laudo, 2 de junio de 2000, **Anexo RL-0088**, ¶ 18. Ver también, *The Renco Group, Inc. c. República de Perú (I)*, Caso CIADI No. UNCT/13/1, Laudo Parcial sobre Jurisdicción, 15 de julio de 2016, **Anexo RL-0078**, ¶ 74.

⁹⁶ La jurisprudencia confirma que el incumplimiento de este tipo de requisitos al consentimiento de las partes es una cuestión jurisdiccional, sobre la base de la cual tribunales de inversión han denegado jurisdicción en estos casos. Ver *Waste Management Inc. c. Estados Unidos Mexicanos (I)*, Caso CIADI No. ARB(AF)/98/2, Laudo, 2 de junio de 2000, **Anexo RL-0088**, ¶ 32; *The Renco Group, Inc. c. República de Perú (I)*, Caso CIADI No. UNCT/13/1, Laudo Parcial sobre

III LA DEMANDANTE DISTORSIONA LOS ESTÁNDARES DE DERECHO INTERNACIONAL APLICABLES

49 La Demandante intenta (i) equiparar el estándar del Nivel Mínimo de Trato bajo el derecho internacional consuetudinario (“Estándar de NMT”) del Artículo 9.4.1 del Tratado con el estándar de Trato Justo y Equitativo entendido como concepto autónomo (“Estándar de TJE”), y (ii) ampliar el alcance de la obligación de brindar Protección y Seguridad Plena (“Estándar de PSP”) del Artículo 9.4.2. De este modo, espera lograr que las supuestas conductas de la República, que son el objeto de sus reclamos, califiquen como incumplimientos del Tratado. Sus esfuerzos no pueden prosperar.

50 Como la propia Demandante parece aceptar, el Tratado no puede ser usado como póliza de seguros frente a los riesgos que la misma asumió (A). Tampoco es este Tribunal un tribunal de apelación al que le corresponda juzgar la corrección de las medidas tomadas por la República (B). En cambio, el Tribunal debe analizar si la conducta de la República violó el Estándar de NMT (C) o del Estándar de PSP (D), rechazando los intentos de la Demandante de ampliar el nivel de protección otorgada por los mismos; sin que la teoría de los actos compuestos invocada por la Demandante le permita sortear las debilidades de su caso (E).

A LA DEMANDANTE NO DISPUTA QUE EL TRATADO NO PUEDE SER USADO COMO PÓLIZA DE SEGUROS FRENTE A LOS RIESGOS QUE ELLA MISMA ASUMIÓ

51 En la Contestación, la República explicó que los tribunales de inversión no permiten que los inversores conviertan las protecciones otorgadas por tratados internacionales de inversión en pólizas de seguro para cubrir riesgos propios de sus negocios.⁹⁷ En palabras de estos tribunales:

The BITs are not an insurance against business risk and the Tribunal considers that the Claimants should bear the consequences of their own actions as experienced businessmen.⁹⁸

Jurisdicción, 15 de julio de 2016, **Anexo RL-0078**, ¶ 189. Para el hipotético caso de que el Tribunal entienda que la falta de cumplimiento de los requisitos del Artículo 9.18.2 del Tratado debe ser resuelta como una cuestión de admisibilidad y no de jurisdicción, el presente planteo debe entenderse como una solicitud de inadmisibilidad de las reclamaciones de la Demandante.

⁹⁷ Memorial de Contestación, ¶¶ 212-215.

⁹⁸ *MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. c. República de Chile*, Caso CIADI No. ARB/01/7, Laudo, 25 de mayo de 2004, **Anexo CLA-0037**, ¶ 178.

- 52 En su Réplica, la Demandante no ha refutado—o siquiera mencionado—esta jurisprudencia. Los hechos, sin embargo, demuestran su plena aplicabilidad a este caso:
- a La Demandante, quien se autodefine como “un inversionista experimentado,”⁹⁹ decidió embarcarse en lo que ella misma definió como “un Proyecto complejo y con riesgos.”¹⁰⁰
 - b Como se explica en detalle más adelante,¹⁰¹ los propios documentos de la Demandante confirman que asumió como propios, entre otros, los riesgos de que la Administración otorgara permisos más tarde de lo previsto por la Adjudicataria y de oposición por parte de comunidades locales. Tanto es así que la propia Demandante describió la distribución de riesgos de la inversión como “bastante recargada para el inversionista y en favor del Estado” y calificó este contingente como usual “para la ejecución de este tipo de proyectos.”¹⁰²
 - c Conociendo y habiendo aceptado estos riesgos, la Demandante asumió las consecuencias económicas de una potencial demora, incluyendo la imposición de multas.¹⁰³
 - d El modelo económico del Proyecto justificaba esta elevada asunción de riesgos: una vez finalizado, la Adjudicataria recibiría—y de hecho, recibe—todos los beneficios derivados de su explotación.¹⁰⁴ Tanto es así que, confirmando el atractivo económico del negocio, la Demandante ha

⁹⁹ Memorial de Demanda, ¶ 6.

¹⁰⁰ Memorial de Demanda, ¶ 415. Ver también Declaración Testimonial de Dayron Urrego, ¶ 20 (“nunca en la historia de Chile se había construido una línea de transmisión de 550kV de tal complejidad y longitud, atravesando 4 regiones y más de 20 municipios de la geografía chilena”).

¹⁰¹ Ver Sección IV.A *infra*.

¹⁰² ISA, “Solicitudes de Ampliación de Plazos de Construcción en Proyectos de Transmisión en la Región,” enero de 2019, **Anexo R-0239**, p. 5.

¹⁰³ De hecho, en su Informe de Valoración del Proyecto de agosto 2012, la Demandante efectuó un análisis de sensibilidad acerca del impacto que ocasionarían demoras de 6, 12, 18 y hasta 24 meses. Ver ISA y Bansud Capital, Proyecto Plex, Informe de Valoración, agosto de 2012, **Anexo C-0411**, p. 67.

¹⁰⁴ Memorial de Contestación, ¶¶ 42-71. Además, ISA reconocía que “de ser exitosos en la licitación de las Obras N° 1, 2 y 3 del proyecto PLEX, se generarían importantes oportunidades de crecimiento,” por ejemplo, “a) Construcción líneas privadas para unir nuevos generadores y grandes clientes en la zona de influencia; b) Adquisición de líneas existente a grandes clientes; c) Interconexión SIC-SING y futuras ampliaciones del sistema troncal derivadas de dicha interconexión.” Ver ISA y Bansud Capital, Proyecto Plex, Informe de Valoración, agosto de 2012, **Anexo C-0411**, p. 37.

efectuado nuevas inversiones en proyectos de similar complejidad y riesgos, señalando que “ISA tiene y planea seguir teniendo inversiones a largo plazo en Chile.”¹⁰⁵

- 53 La Demandante, habiendo decidido embarcarse en un proyecto muy lucrativo pero riesgoso, no puede ahora pretender usar el Tratado como un “insurance against business risk” frente a los riesgos que voluntariamente asumió.

B ESTE TRIBUNAL NO ES UN TRIBUNAL DE APELACIÓN

- 54 Como se explicó en la Contestación, los tribunales de inversión no son cortes nacionales, y simples violaciones al derecho local (si las hubiese, *quod non*) no constituyen una violación del Tratado.¹⁰⁶ Como establece el tribunal en *Azinian c. México*, no basta con que los actos o decisiones de autoridades locales “ha[ya]n de ser desaprobados, o que las razones expuestas por los tribunales [aquí, chilenos] en sus... sentencias no s[ea]n persuasivas... Estas consideraciones son inútiles mientras los demandantes no estén en posibilidad de señalar un incumplimiento de una obligación establecida en [el Tratado].”¹⁰⁷

- 55 En su Réplica, la Demandante no disputa la existencia de la profusa jurisprudencia al respecto, ni argumenta que la misma sea inaplicable al caso. La Demandante incluso reconoce que los tribunales de inversión “no t[ienen] un ‘open mandate to second-guess’ las decisiones del Estado.”¹⁰⁸ Sin embargo, la Demandante alega que esa deferencia no “impide que los tribunales revisen el fondo de decisiones administrativas y judiciales”¹⁰⁹ ni que analicen “si las acciones y omisiones del Estado son acordes al derecho doméstico para determinar si las mismas son arbitrarias.”¹¹⁰

¹⁰⁵ Memorial de Réplica, ¶ 813. Este es un claro apartamiento de las anteriores afirmaciones de ISA, donde sostuvo que Chile ya no sería “el país pro inversión que dice ser” (Memorial de Demanda, ¶ 3).

¹⁰⁶ Memorial de Contestación, ¶¶ 217-222, 307.

¹⁰⁷ *Robert Azinian, Kenneth Davitian, y Ellen Baca c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/97/2, Laudo, 1 de noviembre de 1999, **Anexo RL-0011**, ¶ 84. La Demandante en cambio critica a las autoridades locales alegando que no “interv[inieron] efectivamente,” que actuaron “en violación de la ley chilena,” o en forma “inconsistente, incoherente, descoordinad[a] o errátic[a].” cuestiones que demuestran su disconformidad con las decisiones de las autoridades pero que de modo alguno demuestran una conducta reprochable bajo el Tratado. Ver Memorial de Réplica, ¶¶ 292, 325, 353.

¹⁰⁸ Memorial de Réplica, ¶ 572.

¹⁰⁹ Memorial de Réplica, ¶ 570.

¹¹⁰ Memorial de Réplica, ¶ 574.

- 56 *Primero*, la cuestión no es si los tribunales de inversión pueden revisar o no el fondo de decisiones administrativas y judiciales. La cuestión es que, como explicó la República¹¹¹ (y la Demandante no ha disputado), al revisar las mismas para determinar si se produjo una violación del Tratado, los tribunales de inversión deben de hacerlo “in the light of the high measure of deference” reconocida por el derecho internacional.¹¹² Como corolario, y como parece reconocer la Demandante,¹¹³ el rol de los tribunales de inversión no es determinar si las decisiones administrativas y judiciales fueron contrarias a derecho local, o verificar que las instituciones chilenas hayan “perform[ed] their tasks diligently, conscientiously or efficiently. That function is within the proper domain of domestic courts and tribunals that are cognisant of the minutiae of the applicable regulatory regime.”¹¹⁴
- 57 *Segundo*, incluso la jurisprudencia citada por la Demandante confirma lo señalado:
- a Todos los casos citados por la Demandante para intentar reducir el grado de deferencia otorgado a las autoridades domésticas se basan en laudos de tribunales conformados bajo tratados que preveían como nivel de protección el Estándar de TJE autónomo y no el Estándar de NMT incluido en el Tratado.¹¹⁵

¹¹¹ Memorial de Contestación, ¶¶ 217-222, 307.

¹¹² *S.D. Myers, Inc c. Gobierno de Canadá*, UNCITRAL, Primer Laudo Parcial, 13 de noviembre de 2000, **Anexo RL-0073**, ¶ 263. Ver también *Saluka Investments B.V. c. República Checa*, UNCITRAL, Laudo Parcial, 17 de marzo de 2006, **Anexo CLA-0027**, ¶ 305; *William Ralph Clayton, William Douglas Clayton, Daniel Clayton y Bilcon of Delaware, Inc. c. Gobierno de Canadá*, (UNCITRAL) Caso PCA No. 2009-04, Laudo sobre Jurisdicción y Responsabilidad, 17 de marzo de 2015, **Anexo RL-0019**, ¶¶ 440-441; *Joseph Charles Lemire c. República Popular Ucraniana*, Caso CIADI No. ARB/06/18, Decisión sobre Jurisdicción y Responsabilidad, 14 de enero de 2010, **Anexo RL-0051**, ¶ 505. En el mismo sentido, *Mercer International Inc. c. Gobierno de Canadá*, Caso CIADI No. ARB(AF)/12/3, Laudo, 6 de marzo de 2018, **Anexo RL-0055**, ¶ 7.42 (el tribunal aceptó que “as a general legal principle, in the absence of bad faith, that a measure of deference is owed to a State’s regulatory policies.”).

¹¹³ Memorial de Réplica, ¶ 577 (“En suma, aunque la existencia de una medida arbitraria no depende de una violación del derecho doméstico, hoy en día es indiscutible que las violaciones al derecho doméstico son un factor relevante para determinar si las actuaciones del Estado son injustificadas.”).

¹¹⁴ *Generation Ukraine Inc. c. República Popular Ucraniana*, Caso CIADI No. ARB/00/9, Laudo, 16 de septiembre de 2003, **Anexo RL-0039**, ¶ 20.33.

¹¹⁵ Como se detalla en el Anexo B adjunto, el tratado de cada uno de los casos citados por la Demandante en los ¶¶ 573 a 576 del Memorial de Réplica preveía como obligación la de otorgar un estándar de TJE, no un NMT bajo el derecho consuetudinario. Ver Anexo B, Tabla B(1) (casos

- b En todo caso, en cada uno de esos casos solamente se produjo una violación del Estándar de TJE cuando la decisión administrativa en cuestión era “tan fundamentalmente defectuos[a] que, a los ojos de un tercero razonable, ‘sorprende, con el sentido de corrección jurídica;’”¹¹⁶ o configuraba un “wilful or otherwise egregious breach” del derecho del inversionista.¹¹⁷ Es decir, incluso el Estándar de TJE exige un alto nivel de arbitrariedad para que se considere incumplido.

citados por la Demandante con un lenguaje distinto al del Tratado), referencias a los Anexos CLA-0022, CLA-0027, CLA-0036, CLA-0061, CLA-0070, CLA-0074, CLA-0078, CLA-0162, RL-0070. El único caso citado por la Demandante con un texto idéntico al del Tratado es *Teco Holdings LLC c. Guatemala*, Caso CIADI No. ARB/10/17, Laudo, 19 de diciembre de 2013 **Anexo CLA-0032**. Ver Anexo B, Tabla B(2), (casos citados por la Demandante con un texto similar o idéntico al del Tratado), referencia al Anexo CLA-0032. Ver también Memorial de Réplica, n. 1032. Sin embargo, contrario a lo pretendido por la Demandante, el tribunal en dicho caso (i) confirmó el elevado estándar aplicable, al sostener que la deferencia cedía frente a actos “manifestly arbitrary, idiosyncratic, or that show a complete lack of candor in the conduction of the regulatory process;” y (ii) entendió que una violación al tratado consistiría en “a willful disregard of the fundamental principles upon which the regulatory framework is based, a complete lack of candor or good faith on the part of the regulator in its dealings with the investor, as well as a total lack of reasoning.” Ello no ocurre en este caso. Ver *Teco Holdings LLC c. Guatemala*, Caso CIADI No. ARB/10/17, Laudo del 19 de diciembre de 2013, **CLA-0032**, ¶¶ 492, 458 (énfasis añadido).

¹¹⁶ *Crystallex International Corporation c. Venezuela*, Caso CIADI No. ARB(AF)/11/2, Laudo, 4 de abril de 2016, **Anexo CLA-0036**, ¶ 597. Ver también *Teco Holdings LLC c. Guatemala*, Caso CIADI No. ARB/10/17, Laudo, 19 de diciembre de 2013, **Anexo CLA-0032**, ¶ 711 (la debida deferencia únicamente cedió frente al repudio por parte del Estado de “two fundamental regulatory principles[.]”) (énfasis añadido).

¹¹⁷ *Glencore International A.G. y C.I. Prodeco S.A. c. Colombia*, Caso CIADI No. ARB/16/6, Laudo, 27 de agosto de 2019, **Anexo CLA-0078**, ¶¶ 1343-1344 (si bien el tribunal entendió que “the Contraloría’s decision unnecessarily limited Prodeco’s right to defend itself” el tribunal no encontró en ello una violación al tratado por cuanto no advirtió “any wilful or otherwise egregious breach of the foreign investor’s due-process rights for which Colombia should assume international responsibility. The Contraloría duly reasoned its decision, the legal system permitted Prodeco to challenge the decision before the courts, which Prodeco did, and there is no allegation that, in finally dismissing Prodeco’s appeals, the Colombian courts committed a denial of justice.”). Los demás casos citados por la Demandante igualmente confirman que solamente las decisiones estatales que superan un umbral alto de flagrancia o gravedad pueden constituir violaciones del Estándar (menos elevado) de TJE. Así, en *Valores Mundiales, S.L. y Consorcio Andino, S.L. c. Venezuela*, Caso CIADI No. ARB/13/11, Laudo, 25 de julio de 2017, **Anexo CLA-0022**, ¶ 583, la demandada mantuvo suspendido el proceso expropiatorio por casi diez años, imponiendo durante ese tiempo restricciones para disponer de bienes o realizar actos a las compañías en cuestión; en *Ronald S. Lauder c. República Checa*, UNCITRAL, Laudo Final, 3 de septiembre de 2001, **Anexo RL-0070**, ¶¶ 222-233, el Consejo de Medios dio marcha atrás con el otorgamiento de una licencia a una compañía extranjera sin más motivo que “mere fear reflecting national preference;” en *Joseph Charles Lemire c. República Popular Ucraniana*, Caso CIADI No. ARB/06/18, Laudo, 28 de marzo de 2011, **Anexo RL-0051**, ¶ 385, Ucrania actuó en “blatant disregard of applicable tender rules, distorting fair competition among tender participants” (énfasis

- 58 En el presente caso, las alegaciones de la Demandante—que el Ministerio debería haber declarado la fuerza mayor;¹¹⁸ y que entidades estatales habrían sido ineficaces en su gestión o habrían tomado decisiones en incumplimiento de normas locales que rigen sus procesos¹¹⁹—, aun si se encontraran debidamente acreditadas (*quod non*), no alcanzan ese nivel de gravedad. Como ya se explicó en la Contestación¹²⁰ y la Demandante no ha refutado, no es el rol del Tribunal verificar si se ha dado “the mere occurrence of irregularities in administrative or court proceedings, or the adoption of mistaken decisions,”¹²¹ de hecho, “some measure of inefficiency, a degree of trial and error”¹²² es esperable de los Estados y constituye un riesgo propio de una inversión.
- 59 *Por último*, la Demandante dispuso de numerosas oportunidades para presentar su caso, incluido ante las cortes locales—oportunidades que finalmente rechazó.¹²³ La decisión de no proseguir remedios disponibles bajo derecho local es tenida en cuenta por la jurisprudencia para entender que no se violaron los tratados de inversión.¹²⁴

añadido); en *Saluka Investment B.V. c. República Checa*, Caso CNUDMI, Laudo Parcial, 17 de marzo de 2006, **Anexo CLA-0027**, ¶¶ 346-347, el Estado “created an environment impossible for the survival” de la compañía en cuestión, sin motivo aparente que lo justificase.

¹¹⁸ Ver Memorial de Réplica, Sección 2.4.

¹¹⁹ Ver Memorial de Réplica, Sección 2.5.

¹²⁰ Memorial de Contestación, ¶¶ 216-222.

¹²¹ *ECE Projektmanagement International GmbH y Kommanditgesellschaft PANTA Achtungsechzigste Grundstücksgesellschaft mbH & Co c. República Checa*, Caso PCA No. 2010-05, Laudo, 19 de septiembre de 2013, **Anexo RL-0028**, ¶ 4.782.

¹²² *Eastern Sugar B.V. (Netherlands) c. República Checa*, Caso SCC No. 088/2004, Laudo Parcial, 27 de marzo de 2007, **Anexo RL-0027**, ¶ 272.

¹²³ Memorial de Contestación, ¶ 219. En este sentido, la Demandante tergiversa el argumento de la República respecto a la posibilidad de que la Demandante hubiera demandado por vía judicial las alegadas violaciones de derecho chileno. La República no utiliza dicho argumento para cuestionar la jurisdicción del Tribunal sobre esta base, como sugiere la Demandante. Ver Memorial de Réplica, ¶¶ 528, 685.

¹²⁴ *Generation Ukraine Inc. c. República Popular Ucrainiana*, Caso CIADI No. ARB/00/9, Laudo, 16 de septiembre de 2003, **Anexo RL-0039**, ¶ 20.30 (considerando que la falta de esfuerzos del inversor en remediar la situación mediante recursos locales descarta el reclamo internacional, pues demuestra que una conducta ilícita es dudosa ante la falta de un esfuerzo razonable de parte del inversor para corregir la situación con las autoridades locales). Ver también *Helnan International Hotels A/S c. República Árabe de Egipto*, Caso CIADI No. ARB/05/19, Laudo, 3 de julio de 2008, **Anexo RL-0042**, ¶ 148 (concluyendo que una decisión que no fue recurrida ante las cortes contencioso-administrativas no puede ser considerada como una violación internacional de Egipto); *Apotex Holdings Inc. y Apotex Inc. c. Estados Unidos de América*, Caso CIADI No. ARB(AF)/12/1, Laudo, 25 de agosto de 2014, **Anexo RL-0009**, ¶ 9.65 (desestimando el reclamo

60 La Demandante no puede ahora tratar de usar este Tribunal como corte de apelación frente a las decisiones tomadas por las entidades chilenas.

C LA DEMANDANTE PRETENDE, EN VIOLACIÓN DE LA LITERALIDAD DEL TRATADO, EXPANDIR LA PROTECCIÓN OTORGADA POR EL ESTÁNDAR DE NMT

61 La Demandante reconoce que la obligación asumida por la República bajo el Tratado es la de otorgar un “nivel mínimo de trato” acorde al derecho internacional consuetudinario.¹²⁵

62 Sin embargo, en su Réplica, la Demandante busca elevar este “nivel mínimo” bajo la teoría de que el Estándar de NMT incluido en el Tratado incluiría los mismos componentes y estándares de protección que algunos tribunales han otorgado a inversores bajo el concepto de trato justo y equitativo (*TJE*), entendido éste en forma autónoma.

63 La teoría de la Demandante busca elevar el piso hasta el techo. Como se explica a continuación, la posición de la Demandante va en contra tanto del tenor literal del Tratado (1) como de la postura de la jurisprudencia mayoritaria (2). Contrario a lo alegado por la Demandante, el Estándar de NMT del Tratado sólo protege contra conductas manifiestamente arbitrarias (3), “a complete lack of due process” (4), y discriminación evidente (5). No incluye la obligación de otorgar un trato transparente (6) ni protege las supuestas expectativas de la Demandante (7).

1 La interpretación del Estándar de NMT propuesta por la Demandante viola el tenor literal del Artículo 9.4.2 del Tratado

64 La Demandante continúa obviando el texto del Tratado, según el cual:

1. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas.

2. Para mayor certeza, el párrafo 1 prescribe que el nivel mínimo de trato a los extranjeros según el derecho

por violación del estándar mínimo de trato al considerar la decisión del inversor de no proseguir remedios administrativos y judiciales disponibles bajo derecho local).

¹²⁵ Memorial de Réplica, ¶ 545 (“Bajo el artículo 9.4 del Tratado, Chile se comprometió a otorgar un nivel mínimo de trato, correspondiente ‘a todos los principios del derecho internacional consuetudinario que protegen a los derechos e intereses económicos de los extranjeros.’”).

internacional consuetudinario es el nivel mínimo de trato que se le otorgará a las inversiones cubiertas. Los conceptos de ‘trato justo y equitativo’ y ‘protección y seguridad plenas’ no requieren un tratamiento adicional o más allá de aquél exigido por ese nivel, y no crean derechos sustantivos adicionales. La obligación en el párrafo 1 de otorgar: (a) ‘trato justo y equitativo’ incluye la obligación de no denegar justicia en procedimientos criminales, civiles, o contencioso administrativos, de acuerdo con el principio de debido proceso incorporado en los principales sistemas legales del mundo; y (b) ‘protección y seguridad plenas exige a cada Parte otorgar el nivel de protección policial que es exigido por el derecho internacional consuetudinario.’¹²⁶

65 Por lo tanto:

- a El estándar aplicable es el Estándar de NMT acorde con el derecho internacional consuetudinario, no el Estándar de TJE. Si las partes firmantes del Tratado hubieran querido referirse al Estándar de TJE autónomo, hubieran mantenido la fórmula empleada en el anterior Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Chile para la Promoción y Protección recíproca de las Inversiones, que señalaba que “[c]ada Parte Contratante *garantizará* un tratamiento justo y equitativo dentro de su territorio a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante.”¹²⁷ Sin embargo, las partes optaron por cambiar esa fórmula e incluir una mucho más restrictiva. Este Tribunal debe dar efecto al acuerdo entre las partes firmantes del Tratado.
- b No cabe ampliar el nivel de protección del Estándar de NMT hasta alcanzar aquel del Estándar de TJE autónomo, como pretende la Demandante. Según el propio Tratado, el “concept[o] de ‘trato justo y equitativo’ no requer[e] un tratamiento adicional o más allá de aquél exigido por” el Estándar de NMT y “no cre[a] derechos sustantivos adicionales.”¹²⁸ Esta

¹²⁶ Tratado, **Anexo CLA-0001**, Artículo 9.4.

¹²⁷ Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Chile para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (2000), **Anexo RL-0091**, Artículo IV.1 (énfasis añadido).

¹²⁸ Tratado, **Anexo CLA-0001**, Artículo 9.4.2. De ser así, tampoco habría tenido sentido cambiar la fórmula empleada en el anterior TBI. Ver Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Chile para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (2000), **Anexo RL-0091**, Artículo IV.1.

fórmula solo tiene sentido en un contexto en que, contrariamente al argumento de la Demandante de que no hay “diferencia sustantiva”¹²⁹ entre los dos estándares, (i) las Partes entendían que el Estándar de TJE contiene derechos sustantivos adicionales al del NMT; y (ii) las partes acordaron sin embargo que el estándar aplicable al Tratado sería el estándar menos expansivo del NMT.

- c El Tratado señala que “‘trato justo y equitativo’ incluye la obligación de no denegar justicia en procedimientos criminales, civiles, o contencioso administrativos, de acuerdo con el principio del debido proceso incorporado en los principales sistemas legales del mundo,”¹³⁰ sin hacer referencia al principio de transparencia o de protección de legítimas expectativas que pretende incluir la Demandante.

66 La interpretación de la Demandante debe por tanto rechazarse, al dejar sin ningún efecto el contenido del Artículo 9.4.2 y contrariar los términos explícitos del Tratado.

2 La interpretación propuesta por la Demandante del Estándar de NMT es inconsistente con la jurisprudencia en la materia

67 La jurisprudencia interpretando tratados similares o idénticos al Tratado confirma la interpretación de la República.

68 Como fue explicado en la Contestación:

- a Los tribunales interpretando tratados con lenguaje idéntico o similar al del Tratado confirman que, frente a este lenguaje, el estándar aplicable no es el Estándar de TJE en forma autónoma sino el Estándar de NMT;¹³¹ y
- b El Estándar de NMT no es equivalente al Estándar de TJE, sino que es un estándar “particularmente elevado,”¹³² “nothing more than the absolute

¹²⁹ Memorial de Réplica, ¶ 543.

¹³⁰ Tratado, **Anexo CLA-0001**, Artículo 9.4.2(a).

¹³¹ Memorial de Contestación, ¶ 226 y n. 579.

¹³² *Jorge Luis Blanco, Joshua Dean Nelson y Tele Fácil México, S.A. de C.V. c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. UNCT/17/1, Laudo Final, 5 de junio de 2020, **Anexo RL-0014**, ¶ 323.

bare minimum standard of treatment required under international law.”¹³³ Consecuentemente, la jurisprudencia ha entendido que una violación a dicho estándar requiere de una conducta lo “suficientemente flagrante y escandalosa,” un estándar establecido en *Neer*¹³⁴ y repetido por numerosos tribunales arbitrales.¹³⁵

- 69 La Demandante cuestiona este estándar mínimo sobre la base de tres argumentos, ninguno de los cuales puede prosperar.
- 70 *Primero*, la Demandante alega que la “jurisprudencia mayoritaria” señala “que el estándar de *Neer* no tiene cabida en el arbitraje de inversiones.”¹³⁶ Sin embargo, menciona un solo caso, *Mondev c. Estados Unidos*,¹³⁷ frente a los numerosos casos de inversión citados por la Demandada que se refieren al estándar de *Neer* para interpretar el Estándar de NMT.¹³⁸

¹³³ *SunReserve Luxco Holdings SRL c. República de Italia*, Caso Cámara de Comercio de Estocolmo No. V (2016/132), Laudo Final, 25 de marzo de 2020, **Anexo RL-0077**, ¶ 673 (énfasis añadido). Ver también, *Glamis Gold Ltd. c. Estados Unidos de América*, UNCITRAL, Laudo, 8 de junio de 2009, **Anexo RL-0040**, ¶ 615; *S.D. Myers, Inc c. Gobierno de Canadá*, UNCITRAL, Primer Laudo Parcial, 13 de noviembre de 2000, **Anexo RL-0073**, ¶ 259.

¹³⁴ Memorial de Contestación, ¶¶ 228-230. *L.F.H. Neer y Pauline Neer (EE.UU.) c. Estados Unidos Mexicanos*, 4 R.I.A.A. 60, Decisión, 15 de octubre de 1926, **Anexo RL-0061**, ¶ 4.

¹³⁵ *Aaron C. Berkowitz, Brett E. Berkowitz y Trevor B. Berkowitz c. República de Costa Rica*, Caso CIADI No. UNCT/13/2, Laudo Provisional (Corregido), 30 de mayo de 2017, **Anexo RL-0013**, ¶ 282 (analizando el CAFTA-DR, cuyo Artículo 10.5 es idéntico al Artículo 9.4 del Tratado, y concluyendo que “la violación del nivel mínimo de trato en virtud del derecho internacional consuetudinario requiere un acto que sea suficientemente flagrante y escandaloso como para caer por debajo de los estándares internacionales aceptados.”). Ver también, por ejemplo, *Mobil Investments Canada Inc. y Murphy Oil Corporation c. Gobierno de Canadá (I)*, Caso CIADI No. ARB(AF)/07/4, Laudo sobre Responsabilidad y Principios de Quantum, 22 de mayo de 2012, **Anexo RL-0101**, ¶ 153 (“[w]hat the foreign investor is entitled to under Article 1105 is that any changes are consistent with the requirements of customary international law on fair and equitable treatment. Those standards are set, as we have noted above, at a level which protects against egregious behavior...”); *Glamis Gold Ltd. c. Estados Unidos de América*, UNCITRAL, Laudo, 8 de junio de 2009, **Anexo RL-0040**, ¶ 616; *International Thunderbird Gaming Corporation c. Estados Unidos Mexicanos*, UNCITRAL, Laudo, 26 de enero de 2006, **Anexo RL-0049**, ¶ 194; *Adel A Hamadi Al Tamimi c. Sultanía de Omán*, Caso CIADI No. ARB/11/33, Laudo, 3 de noviembre de 2015, **Anexo RL-0005**, ¶¶ 383, 384, 390; *Jorge Luis Blanco, Joshua Dean Nelson y Tele Fácil México, S.A. de C.V. c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. UNCT/17/1, Laudo Final, 5 de junio de 2020, **Anexo RL-0014**, ¶ 323.

¹³⁶ Memorial de Réplica, ¶ 538 y n. 947.

¹³⁷ Memorial de Réplica, n. 947 (citando *Mondev International Ltd. c. Estados Unidos de Norteamérica*, Caso CIADI No. ARB(AF)/99/2, Laudo, 11 de octubre de 2002, **Anexo RL-0058**, ¶¶ 115-116).

¹³⁸ Ver Memorial de Contestación, ¶¶ 228-230.

- 71 *Segundo*, la Demandante afirma que la jurisprudencia que requiere que la conducta sea lo suficientemente flagrante y escandalosa para ser una violación del Estándar de NMT es “obsoleta” y no reflejaría el derecho consuetudinario contemporáneo.¹³⁹ Sin embargo, la jurisprudencia citada por la República¹⁴⁰ incluye casos recientes (y posteriores a la jurisprudencia citada por la Demandante). Por ejemplo, en los últimos seis años:
- a En *Aaron C. Berkowitz c. Costa Rica*, el tribunal explicó que para violar el Estándar de NMT, se requiere un acto “suficientemente flagrante y escandaloso como para caer por debajo de los estándares internacionales aceptados.”¹⁴¹
 - b En *Eli Lilly c. Canadá*, el tribunal determinó que “a violation of the customary international law minimum standard of treatment ... requires an act that is sufficiently egregious and shocking.”¹⁴²
 - c En *Dean Nelson c. México*, el tribunal se refirió al Estándar de NMT como un estándar “particularmente elevado,” observando que “el uso de lenguaje como ‘notorio’, ‘manifiesto’ y ‘falta total’ indica que el umbral para demostrar un incumplimiento de esta obligación es particularmente elevado.”¹⁴³
 - d En *Lone Pine c. Canadá*, el tribunal concluyó que “notwithstanding an evolution from the *Neer* standard, the customary international law

¹³⁹ Memorial de Réplica, ¶¶ 539-542. Además, la Demandante pretende justificar su postura citando el caso *William Ralph Clayton, William Douglas Clayton, Daniel Clayton y Bilcon of Delaware, Inc. c. Gobierno del Canadá*, (UNCITRAL) Caso PCA No. 2009-04, Laudo sobre Jurisdicción y Responsabilidad, 17 de marzo de 2015, **Anexo RL-0019**, ¶ 433. Sin embargo, en *Clayton* el tribunal también reconoció que “there is indeed a high threshold for Article 1105 to apply” y que “[a]cts or omissions constituting a breach must be of a serious nature” (¶¶ 441, 443). Aún más, dicho tribunal rechazó la teoría que la Demandante esboza en este arbitraje, reconociendo que, bajo un texto como el del Tratado, “‘fair and equitable treatment’ and ‘full protection and security’ cannot be regarded as ‘autonomous’ treaty norms that impose additional requirements above and beyond what the minimum standard requires” (¶ 432).

¹⁴⁰ Memorial de Contestación, ¶¶ 226-230.

¹⁴¹ *Aaron C. Berkowitz, Brett E. Berkowitz y Trevor B. Berkowitz c. República de Costa Rica*, Caso CIADI No. UNCT/13/2, Laudo Provisional (Corregido), 30 de mayo de 2017, **Anexo RL-0013**, ¶ 282.

¹⁴² *Eli Lilly and Company c. Gobierno de Canadá*, Caso CIADI No. UNCT/14/2, Laudo Final, 16 de marzo de 2017, **Anexo RL-0097**, ¶ 222.

¹⁴³ *Jorge Luis Blanco, Joshua Dean Nelson y Tele Fácil México, S.A. de C.V. c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. UNCT/17/1, Laudo Final, 5 de junio de 2020, **Anexo RL-0014**, ¶ 323.

minimum standard of treatment for FET continues to bear a high threshold,” debiendo la conducta ser “manifestly or demonstrably arbitrary, grossly unfair, inherently unjust, or idiosyncratic.”¹⁴⁴

- e En otro laudo reciente, *SunReserve c. Italia*, el tribunal concluyó que el Estándar del NMT es “nothing more than the absolute bare minimum standard of treatment required under international law.”¹⁴⁵

72 En efecto, en respuesta a argumentos similares, la jurisprudencia explica que:

[a]lthough a number of subsequent arbitral decisions have acknowledged that with the passage of time the standard has likely advanced beyond these basic requirements, tribunals have continued to employ descriptions which emphasise the high threshold for breach. ... Such a standard requires more than that the Claimant point to some inconsistency or inadequacy in Oman’s regulation of its internal affairs: a breach of the minimum standard requires a failure, wilful or otherwise egregious, to protect a foreign investor’s basic rights and expectations. It will certainly not be the case that every minor misapplication of a State’s laws or regulations will meet that high standard...¹⁴⁶

73 La jurisprudencia reciente confirma por tanto que el desarrollo del estándar de *Neer* con el paso del tiempo no ha cambiado el nivel de escrutinio aplicable.

¹⁴⁴ *Lone Pine Resources Inc. c. Gobierno de Canadá*, Caso CIADI No. UNCT/15/2, Laudo Final, 21 de noviembre de 2022, **Anexo RL-0098**, ¶¶ 611-612.

¹⁴⁵ *SunReserve Luxco Holdings SRL c. República de Italia*, Caso Cámara de Comercio de Estocolmo No. V (2016/132), Laudo Final, 25 de marzo de 2020, **Anexo RL-0077**, ¶ 673.

¹⁴⁶ *Adel A Hamadi Al Tamimi c. Sultanía de Omán*, Caso CIADI No. ARB/11/33, Laudo, 3 de noviembre de 2015, **Anexo RL-0005**, ¶ 383, ver también ¶¶ 384, 390. Ver también *International Thunderbird Gaming Corporation c. Estados Unidos Mexicanos*, UNCITRAL, Laudo, 26 de enero de 2006, **Anexo RL-0049**, ¶ 194 (“[p]ese a la evolución experimentada ... el umbral para considerar que se ha cometido una violación del nivel mínimo de trato sigue siendo elevado ... el Tribunal considera que son actos que darían lugar a una violación del nivel mínimo de trato preceptuado por el TLCAN y el derecho consuetudinario internacional aquellos que, sopesados en relación con el contexto de los hechos de que se trate, representan una repugnante denegación de justicia o una arbitrariedad manifiesta, que caigan por debajo de los niveles internacionalmente aceptables”).

- 74 *Tercero*, la Demandante argumenta que “no existe ninguna diferencia sustantiva entre” el Estándar de NMT y el Estándar de TJE.¹⁴⁷ Sin embargo:
- a La Demandante obvia responder a la numerosa jurisprudencia citada por la República en su Contestación demostrando que el Estándar de NMT “cannot be interpreted in the expansive fashion in which some autonomous fair and equitable treatment or full protection and security provisions of other treaties have been interpreted.”¹⁴⁸ En efecto, como han repetido recientemente los tribunales de inversión, “the customary international law standard for FET is [not] akin to the autonomous treaty standard of FET,”¹⁴⁹ siendo que “the international minimum standard operates as a floor, while the FET standard affords additional protection.”¹⁵⁰
 - b Los casos citados por la Demandante interpretan tratados que no incluyen la obligación de otorgar un NMT acorde al derecho internacional consuetudinario, sino que prevén como obligación central la de otorgar un

¹⁴⁷ Memorial de Réplica, ¶ 543.

¹⁴⁸ *Adel A Hamadi Al Tamimi c. Sultanía de Omán*, Caso CIADI No. ARB/11/33, Laudo, 3 de noviembre de 2015, **Anexo RL-0005**, ¶ 382. Ver también *Glamis Gold Ltd. c. Estados Unidos de América*, UNCITRAL, Laudo, 8 de junio de 2009, **Anexo RL-0040**, ¶¶ 609, 611 (“Claimant has agreed with this distinction between customary international law and autonomous treaty standards but argues that, with respect to this particular standard, BIT jurisprudence has ‘converged with customary international law in this area.’ The Tribunal finds this to be an over-statement. Certainly, it is possible that some BITs converge with the requirements established by customary international law; there are, however, numerous BITs that have been interpreted as going beyond customary international law, and thereby requiring more than that to which the NAFTA State Parties [o aquí, las partes del Tratado] have agreed ... The Tribunal therefore holds that it may look solely to arbitral awards—including BIT awards—that seek to be understood by reference to the customary international law minimum standard of treatment, as opposed to any autonomous standard.”); *United Parcel Service of America, Inc. (UPS) c. Gobierno de Canadá*, UNCITRAL, Laudo sobre Jurisdicción, 22 de noviembre de 2002, **Anexo RL-0084**, ¶ 97; *Mesa Power Group LLC c. Gobierno de Canadá*, Caso PCA No. 2012-17, Laudo, 24 de marzo de 2016, **Anexo RL-0056**, ¶ 503; *William Ralph Clayton, William Douglas Clayton, Daniel Clayton Y Bilcon of Delaware, Inc. c. Gobierno de Canadá*, (UNCITRAL) Caso PCA No. 2009-04, Laudo sobre Jurisdicción y Responsabilidad, 17 de marzo de 2015, **Anexo RL-0019**, ¶ 432.

¹⁴⁹ *Lone Pine Resources Inc. c. Gobierno de Canadá*, Caso CIADI No. UNCT/15/2, Laudo Final, 21 de noviembre de 2022, **Anexo RL-0098**, ¶ 613 (“Claimant has not cited any persuasive evidence to demonstrate that the customary international law standard for FET is akin to the autonomous treaty standard of FET”).

¹⁵⁰ *LSG Building Solutions GmbH y otros c. Rumania*, Caso CIADI No. ARB/18/19, Laudo sobre Jurisdicción, Responsabilidad y Principios de Reparación, 11 de julio de 2022, **Anexo RL-0100**, ¶¶ 1019, 1060.

TJE,¹⁵¹ un punto que los mismos tribunales enfatizaron.¹⁵² Estos laudos interpretando el contenido del Estándar de TJE no pueden, por tanto, ser considerados para determinar el contenido del Estándar de NMT, como pretende la Demandante. En palabras del tribunal en *Glamis Gold*, éstos “will not be of assistance if they include different protections.”¹⁵³

75 Los intentos de la Demandante de ampliar la protección otorgada por el Estándar de NMT deben por tanto fracasar.

3 El Tratado solamente protege frente a conductas manifiestamente arbitrarias

76 Como se explicó en la Contestación, en el contexto del Estándar de NMT, se ha definido como arbitrario aquel acto que “shocks, or at least surprises, a sense of

¹⁵¹ En efecto, como se demuestra en el Anexo B, todos los casos citados por la Demandante en el ¶ 543 del Memorial de Réplica preveían como obligación la de otorgar un TJE, no un NMT bajo el derecho consuetudinario. Ver Anexo B, Tabla B(1) (casos citados por la Demandante con un lenguaje distinto al del Tratado), referencias a los Anexos CLA-0019, CLA-0020, CLA-0021, CLA-0022, CLA-0027, CLA-0038, CLA-0071, CLA-0107, CLA-0114, CLA-0116, RL-0027. El único caso que la Demandante cita a estos efectos donde el tribunal interpreta un texto similar al del Tratado es *Merrill & Ring Forestry L.P. c. Canadá*, Caso CIADI No. UNCT/07/1, Laudo del 31 de marzo de 2010, **Anexo CLA-0115**, donde se aplicó el TLCAN. Ver Anexo B, Tabla B(2), (casos citados por la Demandante con un texto similar o idéntico al del Tratado), referencia al Anexo CLA-0115. Sin embargo, son muy numerosos los laudos posteriores bajo dicho tratado apartándose de la interpretación de este tribunal (ver, por ejemplo, *Aaron C. Berkowitz, Brett E. Berkowitz y Trevor B. Berkowitz c. República de Costa Rica*, Caso CIADI No. UNCT/13/2, Laudo Provisional (Corregido), 30 de mayo de 2017, **Anexo RL-0013**; *Adel A Hamadi Al Tamimi c. Sultanía de Omán*, Caso CIADI No. ARB/11/33, Laudo, 3 de noviembre de 2015, **Anexo RL-0005**; *Mesa Power Group LLC c. Gobierno de Canadá*, Caso PCA No. 2012-17, Laudo, 24 de marzo de 2016, **Anexo RL-0056**; *William Ralph Clayton, William Douglas Clayton, Daniel Clayton Y Bilcon of Delaware, Inc. c. Gobierno de Canadá*, (UNCITRAL) Caso PCA No. 2009-04, Laudo sobre Jurisdicción y Responsabilidad, 17 de marzo de 2015, **Anexo RL-0019**; *Mobil Investments Canada Inc. y Murphy Oil Corporation c. Gobierno de Canadá (I)*, Caso CIADI No. ARB(AF)/07/4, Laudo sobre Responsabilidad y Principios de Quantum, 22 de mayo de 2012, **Anexo RL-0101**).

¹⁵² Ver, por ejemplo, *Saluka Investment B.V. c. República Checa*, Caso CNUDMI, Laudo Parcial del 17 de marzo de 2006, **Anexo CLA-0027**, ¶ 294.

¹⁵³ *Glamis Gold Ltd. c. Estados Unidos de América*, UNCITRAL, Laudo, 8 de junio de 2009, **Anexo RL-0040**, ¶ 608. Ver también ¶ 611 (“The Tribunal therefore holds that it may look solely to arbitral awards—including BIT awards—that seek to be understood by reference to the customary international law minimum standard of treatment, as opposed to any autonomous standard...”). La Demandante, curiosamente, critica que en los casos citados por la República se “consideró que el estándar aplicable era el NMT, y no el TJE conforme al Derecho internacional” (Memorial de Réplica, ¶ 643, n. 1162). Sin embargo, esto es justamente lo que vuelve pertinente a esta jurisprudencia: el texto del tratado en cuestión era idéntico o similar al del Tratado aplicable en este caso, refiriéndose al Estándar de NMT.

judicial propriety,”¹⁵⁴ adoptando la formulación utilizada por la Corte Internacional de Justicia en el caso *ELSI*.¹⁵⁵ En tal sentido, no toda arbitrariedad alcanza a constituir una violación al Tratado, sino que la misma debe ser grave y manifiesta, “al punto de que el acto constituy[a] una repudiación imprevista y chocante de los propios fines y objetivos de una política, o de otro modo subviert[a] gravemente una ley o política nacional por un motivo oculto; o entrañ[e] una falta absoluta del debido proceso que cho[que] contra el sentido de idoneidad judicial.”¹⁵⁶

- 77 Nada de lo dicho por la Demandante desvirtúa el nivel de arbitrariedad que requiere el Estándar de NMT para considerarse incumplido.
- 78 *Primero*, la Demandante insiste en que no es necesario que una medida sea “suficientemente flagrante y escandalos[a]” para violar el Tratado.¹⁵⁷ Sin embargo, y en línea con su estrategia a lo largo de la Réplica, los laudos citados por la Demandante para soportar este punto interpretan tratados que no incluyen la obligación de otorgar un NMT acorde al derecho internacional consuetudinario sino un Estándar de TJE.¹⁵⁸ Estos laudos no pueden, por tanto, ser considerados para determinar el contenido del Estándar de NMT, como pretende la Demandante.
- 79 *Segundo*, la Demandante critica la vigencia del estándar de *ELSI* argumentando que tribunales más recientes habrían reconocido distintas “categorías” de actos

¹⁵⁴ Memorial de Contestación, ¶¶ 235-238.

¹⁵⁵ *Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Estados Unidos de América c. Italia)*, [1989] ICJ Reports 15, Sentencia, 20 de julio de 1989, **Anexo RL-0033**, ¶ 128.

¹⁵⁶ *Cargill, Incorporated c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/05/2, Laudo, 18 de septiembre de 2009, **Anexo RL-0016**, ¶ 296.

¹⁵⁷ Memorial de Réplica, ¶ 566.

¹⁵⁸ Como se demuestra en el Anexo B, todos los casos citados por la Demandante en el ¶ 566 del Memorial de Réplica contemplan como obligación la de otorgar un TJE, no un NMT bajo el derecho consuetudinario. Ver Anexo B, Tabla B(1) (casos citados por la Demandante con un lenguaje distinto al del Tratado), referencias a los Anexos CLA-0033, CLA-0036, CLA-0107. El único caso con un lenguaje similar al del Tratado es *Mondev International Ltd. c. Estados Unidos de Norteamérica*, Caso CIADI No. ARB(AF)/99/2, Laudo, 11 de octubre de 2002, **Anexo RL-0058**, ¶ 127, que en cualquier caso aceptó el estándar de *ELSI* (“that which displays ‘a wilful disregard of due process of law, which shocks, or at least surprises, a sense of judicial propriety’”) para determinar la arbitrariedad de una conducta.

arbitrarios, sobre la base de la categorización hecha por el Prof. Schreuer.¹⁵⁹ El argumento de la Demandante no puede prosperar por cuatro motivos:

- a La Demandante incurre en un error conceptual. La identificación de diversas categorías de conductas (que, como reconoce la Demandante, “podría[n] calificar como arbitraria[s]”),¹⁶⁰ no responde a la cuestión del estándar de gravedad que les debe aplicar para que efectivamente califiquen como arbitrarias bajo el Tratado. Lo relevante y central en el análisis es qué tan grave debe ser la conducta para permitir concluir que existe una violación al Tratado;¹⁶¹
- b Ni el análisis del Prof. Schreuer sobre arbitrariedad¹⁶² ni los casos que cita la Demandante a este respecto¹⁶³ analizan el Estándar de NMT bajo el derecho internacional consuetudinario;
- c Incluso la jurisprudencia citada por la Demandante interpretando el estándar autónomo más laxo del TJE (que, de nuevo, no es el del Tratado) se refiere al estándar de *ELSI* como “the most authoritative interpretation of international law;”¹⁶⁴ y

¹⁵⁹ Memorial de Réplica, ¶¶ 567-569 (citando a C. Schreuer, “Protection against Arbitrary or Discriminatory Measures,” en *The Future of Investment Arbitration*, Oxford University Press (2009) (extractos), **Anexo CLA-0121**, p. 188).

¹⁶⁰ Memorial de Réplica, ¶ 568 (énfasis añadido).

¹⁶¹ Esto es igualmente cierto respecto a conductas negligentes o abusivas, sobre las cuales la Demandante argumenta que “la Demandada no refuta el hecho de que el TJE prohíbe la adopción de acciones u omisiones negligentes o abusivas” (Memorial de Réplica, ¶ 564). Lo que la Demandante denomina “conductas negligentes o abusivas” solamente podrían constituir una violación al Tratado en la medida en que sean manifiestamente arbitrarias, esto es, suficientemente flagrantes y escandalosas.

¹⁶² Ver C. Schreuer, “Protection against Arbitrary or Discriminatory Measures,” en *The Future of Investment Arbitration*, Oxford University Press (2009) (extractos), **Anexo CLA-0121**, pp. 185-188 (el Prof. Schreuer resume los tipos de conductas que fueron consideradas como arbitrarias por tribunales que aplicaban variados estándares—incluyendo el Estándar de TJE autónomo, tales como—entre otros—los casos *Occidental c. Ecuador*, *Noble Ventures c. Romania*, *Enron c. Argentina* y *Siemens c. Argentina*).

¹⁶³ Como demuestra el Anexo B, en todos los casos citados por la Demandante en las notas 1011, 1014, 1015 o 1016 de la Réplica, los tratados relevantes contemplan como obligación la de otorgar un TJE, no un NMT bajo el derecho consuetudinario. Ver Anexo B, Tabla B(1) (casos citados por la Demandante con un lenguaje distinto al del Tratado), referencias a los Anexos CLA-0012, CLA-0025, CLA-0033, CLA-0074, CLA-0078, CLA-0099, CLA-0114, CLA-0123, RL-0072, RL-0030, RL-0051, RL-0081.

¹⁶⁴ *Siemens A.G. c. República de Argentina*, Caso CIADI No. ARB/02/8, Laudo, 6 de febrero de 2007, **Anexo CLA-0023**, ¶ 318 (citado por la Demandante en el Memorial de Réplica, ¶ 528 y n. 935).

d En cualquier caso, la Demandante no ha respondido a la jurisprudencia citada por la República en su Contestación, que no deja lugar a dudas sobre el hecho de que, para constituir una violación incluso del (más laxo) Estándar de TJE, la arbitrariedad debe de ser grave y manifiesta, sin que baste probar una violación de derecho interno.¹⁶⁵ En palabras del tribunal en *Casinos Austria c. Argentina*, las decisiones en cuestión deben de parecer “tan manifiestamente incorrectas que deben considerarse un abuso del poder” para ser arbitrarias.¹⁶⁶

80 *Tercero*, si bien la Demandante acepta que los tribunales de inversión “no t[ienen] un ‘open mandate to second-guess’ las decisiones del Estado,” también alega que este Tribunal puede revisar las acciones de la República (incluidas las alegadas violaciones de derecho local) para determinar si son arbitrarias.¹⁶⁷ Como se explicó con anterioridad,¹⁶⁸ el punto es otro: (i) el Tribunal, para determinar si las mismas constituyen arbitrariedad manifiesta, debe revisar esas acciones “in light of the high measure of deference” reconocida por el derecho internacional; y (ii) la Demandante no ha citado caso alguno u otra prueba jurídica que sugiera que los supuestos errores u omisiones cometidos por entidades estatales chilenas en

Ver también, por ejemplo, *Krederi Ltd. C. Ucrania*, Caso CIADI No. ARB/14/17, Extractos del Laudo, 2 de julio de 2018, **Anexo CLA-0012**, ¶ 667 (citado por la Demandante en el Memorial de Réplica, ¶ 569 y n. 1014) (“the notion of ‘unreasonableness/arbitrariness’ has been adequately explained in the ICJ’s ELSI (United States of America v. Italy) case”); *Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. c. México*, Caso CIADI No. ARB(AF)/00/6, Laudo, 29 de mayo de 2003, **Anexo CLA-0033**, ¶ 154 (citado por la Demandante en el Memorial de Réplica, ¶ 542 y n. 955) (tras identificar las categorías de conductas que podrían ser arbitrarias, el tribunal indica después que se entenderá arbitraria aquella conducta que “presenta insuficiencias tales que éstas serían reconocidas ‘...por todo hombre razonable e imparcial’, o cuando tal accionar, sin necesariamente violar normas jurídicas específicas, es contrario a derecho porque: ... [it] shocks, or at least surprises, a sense of juridical propriety” (énfasis añadido), haciendo así referencia a los estándares de *Neer c. México* y de *ELSI*).

¹⁶⁵ Ver, por ejemplo, los casos citados en el Memorial de Contestación, ¶¶ 236-238.

¹⁶⁶ *Casinos Austria GmbH y Casinos Austria Aktiengesellschaft c. Argentina*, Caso CIADI No. ARB/14/32, Laudo, 5 de noviembre de 2021, **Anexo CLA-0074**, ¶ 348 (“la arbitrariedad exige un incumplimiento significativo en términos cualitativos (un abuso del poder) que imponga un daño al inversor extranjero que sea contrario al estado de derecho. En ese sentido, constituyen indicios de arbitrariedad, por ejemplo, la manifiesta falta de competencia de las autoridades del Estado receptor al tomar la medida en cuestión, las aplicaciones de mala fe del derecho interno o las decisiones que parecen tan manifiestamente incorrectas que deben considerarse un abuso del poder.”).

¹⁶⁷ Memorial de Réplica, ¶ 572.

¹⁶⁸ Memorial de Contestación, ¶¶ 217-220; ver también ¶¶ 55-57 *supra*.

relación al Proyecto bajo el derecho chileno (*quod non*) pudieran llegar a cruzar el umbral exigido por el Tratado para configurar una violación del mismo.

81 Por tanto, los intentos de la Demandante de expandir el estándar de arbitrariedad manifiesta no tienen sustento en el derecho internacional y deben fracasar.

4 El derecho al debido proceso bajo el Tratado protege frente “a complete lack of due process”

82 Como se explicó en la Contestación, el derecho al debido proceso amparado por el Estándar de NMT protege frente a “a complete lack of due process,”¹⁶⁹ o un “wilful disregard of due process of law.”¹⁷⁰ En otras palabras, la comisión de simples irregularidades procesales o violaciones del derecho local procesal no equivale a una violación del debido proceso, sino que el estándar requiere un resultado que ofenda la discrecionalidad judicial.¹⁷¹ Tanto es así que el estándar aplicable para determinar si las decisiones de las cortes chilenas son contrarias al Tratado es el estándar de denegación de justicia.¹⁷²

83 Ninguno de los argumentos presentados por la Demandante en respuesta logra ampliar este nivel mínimo de protección.

84 *Primero*, la única jurisprudencia citada por la Demandante interpretando un tratado idéntico o similar al Tratado confirma que el estándar bajo el Tratado es extremadamente elevado: solamente las acciones u omisiones que constituyan “a willful disregard of the fundamental principles upon which the regulatory framework is based, a complete lack of candor or good faith on the part of the

¹⁶⁹ *Glamis Gold Ltd. c. Estados Unidos de América*, UNCITRAL, Laudo, 8 de junio de 2009, **Anexo RL-0040**, ¶ 616. Ver también, por ejemplo, *Aaron C. Berkowitz, Brett E. Berkowitz y Trevor B. Berkowitz c. República de Costa Rica*, Caso CIADI No. UNCT/13/2, Laudo Provisional (Corregido), 30 de mayo de 2017, **Anexo RL-0013**, ¶ 282 (determinando que la violación del nivel mínimo de trato en virtud del derecho internacional consuetudinario requiere una “completa falta de debido proceso”).

¹⁷⁰ *Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Estados Unidos de América c. Italia)*, [1989] ICJ Reports 15, Sentencia, 20 de julio de 1989, **Anexo RL-0033**, ¶ 128. Ver también Memorial de Contestación, ¶ 304 y n. 707 (con cita a *Krederi Ltd. c. República Popular Ucraniana*, Caso CIADI No. ARB/14/17, Laudo, 2 de julio de 2018, **Anexo CLA-0012**, ¶ 461).

¹⁷¹ Memorial de Contestación, ¶¶ 305, 307 y n. 709 (con cita a *Jorge Luis Blanco, Joshua Dean Nelson y Tele Fácil México, S.A. de C.V. c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. UNCT/17/1, Laudo Final, 5 de junio de 2020, **Anexo RL-0014**, ¶ 358; *Waste Management, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos (II)*, Caso CIADI No. ARB(AF)/00/3, Laudo, 30 de abril de 2004, **Anexo RL-0089**, ¶ 98; y *Jan Oostergetel y Theodora Laurentius c. República Eslovaca*, UNCITRAL, Laudo Final, 23 de abril de 2012, **Anexo RL-0064**, ¶¶ 287, 299).

¹⁷² Memorial de Contestación, ¶¶ 263, 308.

regulator in its dealings with the investor, as well as a total lack of reasoning, would constitute a breach of the minimum standard.”¹⁷³

85 *Segundo*, una supuesta violación de las reglas domésticas específicas que rigen el procedimiento (*quod non*) no constituiría, *per se*, una violación del debido proceso bajo el Tratado:

- a El propio Tratado define el trato justo y equitativo como la “obligación de no denegar justicia en procedimientos criminales, civiles, o contencioso administrativos, de acuerdo con el principio del debido proceso incorporado en los principales sistemas legales del mundo.”¹⁷⁴
- b Así parece reconocerlo también la Demandante, cuando señala que “el derecho al debido proceso constituye un estándar mínimo a nivel internacional, independiente del derecho doméstico del Estado receptor de la inversión.”¹⁷⁵ La Demandante señala sin embargo que la violación de las reglas domésticas que rigen el procedimiento constituye un “indicio relevante de la violación del debido proceso a nivel internacional.”¹⁷⁶ El argumento de la Demandante obvia el punto esencial: salvo que esas violaciones de derecho local lleguen a constituir un “complete lack of due process,”¹⁷⁷ o un “wilful disregard of due process of law,”¹⁷⁸ no habrá violación del debido proceso bajo el Estándar de NMT.¹⁷⁹

¹⁷³ *Teco Holdings LLC c. Guatemala*, Caso CIADI No. ARB/10/17, Laudo del 19 de diciembre de 2013, **Anexo CLA-0032**, ¶¶ 457, 458 (citado por la Demandante en el Memorial de Réplica, ¶ 675) (énfasis añadido).

¹⁷⁴ Tratado, **Anexo CLA-0001**, Artículo 9.4.2(a) (énfasis añadido).

¹⁷⁵ Memorial de Réplica, ¶ 675 (énfasis añadido).

¹⁷⁶ Memorial de Réplica, ¶ 675.

¹⁷⁷ *Glamis Gold Ltd. c. Estados Unidos de América*, UNCITRAL, Laudo, 8 de junio de 2009, **Anexo RL-0040**, ¶ 616.

¹⁷⁸ *Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Estados Unidos de América c. Italia)*, [1989] ICJ Reports 15, Sentencia, 20 de julio de 1989, **Anexo RL-0033**, ¶ 128.

¹⁷⁹ La Demandante sugiere que la posición de la República es que “el debido proceso esté limitado simplemente al derecho a ser oído o a principio de igualdad de armas.” Memorial de Réplica, ¶ 679. Como la Contestación deja claro (¶ 304), la posición de la República es que “el debido proceso protege frente a violaciones de principios y garantías básicas de naturaleza procesal, como el derecho a ser oído o el principio de igualdad de trato de las partes.” En palabras de *Krederi Ltd. c. República Popular Ucraniana* (Caso CIADI No. ARB/14/17, Laudo, 2 de julio de 2018, **Anexo CLA-0012**, ¶ 461), el debido proceso protege frente a “serious defects in the adjudicative process, such as violations of equal treatment of the parties, the right to be heard or other core rights of litigants.” De nuevo, lo relevante es que la violación del debido proceso en cuestión

- c Así lo confirma también la jurisprudencia, que es clara en reconocer— incluso interpretando el (más laxo) Estándar de TJE—que “[t]he BIT does not grant protection for mere breaches of local procedural law.”¹⁸⁰ Los casos citados por la Demandante, que en cualquier caso interpretan tratados que incluyen un lenguaje distinto al del Tratado,¹⁸¹ no sugieren que una simple violación de las reglas domésticas constituya una violación del derecho internacional.¹⁸²
- d En el mismo sentido, el argumento de la Demandante de que “el debido proceso bajo el Derecho internacional incluye el deber del Estado de analizar las alegaciones y pruebas del inversionista de forma objetiva e imparcial en una decisión debidamente razonada”¹⁸³ obvia el elemento esencial requerido por la jurisprudencia: que esa falta de razonamiento u otras “procedural irregularities” constituyan “severe improprieties with an impact on the outcome of the case, to the point that the entire procedure

alcance la gravedad suficiente para constituir un “complete lack of due process” o un “wilful disregard of due process of law.”

¹⁸⁰ *Jan Oostergetel y Theodora Laurentius c. República Eslovaca*, UNCITRAL, Laudo Final, 23 de abril de 2012, **Anexo RL-0064**, ¶ 299.

¹⁸¹ Como demuestra el Anexo B, todos los casos referenciados en los ¶¶ 674 a 681 de la Réplica de la Demandante se refieren a tratados que contemplan como obligación la de otorgar un Estándar de TJE, no un NMT bajo el derecho consuetudinario. Ver Anexo B, Tabla B(1) (casos citados por la Demandante con un lenguaje distinto al del Tratado), referencias a los Anexos CLA-0012, CLA-0026, CLA-0028, CLA-0030, CLA-0031, CLA-0077, CLA-0078, CLA-0082, CLA-0100, CLA-0126, CLA-0127, RL-0044, RL-0049, RL-0064, RL-0070.

¹⁸² Ver, por ejemplo, *Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A. c. Costa Rica*, Caso CIADI No. ARB/13/2, Laudo, 7 de marzo de 2017, **Anexo CLA-0073**, ¶ 655 (“[e]l Tribunal Arbitral considera que una ausencia de debido proceso es efectivamente aquella que lleva a ‘un resultado que ofende la discrecionalidad judicial, como podría ocurrir con un fracaso manifiesto de la justicia natural en los procedimientos judiciales’. El Tribunal en *Thunderbird* también consideró que si bien podrían haber existido irregularidades administrativas, éstas no eran lo suficientemente graves como para constituir una violación del trato justo y equitativo: ‘the Tribunal cannot find on the record any administrative irregularities that were grave enough to shock a sense of judicial propriety and thus give rise to a breach of the minimum standard of treatment’. Este es el estándar que adoptará el Tribunal en el caso que nos ocupa”); *OAO Tatneft c. Ucrania*, Caso CPA No. 118005, Laudo, 29 de julio de 2014, **Anexo CLA-0100**, ¶ 411 (“mere misapplication of domestic law is not enough to give rise to liability absent some kind of adverse intention”) y ¶¶ 410-411 (“under the international minimum standard ... the governing element of a finding of liability is ‘the egregiousness of the acts constituting denial of due process’ ... the Respondent’s view is correct as a number of tribunals have in fact identified the egregious conduct as the source of liability in this context”).

¹⁸³ Memorial de Réplica, ¶ 678.

becomes objectionable as required by the notion of procedural denial of justice.”¹⁸⁴

86 *Tercero*, la Demandante cuestiona que una violación al debido proceso requiera que las irregularidades procesales lleven a un resultado que ofenda la discrecionalidad judicial. Según ella, dicho estándar solamente se aplicaría a reclamos por denegación de justicia.¹⁸⁵ Sin embargo:

- a La jurisprudencia claramente exige, también para otras reclamaciones distintas a las de denegación de justicia, que las irregularidades lleven a un resultado que ofenda la discrecionalidad judicial;¹⁸⁶

¹⁸⁴ *Jan Oostergetel y Theodora Laurentius c. República Eslovaca*, UNCITRAL, Laudo Final, 23 de abril de 2012, **Anexo RL-0064**, ¶ 287. La jurisprudencia citada por la Demandante en la Réplica ¶ 678 no afecta a esta conclusión. Así, como señala la propia decisión en *Glencore c. Colombia* citando al caso *AES*—que en cualquier caso interpretaban un tratado incluyendo el Estándar de TJE (ver Anexo B, referencia al Anexo CLA-0078)—incluso para que se configure una violación de ese estándar (más laxo que el del Tratado), se necesita “a state’s acts or procedural omissions are [...] manifestly unfair or unreasonable (such as would shock, or at least surprise a sense of juridical propriety)” (*Glencore International A.G. y C.I. Prodeco S.A. c. Colombia*, Caso CIADI No. ARB/16/6, Laudo, 27 de agosto de 2019, **Anexo CLA-0078**, ¶ 1320).

¹⁸⁵ Memorial de Réplica, ¶ 682.

¹⁸⁶ Memorial de Contestación, ¶ 305; ver también ¶ 82 *supra*. La Demandante se refiere, por ejemplo, al caso *Waste Management, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos (II)*, Caso CIADI No. ARB(AF)/00/3, Laudo, 30 de abril de 2004, **Anexo RL-0089**, ¶ 97. Si bien en ese párrafo el tribunal hizo referencia durante el desarrollo de su análisis al caso *Loewen c. Estados Unidos* (que versó sobre denegación de justicia), el tribunal aclaró a continuación que “[l]o que se analiza aquí es el criterio de revisión del Artículo 1105 y no es necesario considerar los resultados específicos alcanzados en los casos mencionados en los párrafos precedentes” y que “el nivel mínimo de trato justo y equitativo es quebrantado por una conducta atribuible al Estado y es perjudicial para la demandante si dicha conducta... involucra ausencia de debido proceso que lleva a un resultado que ofende la discrecionalidad judicial como podría ocurrir con un fracaso manifiesto de la justicia natural en los procedimientos judiciales o una falta total de transparencia e imparcialidad en un proceso administrativo” (ver ¶ 98, énfasis añadido). En el mismo sentido, el tribunal en *Jorge Luis Blanco, Joshua Dean Nelson y Tele Fácil México, S.A. de C.V. c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. UNCT/17/1, Laudo Final, 5 de junio de 2020, **Anexo RL-0014**, ¶¶ 358, 361 (citado por la República en ¶ 305 de la Contestación y al que la Demandante omite referirse) sostuvo, citando al caso *Waste Management* y *TECO*, que “[l]a violación del debido proceso debe llevar a: (i) ‘un resultado que ofende la discrecionalidad judicial’ y que ‘una ausencia de debido proceso sólo puede establecerse si la administración ha descatado *por completo* las normas procesales que debe seguirse dentro de un procedimiento específico’” (énfasis añadido). Ver también *International Thunderbird Gaming Corporation c. Estados Unidos Mexicanos*, UNCITRAL, Laudo, 26 de enero de 2006, **Anexo RL-0049**, ¶ 200 (“El Tribunal no descarta la posibilidad de que los procedimientos de SEGOB puedan haberse visto afectados por ciertas irregularidades, sin embargo del expediente no se desprende ninguna irregularidad administrativa de tal gravedad que conmueva el sentido de corrección judicial y, por lo tanto, dé lugar a la violación del principio del nivel mínimo de trato”).

- b En cualquier caso, el Tratado claramente establece que el concepto de debido proceso protegido por el concepto de trato justo y equitativo es precisamente la “obligación de no denegar justicia en procedimientos criminales, civiles, o contencioso administrativos, de acuerdo con el principio del debido proceso incorporado en los principales sistemas legales del mundo;”¹⁸⁷ y
- c Más aún, la jurisprudencia reconoce que el estándar para encontrar una violación internacional por parte de cortes locales, incluso bajo el Estándar de TJE autónomo que pretende aplicar la Demandante, se limita a la existencia de una denegación de justicia.¹⁸⁸ Al no haber siquiera presentado la Demandante un caso de denegación de justicia (que no podría, en cualquier caso, prosperar), sus reclamaciones de violación del Estándar de TJE relativas a la conducta de las cortes chilenas deben de ser rechazadas.

87 En consecuencia, las alegaciones de la Demandante sobre supuestas irregularidades procesales y violación de normas chilenas que regulan la actuación de la Administración no alcanzan a constituir una violación al Tratado. Tampoco lo constituye la supuesta incorrección de decisiones de fondo tomadas por autoridades nacionales, sean judiciales o administrativas, salvo que la Demandante pruebe que ha existido una denegación de justicia o un resultado que ofenda la discrecionalidad judicial—reclamaciones que la Demandante ni siquiera ha hecho.

5 El Tratado solamente protege frente a discriminación evidente

88 Como se explicó en la Contestación, para que una conducta del Estado pueda considerarse discriminatoria la Demandante debe demostrar (i) que existen otros casos en situaciones iguales o similares; (ii) que los mismos han sido tratados

¹⁸⁷ Tratado, **Anexo CLA-0001**, Artículo 9.4.2(a) (énfasis añadido).

¹⁸⁸ Memorial de Contestación, ¶ 263. Ver también *OOO Manolium Processing c. República de Bielorrusia*, Caso CPA No. 2018-06, Laudo Final, 22 de junio de 2021, **Anexo RL-0105**, ¶¶ 533, 539 (donde el tribunal, aplicando el Estándar de TJE, entendió que “[a] State can breach the FET standard by measures adopted by any of its powers: ... the judicial power can violate the standard by making judgements which result in a denial of justice,” y que “[t]he violation of domestic law does not by itself constitute a denial of justice. A judicial error does not give rise to a claim for denial of justice. Incorrect application of the law does not constitute denial of justice - otherwise aliens would be afforded a new opportunity to appeal, once all local remedies have been exhausted.”).

diferentemente; y (iii) que no existe una justificación razonable para el trato diferenciado.¹⁸⁹ La Demandante no disputa estos requisitos.¹⁹⁰

89 Sin embargo, la Demandante cuestiona que la discriminación necesite ser “evidente” para configurar una violación al Tratado. De acuerdo a la Demandante, este estándar, aplicado por el tribunal de *Glamis Gold c. Estados Unidos*,¹⁹¹ sería obsoleto y no reflejaría el derecho internacional contemporáneo.¹⁹² La Demandante se equivoca:

- a La Demandante está, una vez más, tratando de ampliar la protección del Estándar de NMT para asemejarlo al del Estándar de TJE. Como se ha explicado, estos intentos contrarían el texto del Tratado y la jurisprudencia en la materia;¹⁹³
- b Contrario a lo sostenido por la Demandante, los tribunales de inversión siguen sosteniendo que el acto discriminatorio debe de ser evidente para configurar una violación del nivel mínimo de trato acorde con el derecho internacional consuetudinario;¹⁹⁴ confirmando que, lejos de tratarse de un estándar obsoleto, el mismo mantiene plena vigencia; y

¹⁸⁹ Memorial de Contestación, ¶ 315.

¹⁹⁰ Memorial de Demanda, ¶ 620; Memorial de Réplica, ¶ 728.

¹⁹¹ *Glamis Gold Ltd. c. Estados Unidos de América*, UNCITRAL, Laudo, 8 de junio de 2009, **Anexo RL-0040**, ¶ 616.

¹⁹² Memorial de Réplica, ¶ 727.

¹⁹³ Ver ¶¶ 61-75 *supra*.

¹⁹⁴ Ver, por ejemplo, *Eli Lilly and Company c. Gobierno de Canadá*, Caso CIADI No. UNCT/14/2, Laudo Final, 16 de marzo de 2017, **Anexo RL-0097**, ¶ 222 (el tribunal expresamente aceptó el “analysis and conclusions of the NAFTA Chapter Eleven tribunal in *Glamis Gold* on the content of the customary international law minimum standard of treatment addressed in NAFTA Article 1105(1),” sosteniendo que “a violation of the customary international law minimum standard of treatment... requires an act that is sufficiently egregious and shocking—a gross denial of justice, manifest arbitrariness, blatant unfairness, a complete lack of due process, evident discrimination, or a manifest lack of reasons—so as to fall below accepted international standards and constitute a breach”) (énfasis añadido); *Aaron C. Berkowitz, Brett E. Berkowitz y Trevor B. Berkowitz c. República de Costa Rica*, Caso CIADI No. UNCT/13/2, Laudo Provisional (Corregido), 30 de mayo de 2017, **Anexo RL-0013**, ¶ 282 (analizando un texto idéntico al del Artículo 9.4 del Tratado, el tribunal coincidió con el análisis del tribunal en *Glamis Gold c. Estado Unidos* y sostuvo que “la violación del nivel mínimo de trato en virtud del derecho internacional consuetudinario requiere un acto que sea suficientemente flagrante y escandaloso como para caer por debajo de los estándares internacionales aceptados” y que las circunstancias del caso deben involucrar “cuestiones de denegación de justicia grave, mala fe, completa falta de debido proceso, discriminación evidente, ausencia manifiesta de justificación u otra conducta similar que forme parte del nivel mínimo de trato requerido en virtud del derecho internacional consuetudinario.”)

c La Demandante no hace referencia a ningún caso que critique el estándar de discriminación evidente aplicado en *Glamis c. Estados Unidos*.

90 Consecuentemente, la Demandante debe probar que existió discriminación evidente por parte de la República para que su reclamo pueda prosperar. Como se explicará más adelante, la Demandante no ha logrado probar que ese sea el caso.

6 La Demandante no ha probado que el concepto de transparencia esté incluido en el Estándar de NMT

91 Como se explicó en la Contestación, (i) la Demandante no ha demostrado que el concepto de transparencia forme parte del Estándar de NMT acorde al derecho internacional consuetudinario; y (ii) a todo evento, aquellos tribunales que analizan el concepto de transparencia bajo otros estándares indican el “high threshold to be met in order to establish a breach,” refiriéndose a la “falta total de transparencia e imparcialidad en un proceso administrativo” o requiriendo que la violación llegara al “level of ‘manifest arbitrariness’ or ‘complete lack of transparency and candour.’”¹⁹⁵ Nada en la Réplica de la Demandante cambia lo expuesto.

92 *Primero*, la Demandante sostiene que, por cuanto el concepto de transparencia forma parte del Estándar de TJE, el mismo debería de considerarse parte del Estándar de NMT,¹⁹⁶ reciclando su argumento de que no existiría una diferencia sustancial entre ambos estándares. Como se explicó anteriormente, la teoría sobre la que la Demandante construye su caso es errónea.¹⁹⁷

93 *Segundo*, la Demandante alega que, en *Binder c. la República Checa*, el tribunal habría explicado—según como lo cita la Demandante—que “[i]t is universally accepted that the minimum protection afforded investors under international law generally includes, but is not limited to, requirements of [...] transparency [...]”

(énfasis añadido); *Lone Pine Resources Inc. c. Gobierno de Canadá*, Caso CIADI No. UNCT/15/2, Laudo Final, 21 de noviembre de 2022, **Anexo RL-0098**, ¶¶ 600, 612, 613 (lejos de considerar el estándar de *Glamis Gold c. Estados Unidos* como obsoleto, el tribunal encontró “the aforementioned observations of the *Cargill* and *Glamis Gold* tribunals instructive,” concluyendo que “acts or omissions that are manifestly or demonstrably arbitrary, grossly unfair, inherently unjust, or idiosyncratic, fall below the acceptable minimum standard of treatment for FET” y que “Claimant has not cited any persuasive evidence to demonstrate that the customary international law standard for FET is akin to the autonomous treaty standard of FET.”).

¹⁹⁵ Memorial de Contestación, ¶ 312; ver también nn. 721-723.

¹⁹⁶ Memorial de Réplica, ¶ 705.

¹⁹⁷ Ver ¶¶ 61-75 *supra*.

exercise of good faith.”¹⁹⁸ Afirma luego que varios tribunales de inversión habrían confirmado esta regla, incluso tribunales bajo el TLCAN.¹⁹⁹ Todo lo dicho por la Demandante es falso:

- a La Demandante atribuye al tribunal en el caso *Binder c. la República Checa* un extracto que corresponde a la postura de la demandante; no al análisis del tribunal.²⁰⁰ Lejos de aceptar este argumento, el tribunal rechazó la teoría de la demandante de equiparar el Estándar de NMT con el Estándar de TJE, sugiriendo que este último podría otorgar una protección más amplia al inversor.²⁰¹
- b La restante jurisprudencia citada por la Demandante solamente confirma que la transparencia es un componente del Estándar de TJE, no que el mismo sea parte del Estándar de NMT—y hasta sugiere lo contrario.²⁰²
- c Los laudos de tribunales bajo el TLCAN que la Demandante cita no se expiden sobre si la transparencia forma parte del Estándar de NMT bajo el

¹⁹⁸ Memorial de Réplica, ¶ 706, *Binder c. República Checa*, Caso CNUDMI, Laudo Final, 15 de julio de 2011, **Anexo CLA-0147**, ¶ 176.

¹⁹⁹ Memorial de Réplica, ¶ 706 y nn. 1286-1287.

²⁰⁰ El párrafo 176 citado por la Demandante se encuentra en la sección VI.A del laudo, que describe los argumentos de la demandante en el caso. El razonamiento del Tribunal se encuentra en la sección VII de dicho laudo. Ver *Binder c. República Checa*, Caso CNUDMI, Laudo Final, 15 de julio de 2011, **Anexo CLA-0147**.

²⁰¹ *Binder c. República Checa*, Caso CNUDMI, Laudo Final, 15 de julio de 2011, **Anexo CLA-0147**, ¶ 484 (“[w]hile the standard of ‘fair and equitable treatment’ might be broader than the minimum standard of protection of foreign investments in general international law, the Tribunal considers that the opposite is not true. In other words, once it has been concluded that there has been no breach of the requirement of ‘fair and equitable treatment’, it follows that the minimum standard of protection in general international law has not been breached either”) (énfasis añadido).

²⁰² En la nota a pie de página 1286 del Memorial de Réplica, la Demandante cita también *Murphy Exploration & Production Company International c. Ecuador*, Caso CPA No. 2012-16, Laudo Parcial, 6 de mayo de 2016, **Anexo CLA-0038**; *Cargill, Inc. c. Polonia*, Caso CIADI No. ARB(AF)/04/2, Laudo Definitivo, 29 de febrero de 2008, **Anexo CLA-0019**; y *Rumeli Telekom A.S. y Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S. c. Kazajistán*, Caso CIADI No. ARB/05/16, Laudo, 29 de julio de 2008, **Anexo CLA-0021**. Sin embargo, en *Murphy c. Ecuador*, la demandante no hizo ningún reclamo por falta de transparencia por lo que el análisis del tribunal, que no encontró necesario “to determine for the purposes of the present case whether the FET standard reflects an autonomous standard above the customary international law standard,” (¶ 208) no puede entenderse como si considerara que la transparencia forma parte del NMT. *Cargill c. Polonia* (¶ 454) y *Rumeli c. Kazajistán* (¶ 591) son además irrelevantes para el caso que nos ocupa, al aplicar los tribunales el Estándar de TJE. Aún más, en *Rumeli*, las partes estaban de acuerdo en que el estándar del TJE incluía que el Estado debía actuar de una manera transparente (¶ 592), por lo que el tribunal en ningún momento necesitó analizar si dicho elemento formaba parte o no del Estándar de NMT (ni siquiera del TJE) bajo el derecho internacional consuetudinario.

derecho internacional consuetudinario. En cambio, confirman la distinción que existe entre el Estándar de TJE y el Estándar de NMT, y reafirman el alto estándar aplicable para encontrar una violación bajo el Estándar de NMT.²⁰³ Más aún, como explica la doctrina y confirman los laudos TLCAN, “[i]n fact, all NAFTA tribunals have subsequently expressly rejected the proposition that the principle of transparency is part of customary international law.”²⁰⁴

94 *Tercero*, la Demandante sostiene que la falta de transparencia no necesitaría ser “total” o “completa” para constituir una violación del Estándar de TJE, apoyándose en algunos laudos que no utilizan este tipo de adjetivos.²⁰⁵ Sin embargo:

a La Demandante únicamente cita laudos que aplican el Estándar de TJE, por lo que no resultan relevantes para el presente caso.²⁰⁶

²⁰³ En su nota 1287 del Memorial de Réplica, la Demandante cita *Mesa Power Group LLC c. Gobierno del Canadá*, Caso PCA No. 2012-17, Laudo, 24 de marzo de 2016, **Anexo RL-0056**, y *Waste Management, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos (II)*, Caso CIADI No. ARB(AF)/00/3, Laudo, 30 de abril de 2004, **Anexo RL-0089**. Sin embargo, (i) en *Mesa Power*, el tribunal explicó que “the Claimant alleges that Canada’s conduct was ‘unfair’, ‘arbitrary’, ‘unexpected’, ‘non-transparent’, ‘unreasonable’, ‘discriminatory’... the Tribunal does not consider it necessary to review whether each of these elements is within the scope of Article 1105. Neither does it appear necessary to set forth a specific test for each element. The following discussion of the evidence will demonstrate that the facts required for a finding of breach of Article 1105 have not been made out and the impugned conduct does not reach the high threshold needed to establish a violation of Article 1105. Thus, even if all of the components identified by the Claimant were to form part of Article 1105 (an issue which the Tribunal does not decide), there would still be no breach of Article 1105.” (¶ 512) (énfasis añadido); y (ii) en *Waste Management*, el tribunal reafirmó el carácter restrictivo del Estándar de NMT, considerando que para ser violado debe haber habido una “ausencia de debido proceso que lleva a un resultado que ofende la discrecionalidad jurídica” la que podría darse por un “fracaso manifiesto de la justicia natural” por las cortes locales, o por “una falta total de transparencia e imparcialidad en un proceso administrativo.” (¶ 98) (énfasis añadido).

²⁰⁴ P. Dumberry, *The Fair and Equitable Treatment Standard: A Guide to NAFTA Case Law on Article 1105* (Kluwer Law International 2013), **Anexo RL-0106**, p. 178. Ver también *Merrill & Ring Forestry L.P. c. Canadá*, Caso CIADI No. UNCT/07/1, Laudo, 31 de marzo de 2010, **Anexo CLA-0115**, ¶ 208; *Marvin Feldman c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/99/1, Laudo, 16 de diciembre de 2002, **Anexo RL-0036**, ¶ 133; *Cargill, Incorporated c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/05/2, Laudo, 18 de septiembre de 2009, **Anexo RL-0016**, ¶ 294.

²⁰⁵ Memorial de Réplica, ¶ 708 y n. 1294.

²⁰⁶ Como demuestra el Anexo B, los laudos citados en los ¶¶ 708 a 710 del Memorial de Réplica, se referían a tratados que contemplan como obligación la de otorgar un TJE, no un NMT bajo el derecho consuetudinario. Ver Anexo B, Tabla B(1) (casos citados por la Demandante con un lenguaje distinto al del Tratado), referencias a los Anexos CLA-0019, CLA-0021, CLA-0022,

b En cualquier caso, la mayoría de la jurisprudencia que analiza el concepto de transparencia bajo el Estándar de TJE sí exige una falta total o completa de la misma cuyo resultado ofenda la discrecionalidad jurídica.²⁰⁷ La Demandante simplemente recicla su crítica de que dicho estándar sería obsoleto.²⁰⁸ Sin embargo, como se explicó anteriormente, tribunales a la fecha continúan aplicando dicho estándar y confirmando su vigencia.²⁰⁹

95 *Cuarto y último*, la Demandante afirma que, aun si el Estándar de NMT no incluyera una obligación de transparencia, el mismo sí protege frente a conductas inconsistentes, incongruentes e incoherentes del Estado.²¹⁰ Sin embargo, ninguno de los casos citados por la Demandante—*Crystallex c. Venezuela*, *Encana c. Ecuador* y *MTD c. Chile*—²¹¹ acreditan que ello sea un componente de protección bajo el Estándar de NMT acorde al derecho internacional consuetudinario:

a Los tres tribunales referidos²¹² interpretaron tratados que incluían el Estándar de TJE autónomo, por lo que son irrelevantes a efectos de determinar el contenido del Estándar de NMT.

CLA-0030, CLA-0033, CLA-0034, CLA-0037, CLA-0038, CLA-0147, RL-0005, RL-0016, RL-0019, RL-0089). De dichos laudos, la Demandante enfatiza los casos *Urbaser, S.A. y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa c. Argentina*, Caso CIADI No. ARB/07/26, Laudo, 8 de diciembre de 2016, **Anexo CLA-0034**, y *Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. c. México*, Caso CIADI No. ARB(AF)/00/6, Laudo, 29 de mayo de 2003, **Anexo CLA-0033**, ambos irrelevantes por analizar el componente de transparencia bajo el Estándar de TJE y no bajo el Estándar de NMT. Como explica la jurisprudencia citada en la Contestación (¶ 312 y n. 723), el Estándar de NMT “imposes a higher threshold for breach [than the Tecmed standard]” (*Adel A Hamadi Al Tamimi c. Sultanía de Omán*, Caso CIADI No. ARB/11/33, Laudo, 3 de noviembre de 2015, **Anexo RL-0005**, ¶ 386). Ver también *Cargill, Incorporated c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/05/2, Laudo, 18 de septiembre de 2009, **Anexo RL-0016**, ¶ 285 (“el Tribunal señala con énfasis que esta norma es mucho más estricta que la incluida en el laudo del caso *Tecmed*, donde no se tiene en cuenta el mismo requisito de gravedad.”).

²⁰⁷ Memorial de Contestación, ¶¶ 305, 312.

²⁰⁸ Memorial de Réplica, ¶¶ 708-710.

²⁰⁹ Ver ¶ 94 *supra*. Ver también Memorial de Contestación, ¶ 312.

²¹⁰ Memorial de Réplica, ¶ 711.

²¹¹ Memorial de Réplica, ¶ 712.

²¹² Ver Anexo B, Tabla B(1) (casos citados por la Demandante con un lenguaje distinto al del Tratado), referencias a los Anexos CLA-0035, CLA-0036, CLA-0037. Ver, además, *Crystallex International Corporation c. Venezuela*, Caso CIADI No. ARB(AF)/11/2, Laudo del 4 de abril de 2016, **Anexo CLA-0036**, ¶ 530 (“el estándar de TJE receptado en el Tratado no puede –sea en virtud de aquella fórmula o de otro modo–equipararse al ‘nivel mínimo de trato internacional’ conforme al derecho internacional consuetudinario, sino que constituye un estándar autónomo del tratado”).

b En el caso *Encana c. Ecuador*, el tribunal además entendió que no tenía jurisdicción para entender sobre los reclamos de la demandante excepto aquel concerniente a la expropiación (un estándar que no está en cuestión en este caso), por lo que el laudo carece de relevancia para el presente caso.²¹³

96 Consecuentemente, la Demandante no ha probado que los conceptos de transparencia, consistencia, congruencia y coherencia formen parte del Estándar de NMT acorde al derecho internacional consuetudinario. En cualquier caso, ellos exigirían una falta total de transparencia, que la Demandante ni siquiera ha alegado.

7 El Tratado no protege las supuestas expectativas de la Demandante

97 Como se explicó en la Contestación, tribunales de inversión han indicado que la protección de las expectativas legítimas de los inversores, *per se*, no es un componente del Estándar de NMT, sino solamente un elemento a considerar para determinar si otros componentes del Estándar fueron violados.²¹⁴ La Demandante pretende desconocer esta realidad.

98 *Primero*, la Demandante insiste en su postura de que no existirían diferencias entre el Estándar de TJE y el Estándar de NMT y que, como las legítimas expectativas son reconocidas como un componente del Estándar de TJE, los inversores deberían gozar de la misma protección bajo el Estándar de NMT del Tratado. Como se explicó anteriormente, ello implica desconocer y quitarle todo efecto al texto del Tratado, que expresamente prevé que el “concept[o] de ‘trato justo y equitativo’ no requier[e] un tratamiento adicional o más allá de aquél exigido por” el Estándar de NMT y “no cre[a] derechos sustantivos adicionales.”²¹⁵

99 *Segundo*, la Demandante alega que, en cualquier caso, los tribunales en *Grand River c. Estados Unidos*, *Clayton c. Canadá*, *Saluka c. República Checa*, *CMS c. Argentina* y *Thunderbird c. México* habrían reconocido que el Estándar de NMT también protege las legítimas expectativas.²¹⁶ La Demandante tergiversa el análisis de los laudos citados:

²¹³ *EnCana Corporation c. Ecuador*, Caso LCIA No. UN 3481, Laudo, 3 de febrero de 2006, **Anexo CLA-0035**, ¶ 168.

²¹⁴ Memorial de Contestación, ¶¶ 322-323.

²¹⁵ Ver Secciones III.C.1; III.C.2. Ver también Tratado, **Anexo CLA-0001**, Artículo 9.4.2.

²¹⁶ Memorial de Réplica, ¶ 751 y n. 1380.

- a Respecto a *Grand River c. Estados Unidos*, la Demandante cita el análisis del tribunal respecto al reclamo de expropiación bajo el Artículo 1110 del TLCAN.²¹⁷ En cambio, al analizar el reclamo por violación a las legítimas expectativas bajo el Artículo 1105 del TLCAN,²¹⁸ el tribunal resolvió rechazarlo precisamente porque la demandante “fail[ed] to show that the rights asserted [entre ellos, la protección a las expectativas legítimas] fall within the customary standard of protection of alien investors’ investments protected by NAFTA Article 1105.”²¹⁹
- b En *Clayton c. Canadá*, contrario a la postura de la Demandante, el tribunal confirmó que la protección de las legítimas expectativas no es, *per se*, un componente del Estándar de NMT, sino solamente “a factor to be taken into account” para determinar si otros componentes del NMT fueron violados.²²⁰

²¹⁷ Memorial de Réplica, ¶ 751 y n. 1380.

²¹⁸ Identificado como el tercer reclamo de la demandante (*Grand River Enterprises Six Nations, Ltd. c. Estados Unidos de America*, Caso CNUDMI, Laudo, 12 de enero de 2011, **Anexo CLA-0154**, ¶ 191).

²¹⁹ *Grand River Enterprises Six Nations, Ltd. c. Estados Unidos de America*, Caso CNUDMI, Laudo, 12 de enero de 2011, **Anexo CLA-0154**, ¶ 221. En efecto, el tribunal explicó (¶¶ 218-219) que “[t]he more important question is whether the asserted legal protections are imported into the minimum standard of protection owed to foreign investments under customary international law and thus under Article 1105. The Tribunal concludes that it has not been shown that they are. As the basis of the fair and equitable treatment standard of Article 1105, the customary standard of protection of alien investors’ investments does not incorporate other legal protections that may be provided investors or classes of investors under other sources of law. To hold otherwise would make Article 1105 a vehicle for generally litigating claims based on alleged infractions of domestic and international law and thereby unduly circumvent the limited reach of Article 1105 as determined by the Free Trade Commission in its binding directive.”

²²⁰ *William Ralph Clayton, William Douglas Clayton, Daniel Clayton y Bilcon of Delaware, Inc. c. Gobierno del Canadá*, (UNCITRAL) Caso PCA No. 2009-04, Laudo sobre Jurisdicción y Responsabilidad, 17 de marzo de 2015, **Anexo RL-0019**, ¶ 455 (“The reasonable expectations of the investor are a factor to be taken into account”).

c Los casos *Saluka c. República Checa*,²²¹ *CMS c. Argentina*,²²² y *Thunderbird c. México*²²³ son irrelevantes para el caso que nos ocupa.

100 Tercero, la Demandante sostiene que la supuesta protección de las legítimas expectativas se extendería al punto de cubrir expectativas que surjan del marco jurídico del Estado.²²⁴ Sin embargo:

a Como se explicó en la Contestación de la Demanda, la jurisprudencia mayoritaria sostiene que las legítimas expectativas nacen únicamente de declaraciones o compromisos específicos del Estado anfitrión en los que un inversionista se basó para tomar la decisión de invertir.²²⁵ En palabras

²²¹ Por cuanto su análisis fue bajo el Estándar de TJE y no del NMT. *Saluka Investment B.V. c. República Checa*, Caso CNUDMI, Laudo Parcial, 17 de marzo de 2006, **Anexo CLA-0027**, ¶ 309 (“[t]he ‘fair and equitable treatment’ standard in Article 3.1 of the Treaty is an autonomous Treaty standard”).

²²² El tribunal, que examinaba un reclamo por acciones que “dismantl[ed] the whole legal framework” de la inversión, limitó su análisis a la estabilidad y previsibilidad del entorno empresarial (*CMS Gas Transmission Company c. Argentina*, Caso CIADI No. ARB/01/8, Laudo, 12 de mayo de 2005, **Anexo CLA-0071**, ¶¶ 284, 286, donde el tribunal reconoció en cualquier caso que “the choice between requiring a higher treaty standard and that of equating it with the international minimum standard might have relevance in the context of some disputes”).

²²³ El tribunal no concluyó que las legítimas expectativas formen parte del Estándar de NMT acorde al derecho internacional consuetudinario. Habiendo la demandante alegado que la existencia de legítimas expectativas sería relevante respecto a sus reclamos bajo los artículos 1102, 1105 y 1110 del TLCAN, el tribunal—antes de analizar la procedencia de los reclamos de la demandante bajo esos mismos artículos—se detuvo primero a determinar si existían las expectativas legítimas alegadas, concluyendo que el Estado no generó expectativas legítimas (*International Thunderbird Gaming Corporation c. Estados Unidos Mexicanos*, UNCITRAL, Laudo, 26 de enero de 2006, **Anexo RL-0049**, §V.D. Cuestión 7, ¶¶ 145-167). De este modo, al momento de analizar el reclamo bajo el artículo 1105 del TLCAN (§V.D. Cuestión 9), el tribunal simplemente se apoyó en su anterior conclusión de que no existía en los hechos una expectativa legítima y no necesitó analizar si las expectativas legítimas se encontraban cubiertas o no bajo dicho artículo (¶ 196).

²²⁴ Memorial de Réplica, ¶ 758.

²²⁵ Memorial de Contestación, ¶ 326. Los intentos de la Demandante de argumentar que la jurisprudencia invocada por la República no es relevante (Memorial de Réplica, ¶¶ 761, 762) no pueden prosperar. En efecto, (i) lejos de limitarse a casos concernientes a la existencia de una declaración, garantía o compromiso específico—como sostiene la Demandante, haciendo referencia a tan solo dos casos de los numerosos citados—los casos citados confirman la improcedencia del reclamo de la Demandante; y (ii) la Demandante en cualquier caso distorsiona lo dicho por estos tribunales. Así, por ejemplo, respecto al caso *ECE c. República Checa*, la Demandante sostiene que el tribunal afirmó que estaba “prepared to accept that the Claimants were entitled to expect that the law ... would be properly applied,” mas omite mencionar que el tribunal aclaró que “the Tribunal means that it has to be accepted that it is an inherent feature of any legal system that the competent administrative authorities (and courts), in applying domestic law, may commit errors and make mistakes, or simply reach decisions as to the meaning of the law or as to the facts of a case on to which a superior court or administrative authority subsequently takes a

del tribunal en *Crystallex*: “[I]a ley es de índole general e impersonal; en general deja cierto grado de discreción a los organismos estatales para la toma de decisiones específicas para cada caso y, en efecto, rara vez contiene disposiciones incondicionales, de modo que sería difícil para un inversor fundar una expectativa real como si fuera un derecho adquirido.”²²⁶

- b La Demandante refiere a algunos casos donde los tribunales habrían extendido la protección de las expectativas legítimas para cubrir aquellas que surgieran del marco jurídico del Estado.²²⁷ Esta jurisprudencia, en cualquier caso minoritaria, aplica el Estándar de TJE autónomo.²²⁸ Aun si las expectativas legítimas formaran parte del Estándar de NMT, nada justificaría que las mismas cubrieran las expectativas surgidas del marco jurídico del Estado, cuando la mayoría de los tribunales, incluso aplicando el Estándar autónomo del TJE (más laxo), no lo hacen.
- c La Demandante argumenta incluso que *Ríos c. Chile*, bajo este mismo Tratado, habría confirmado que el Tratado otorgaría una amplia protección a las legítimas expectativas.²²⁹ Sin embargo, la Demandante una vez más tergiversa el análisis efectuado por dicho tribunal. El tribunal en ningún momento se pronunció sobre la cuestión de si el estándar de “expectativas legítimas” se encontraba protegido bajo el Estándar de NMT recogido en

different view. It has also to be accepted that it is not the role of an international tribunal to sit on appeal against the legal correctness or substantive reasonableness of individual administrative acts or the judgments of a municipal court reviewing them. Its role is rather to assess whether the decision makers and the courts acted fairly and consistently with accepted standards of due process, and that their decision making was not tainted by improper motives. It follows that the possibility that a decision was wrong under domestic law is not in and of itself a breach of the standard of fair and equitable treatment, although it may in appropriate circumstances constitute a relevant factor to be weighed in the balance alongside the availability of effective remedies. In other words, the standard is about the operation of the State’s administrative and legal system as a whole” (*ECE Projektmanagement International GmbH y Kommanditgesellschaft PANTA Achtungsechzigste Grundstücksgesellschaft mbH & Co c. República Checa*, Caso PCA No. 2010-05, Laudo, 19 de septiembre de 2013, **Anexo RL-0028**, ¶ 4.764 (énfasis añadido)).

²²⁶ *Crystallex International Corporation c. República Bolivariana de Venezuela*, Caso CIADI No. ARB(AF)/11/2, Laudo, 4 de abril de 2016, **Anexo CLA-0036**, ¶ 552.

²²⁷ Memorial de Réplica, ¶¶ 758-759.

²²⁸ E.g., *Bavindir Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. c. Pakistán*, Caso CIADI No. ARB/03/29, Laudo, 27 de agosto de 2009, **Anexo CLA-0026**, ¶ 164 (“the applicable FET standard is a self-standing treaty obligation as opposed to the customary international minimum standard to which the Respondent referred”).

²²⁹ Memorial de Réplica, ¶ 760.

Artículo 9.4 del Tratado.²³⁰ Las conclusiones del tribunal a las que se refiere ISA²³¹ analizaban un reclamo por expropiación, y son por tanto irrelevantes a estos efectos.²³²

101 *Por último*, como fue explicado en la Contestación, aun si el Tratado protegiera las legítimas expectativas (*quod non*), la protección sólo alcanzaría a expectativas que fueran legítimas y razonables, nacidas al momento en que el inversionista efectuó su inversión.²³³ Las alegadas expectativas de la Demandante no logran cumplir con este estándar.

D LA DEMANDANTE PRETENDE EXPANDIR LA PROTECCIÓN OTORGADA POR EL ESTÁNDAR DE PSP

102 El propio Tratado define qué ha de entenderse como PSP bajo el mismo explicando que “‘protección y seguridad plenas’ exige a cada Parte otorgar el nivel de protección policial que es exigido por el derecho internacional consuetudinario.”²³⁴

103 Las Partes coinciden en que el Estándar de PSP no impone una responsabilidad objetiva a los Estados²³⁵—y, por ende, no otorga al inversionista un seguro contra todo y cada riesgo, ni es una garantía de que sus inversiones no sufrirán ningún tipo de daño.²³⁶ Por el contrario, como se explicó en la Contestación,²³⁷ una violación del Estándar de PSP requiere probar que la falta de diligencia del Estado fue “sufficiently grave,” así como que “that non-compliance with the obligation

²³⁰ En efecto, la inclusión explícita de las “expectativas inequívocas y razonables de la inversión” en el Anexo 9-C del Tratado como un factor a ser considerado únicamente en reclamos de expropiación confirma que las Partes Contratantes (que no incluyeron lenguaje similar en relación al Estándar de NMT) no quisieron proteger las expectativas legítimas en caso de NMT. Ver Tratado, **Anexo CLA-0001**, Anexo 9-C(3)(a)(ii).

²³¹ Ver Memorial de Réplica, ¶ 760 y n. 1394.

²³² En cualquier caso, y en sede de expropiación, el tribunal coincidió con Chile en que el estándar de “expectativas inequívocas y razonables de la inversión” previsto en el Anexo 9-C del Tratado sobre Expropiación sería más exigente que el estándar de “expectativas legítimas” que la demandante en *Ríos c. Chile* pretendía aplicar a su reclamo por expropiación. Ver *Carlos Ríos y Francisco Ríos c. Chile*, Caso CIADI No. ARB/17/16, Laudo, 11 de enero de 2021, **CLA-0007**, ¶ 258.

²³³ Memorial de Contestación, ¶ 327.

²³⁴ Tratado, **Anexo CLA-0001**, Artículo 9.4.2(b).

²³⁵ Memorial de Réplica, ¶ 795.

²³⁶ Memorial de Contestación, ¶ 334.

²³⁷ Memorial de Contestación, ¶ 335.

prejudiced [the investor] to a material degree.”²³⁸ En efecto, el “prevailing approach in arbitration practice seems to be more inclined to examine whether the measures taken by the State obviously deviate from a reasonable standard, rather than suggesting alternative, more effective measures.”²³⁹

- 104 Los intentos de la Demandante de extender el alcance del Estándar de PSP a una “simple falta de diligencia,” afirmando que aquel sería el criterio adoptado por “múltiples tribunales de inversión,”²⁴⁰ no pueden prosperar.
- 105 *Primero*, al igual que con el Estándar de TJE, el Tratado establece que el “concept[o] de ‘protección y seguridad plenas’ no requier[e] un tratamiento adicional o más allá de aquél exigido por” el Estándar de NMT y “no cre[a] derechos sustantivos adicionales.”²⁴¹ Así, el Estándar de PSP que debe aplicar el Tribunal se encuentra sujeto a los confines del Estándar de NMT del derecho internacional consuetudinario, el cual “cannot be interpreted in the expansive fashion in which some autonomous ... full protection and security provisions of other treaties have been interpreted.”²⁴² En otras palabras:

²³⁸ Memorial de Contestación, ¶ 335 (citando a *Noble Ventures, Inc. c. Rumania*, Caso CIADI No. ARB/01/11, Laudo, 12 de octubre de 2005, **Anexo RL-0062**, ¶¶ 165-166). En efecto, “demoras o ineficiencias en algunas actuaciones puntuales no tienen la entidad suficiente para calificar como actuaciones violatorias del estándar de plena protección y seguridad” (*South American Silver Limited c. República Plurinacional de Bolivia*, Caso PCA No. 2013-15, Laudo, 22 de noviembre de 2018, **Anexo RL-0075**, ¶ 689).

²³⁹ G. Cordero Moss, “Full Protection and Security,” in A. Reinisch (ed.), *Standards of Investment Protection* (2008), **Anexo RL-0022**, p. 141 (énfasis añadido).

²⁴⁰ Memorial de Réplica, ¶ 800 (citando a *Peter de Sutter, Kristof de Sutter y (DS)2 S.A. c. Madagascar II*, Caso CIADI No. ARB/17/18, Laudo, 17 de abril de 2020, **Anexo CLA-0040**, ¶ 301), ¶ 801.

²⁴¹ Tratado, **Anexo CLA-0001**, Artículo 9.4.2.

²⁴² *Adel A Hamadi Al Tamimi c. Sultanía de Omán*, Caso CIADI No. ARB/11/33, Laudo, 3 de noviembre de 2015, **Anexo RL-0005**, ¶ 382. Ver también *William Ralph Clayton, William Douglas Clayton, Daniel Clayton y Bilcon of Delaware, Inc. c. Gobierno del Canadá*, (UNCITRAL) Caso PCA No. 2009-04, Laudo sobre Jurisdicción y Responsabilidad, 17 de marzo de 2015, **Anexo RL-0019**, ¶ 432 (reconociendo que bajo un texto como el del Tratado “‘full protection and security’ cannot be regarded as ‘autonomous’ treaty norms that impose additional requirements above and beyond what the minimum standard requires”). En esta línea, el Profesor Schreuer explica que algunos tratados, como el TLCAN (y también el Artículo 9.4.2 del Tratado en este caso) “restrict the meaning of the standard of full protection and security to the international minimum standard required by customary international law.” (C. Schreuer, “Full Protection and Security,” (2010) 1(2) *Journal of International Dispute Settlement*, **Anexo RL-0095**, pp. 364, 369).

Since the bar for a breach of the minimum standard of treatment is relatively high, the bar of the FPS standard [i.e., Estándar de PSP] is elevated to the same level.²⁴³

106 *Segundo*, las pruebas jurídicas presentadas por la Demandante refutan su propio argumento de que, según la “jurisprudencia mayoritaria,” una “simple falta de diligencia es suficiente para atacar la responsabilidad del Estado” bajo el Estándar de PSP y de que los casos presentados por la República serían “obsoletos” o “aislados.”²⁴⁴ De una lectura acabada de las decisiones citadas por la Demandante surge que, en cada uno de dichos casos, los tribunales encontraron una violación al Estándar de PSP frente a faltas graves de diligencia por parte de dichos Estados, quienes no tomaron “any concrete steps,” “any action,” “any steps,” “[any measure whatever;” o “never deployed any unit” e incurrieron en una “obvia inacción ... sin ofrecer la menor resistencia.”²⁴⁵ En otras palabras, la Demandante

²⁴³ N. Junngam, “The Full Protection and Security Standard in International Investment Law: What and Who is Investment Fully[?] Protected and Secured From?”, (2018) 7(1) American University Law Review, **Anexo RL-0050**, pp. 48-49 (explicando que, en los casos en los que, como aquí, “the FPS clause was formulated in a way that explicitly reduced it to part of the customary international law minimum standard of treatment of aliens ... a threshold for its breach is relatively high. In this case, the minimum standard of treatment, the element of which includes the FPS standard, ‘cannot be interpreted in the expansive fashion in which some autonomous fair and equitable treatment or full protection and security provisions of other treaties have been interpreted.’ To prove a breach of the minimum standard of treatment, the claimant is required to show that the respondent ‘has acted with a gross or flagrant disregard for the basic principles of fairness, consistency, even-handedness, due process, or natural justice expected by and of all States under customary international law.’ Since the bar for a breach of the minimum standard of treatment is relatively high, the bar of the FPS standard is elevated to the same level”) (énfasis añadido). Ver también Memorial de Contestación, ¶ 335 y n. 803.

²⁴⁴ Memorial de Réplica, ¶¶ 800, 803.

²⁴⁵ En su Memorial de Réplica (¶¶ 798-801), la Demandante cita: *American Manufacturing and Trading Inc. (AMT) c. Zaire*, Caso CIADI No. ARB/93/1, Laudo, 21 de febrero de 1997, **Anexo CLA-0041**, ¶ 6.08 (en que el tribunal decidió que Zaire “breached its obligation by taking no measure whatever that would serve to ensure the protection and security of the investment in question”) (énfasis añadido); *Wena Hotels Ltd. c. Egipto*, Caso CIADI No. ARB/98/4, Laudo, 8 de diciembre de 2000, **Anexo CLA-0042**, ¶¶ 88, 90 (en que se encontró evidencia sustancial de que “Egypt took no action to protect Wena’s investment” y “did not take any action to return the hotels to Wena, to punish EHC or its officials, or to withdraw the hotel’s licenses so that EHC could not operate the hotels”) (énfasis añadido); *Peter de Sutter, Kristof de Sutter y (DS)2 S.A. c. Madagascar II*, Caso CIADI No. ARB/17/18, Laudo, 17 de abril de 2020, **Anexo CLA-0040-bis**, ¶¶ 339-340 (indicando la sorpresa del tribunal, no por la demora de la policía en llegar al lugar, sino que “la obvia inacción de la policía una vez allí lo que sorprende,” en particular, que los refuerzos enviados no hubiesen tomado ninguna medida para detener el saqueo que ocurría frente a sus ojos, sino que se limitaron a “esperar pasivamente por cinco horas,” calificando esta conducta como “puro y simple abandono, sin ofrecer la menor resistencia frente al saqueo y la destrucción en curso”) (traducción libre del francés) (énfasis añadido); *Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.*

no ha presentado ni un solo caso en el que un Estado haya sido condenado por una violación del Estándar de PSP por conductas que no supongan la completa inacción por parte del Estado, lo que la Demandante ni siquiera alega que sucedió en este caso.²⁴⁶ En cualquier caso, lejos de ser “obsoletos” y “aislados,”²⁴⁷ los

c. Libia, Caso CCI No. 21537/ZF/AYZ, Laudo, 7 de noviembre de 2018, **Anexo CLA-0047**, ¶¶ 438, 442 (decidiendo que Libia “totally failed to provide any security to the two Main Camps an investment worth almost USD 90 M. . . never deployed any unit of the regular Army, any police force nor Government controlled militia to protect such assets” y “totally failed to provide any government-sponsored protection”) (énfasis añadido); *Border Timbers Limited, Timber Products International (Private) Limited, y Hangan Development Co. (Private) Limited c. Zimbabwe*, Caso CIADI No. ARB/10/25, Laudo, 28 de julio de 2015, **Anexo CLA-0156**, ¶ 585; y *Bernhard von Pezold y otros c. Zimbabwe*, Caso CIADI No. ARB/10/15, Laudo, 28 de julio de 2015, **Anexo CLA-0049**, ¶¶ 585, 597 (en que se reclamó que Zimbabwe “[f]ail[ed] to stop the Invasions and to remove the Settlers/War Veterans . . . [e] [i]nstruct[ed] the police not to act and the police accept[ed] those instructions . . . [y también] [i]ssu[ed] ‘Offer Letters’ instructing people to come onto the Claimants’ properties; Assist[ed] people in coming onto the Claimants’ Properties” encontrando el tribunal en este “failure” y “non-responsiveness” una violación) (énfasis añadido); *AMPAL American Israel Corporation y otros c. Egipto*, Caso CIADI No. ARB/12/11, Decisión sobre Responsabilidad y Daños, 21 de febrero de 2017, **Anexo CLA-0046**, ¶¶ 288, 290 (se encontró un “failure by State security forces in the Northern Sinai to take any steps to stop saboteurs from damaging the lifeline of the Claimants’ investment” y “failure by the Egyptian authorities to take any concrete steps to protect the Claimants’ investment”) (énfasis añadido); *MNSS B.V. y Recupero Crédito Acciaio N.V. c. Montenegro*, Caso CIADI No. ARB(AF)/12/8, Laudo, 4 de mayo de 2016, **Anexo CLA-0045**, ¶¶ 352, 353 (“the police took no action to dislodge the occupiers” y “[n]o police protection was provided”) (énfasis añadido). Finalmente, la Demandante también cita a *Parkerings-Compagniet AS c. Lituania*, pero en ese caso el tribunal ni siquiera encontró una violación al estándar PSP por cuanto “the Claimant [did] not show that such vandalism would have been prevented if the authorities had acted differently” y “the record [did] not show in which way the process of investigation amounted to a violation of the Treaty.” *Parkerings-Compagniet AS c. Lituania*, Caso CIADI No. ARB/05/8, Laudo, 11 de septiembre de 2007, **Anexo CLA-0043**, ¶¶ 356, 357.

²⁴⁶ A este respecto, ver también *Naturgy Energy Group c. Colombia*, donde habrían ocurrido actos de violencia e intimidación contra empleados de la demandante, quien reclamaba una violación al estándar PSP por considerar que “la respuesta [del Estado] fue insuficiente en la medida en que . . . las autoridades colombianas ‘no investigaron adecuadamente estos actos.’” El tribunal, sin embargo, entendió que no hubo dicha violación por cuanto “el inversionista debe demostrar que la conducta del Estado fue incompatible con un estándar mínimo y objetivo de protección” y en el caso “es evidente que hubo al menos alguna respuesta de los funcionarios públicos.” afirmando a su vez que el “simple hecho de que no se efectuaran detenciones no respalda, sin más, la conclusión de que la conducta de Colombia violó el estándar de PSP.” *Naturgy Energy Group, S.A. y Naturgy Electricidad Colombia, S.L. (anteriormente Gas Natural SDG, S.A. y Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia, S.L.) c. República de Colombia*, Caso CIADI No. UNCT/18/1, Laudo, 12 de marzo de 2021, **Anexo RL-0060**, ¶¶ 569-574.

²⁴⁷ Memorial de Réplica, ¶ 803.

numerosos casos presentados por la República, algunos de los cuales fueron dictados en los últimos años, confirman lo elevado de este estándar.²⁴⁸

107 *Tercero*, y con relación a la conducta de Carabineros (la única que podría, en teoría, resultar en una violación del Estándar de PSP, que solamente “exige a cada Parte otorgar el nivel de protección policial que es exigido por el derecho internacional consuetudinario”),²⁴⁹ la Demandante sostiene que “la decisión de desplegar las fuerzas públicas no es (y no puede ser) una decisión discrecional del Estado.”²⁵⁰ Sin embargo:

a Confirmando lo dictado por el sentido común, la jurisprudencia existente es clara en que la decisión de desplegar las fuerzas públicas es precisamente un “judgment call” que “tribunals should be wary of second-guessing”:

questions about the proper deployment of law enforcement resources [are] generally judgment calls, to be made by a State acting in good faith to protect individuals and local businesses from intimidation and violence, and exercising the degree of due diligence required by international law, based on the foreseeability of unrest in a particular area, the extent of available resources, and competing demands for allocation of those resources among other areas

²⁴⁸ Ver, entre otros *Naturgy Energy Group, S.A. y Naturgy Electricidad Colombia, S.L. (anteriormente Gas Natural SDG, S.A. y Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia, S.L.) c. República de Colombia*, Caso CIADI No. UNCT/18/1, Laudo, 12 de marzo de 2021, **Anexo RL-0060**, ¶¶ 569-574; *Noble Ventures, Inc. C. Rumania*, Caso CIADI No. ARB/01/11, Laudo, 12 de octubre de 2005, **Anexo RL-0062**, ¶¶ 165-166; *Ronald S. Lauder c. República Checa*, UNCITRAL, Laudo Final, 3 de septiembre de 2001, **Anexo RL-0070**, ¶ 308; *Toto Costruzioni Generali S.p.A. c. República del Líbano*, Caso CIADI No. ARB/07/12, Laudo, 7 de junio de 2012, **Anexo RL-0081**, ¶¶ 227-228; *Convial Callao S.A. y CCI – Compañía de Concesiones de Infraestructura S.A. c. República del Perú*, Caso CIADI No. ARB/10/2, Laudo Final, 21 de mayo de 2013, **Anexo RL-0021**, ¶ 659. Además, como demuestra, por ejemplo, *South American Silver Limited c. República Plurinacional de Bolivia*, Caso PCA No. 2013-15, Laudo, 22 de noviembre de 2018, **Anexo RL-0075**, ¶ 689 (en que se decidió que “las demoras o ineficiencias en algunas actuaciones puntuales no tienen la entidad suficiente para calificar como actuaciones violatorias del estándar de plena protección y seguridad”), los tribunales continúan aplicando el estándar de *Neer*—que establece que no es suficiente con probar que las autoridades “might have acted in a more vigorous and effective way than they did” (*L.F.H. Neer y Pauline Neer (EE.UU.) c. Estados Unidos Mexicanos*, 4 R.I.A.A. 60, Decisión, 15 de octubre de 1926, **Anexo RL-0061**, ¶ 3).

²⁴⁹ Tratado, **Anexo CLA-0001**, Artículo 9.4.2(b) (énfasis añadido).

²⁵⁰ Memorial de Réplica, ¶ 798.

potentially also in need of law enforcement protection. In general, tribunals should be wary of second-guessing these judgment calls, except where the evidence suggests bad faith, improper intent, or a serious lack of due diligence in response to a reasonably foreseeable and otherwise manageable threat.²⁵¹

- b La propia Demandante acepta que, en casos en los que—como aquí—se argumenta que “la protección policial acordada no era suficiente,” “una protección policiaca permanente [...] sobrepasa los límites razonables de ‘due diligence’ del estándar de protección [...] del Tratado.”²⁵²
- c En todo caso, y como se explica más adelante,²⁵³ Carabineros asistió a Interchile de manera diligente y razonable durante la ejecución del Proyecto.

²⁵¹ *Louis Dreyfus Armateurs SAS c. República de la India*, Caso CPA No. 2014-26, Laudo, 11 de septiembre de 2018, **Anexo RL-0053**, ¶ 382 (énfasis añadido). Ver también G. Cordero Moss, “Full Protection and Security,” in A. Reinisch (ed.), *Standards of Investment Protection* (2008), **Anexo RL-0022**, p. 139 (“[i]f measures have been taken, the threshold for questioning them seems to be quite high”); *South American Silver Limited c. República Plurinacional de Bolivia*, Caso PCA No. 2013-15, Laudo, 22 de noviembre de 2018, **Anexo RL-0075**, ¶¶ 690-691 (entendiendo que la militarización de la zona—medida requerida por la demandante—no resultaba apropiada considerando “la experiencia del Estado en esta materia”); *Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. c. Libia*, Caso CCI No. 21537/ZF/AYZ, Laudo, 7 de noviembre de 2018, **Anexo CLA-0047**, ¶ 406 (las medidas adoptadas por la República “must be measured taking into consideration the State’s means and resources and the general situation of the country”). Ver, además, *Pantechniki S.A. Contractors & Engineers c. República de Albania*, Caso CIADI No. ARB/07/21, Laudo, 30 de julio de 2009, **Anexo RL-0107**, ¶ 81 (“the host state must exercise the level of due diligens of a host state in its particular circumstances”); *El Paso Energy International Company c. República Argentina*, Caso CIADI No. ARB/03/15, Laudo, 31 de octubre de 2011, **Anexo CLA-0061**, ¶ 523 (“[d]ebe enfatizarse que la obligación de demostrar “debida diligencia” no significa que el Estado deba evitar todos y cada uno de los daños. En realidad, por lo general esta obligación se entiende como el deber del Estado de adoptar las medidas razonables dentro de sus posibilidades para evitar los daños o al menos debería saber que existe riesgo de que se produzca un daño. El grado preciso de cuidado, de lo que es “razonable” o “debido” depende en parte de las circunstancias.”); *Ronald S. Lauder c. República Checa*, UNCITRAL, Laudo Final, 3 de septiembre de 2001, **Anexo RL-0070**, ¶ 308 (“the Arbitral Tribunal is of the opinion that the Treaty obliges the Parties to exercise such due diligence in the protection of foreign investment as reasonable under the circumstances”); y Memorial de Contestación, ¶ 334.

²⁵² Memorial de Réplica, ¶ 826 (citando a *Convial Callao S.A. y CCI – Compañía de Concesiones de Infraestructura S.A. c. República del Perú*, Caso CIADI No. ARB/10/2, Laudo Final, 21 de mayo de 2013, **Anexo RL-0021**, ¶¶ 654-659) (énfasis añadido).

²⁵³ Ver Sección VI.C *infra* para la explicación en detalle.

108 Los esfuerzos de la Demandante por convertir el Estándar de PSP en un seguro contra todo y cada riesgo del inversionista van en contra de la jurisprudencia internacional y por tanto fracasan.

E LA TEORÍA DE LOS ACTOS COMPUESTOS INVOCADA POR LA DEMANDANTE NO LOGRA SORTEAR LAS DEBILIDADES DE SU CASO

109 En su Demanda, la Demandante se limitó a afirmar (genéricamente y en un solo párrafo) que “las acciones y omisiones de Chile, individual y/o conjuntamente consideradas, configuran una violación” del TJE bajo el Tratado.²⁵⁴ En otras palabras, la posición de la Demandante era que (i) cada una de “las acciones y omisiones de Chile, individual[mente] ... consideradas, configuran una violación” del Tratado; y que (ii) todas “las acciones y omisiones de Chile ... conjuntamente consideradas, configuran una violación” del Tratado.

110 La posición de la Demandante de que cada una de las acciones y omisiones de Chile, individualmente consideradas, configurarían una violación del Tratado, se enfrentaba a dos importantes debilidades, que fueron expuestas en la Contestación:

a Por un lado, varias de las supuestas violaciones ocurrieron y fueron conocidas por la Demandante con anterioridad a la Fecha Crítica y, por ende, se encuentran fuera de la jurisdicción del Tribunal.²⁵⁵

b Por otro lado, las supuestas violaciones no alcanzan el umbral de gravedad requerido por el Tratado para constituir una violación del mismo.²⁵⁶

111 Reconociendo la debilidad de su caso, la Demandante abandona en su Réplica su postura inicial y argumenta que solamente las Decisiones de Fuerza Mayor²⁵⁷ constituirían actos ilícitos simples, mientras que “las distintas acciones y omisiones del Estado (i.e., del Ministerio, el SEA, CONAF, las cortes domésticas

²⁵⁴ Memorial de Demanda, ¶ 537; ver también ¶ 536. Ver Memorial de Contestación, ¶ 208 y n. 551; ver también ¶ 231.

²⁵⁵ Ver Memorial de Contestación, Sección III y Anexo A presentado con el Memorial de Contestación. Ver también Sección II *supra*; Anexo A (actualizado).

²⁵⁶ Ver Memorial de Contestación, ¶¶ 231-232.

²⁵⁷ La Demandante también alega, con carácter subsidiario, que los únicos actos que formarían parte de los ilícitos compuestos y que constituirían también individualmente “una violación de los estándares de TJE y PSP” bajo el Tratado serían los relativos a las supuestas “omisiones de Carabineros para controlar el conflicto social en La Dormida” que hubiesen ocurrido después de la Fecha Crítica (Memorial de Réplica, ¶ 1002; ver también ¶ 806).

y Carabineros)” y “las distintas acciones y omisiones de las autoridades regionales y de Carabineros” con relación a La Dormida constituirían “acto[s] ilícito[s] compuesto[s].”²⁵⁸

- 112 Este cambio de estrategia no logra sortear los obstáculos que afectan a sus reclamos, ni con respecto al plazo de prescripción,²⁵⁹ ni con respecto al umbral de gravedad requerido por el Tratado, como se explica a continuación.
- 113 *Primero*, la Demandante no ha aportado ningún caso en los que se haya aplicado un tratado con lenguaje similar o idéntico al del Tratado y se haya encontrado una violación del Estándar de NMT mediante un acto ilícito compuesto.²⁶⁰
- 114 *Segundo*, la Demandante tampoco ha presentado casos en los que se haya condenado a un Estado por una violación de un acto compuesto (incluso bajo el Estándar más laxo del TJE) por conductas cuya gravedad sea comparable a las conductas que supuestamente ocurrieron en este caso. Por el contrario, los casos citados por la Demandante se refieren a situaciones en las cuales el Estado en cuestión había, mediante una serie de actos y omisiones, desmantelado por completo el marco jurídico de la inversión en violación del Estándar de TJE.²⁶¹ La Demandante ni siquiera alega que algo parecido haya ocurrido en este caso.

²⁵⁸ Ver Memorial de Réplica, ¶ 993. Ver también, por ejemplo, Memorial de Réplica, ¶ 644 (“ISA no alega que la conducta de las Municipalidades constituya en sí misma una violación simple del Tratado. Lo que ISA alega es que la conducta de las Municipalidades, en conjunto con las demás acciones y omisiones del Estado que impidieron que Interchile pudiera finalizar el Proyecto en el plazo originalmente establecido, constituyen un acto compuesto”).

²⁵⁹ Ver Sección II *supra*.

²⁶⁰ Por el contrario, como demuestra el Anexo B, todos los casos citados por la Demandante en el ¶ 536 de su Memorial de Demanda y ¶¶ 549 a 551 de su Réplica corresponden a tratados que incluían el Estándar de TJE, no el NMT del Tratado. Ver Anexo B, Tabla B(1) (casos citados por la Demandante con un lenguaje distinto al del Tratado), referencias a los Anexos CLA-0025, CLA-0026, CLA-0036, CLA-0061, CLA-0068, CLA-0069, CLA-0108, CLA-0100, CLA-0118, CLA-0119, CLA-0120.

²⁶¹ Ver Memorial de Contestación ¶ 233. La Demandante no niega este punto, pero alega que los tribunales en estos casos no identificaron un “requisito general bajo el Derecho internacional” que “restringe los actos compuestos que violan el TJE a situaciones en las que exista un desmantelamiento del marco jurídico de la inversión,” sino que simplemente ese era “el caso presentado por los respectivos demandantes en las circunstancias particulares” (Memorial de Réplica, ¶ 559). Ese es, precisamente, el punto de la República: la Demandante no ha presentado (porque no puede presentar) casos en los que los hechos que hayan dado lugar a una violación del tratado en cuestión por actos compuestos (incluso bajo el Estándar más laxo de TJE) sean comparables a los hechos en este caso. Los casos sobre los que la Demandante insiste o añade en su Memorial de Réplica (¶ 558, nn. 991-992; ¶ 549, n. 970) confirman el punto de la República: (i) *B3 Croatian Courier Coöperatief U.A. c. Croacia*, Caso CIADI No. ARB/15/5, Extractos del

115 *Tercero, y relacionado con el punto anterior*, la Demandante no puede pretender usar la teoría de los actos compuestos para convertir en violaciones del Tratado una serie de conductas que, incluso de haberse producido (*quod non*), simplemente corresponden a “circunstancia[s] ordinaria[s] de la vida en todo lugar” como son la “decepci[ón] en [los] tratos [de los inversores] con las autoridades públicas.”²⁶² En efecto:

- a El rol de los tratados de inversión no es el de permitir que esas “circunstancia[s] ordinaria[s] de la vida”—que además son consideradas por los inversores en su tasa de retorno—se conviertan en violaciones del Tratado en virtud de la figura del acto ilícito compuesto. De lo contrario, cualquier inversor que interactúe frecuentemente con las autoridades de cualquier Estado podría demostrar una violación del tratado aplicable

Laudo, 5 de abril de 2019, **Anexo CLA-0025**, ¶ 845 (refiriéndose a la “outright repudiation of the ex ante regulatory framework governing” la inversión); (ii) *Werner Schneider, actuando como administrador de Walter Bau Ag (En Liquidación) c. Tailandia*, Caso CNUDMI, Laudo, 1 de julio de 2009, **Anexo CLA-0119**, ¶ 11.3 (donde las decisiones del ministerio modificaron radicalmente el régimen económico aplicable a la inversión de la demandante en violación de sus expectativas legítimas, tanto que “the investment never delivered any return”); (iii) *Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. c. Argentina*, Caso CIADI No. ARB/97/3, Laudo, 20 de agosto de 2007, **Anexo CLA-0068**, ¶ 7.4.46 (donde las medidas adoptadas por el Estado consistieron en un repudio a los derechos de la demandante bajo el contrato de concesión de tal magnitud que “constituyeron en conjunto un ‘incumplimiento internacional’ según se lo define en el caso *Neer*”); (iv) *Swisslion DOO Skopje c. Antigua República Yugoslava de Macedonia*, Caso CIADI No. ARB/09/16, Laudo, 6 de julio de 2012, **Anexo CLA-0108**, (donde entre las numerosas conductas en las que incurrió el Estado—caracterizadas por la demandante como un “campaign of harassment”—estaban relacionadas con la iniciación de procesos criminales contra los directores de la demandante (¶¶ 51-68); y donde en cualquier caso, el tribunal (aplicando el estándar más laxo del TJE) estimó su decisión “to be a close call” (¶ 300); (v) *Bavindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. c. Pakistán*, Caso CIADI No. ARB/03/29, Laudo, 27 de agosto de 2009, **Anexo CLA-0026**, ¶ 381 (donde el tribunal no determinó que se había producido un acto ilícito compuesto e incluso señaló que “[a]ssuming for the sake of this analysis that a cumulation of nonbreaches can in theory result in a breach, this is certainly not the position here”); y (vi) en *Société Générale In respect of DR Energy Holdings Limited y Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. c. República Dominicana*, CNUDMI, Caso LCIA No. UN 7927, Laudo sobre Excepciones Preliminares a la Jurisdicción, 19 de septiembre de 2008, **Anexo CLA-0118** (donde el tribunal no analiza los hechos subyacentes al reclamo de méritos).

²⁶² *Robert Azinian, Kenneth Davitian, y Ellen Baca c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/97/2, Laudo, 1 de noviembre de 1999, **Anexo RL-0011**, ¶¶ 82-84. Ver también *Urbaser S.A. y Consorcio de Aguas Bilbao Biskaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa c. República Argentina*, Caso CIADI No. ARB/07/26, Laudo, 8 de diciembre de 2016, **Anexo RL-0085**, ¶ 626 (determinando, incluso en referencia al estándar más laxo de TJE, que “[p]ara exceder el umbral de violación del estándar de trato justo y equitativo, los actos u omisiones a considerar deben tener una [sic] cierto peso. Los derechos y expectativas del inversor deben haber sido afectados en partes esenciales. Controversias menores ... no satisfacen el umbral para ser injustas e inequitativas, sin perjuicio de sus posibles efectos adversos.”).

simplemente sumando ineficiencias o ilegalidades inconexas sufridas a lo largo del tiempo. Parafraseando a la jurisprudencia de inversiones con relación a las conductas que no alcanzan el umbral de gravedad requerido, “[t]his is obviously not what BITs are for.”²⁶³

- b Ni la literalidad del Tratado ni la jurisprudencia internacional permiten que el alto estándar del Tratado desaparezca o se transforme²⁶⁴ por arte de magia al alegarse la existencia de un acto ilícito compuesto. La Demandante no ha presentado ningún caso o prueba jurídica que así lo sugiera.²⁶⁵ Acto simple o compuesto, el estándar del Tratado es el mismo y exige, para una violación del Estándar de NMT, “a failure, wilful or otherwise egregious, to protect a foreign investor’s basic rights and expectations. It will certainly not be the case that every minor

²⁶³ *Eastern Sugar B.V. (Netherlands) c. República Checa*, Caso SCC No. 088/2004, Laudo Parcial, 27 de marzo de 2007, **Anexo RL-0027**, ¶ 272 (al analizar el Estándar (más laxo) de TJE, aclaró que “some measure of inefficiency, a degree of trial and error, a modicum of human imperfection must be overstepped before a party may complain of a violation of a BIT. Otherwise, every aspect of any legislation of a host state or its implementation could be brought before an international arbitral tribunal under the guise of a violation of the BIT. This is obviously not what BITs are for”).

²⁶⁴ La Demandante incluso sugiere que, particularmente “cuando lo que está en disputa es la existencia de un acto compuesto,” no se aplicaría el estándar de denegación de justicia para determinar si las decisiones de las cortes chilenas serían contrarias al Tratado. Memorial de Réplica, ¶ 687. Sin embargo, los casos que cita en soporte de esta afirmación (Memorial de Réplica, ¶ 687 y n. 1261) no se refieren a actos compuestos. Ver, por ejemplo, *Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. c. Islamic Republic of Pakistan*, Caso CIADI No. ARB131, Laudo, 22 de agosto de 2017, **Anexo CLA-0162**, ¶¶ 645, 648; *Saipem S.p.A. c. Bangladesh*, Caso CIADI No. ARB/05/7, Laudo, 30 de junio de 2009, **Anexo CLA-0124**, ¶¶ 129, 161; *Deutsche Bank AG c. Sri Lanka*, Caso CIADI No. ARB/09/2, Laudo, 31 de octubre de 2012, **Anexo CLA-0031**, ¶¶ 478-480. Aún más: varios tribunales han considerado que también los actos u omisiones de otros organismos del Estado deben de evaluarse conforme el estándar de denegación de justicia. Ver, por ejemplo, *Amco Asia Corporation y otros c. República de Indonesia*, Caso CIADI No. ARB/81/1, Decisión sobre los Pedidos de Nulidad del Laudo de 1990 y del Laudo Suplementario de 1990, 17 de diciembre de 1992, **Anexo RL-0092**, ¶ 7.35 (“a denial of justice may occur because of acts by any government organ, not only judicial ones”); *Iberdrola Energía, S.A. c. República de Guatemala (I)*, Caso CIADI No. ARB/09/5, Laudo, 17 de agosto de 2012, **Anexo RL-0043**, ¶ 444 (“there will be denial of justice even if the act comes from the executive or legislative body”).

²⁶⁵ La Demandante señala que existen casos que indican que cada uno de los actos individuales no necesitan constituir una violación por sí mismos para configurar un ilícito compuesto internacional (Memorial de Réplica ¶¶ 550-551). Sin embargo: (i) la Demandante no puede negar que un acto ilícito compuesto debe tener la gravedad suficiente requerida bajo el Tratado para constituir una violación del mismo; y (ii) existe jurisprudencia que sí exige que cada uno de los actos individuales constituya un ilícito (ver, por ejemplo, *Spyridon Roussalis c. Rumania*, Caso CIADI No. ARB/06/1, Laudo, 7 de diciembre de 2011, **Anexo RL-0110**, ¶ 363 (“Claimant has not been able to prove how the various court proceedings referred to above, taken collectively, could amount to a violation of Article 2(2) [i.e., al Estándar de PSP] or 4(1) [i.e., expropiación] of the Treaty when it was unable to show that, individually, these actions were wrongful”).

misapplication of a State’s laws or regulations will meet that high standard.”²⁶⁶

- 116 *Cuarto*, la Demandante no ha logrado desvirtuar la jurisprudencia que requiere que exista, para que se dé un acto ilícito compuesto (y no una mera sucesión de actos individuales), una interconexión entre los supuestos actos y omisiones.²⁶⁷ En aquellos casos en que se reconoce que “the cumulative effect of a succession of impugned actions by the State of the investment can together amount to a failure to accord fair and equitable treatment” (un estándar que, de nuevo, es más laxo que el del Tratado),²⁶⁸ los tribunales clarifican que “this would only be so where the actions in question disclosed some link of underlying pattern or purpose between them” y que “a mere scattered collection of disjointed harms would not be enough.”²⁶⁹
- 117 La Demandante intenta, sin éxito, distinguir la numerosa jurisprudencia citada por la República que así lo confirma:²⁷⁰
- a La Demandante alega que la decisión en *Irlanda c. Reino Unido*—que señaló que se requieren “identical or analogous breaches which are sufficiently numerous and inter-connected to amount not merely to isolated incidents or exceptions but to a pattern or system”²⁷¹—versa sobre

²⁶⁶ *Hamadi Al Tamimi c. Sultanía de Omán*, Caso CIADI No. ARB/11/33, Laudo, 3 de noviembre de 2015, **Anexo RL-0005**, ¶¶ 383, 384, 390 (énfasis añadido). Ver también ¶¶ 67-75 *supra*; Memorial de Contestación, ¶ 232.

²⁶⁷ Ver Memorial de Contestación, ¶¶ 231-233.

²⁶⁸ Ver ¶¶ 67-75 *supra*.

²⁶⁹ *The Rompetrol Group c. República de Rumania*, Caso CIADI No. ARB/06/3, Laudo, 6 de mayo de 2013, **Anexo RL-0079**, ¶ 271 (énfasis añadido). Ver también *OAO Tameft c. Ucrania*, Caso CPA No. 118005, Laudo del 29 de julio de 2014, **Anexo CLA-0100**, ¶ 465 (donde el tribunal entendió que la conducta “was not given in isolation but was a part of the complex network of acts,” y que “these events are all interrelated”); *Georg Gavrilovic y Gavrilovic d.o.o. c. República de Croacia*, Caso CIADI No. ARB/12/39, Laudo, 26 de julio de 2018, **Anexo CLA-0138**, ¶¶ 1134-1135 (“It is open to the Claimants to contend that these acts taken together amounted to a breach of the FET standard in Article 2 of the BIT... The Claimants have not made out an ‘illegitimate’ or ‘deliberate’ campaign on the part of the Respondent against the Claimants”); *Gold Reserve Inc. c. República Bolivariana de Venezuela*, Caso CIADI No. ARB(AF)/09/1, Laudo, 22 de septiembre de 2014, **Anexo CLA-0054**, ¶ 614 (refiriéndose a medidas que formaban parte de un “well-coordinated program” cuyo objetivo era ganar control sobre la inversión).

²⁷⁰ Memorial de Réplica, ¶¶ 553-559.

²⁷¹ Comisión de Derecho Internacional, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries* (2001), **Anexo CLA-0090**, Art. 15(1), ¶ 5 (citando *Irlanda c. Reino Unido*, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Aplicación No. 5310/71, Laudo, 18 de enero de 1978).

una supuesta violación de la Convención del Genocidio, y por tanto no es trasladable al caso que nos ocupa.²⁷² Sin embargo, esta sentencia es expresamente citada por la Comisión de Derecho Internacional en los comentarios al Artículo 15 de los *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, en los que la propia Demandante se apoya²⁷³ para definir el concepto de acto ilícito compuesto.²⁷⁴

- b La Demandante alega que el tribunal en el caso *Gold Reserve c. Venezuela* sólo habría mencionado la existencia de un “well-coordinated program”²⁷⁵ en respuesta a la alegación de la demandante acerca de la existencia de “un ‘complot’ y/o ‘conspiración,’” y no como requisito para la existencia de un acto compuesto.²⁷⁶ Sin embargo, en ningún momento de su análisis el tribunal menciona una supuesta alegación de la demandante en ese sentido.²⁷⁷

²⁷² Memorial de Réplica, ¶ 554.

²⁷³ Memorial de Réplica, ¶ 584 (citando a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/56/83 del 28 de enero de 2002, Anexo “Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos,” Anexo CLA-0117, el cual aprueba los *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries* (2001), Anexo CLA-0090, ver Art. 15(1), ¶ 5.

²⁷⁴ No puede por tanto ponerse en duda que la Comisión de Derecho Internacional entendió que las conclusiones de este tribunal eran relevantes para la definición del concepto de acto ilícito compuesto contenida en los *Draft Articles*. Al contrario de lo que sugiere la Demandante, la cita de los *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* sobre el análisis del caso *Irlanda c. Reino Unido* para la determinación de un acto ilícito compuesto no debe limitarse a casos de violaciones a derechos humanos. En esta línea, los Comentarios Generales de los *Draft Articles* aclaran que su aplicación se extiende al “whole field of State responsibility” y no está “limited to breaches of obligations of a bilateral character, e.g. under a bilateral treaty with another State. They apply to the whole field of the international obligations of States” (Comisión de Derecho Internacional, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries* (2001), Anexo CLA-0090, “General Commentary,” ¶ 5).

²⁷⁵ *Gold Reserve Inc c. Venezuela*, Caso CIADI No. ARB(AF)/09/1, Laudo, 22 de septiembre de 2014, Anexo CLA-0054, ¶ 614 (“[r]espondent’s actions were part of a well-coordinated program aimed at cancelling the Brisas Project”).

²⁷⁶ Memorial de Réplica, ¶ 555.

²⁷⁷ La Demandante también afirma que, en *Blusun c. Italia*, se reconoció que no se necesitaba un “plan or coordination” (Memorial de Réplica, ¶ 556). Sin embargo, *Blusun c. Italia*, que confirma el “high threshold” que la acumulación de actos debe alcanzar para constituir una violación, aclarando que el “emphasis is on the subversion of the legal regime,” no cuestiona la necesidad de que las conductas estén interrelacionadas (sino solamente que exista un plan coordinado entre las autoridades) (*Blusun S.A., Jean-Pierre Lecorcier y Michael Stein c. República Italiana*, Caso CIADI No. ARB/14/3, Laudo, 27 de diciembre de 2016, Anexo RL-0015, ¶¶ 362-363). Así, numerosos tribunales establecen la necesidad de una interconexión entre las conductas para la existencia de un acto ilícito compuesto. Ver *LSF-KEB Holdings SCA y otros c. República de*

- c Con relación al caso *Rompetrol c. Rumania*—que señala que “some proof is required, even if all of the actors have the status of State agencies, that different actions pursued on different paths by different actors are linked together by a common and coordinated purpose”²⁷⁸—la Demandante afirma que el tribunal no habría indicado “que todo acto compuesto requiriera dicho ‘serious and persistent’ ‘pattern.’”²⁷⁹ La afirmación de la Demandante choca con la claridad del laudo. En su decisión, el tribunal aceptó en términos generales—esto es, sin limitarlo al caso específico en cuestión, como sugiere ISA²⁸⁰—que el efecto acumulativo de una serie de actos puede constituir una violación al estándar (en cualquier caso, más laxo)²⁸¹ de TJE “only ... where the actions in question disclosed some link of underlying pattern or purpose between them” y que “a mere scattered collection of disjointed harms would not be enough.”²⁸²
- d En efecto, como explica un laudo emitido apenas unos días después de la presentación de la Contestación, no cualquier serie de actos pueden acumularse para dar lugar a un acto compuesto. Por el contrario:

“[t]he basic issue is to determine what is the ‘composite act’ which has ‘acquired a different legal character’ from its composite parts. In the Tribunal’s view, the

Corea, Caso CIADI No. ARB/12/37, Laudo, 30 de agosto de 2022, **Anexo RL-0099**, ¶¶ 354-355; *The Rompetrol Group c. República de Rumania*, Caso CIADI No. ARB/06/3, Laudo, 6 de mayo de 2013, **Anexo RL-0079**, ¶ 271; *OAO Tatneft c. Ucrania*, Caso CPA No. 118005, Laudo, 29 de julio de 2014, **Anexo CLA-0100**, ¶ 465; *RosInvestCo UK Ltd. c. Federación Rusa*, Caso Cámara de Comercio de Estocolmo No. 079/2005, Laudo Final, 12 de septiembre de 2010, **Anexo RL-0109**, ¶ 621 (“they can only be understood as steps under a common denominator in a pattern”), algunos de los cuales requieren incluso la demostración de un “‘illegitimate’ or ‘deliberate’ campaign” (*Georg Gavrilovic y Gavrilovic d.o.o. c. República de Croacia*, Caso CIADI No. ARB/12/39, Laudo, 26 de julio de 2018, **Anexo CLA-0138**, ¶¶ 1134-1135).

²⁷⁸ *The Rompetrol Group c. República de Rumania*, Caso CIADI No. ARB/06/3, Laudo, 6 de mayo de 2013, **Anexo RL-0079**, ¶ 273.

²⁷⁹ Memorial de Réplica, ¶ 555.

²⁸⁰ Memorial de Réplica, ¶ 555.

²⁸¹ *The Rompetrol Group c. República de Rumania*, Caso CIADI No. ARB/06/3, Laudo, 6 de mayo de 2013, **Anexo RL-0079**, ¶¶ 195-197 (“[t]he Claimant points out that the BIT’s reference to fair and equitable treatment is in plain language and is unqualified, on the basis of which it submits that the Treaty standard is, in the words of the *Biwater Gauff* tribunal, an ‘autonomous conventional one.’ This has the consequence, in the Claimant’s view, that the standard is broad and flexible... The Tribunal, for its own part, has no difficulty in following the Claimant’s invitation as to the general approach to be taken towards the interpretation of Article 3(1)”).

²⁸² *The Rompetrol Group c. República de Rumania*, Caso CIADI No. ARB/06/3, Laudo, 6 de mayo de 2013, **Anexo RL-0079**, ¶ 271 (énfasis añadido).

Claimants have not identified a cluster of facts to which a post-2011 act of Korea brought into existence a separate and distinct treaty violation (an act of a ‘different legal character’). The only candidate for ‘composite act’ is the allegation of systemic harassment, but in that regard the alleged post-2011 harassment simply added new and different episodes to the Claimants’ earlier grievances... In the Tribunal’s view, the post-2011 alleged misconduct was repetitive, not transformative. The ‘harassment’ events as outlined by the Claimants amounted to a ‘series of repeated actions’ and not, as discussed by Professor James Crawford, ‘a legal entity the whole of which represents more than the sum of its parts.’”²⁸³

118 *Quinto*, la Demandante no ha logrado probar que, en circunstancias como las alegadas, este Tribunal pueda identificar una violación al Estándar de PSP mediante un acto ilícito compuesto. En efecto, la Demandante solamente presenta una única prueba jurídica en soporte de su argumento de que este Tribunal debería identificar una violación al Estándar de PSP mediante un acto ilícito compuesto.²⁸⁴ Sin embargo, en el caso citado (*AMPAL c. Egipto*, donde en cualquier caso el tribunal estaba aplicando el Estándar de TJE, no el Estándar de NMT):²⁸⁵

a El tribunal ni siquiera calificó la conducta del Estado como un acto ilícito compuesto.²⁸⁶

²⁸³ *LSF-KEB Holdings SCA y otros c. República de Corea*, Caso CIADI No. ARB/12/37, Laudo, 30 de agosto de 2022, **Anexo RL-0099**, ¶¶ 354-355 (énfasis añadido).

²⁸⁴ Memorial de Réplica, ¶ 802.

²⁸⁵ Ver Anexo B, Tabla B(1) (casos citados por la Demandante con un lenguaje distinto al del Tratado), referencia al Anexo CLA-0046.

²⁸⁶ De hecho, tras analizar una serie de 13 ataques, el tribunal concluyó que la violación al estándar PSP tuvo lugar ante el quinto ataque. De haberse tratado de un acto ilícito compuesto, la violación debería, según la tesis de la Demandante, haber abarcado “todo el periodo desde la primera hasta la última acción u omisión del Estado que forma parte del respectivo ilícito compuesto” (Memorial de Réplica, ¶ 998). *AMPAL American Israel Corporation y otros c. Egipto*, Caso CIADI No. ARB/12/11, Decisión sobre Responsabilidad y Daños, 21 de febrero de 2017, **Anexo CLA-0046**, ¶ 290 (“It is thus clear to the Tribunal that the failure by the Egyptian authorities to take any concrete steps to protect the Claimants’ investment from damage in reaction to third party attacks on the upstream pipeline system, as of the date of attack no. 5, to wit 12 July 2011, constitutes a breach of the obligation of due diligence that Egypt was required to exercise in ensuring the full protection and security of the Claimants’ investment”) (énfasis añadido).

- b La decisión del tribunal contraría la postura de la Demandante en este arbitraje acerca de los requisitos de un acto ilícito compuesto.²⁸⁷ En efecto, el tribunal destacó la existencia de un “certain pattern,” dando cuenta de la interconexión entre los varios eventos.²⁸⁸
- c Además, y en todo caso, el tribunal estableció una violación del estándar PSP por la gravedad de la conducta en cuestión: las omisiones estatales en este caso constituían una “failure by the Egyptian authorities to take any concrete steps to protect the Claimants’ investment from damage.”²⁸⁹ Como se explicará más adelante, ni siquiera la Demandante alega que esto haya sucedido en el presente caso.²⁹⁰

119 Por las mismas razones, las alegaciones de la Demandante—que ni siquiera intenta probar la existencia de un patrón común entre los supuestos actos y omisiones de la República que logre transformar “different episodes” o “a series of repeated actions” en “a separate and distinct treaty violation (an act of a ‘different legal character’)”²⁹¹ ni que las mismas alcancen el umbral de gravedad exigido por el Tratado— deben rechazarse.

IV LAS DECISIONES DE FUERZA MAYOR NO VIOLAN EL TRATADO

120 Como ya ha sido explicado, el Tribunal no puede actuar como corte de apelación respecto de las Decisiones de Fuerza Mayor.²⁹² El mandato del Tribunal se limita a determinar si la República violó los Estándares—elevados—de NMT y PSP del Tratado. Sin embargo, como confirma la producción documental y las propias admisiones y prueba de la Demandante (A), las Decisiones de Fuerza Mayor no fueron manifiestamente arbitrarias (B), ni violaron el derecho al debido proceso de las Compañías ISA (C), ni fueron discriminatorias (D). Las Decisiones de Fuerza Mayor tampoco violaron el supuesto deber de transparencia, consistencia

²⁸⁷ Ver, por ejemplo, Memorial de Réplica, ¶ 546.

²⁸⁸ *AMPAL American Israel Corporation y otros c. Egipto*, Caso CIADI No. ARB/12/11, Decisión sobre Responsabilidad y Daños, 21 de febrero de 2017, **Anexo CLA-0046**, ¶ 287.

²⁸⁹ *AMPAL American Israel Corporation y otros c. Egipto*, Caso CIADI No. ARB/12/11, Decisión sobre Responsabilidad y Daños, 21 de febrero de 2017, **Anexo CLA-0046**, ¶ 290 (énfasis añadido).

²⁹⁰ Ver Sección VI.C *infra*.

²⁹¹ *LSF-KEB Holdings SCA y otros c. República de Corea*, Caso CIADI No. ARB/12/37, Laudo, 30 de agosto de 2022, **Anexo RL-0099**, ¶¶ 354-355.

²⁹² Ver Sección III.B *supra*; Memorial de Contestación, Sección IV.B.

y no contradicción bajo el Tratado (E), ni las supuestas “expectativas legítimas” de la Demandante (F).

A LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL Y LAS PROPIAS ADMISIONES DE LA DEMANDANTE CONFIRMAN QUE LAS DECISIONES DE FUERZA MAYOR NO VIOLARON EL TRATADO

121 La producción documental y las propias admisiones y prueba presentada por la Demandante confirman que las Decisiones de Fuerza Mayor no pudieron violar los estándares del Tratado.

1 La producción documental de la Demandante confirma que la misma asumió como propio el riesgo de demoras en la obtención de permisos

122 Como confirma la producción documental de la Demandante, la Adjudicataria aceptó como propio el riesgo respecto al cumplimiento de los plazos que la misma había previsto para la obtención de permisos. Siendo así, ISA no puede pretender que, frente a la materialización de estos riesgos que asumió como propios, los mismos salgan de su esfera de responsabilidad y se conviertan ahora en supuestos de fuerza mayor que debieran haber sido reconocidos por la República.

123 En efecto:

a Los (pocos) documentos producidos por la Demandante²⁹³ durante la fase de producción de documentos confirman de manera inequívoca que la misma aceptó como propio el riesgo de demoras en la obtención de permisos. Por ejemplo:

i ISA fue alertada por sus asesores, con anterioridad a la presentación de la Oferta, de que entre otros “riesgos del inversionista para obras nuevas” se incluye “la posibilidad de atrasos de los permisos [ambientales] por parte de la autoridad, lo cual es más probable que ocurra en líneas de mayor longitud y/o que pasen por zonas con flora y fauna (bosques nativos, etc.)”,²⁹⁴ enfatizando que “[e]l principal factor de riesgo administrativo se relaciona con los permisos ambientales”²⁹⁵ y que “la licitación de

²⁹³ Como se explicó en la Carta de la República de Chile al Tribunal, 5 de abril de 2023, p. 2., la Demandante no ha producido ningún documento sobre varias de las solicitudes ordenadas por el Tribunal.

²⁹⁴ Systep, Informe III sobre revisión y análisis de los estudios de transmisión troncal 2006 y 2010, julio de 2011, **Anexo C-0407**, p. 21 (énfasis añadido).

²⁹⁵ Informe de Vivianne Blanlot, 8 de julio de 2011, **Anexo C-0361**, p. 36.

una obra nueva traspasa al inversionista la responsabilidad de la construcción de las obras civiles, las obras eléctricas y la negociación de las servidumbres.”²⁹⁶

ii La propia ISA también identificó estos riesgos como “riesgos prioritarios” calificándolos como de alta probabilidad de ocurrencia²⁹⁷ (entendido como que el “evento ha ocurrido varias veces o en forma reiterada en proyectos similares”).²⁹⁸ ISA también reconoció que los “[a]spectos [p]rediales” son “[r]esponsabilidad del proponente.”²⁹⁹

b En ninguno de los documentos anteriores a la oferta ni ISA ni sus asesores sostuvieron que, de materializarse estos “riesgos del inversionista,” la Adjudicataria no tendría que soportar sus consecuencias económicas por constituir, bajo derecho chileno, eventos de fuerza mayor. Por el contrario, la Demandante efectuó un análisis de sensibilidad de las obras y el impacto que le ocasionarían demoras de 6, 12, 18 y hasta 24 meses,³⁰⁰ teniendo en cuenta la “alta probabilidad de ocurrencia” de estos retrasos en su oferta del VATT.³⁰¹

²⁹⁶ Systep, Informe III sobre revisión y análisis de los estudios de transmisión troncal 2006 y 2010, julio de 2011, **Anexo C-0407**, p. 21 (énfasis añadido).

²⁹⁷ ISA y Bansud Capital, Proyecto Plex, Informe de Valoración, agosto de 2012, **Anexo C-0411**, p. 75. La Demandante identifica estos riesgos con número de código 9 y 10 respectivamente (ver p. 78), calificándolos como de alta probabilidad de ocurrencia (entendido esto como que el “evento podría ocurrir varias veces al año” (lo cual no es aplicable a este caso) o que el “evento ha ocurrido varias veces o en forma reiterada en proyectos similares”—ver p. 75) y como de severidad muy crítica (ver p. 86).

²⁹⁸ ISA y Bansud Capital, Proyecto Plex, Informe de Valoración, agosto de 2012, **Anexo C-0411**, p. 75.

²⁹⁹ ISA, Presentación sobre Proyectos Plan de Expansión Chile, septiembre de 2011, **Anexo C-0408**, p. 17 (énfasis añadido).

³⁰⁰ ISA y Bansud Capital, Proyecto Plex, Informe de Valoración, agosto de 2012, **Anexo C-0411**, p. 67.

³⁰¹ Ver Resolución Exenta No. 49 del Ministerio de Energía, 28 de octubre de 2021, **Anexo R-0406**, ¶ 86 (“por regla general, el adjudicatario de cada una de las obras de transmisión a realizarse asume todos los riesgos que su ejecución y explotación conlleva, ya que dicho aspecto es ponderado acuciosamente por cada uno de los proponentes en la licitación pública y va implícito en el valor ofertado para alcanzar la adjudicación de las obras”).

- c La Demandante no ha refutado³⁰² que las Bases de Licitación establecen que la Adjudicataria asume “toda la responsabilidad” en lo relativo a la obtención de permisos y autorizaciones, señalando por ejemplo que “[l]as servidumbres serán responsabilidad del Adjudicatario, quien en consecuencia será responsable de constituir las conforme al marco legal vigente y respetando que se cumplan los plazos de ejecución del Proyecto y entrada en operación.”³⁰³
- d Además, como explicaron las Decisiones de Fuerza Mayor, las propias memorias de Interchile señalan como riesgos propios “el riesgo de obtención de predios y servidumbres” así como los riesgos ambientales.³⁰⁴
- e Interchile también reconoció ante el Ministerio de Energía (y las Decisiones de Fuerza Mayor recogieron),³⁰⁵ que asumió “un nivel de riesgo elevado, que se da principalmente por la extensión de la línea y la dificultad de acceso a los predios ... riesgo que fue endosado por completo al adjudicatario.”³⁰⁶

124 Habiendo aceptado como propio el riesgo de posibles retrasos en la obtención de permisos, la Demandante no puede ahora pretender que dichos retrasos constituyan fuerza mayor. En palabras de las Decisiones de Fuerza Mayor, “Interchile incurre en una abierta contradicción al reconocer en su memoria como riesgos los mismos hechos respecto de los cuales invoca caso fortuito o fuerza mayor en las alegaciones realizadas en la presente solicitud de modificación del

³⁰² Si bien la Demandante en su Réplica incluye una sección argumentando que “Chile presenta una interpretación sesgada de las Bases de la Licitación” (sección 2.2), esta sección no responde al punto, incluido en la Contestación (¶¶ 50-51), de que las Bases de Licitación estipulan que la Adjudicataria asumió “toda la responsabilidad” en lo relativo a la obtención de permisos y autorizaciones.

³⁰³ Bases de Licitación, **Anexo C-0087**, Sección 13.2 (énfasis añadido). Ver también Sección 13.6; Decreto del Plan de Expansión, **Anexo C-0008**, Artículo 2, numeral 3.4.2.

³⁰⁴ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 116 (refiriéndose a la Memoria Anual de Interchile de 2018). Ver también Memoria Anual de Interchile – Año 2014, **Anexo R-0078**, p. 28 (respecto a los “riesgos en predios y servidumbres” señala que “[h]istóricamente ha sido uno de los principales obstáculos que han tenido los concesionarios para poder dar inicio a la construcción. En este tipo de proyectos eléctricos, un riesgo latente es la obtención tardía de los derechos de servidumbres y/o la obtención de las concesiones definitivas que permitan entrar a los predios en donde pasarán las líneas de transmisión y las futuras subestaciones,” incluyendo entre las medidas de mitigación “ingresar la solicitud [ante la SEC] con el mayor grado de certeza en la información técnica, ingresar la solicitud con el mayor grado de certeza en el catastro, entre otros.”).

³⁰⁵ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶¶ 120-121.

³⁰⁶ Ver Informe en Derecho de Alejandro Vergara Blanco presentado por Interchile (Tramos 2 y 3), 18 de julio de 2018, **Anexo C-0216**, p. 59 (énfasis añadido).

plazo del Hito N° 5 del Tramo 3, toda vez que de dicha memoria se desprende que los riesgos deben ser asumidos y mitigados por la propia empresa.”³⁰⁷

125 En efecto:

- a La propia Demandante en este arbitraje reconoce que cuando un evento es parte de los riesgos asumidos por una de las partes, el mismo no puede constituir fuerza mayor.³⁰⁸
- b Esta es también la posición bajo el derecho chileno: “[l]a pregunta por la concurrencia de un caso fortuito sólo tiene sentido más allá de ese ámbito de riesgos que se desprende del contrato. Solamente en la medida que el incumplimiento se ubique fuera de dicho margen, se puede dar por satisfecho el requisito de la exterioridad [o inimputabilidad], y habrá que determinar entonces si, además, se cumplen las otras dos exigencias previstas en el artículo 45 CC., es decir, habrá que establecer si el hecho, junto con ser ajeno a la esfera de riesgos del deudor, puede también ser calificado como imprevisible e irresistible.”³⁰⁹

126 Habiendo aceptado como propio el riesgo de estos posibles retrasos, la Demandante no puede ahora pretender que los mismos debían haber constituido fuerza mayor, *so pena* de incumplimiento del Tratado. En palabras del Ministerio en otras resoluciones de fuerza mayor, “desconocer que todos los riesgos asociados al desarrollo de la obra se encuentran radicados en el adjudicatario

³⁰⁷ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 116 (énfasis añadido).

³⁰⁸ Memorial de Réplica, ¶ 618 (“[s]i fuera cierto que, en abstracto, los actos vandálicos de terceros son parte de los riesgos del Proyecto, el Ministerio no habría concluido, en el Decreto No. 19, que los actos vandálicos que afectaron el tramo 2 constituyen un evento de fuerza mayor.”); ¶ 7 (“las Compañías ISA solicitaron al Ministerio la prórroga de la fecha de entrada en operación del Proyecto por la ocurrencia de eventos de fuerza mayor bajo el Derecho chileno (cuyo riesgo no asumieron).”).

³⁰⁹ Ver M. Brantt, “La exigencia de exterioridad en el caso fortuito: su construcción a partir de la distribución de los riesgos del contrato,” *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXXIII* (Valparaíso, Chile, 2do Semestre de 2009), **Anexo R-0313**, p. 56 (énfasis añadido). También la Contraloría ha explicado que la demora en la obtención de permisos en el ámbito de un contrato de obra con una Municipalidad no constituye causal de fuerza mayor al haber el contratista asumido el riesgo de “conseguir los permisos pertinentes.” Dictamen No. 90 de la Contraloría General de la República, 15 de enero de 2021, **Anexo R-0402**, pp. 5-6. Ver también T. Pez, *Le risque dans les contrats administratifs* (LGDJ 2013), refiriéndose a M. Waline, Comentario al fallo del *Conseil d’Etat*, 13 de julio de 1968, Sté Établissement Serfati, *Revue du Droit Public*, 1969, p. 123, **Anexo R-0322**, p. 5 del PDF (“[s]i el evento, aunque incierto en su realización o en su amplitud, ha sido previsto en el contrato o habría normalmente debido preverse por contratantes razonables, la fuerza mayor está excluida y entonces se trata de un riesgo.”) (traducción libre del francés).

implica traspasar al público y a otros agentes del mercado costos que no les corresponde asumir de acuerdo con el modelo económico y jurídico del sector de transmisión en Chile.”³¹⁰

2 Las admisiones y prueba presentadas por Interchile frente al Ministerio solicitando la modificación del Hito 5 confirman que las Decisiones de Fuerza Mayor no violaron el Tratado

127 En su Réplica, la Demandante no disputa que:

- a Primero, Interchile reconoció, en sede de fuerza mayor frente al Ministerio, que los plazos incluidos en su oferta eran “demasiado exiguos,” “sobre todo si se considera la longitud del trazado, la multiplicidad de comunas involucradas, los diversos servicios y organismos con competencia al respecto, las miles de consultas ciudadanas realizadas y, en general, la magnitud de las variables ambientales consideradas en el Proyecto.”³¹¹ En otras palabras:
 - i La propia Interchile reconoció frente al Ministerio que los alegados “retrasos” en la obtención de sus permisos con respecto a su planificación inicial se debían a las características mismas del Proyecto;
 - ii La propia Interchile reconoció frente al Ministerio que los alegados “retrasos” en la obtención de sus permisos con respecto a su

³¹⁰ Ver Resolución Exenta No. 49 del Ministerio de Energía, 28 de octubre de 2021, **Anexo R-0406**, ¶ 90.

³¹¹ Ver Carta de Interchile a la Dirección de Peajes, Solicitud de ampliación del plazo de cumplimiento del Hito 2, 13 de febrero de 2015, **Anexo C-0091**, p. 17. Como afirma la Demandante, Interchile “anexó” esta carta a una de sus cartas al Ministerio en la tramitación de sus solicitudes de fuerza mayor (Memorial de Réplica, ¶¶ 183, 200). Además, como reconoció Interchile en enero del 2017 (cuando muchas de sus concesiones seguían en trámite), “[s]i bien la tramitación de una solicitud de concesión definitiva para un proyecto está concebida para que dure entre 1 a 2 años [Interchile había estimado 440 días previstos en su cronograma inicial], la complejidad de nuestro Proyecto, en cuanto a su longitud, características técnicas y cantidad de propietarios, ha hecho aún más difícil su tramitación, pese a la buena relación y disponibilidad de la autoridad fiscalizadora.” Ver Carta de Interchile al CEN, Solicitud de la ampliación del plazo del Hito 3, 19 de enero de 2017, **Anexo C-0031**, p. 10. Esta carta también fue anexada a una de las cartas de Interchile al Ministerio en sede de fuerza mayor. Ver para el **Tramo 2**: Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 2), 3 de agosto de 2018, **Anexo C-0278**; Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 2), 13 de agosto de 2018, **Anexo C-0416**; y para el **Tramo 3**: Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 3 de agosto de 2018, **Anexo C-0279**; Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 13 de agosto de 2018, **Anexo C-0417**.

planificación inicial eran previsibles, puesto que se debían a aspectos que la Adjudicataria debía de conocer al presentar su oferta; y

- iii La propia Interchile reconoció frente al Ministerio su falta de diligencia al establecer esos plazos “demasiado exiguos.”³¹²
- b Segundo, Interchile presentó, en sede de fuerza mayor frente al Ministerio, prueba que confirmaba que la obtención de su RCA estaba dentro de los tiempos promedios ante el SEA para los proyectos de energía.³¹³ En otras palabras, su propia prueba demuestra que los plazos que transcurrieron para la obtención de la RCA eran previsibles.³¹⁴
- c Tercero, Interchile reconoció, en sede de fuerza mayor frente al Ministerio, que la fuerza mayor “es bastante difícil de demostrar tanto en sede administrativa como judicial,” existiendo una “particular dificultad para que se reconozca un evento como constitutivo de fuerza mayor, cuando el mismo puede ser atribuido a las mismas autoridades,” tanto que las

³¹² Las Compañías ISA no podían, por tanto, tener una expectativa legítima de que las “demoras” con respecto a unos plazos “demasiado exiguos” pudieran constituir fuerza mayor. La Demandante argumenta que “ISA sí previó plazos razonables para el desarrollo del Proyecto” y que los mismos “respetaban los plazos legales de la Administración” (ver Memorial de Réplica, ¶¶ 196-197). Como se explicará, ¶¶ 148a, 219c *infra*, su argumento—en cualquier caso, extemporáneo—es demostrablemente falso.

³¹³ Ver Memorial de Contestación ¶ 171(b) (“la propia prueba presentada por Interchile al Ministerio de Energía confirmaba por ejemplo que la duración de la tramitación de su EIA (1 año y 9 meses corridos) era previsible, al estar dentro de los tiempos promedios ante el SEIA para los proyectos de energía (1 año y 11 meses corridos)”); ver también Banco Interamericano de Desarrollo (E. Astorga, A. Lucena), Informe “Tiempos de Tramitación de los Permisos para el Desarrollo de Proyectos de Inversión,” 12 de noviembre de 2018, **Anexo C-0327**, p. 33 (presentado por Interchile durante la tramitación del expediente de fuerza mayor del Tramo 3 y en este arbitraje). Ver Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 8 de noviembre de 2019, **Anexo C-0138**, p. 9 (“en el informe [Informe “Calidad Regulatoria en Chile: Una Revisión de Sectores Estratégicos” de la Comisión Nacional de Productividad, septiembre de 2019, **Anexo C-0162**, p. 78] se da cuenta que un proyecto de poca afectación socio-ambiental, proyecto inmobiliario, que sólo debe obtener una calificación ambiental precedida una Declaración de Impacto Ambiental, podrá demorar más de 24 meses en obtener su RCA; mientras que, un Proyecto de mayor impacto, denominado industriales, podrá tardar 46 meses en obtener su RCA precedida del EIA.”).

³¹⁴ En consecuencia, las Compañías ISA tampoco podían tener una expectativa legítima de que la República tardaría menos que esos tiempos usuales en otorgar la RCA en este caso.

demoras relativas a la RCA y los PAS Mixtos “generalmente no son reconocidas como constitutivas de fuerza mayor.”³¹⁵

- i En efecto, como se explicó en la Contestación e *infra*,³¹⁶ la jurisprudencia es clara en que solamente hay fuerza mayor en los casos en los que la Administración hubiera actuado fuera de sus atribuciones.
- ii Sin embargo, como se detalla *infra*,³¹⁷ Interchile no probó frente al Ministerio que la Administración hubiera actuado fuera de sus atribuciones; de hecho, ni siquiera alegó que la misma hubiera incumplido con los plazos legales para el otorgamiento de la RCA o los PAS Mixtos.³¹⁸

128 En consecuencia, los intentos de la Demandante de atacar las Decisiones de Fuerza Mayor sufren de un déficit de credibilidad inmediato y deben desestimarse a la luz de los propios documentos de las Compañías ISA y de la propia argumentación y prueba presentada por Interchile al Ministerio.

B LAS DECISIONES DE FUERZA MAYOR NO FUERON MANIFIESTAMENTE ARBITRARIAS

129 En su Réplica, la Demandante continúa alegando que las Decisiones de Fuerza Mayor habrían sido arbitrarias por cinco motivos.³¹⁹ Como ya se explicó en el Memorial de Contestación,³²⁰ ninguno de los cinco argumentos enunciados por la Demandante (individual o conjuntamente considerados) hacen de las Decisiones

³¹⁵ ISA, “Solicitudes de Ampliación de Plazos de Construcción en Proyectos de Transmisión en la Región,” enero de 2019, **Anexo R-0239**, pp. 4, 5, 25 del PDF. Este documento fue adjuntado por Interchile a su solicitud de fuerza mayor para el Tramo 3. Ver Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 8 de noviembre de 2019, **Anexo C-0138**, p. 2.

³¹⁶ Memorial de Contestación, ¶ 172(f). Ver también ¶ 138e *infra*. Ver también Dictamen No. 37.595 de la Contraloría General de la República, 27 de septiembre de 2002, **Anexo R-0012** (“si bien en la especie existió un acto de autoridad que impidió a la contratista iniciar las obras, dicho mandato lo ejerció la autoridad competente dentro de las atribuciones [y funciones] que conformaban el marco jurídico que necesariamente regulaba la contratación y por tanto, careció de los presupuestos esenciales aludidos precedentemente que hacen que se configure la fuerza mayor”) (énfasis añadido).

³¹⁷ Ver ¶¶ 169-172 *infra*.

³¹⁸ Como se explica *infra*, ver ¶ 171b, los intentos de la Demandante de argumentar, *ex post facto*, que sí se excedieron los plazos legales son, no solamente extemporáneos, sino también demostrablemente falsos.

³¹⁹ Memorial de Réplica, Sección 3.1.2.2.

³²⁰ Ver Memorial de Contestación, Sección, IV.C.2.c.

de Fuerza Mayor “an act which shocks, or at least surprises, a sense of juridical propriety.”³²¹

1 La supuesta ignorancia del expediente probatorio no constituye arbitrariedad manifiesta

- 130 La Demandante alega que “el punto central del caso de ISA es que el Ministerio ni siquiera apreció los argumentos y los múltiples documentos aportados por Interchile al expediente.”³²²
- 131 *Primero*, la Demandante pretende que este Tribunal evalúe si el Ministerio apreció correctamente la prueba presentada por Interchile.³²³ Como se ha explicado,³²⁴ no es una tarea que corresponda a un tribunal de inversiones (ni siquiera es la tarea de tribunales nacionales de revisión de decisiones administrativas). Parafraseando a la Corte Suprema chilena frente a intentos similares, “más que una omisión de los medios de prueba, el reproche del recurso se dirige contra la valoración que [el Ministerio] hi[zo] de los elementos probatorios allegados por las partes,” actividad que “resulta extraña a los fines” de este arbitraje de inversión.³²⁵

³²¹ *Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Estados Unidos de América c. Italia)*, [1989] ICJ Reports 15, Sentencia, 20 de julio de 1989, **Anexo RL-0033**, ¶ 128 (énfasis añadido).

³²² Memorial de Réplica, ¶ 582. Ver también ¶¶ 581-587.

³²³ Los procedimientos de fuerza mayor ante el Ministerio se rigen por la Ley No. 19.880, conforme a la cual la prueba aportada debe ser apreciada a conciencia. Ver Ley No. 19880, Ley Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 22 de mayo de 2003, **Anexo C-0123**, Artículo 35. En palabras de la Corte Suprema, la apreciación de la prueba en conciencia confiere al juzgador “la facultad de examinar con recta intención, conocimiento exacto y reflexivo y con lógica equidad los antecedentes del proceso, para llegar con entera libertad y en forma privativa al convencimiento y decisión más conforme con esa íntima y libre opinión.” Ver Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Rol No. 6.825/2008, 24 de febrero de 2009, **Anexo R-0315**, Considerando Tercero (énfasis añadido).

³²⁴ Ver ¶¶ 56-58 *supra*.

³²⁵ Ver Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Rol No. 50.338/2020, 20 de octubre de 2020, **Anexo R-0399**, Considerando Octavo. Ver también Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Rol No. 1.701/2017, 23 de enero de 2018, **Anexo R-0358**, Considerando Décimo Tercero (“[a] pesar de los ingentes esfuerzos de la parte recurrente por demostrar que existió un rechazo de los instrumentos acompañados por su representada, aduciendo que se desconoció su valor probatorio, lo cierto es que subyace en sus argumentaciones una disconformidad con el proceso valorativo realizado por los jueces del grado, puesto que no denuncia ninguna de las circunstancias mencionadas en la consideración anterior sino que se limita a aseverar que la sentencia desconoce el valor probatorio de los documentos acompañados por su parte, situación que se refiere en realidad a la ponderación que los sentenciadores realizan de la prueba y que corresponde a una facultad exclusiva de éstos.”).

132 *Segundo*, la Demandante no especifica qué argumentos concretos o qué prueba concreta aportada por Interchile habría sido ignorada por el Ministerio, sino que alega vagamente que, en general, no se habría apreciado la prueba ni los argumentos presentados.³²⁶ La omisión de la Demandante es reveladora. Una rápida revisión de las Decisiones de Fuerza Mayor no deja lugar a dudas de que el Ministerio sí respondió a los argumentos y apreció la prueba aportada por Interchile,³²⁷ pero consideró las vagas alegaciones de Interchile insuficientes para configurar una causal de fuerza mayor. En palabras del Ministerio:

- a Interchile no presentó “un análisis pormenorizado de cada uno de los hechos invocados por Interchile para los efectos de juzgar y calificar si los mismos tienen o no el carácter de inimputables, imprevisibles e irresistibles,”³²⁸ ni un “análisis, examen y revisión pormenorizada y en concreto de cada una de esas contingencias individualmente consideradas, para los efectos de precisar si es que cada una de ellas resulta efectivamente inimputable, imprevisible e irresistible.”³²⁹ En efecto, Interchile ni siquiera explicó en detalle las causas de las demoras pretendidamente incurridas por el SEA, la SEC o CONAF, ni tampoco cuantificó la duración de cada una de ellas, simplemente refiriéndose, de forma genérica, a demoras “especialmente asociadas a los procesos de participación y, específicamente, el cierre de la consulta indígena,”³³⁰ a supuestas “diferencias de criterio” que habrían “alter[ado] la forma en que se programó la ruta crítica para obtener los PAS,”³³¹ o a que “en ciertos

³²⁶ Memorial de Réplica, ¶ 586.

³²⁷ De no haber apreciado la prueba presentada por Interchile, el Ministerio no podría haber alertado en al menos seis ocasiones a Interchile sobre la necesidad de aportar prueba adicional. Ver Memorial de Contestación, ¶ 163; ver también Memorial de Réplica, ¶ 583. El hecho de que, como afirma la Demandante, Interchile respondiera a dichos requerimientos (Memorial de Réplica, ¶ 584) en nada contradicen el punto de la República: como explicaron las propias Decisiones de Fuerza Mayor, la prueba aportada por Interchile continuó siendo insuficiente para probar la concurrencia de la fuerza mayor.

³²⁸ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 135.

³²⁹ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 136.

³³⁰ Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 2), 22 de febrero de 2018, **Anexo C-0276**, p. 3; y Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 28 de febrero de 2018, **Anexo C-0277**, p. 2. Ver también Informe en Derecho de Alejandro Vergara Blanco (Tramos 2 y 3), 18 de julio de 2018, **Anexo C-0216**, p. 24.

³³¹ Ver Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 8 de noviembre de 2019, **Anexo C-0138**, p. 9. Las alegaciones más específicas de Interchile consistieron en alegar que “CONAF alteró la forma en que se programó la ruta crítica para obtener los PAS mixtos, al desconocer la calidad de concesionario de InterChile con la sola dictación del Decreto de

casos puntuales, las concesiones tardar[on] incluso varios meses más de lo previsto originalmente en ser tramitadas y concedidas.”³³²

- b Interchile tampoco presentó prueba de sus alegaciones. Por ejemplo, en relación a la RCA, Interchile presentó como prueba el Informe BID,³³³ analizando las causas más comunes de demora de evaluaciones de impacto ambiental. El Ministerio explicó que “en relación a la demora en la obtención de la RCA como causal de fuerza mayor o de caso fortuito, y que encontraría su sustento en el Informe BID, cabe señalar que si bien dicho informe realiza un análisis de las causas de demora en la tramitación de las [RCA] ... en ningún caso, del mismo se desprende que dichos retrasos constituyan situaciones de fuerza mayor, para el titular de un proyecto.”³³⁴ En otras palabras: el Ministerio contempló la prueba presentada, pero la encontró insuficiente.
- c En relación a la debida diligencia, como señaló el Ministerio “no basta probar de un modo vago y general que se empleó toda diligencia y cuidado en la conducción; es necesario justificar el caso de exención de responsabilidad de una manera precisa y con relación al hecho en que se funda,”³³⁵ siendo “del todo razonable esperar una especial diligencia por parte de Interchile en orden a precaver las dificultades que previsiblemente

Adjudicación. Es así que, InterChile tuvo que obtener las concesiones eléctricas y servidumbres en forma previa a la tramitación del permiso, lo cual, es un retardo y cambio a la programación imprevisible, irresistible y ajeno a la voluntad de mi representada.”

³³² Ver Informe en Derecho de Alejandro Vergara Blanco (Tramos 2 y 3), 18 de julio de 2018, **Anexo C-0216**, p. 25 (explicando las demoras en las concesiones eléctricas en un párrafo). Ver también Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 2), 22 de febrero de 2018, **Anexo C-0276**, pp. 4-5; y Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 28 de febrero de 2018, **Anexo C-0277**, pp. 3-4.

³³³ Ver Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 8 de noviembre de 2019, **Anexo C-0138**, p. 1 (agregando al expediente administrativo el anexo Banco Interamericano de Desarrollo (E. Astorga, A. Lucena), Informe “Tiempos de Tramitación de los Permisos para el Desarrollo de Proyectos de Inversión,” 12 de noviembre de 2018, **Anexo C-0327**).

³³⁴ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 90.

³³⁵ *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas*, Código Civil y Leyes Complementarias, Tomo V, (Santiago, Editorial Jurídica de Chile 1967), tercera edición, Artículo 1547, y *Revista de Derecho y Jurisprudencia* (Santiago, Imprenta Cervantes 1905), Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, 10 de julio de 1905, **Anexo R-0001**, p. 3 del PDF.

podían darse.”³³⁶ Sin embargo, esa especial diligencia “no se acreditó en el presente expediente.”³³⁷

133 *Tercero*, por los motivos explicados en la Contestación,³³⁸ los argumentos del Ministerio no fueron “juicios a priori, abstractos y, francamente, irracionales.”³³⁹

a La determinación del Ministerio que “la demora en la obtención de autorizaciones que depend[ían] de la decisión de la autoridad ... es una cuestión probable en el desarrollo de este tipo de proyectos”³⁴⁰ es consistente con la jurisprudencia en la materia.³⁴¹ Además:

i Primero, la prueba presentada por la propia Interchile al Ministerio es demostrativa de la previsibilidad de los plazos que efectivamente se registraron.³⁴² La Demandante en su Réplica no responde a este punto.

³³⁶ Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 46. Ver también Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 139.

³³⁷ *Id.*

³³⁸ Memorial de Contestación, ¶ 286.

³³⁹ Memorial de Réplica, ¶ 586.

³⁴⁰ Memorial de Réplica, ¶ 586 (primer punto).

³⁴¹ Ver Resolución Exenta No. 49 del Ministerio de Energía, 28 de octubre de 2021, **Anexo R-0406**, ¶ 116 (“la demora en la obtención de autorizaciones que dependen de la decisión de la autoridad, como la RCA y/o concesiones eléctricas, dada la complejidad asociada a sus procedimientos de obtención, es una cuestión probable en el desarrollo de este tipo de proyectos, conocida por quienes los desarrollan y por ende, una circunstancia que debió ser parte del análisis y consideración de Eletrans previo a la adjudicación del Proyecto”). Ver también Sentencia de la Corte Suprema, Rol No. 5327/2012, 27 de agosto de 2012, **Anexo C-0114**, p. 3 (“[n]o se advierte ilegalidad en el proceder, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, al desestimar la petición de Transelec S.A. de declarar que los atrasos en la entrada en vigencia del proyecto que le fuera adjudicado provienen de la fuerza mayor, puesto que por una parte era del conocimiento de la reclamante la demora en la tramitación de las concesiones eléctricas, dada su experiencia en este tipo de procedimientos y por ende esta circunstancia debió formar parte del estudio de los antecedentes previos a la adjudicación del proyecto.”); y Memorial de Contestación, ¶ 286(b).

³⁴² Ver ¶ 142b *supra*. Ver también Banco Interamericano de Desarrollo (E. Astorga, A. Lucena), Informe “Tiempos de Tramitación de los Permisos para el Desarrollo de Proyectos de Inversión,” 12 de noviembre de 2018, **Anexo C-0327**, p. 33 (presentado por Interchile durante la tramitación del expediente de fuerza mayor del Tramo 3 y en este arbitraje, explicando que los tiempos promedios ante el SEIA para los proyectos de energía era de 1 año y 11 meses corridos (por tanto superior a la duración de la tramitación del EIA de Interchile (1 año y 9 meses corridos)); Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 8 de noviembre de 2019, **Anexo C-0138**, p. 9 (donde Interchile explica que “en el informe [Informe “Calidad Regulatoria en Chile: Una Revisión de Sectores Estratégicos” de la Comisión Nacional de Productividad, septiembre de 2019, **Anexo C-0162**, p. 78] se da cuenta que un proyecto de poca afectación socio-ambiental, proyecto

- ii Segundo, la propia Interchile le indicó al Ministerio en sede de fuerza mayor que, debido a las características del Proyecto (que la Demandante debía de conocer antes de invertir), era improbable obtener los permisos en los plazos originalmente previstos por Interchile.³⁴³
- iii Tercero, según demuestran los documentos que la Demandante ha tenido que revelar en su producción documental, la propia ISA calificó el riesgo de demora en la obtención de permisos como de alta probabilidad de ocurrencia (entendido esto como que el “evento ha ocurrido varias veces o en forma reiterada en proyectos similares”).³⁴⁴ Sus asesores también alertaron a ISA que “los montos y plazos asociados a la negociación de servidumbres y los estudios ambientales” eran “riesgos importantes... ya que éstos son

inmobiliario, que sólo debe obtener una calificación ambiental precedida una Declaración de Impacto Ambiental, podrá demorar más de 24 meses en obtener su RCA; mientras que, un Proyecto de mayor impacto, denominado industriales, podrá tardar 46 meses en obtener su RCA precedida del EIA.”) (énfasis añadido).

³⁴³ Ver Carta de Interchile a la Dirección de Peajes, Solicitud de ampliación del plazo de cumplimiento del Hito 2, 13 de febrero de 2015, **Anexo C-0091**, p. 18 del PDF (presentada al Ministerio en sede de fuerza mayor; ver Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 2), 3 de agosto de 2018, **Anexo C-0278**; Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 2), 13 de agosto de 2018, **Anexo C-0416**; Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 3 de agosto de 2018, **Anexo C-0279**; Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 13 de agosto de 2018, **Anexo C-0417**, y estableciendo que “difícilmente [se] podrá cumplir con los exiguos plazos previstos originalmente, sobre todo si se considera la longitud del trazado, la multiplicidad de comunas involucradas, los diversos servicios y organismos con competencia al respecto, las miles de consultas ciudadanas realizadas y, en general, la magnitud de las variables ambientales consideradas en el Proyecto.”) (énfasis añadido). Ver también Carta de Interchile al CEN, Solicitud de la ampliación del plazo del Hito 3, 19 de enero de 2017, **Anexo C-0031**, p. 10 (presentada al Ministerio en sede de fuerza mayor; ver Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 2), 3 de agosto de 2018, **Anexo C-0278**; Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 2), 13 de agosto de 2018, **Anexo C-0416**; Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 3 de agosto de 2018, **Anexo C-0279**; Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 13 de agosto de 2018, **Anexo C-0417**, y estableciendo que “[s]i bien la tramitación de una solicitud de concesión definitiva para un proyecto está concebida para que dure entre 1 a 2 años [Interchile había estimado 440 días previstos en su cronograma inicial], la complejidad de nuestro Proyecto, en cuanto a su longitud, características técnicas y cantidad de propietarios, ha hecho aún más difícil su tramitación, pese a la buena relación y disponibilidad de la autoridad fiscalizadora.”)

³⁴⁴ ISA y Bansud Capital, Proyecto Plex, Informe de Valoración, agosto de 2012, **Anexo C-0411**, p. 75. La Demandante identifica estos riesgos con número de código 9 y 10 respectivamente (ver p. 78), calificándolos como de alta probabilidad de ocurrencia (entendido esto como que el “evento podría ocurrir varias veces al año” (lo cual no es aplicable a este caso) o que el “evento ha ocurrido varias veces o en forma reiterada en proyectos similares”—ver p. 75—) y como de severidad muy crítica (ver p. 86).

motivos recurrentes de atrasos en la puesta en servicio de las instalaciones.”³⁴⁵

- iv Cuarto, esto es consistente con el entendimiento de la industria, que señalaba por ejemplo que “no es posible asegurar ... que las observaciones efectuadas por las entidades u organizaciones afectadas no generarán demoras en la obtención de los permisos.”³⁴⁶
- b La mención al hecho de que “la ley preveía la posibilidad de ‘judicialización ... [de] los predios,’” por lo que la misma es previsible,³⁴⁷ tampoco es un “juici[o] *a priori*, abstract[o] y, francamente, irracional[1],” sino que es:
 - i Primero, acorde con el tenor literal de la ley, que efectivamente prevé esa posibilidad, que debe de ser conocida por las empresas en su calidad de expertas;³⁴⁸
 - ii Segundo, acorde con otras decisiones de fuerza mayor del Ministerio, que explican que “la circunstancia exógena de que un tercero acuda a la vía judicial para paralizar las obras o impedir el

³⁴⁵ Systep, Informe III sobre revisión y análisis de los estudios de transmisión troncal 2006 y 2010, julio de 2011, **Anexo C-0407**, p. 5 (énfasis añadido).

³⁴⁶ Memoria Anual de Transelec – Año 2010, **Anexo R-0022**, p. 37. Ver también Memoria Anual de Transelec – Año 2011, **Anexo R-0029**, p. 50; y Memoria Anual de Transelec – Año 2012, **Anexo R-0035**, p. 57. La Demandante argumenta que la referencia a la opinión de Transelec es “absurd[a].” Memorial de Réplica, ¶ 42. Sin embargo, la misma demuestra que la industria coincidía con el Ministerio en que “la demora en la obtención de autorizaciones que depend[ían] de la decisión de la autoridad ... es una cuestión probable en el desarrollo de este tipo de proyectos.”

³⁴⁷ Memorial de Réplica, ¶ 586 (segundo punto).

³⁴⁸ Ver, por ejemplo, Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 46. Además, en el caso de los juicios posesorios (incluyendo los procesos de denuncia de obra nueva), la legislación, a la vez que prevé la interposición dichas acciones por terceros y la posibilidad de paralizaciones, otorga a los adjudicatarios las herramientas para minimizar retrasos, permitiendo el levantamiento de la suspensión mediante la consignación de una caución suficiente. Ver Ley General de Servicios Eléctricos, **Anexo R-0014**, Artículo 34 bis (“[l]a suspensión de los efectos de la orden de paralización o suspensión de obras tendrá lugar desde el momento en que se consigne el monto de la referida caución en el tribunal.”).

ingreso a ellas, es previsible para las empresas desarrolladoras de proyectos eléctricos;”³⁴⁹

iii Tercero, acorde con la apreciación de los asesores de ISA antes de la preparación de la oferta, que sostuvieron que “[e]n algunas ocasiones, se produce oposición local al establecimiento de servidumbres, y/o oposición de grupos ambientalistas, si se afectan áreas protegidas o zonas de interés ambiental;”³⁵⁰

iv Cuarto, acorde con el entendimiento de la industria, según el cual la “judicialización de los predios” era un evento previsible, y de serias consecuencias, “basta[ndo] que un pequeño grupo de propietarios de terrenos entre en litigio con la empresa ejecutora de la nueva línea para que se produzca un inmediato atraso en todo el proceso de la concesión eléctrica, determinación de los valores a pagar por parte de la Comisión de Hombres Buenos y posteriores obstrucciones (legales o no) a la posesión material del terreno.”³⁵¹

c El argumento de que “los problemas de seguridad eran previsibles para cualquier desarrollador del Proyecto y, por lo tanto, debían considerarse ‘como parte de los riesgos implícitos asociados [al Proyecto]’”³⁵² tampoco es irracional:

i Primero, la jurisprudencia administrativa confirma que “la oposición por parte de terceros al emplazamiento y construcción de infraestructura de transmisión forma parte de los riesgos inherentes

³⁴⁹ Resolución Exenta No. 21 del Ministerio de Energía, 22 de abril de 2021, **Anexo R-0404**, ¶ 81. Ver también Resolución Exenta No. 3 del Ministerio de Energía, 17 de enero de 2022, **Anexo R-0407**, ¶ 52 (“en el marco de la oposición comunitaria a un proyecto, es absolutamente previsible la judicialización en materia de servidumbres, precisamente como vía de expresión de la resistencia al proyecto. Es justamente por dicha razón que la Ley General de Servicios Eléctricos contempla regulación específica en orden a facilitar el emplazamiento de infraestructura eléctrica: ... La utilización de [l decreto de concesión como] mecanismo para la constitución de servidumbres no es obligatorio para el titular de un proyecto de transmisión y, dependerá en definitiva, de la estrategia para la ocupación del suelo ajeno que se haya decidido.”) (énfasis añadido).

³⁵⁰ Informe de Vivianne Blanlot, 8 de julio de 2011, **Anexo C-0361**, p. 36.

³⁵¹ Resolución Exenta No. 194 de la Comisión Nacional de Energía que aprueba el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal 2011-2014), 19 de abril de 2011, **Anexo C-0143**, p. 68 (presentando los comentarios de Transelec a los plazos de construcción establecidos para los proyectos contemplados en el el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal 2011-2014).

³⁵² Memorial de Réplica, ¶ 586 (tercer punto).

y absolutamente previsible para cualquier desarrollador de proyectos de dicha índole, tanto es así, que debe ser considerada parte de los riesgos implícitos asociados a la gestión territorial y social del Proyecto y, por ende, contemplado en el precio ofertado en la licitación, concretamente en el V.A.T.T.”³⁵³

- ii Segundo, los documentos contemporáneos confirman que, según los propios asesores de ISA al tiempo de la oferta, las “acci[ones] violenta[s] de un grupo de comuneros” eran eventos que se venían produciendo en la construcción de otros proyectos, debiendo ser resueltas por las mismas compañías.³⁵⁴

2 La supuesta omisión de los elementos de la probabilidad y la debida diligencia no constituye arbitrariedad manifiesta

134 La Demandante alega ahora que “[e]l punto central de este caso” que demostraría la supuesta arbitrariedad manifiesta de las Decisiones de Fuerza Mayor sería que el Ministerio omitió analizar (i) “la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito” y (ii) “la debida diligencia de quien alega la fuerza mayor.”³⁵⁵

135 De manera preliminar:

- a ISA está argumentando que el razonamiento de las Decisiones de Fuerza Mayor no habría sido persuasivo, lo cual, como se explicó anteriormente,³⁵⁶ no constituye en cualquier caso una violación del Tratado; y
- b la Demandante no prueba por qué, incluso de ser cierto que el Ministerio omitiera analizar estos puntos (*quod non*), esa omisión resultaría en

³⁵³ Ver Resolución Exenta No. 49 del Ministerio de Energía, 28 de octubre de 2021, **Anexo R-0406**, ¶ 100.

³⁵⁴ Ver Informe de Vivianne Blanlot, 8 de julio de 2011, **Anexo C-0361**, p. 36 (la Sra. Blanlot advirtió por ejemplo a Interchile que entre octubre de 2007 y octubre de 2009, ciertas comunidades “neg[aron] el ingreso de los trabajadores del [p]royecto, a pesar de haberse celebrado y cancelado la servidumbre eléctrica correspondiente” y que la empresa también debió suspender sus trabajos “debido a la acción violenta de un grupo de comuneros reunidos bajo el Lof Llleupeco,” obstáculos que fueron resueltos mediante la celebración de acuerdos entre las comunidades y la empresa).

³⁵⁵ Ver Memorial de Réplica, ¶ 588-601.

³⁵⁶ Ver ¶¶ 54-60 *supra*.

arbitrariedad manifiesta. De hecho, la Demandante no cita ningún caso en el que alegaciones similares hayan sido consideradas arbitrariedad manifiesta.

136 En cualquier caso, el argumento de la Demandante no puede prosperar con respecto a ninguno de los dos puntos.

a Las Decisiones de Fuerza Mayor sí analizaron adecuadamente el elemento de la probabilidad

137 La Demandante argumenta que las Decisiones de Fuerza Mayor habrían sido manifiestamente arbitrarias porque no analizaron el elemento de la probabilidad de ocurrencia de los eventos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.³⁵⁷ La Demandante se equivoca.

138 *Primero*, el Ministerio sí analizó este elemento. De hecho, contradiciendo su propio argumento, la Demandante alega que “el Ministerio rechazó las Solicitudes de Prórroga del Hito 5, principalmente, porque los eventos alegados por Interchile como constitutivos de fuerza mayor no eran imprevisibles.”³⁵⁸ En efecto, el Ministerio se pronunció extensamente sobre el requisito de la imprevisibilidad. Por ejemplo, con relación a las supuestas demoras en la obtención de permisos (que constituye la *crux* del caso de la Demandante),³⁵⁹ el Ministerio explicó:

a Que el requisito de la imprevisibilidad consiste en demostrar—por parte de Interchile—“que no resulte posible contempla[r] [esos plazos] con anterioridad a su ocurrencia.”³⁶⁰

b Que no hay imprevisibilidad cuando el adjudicatario tenía “conocimiento previo respecto de los tiempos usuales de duración” de la tramitación de los permisos, citando la jurisprudencia existente.³⁶¹

³⁵⁷ Ver Memorial de Réplica, ¶¶ 593-596.

³⁵⁸ Memorial de Réplica, ¶ 592 (énfasis añadido).

³⁵⁹ Ver Memorial de Réplica, ¶ 9 (“[u]no de los ejemplos más claros de estos abusivos juicios a priori es la decisión del Ministerio en cuanto a las demoras en los trámites administrativos”). Del total de páginas que ISA destina a argumentar sobre la falta de mérito de las Decisiones de Fuerza Mayor, ISA destina casi dos tercios de las mismas a las alegadas demoras de la Administración.

³⁶⁰ Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 36 (énfasis añadido); y Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶¶ 105, 109.

³⁶¹ Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 48 (citando la Resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol No. 3007/2010, 2 de mayo de 2012, **Anexo R-0033**; la Sentencia de la Corte

- c Que Interchile, en su carácter de experto,³⁶² debía de saber que “la demora en la obtención de autorizaciones que dependen de la decisión de la autoridad, como la RCA y/o concesiones eléctricas, dada la complejidad de tales procedimientos, es una cuestión probable en el desarrollo de este tipo de proyectos y, por ende, una circunstancia que debió ser parte del análisis y consideración de ISA previo a la adjudicación del Proyecto.”³⁶³
- d Que tanto Interchile como otras empresas operando en el sector reconocen haber aceptado “los riesgos [de obtención de predios y servidumbres ... riesgos ambientales y riesgos regulatorios],”³⁶⁴ incluido “el riesgo de que la tramitación demore más tiempo de lo esperado.”³⁶⁵
- e Que Interchile no demostró que las exigencias de la autoridad fueran ilegales o excesivas³⁶⁶ (con la excepción de la paralización de las obras por las Municipalidades de Limache y Zapallar, que sí se consideraron fuerza mayor o caso fortuito),³⁶⁷ no existiendo imprevisibilidad cuando la autoridad actúa dentro de “las atribuciones (y funciones) que conformaban su marco jurídico.”³⁶⁸

139 *Segundo*, la verdadera crítica de Interchile es que no comparte el análisis de probabilidad del Ministerio—que no puede negar que existió—porque “el

Suprema, Rol No. 5327/2012, 27 de agosto de 2012, **Anexo C-0114**); y Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 87 (reproduciendo el mismo lenguaje). Como se explica ¶ 208bi) y n. 577 *infra*, la Demandante se equivoca al argumentar que la jurisprudencia citada no justificaba el punto del Ministerio.

³⁶² Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 99 (“Interchile es un experto, que opera en un mercado intensamente regulado y que conocía íntegramente las condiciones y riesgos que asumió al momento de participar en la respectiva licitación.”) y ¶ 87; y Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 48.

³⁶³ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 86 (énfasis añadido). Ver también Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 27, guión doce, ¶¶ 48-49.

³⁶⁴ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 116. Ver también ¶ 114 (Interchile aceptó “todos los riesgos de desarrollo del Proyecto”).

³⁶⁵ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 117. En el mismo sentido, ver Resolución Exenta No. 49 del Ministerio de Energía, 28 de octubre de 2021, **Anexo R-0406**, ¶¶ 84-90.

³⁶⁶ Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 50. Ver también Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 91.

³⁶⁷ Ver ¶¶ 215d, 267-271 *infra*.

³⁶⁸ Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 49; y Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 88 (citando el Dictamen No. 37.595 de la Contraloría General de la República, 27 de septiembre de 2002, **Anexo R-0012**).

Ministerio concluyó en abstracto (y no con respecto a cada evento) que todas las demoras en los trámites administrativos” eran probables.³⁶⁹

- 140 La crítica de Interchile no puede en cualquier caso constituir una violación del Tratado: “[n]o basta entonces con que los actos o decisiones de las autoridades locales ‘ha[ya]n de ser desaprobados, o que las razones expuestas por los tribunales [aquí, el Ministerio] ... no s[ea]n persuasivas.’”³⁷⁰
- 141 En cualquier caso, la crítica de Interchile adolece de un vicio fundamental: Interchile—que tenía la carga de la prueba—no explicó al Ministerio (y menos probó) cuál era la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos que a su juicio serían constitutivos de fuerza mayor. La Demandante difícilmente puede argumentar que el hecho de no responder a un argumento que no fue planteado por Interchile ante el Ministerio constituya arbitrariedad manifiesta.
- 142 El ejemplo relativo a la RCA es ilustrativo a este respecto:³⁷¹
- a La Demandante alega en su Réplica que el Ministerio no habría analizado “‘la probabilidad de ocurrencia’ de cada uno de los hechos particulares que retrasaron la obtención de la RCA.”³⁷² Sin embargo, como explicó el Ministerio en sus Decisiones de Fuerza Mayor, Interchile no presentó “un análisis pormenorizado de cada uno de los hechos invocados por Interchile

³⁶⁹ Memorial de Réplica, ¶ 595 (énfasis omitido).

³⁷⁰ *Robert Azinian, Kenneth Davitian, y Ellen Baca c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/97/2, Laudo, 1 de noviembre de 1999, **Anexo RL-0011**, ¶¶ 82-84.

³⁷¹ Interchile tampoco presentó estos argumentos con respecto a la probabilidad de judicialización ni con respecto a la actuación de CONAF: (i) con respecto a los eventos de terceros que dependían de una decisión judicial, la Demandante argumenta, en su sección factual solamente, que “lo mínimo que tenía que analizar el Ministerio es si Interchile contaba con todos los permisos que la autorizaban a ingresar a dichos predios (que sí los tenía) para determinar si, en efecto, era seriamente probable que los propietarios de los predios interpusieran denuncias de obra nueva o recursos de protección,” y que “el Ministerio también omitió analizar la probabilidad de que dichos procesos se extendieran en el tiempo como consecuencia de las dilaciones injustificadas por parte de las cortes.” Ver Memorial de Réplica, ¶¶ 219, 222. De nuevo, la Demandante no ha señalado dónde en sus presentaciones hizo y probó estos argumentos. En realidad, aun asumiendo la relevancia de estos puntos, Interchile nunca explicó (ni menos probó) la improbabilidad de que los propietarios interpusieran estos recursos ni la improbabilidad de que los procesos judiciales se extendieran en el tiempo; y (ii) con respecto a los PAS Mixtos, Interchile tampoco presentó un análisis de “la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los hechos particulares que retrasaron” supuestamente la obtención de los PAS Mixtos. La Demandante no se refiere a ninguna presentación hecha al Ministerio que hiciera estos puntos.

³⁷² Memorial de Réplica, ¶ 156; ver también ¶ 589.

para los efectos de juzgar y calificar si los mismos tienen o no el carácter de inimputables, imprevisibles e irresistibles.”³⁷³ En efecto:

- i La revisión del expediente administrativo de fuerza mayor demuestra que Interchile ni siquiera especificó frente al Ministerio cuáles eran los “hechos particulares” que ahora señala habrían retrasado la obtención de la RCA.³⁷⁴
- ii Aún menos probó Interchile (ni siquiera explicó) que esos hechos concretos que supuestamente habrían retrasado la obtención de la RCA eran, al momento de presentación de la oferta, improbables.
- b La Demandante alega además que “el Ministerio nunca analizó si el plazo en el que Interchile obtuvo la RCA se encontraba dentro de un periodo de tiempo razonable para este tipo de trámite.”³⁷⁵ Esto es incorrecto. El Ministerio indicó que, según la propia evidencia presentada por Interchile, este tipo de demoras alegadas son “de frecuente ocurrencia.”³⁷⁶ Además, Interchile nunca argumentó y mucho menos probó frente al Ministerio que la duración de la tramitación de la RCA en este caso no estaba dentro de lo “razonable.”³⁷⁷ En efecto, la Demandante no cita o

³⁷³ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 135.

³⁷⁴ Por ejemplo, Interchile nunca explicó frente al Ministerio que, como alega—extemporánea (e incorrectamente) en este arbitraje—“el SEA fraccionó injustificadamente el trámite de las consultas ciudadanas” (Memorial de Demanda, ¶ 545), que “la segunda ronda de observaciones y consultas ciudadanas no estaba amparada por el Reglamento SEA” (Memorial de Réplica, ¶ 624), ni que el SEA “retras[ó] injustificadamente el inicio de la Consulta Indígena” (Memorial de Demanda, ¶ 546). Interchile presentó un informe jurídico argumentando de manera genérica que obtuvo la RCA 7 meses después de lo planificado en su cronograma porque “existieron demoras asociadas a los procesos de participación ciudadana y, específicamente, al cierre de la consulta indígena.” Informe en Derecho de Alejandro Vergara Blanco (Tamos 2 y 3), 18 de julio de 2018, **Anexo C-0216**, p. 24.

³⁷⁵ Ver Memorial de Réplica, ¶ 159.

³⁷⁶ Ver por ejemplo Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 90 (explicando que “en relación a la demora en la obtención de la RCA como causal de fuerza mayor o de caso fortuito, y que encontraría su sustento en el Informe BID ... el diagnóstico relevado en dicho informe constituye una situación (no deseada) pero de frecuente ocurrencia en el marco del Sistema de Evaluación Ambiental, particularmente cuando, como en la especie, la evaluación ambiental recae sobre proyectos con cierto grado de complejidad.”).

³⁷⁷ Por el contrario, cuanto más, Interchile se limitó a afirmaciones vagas y genéricas, alegando que “atendiendo ... la estimación razonable que podría hacerse para [el tiempo de la licitación] de los tiempos necesarios para que los organismos competentes tramitaran las correspondientes aprobaciones, daban lugar a concluir que ... la obtención de la RCA para mayo del 2015 era la estimación adecuada.” Afirmación que, además, contradecía su otra afirmación, también

indica que en sus presentaciones frente al Ministerio se hiciera este argumento.³⁷⁸ Por el contrario, (i) la evidencia presentada por Interchile señalaba que la duración de la tramitación de su EIA (1 año y 9 meses corridos) estaba dentro de los tiempos promedios ante el SEIA para los proyectos de energía (1 año y 11 meses corridos), siendo por tanto totalmente razonable;³⁷⁹ y (ii) la propia Interchile argumentó expresamente que la tramitación de RCAs duraba entre 24 y 46 meses³⁸⁰ (frente a los 21 meses de este caso).³⁸¹

143 *Segundo*, la Demandante critica que las Decisiones de Fuerza Mayor se basaran en informes de “2018 y 2019 (esto es, más de 5 años después de que ISA presentara su oferta).”³⁸² Sin embargo, fue la propia Interchile la que presentó, como prueba ante el Ministerio, informes del 2018³⁸³ y de 2019.³⁸⁴ La Demandante tampoco puede pretender que el hecho de que el Ministerio pondere la prueba presentada por Interchile constituya arbitrariedad manifiesta.

presentada al Ministerio, de que los plazos contemporáneos eran demasiado exiguos (ver *supra* ¶ 127a). Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 28 de febrero de 2018, **Anexo C-0277**, pp. 2-3.

378 La propia Demandante reconoce que: (i) no explicó este punto al Ministerio, más allá de explicar (supuestamente) las medidas de prevención tomadas (que corresponden al segundo punto de la Demandante, *i.e.*, su supuesta diligencia) (ver Memorial de Réplica, ¶ 596 (“[e]n las múltiples cartas, informes jurídicos y fichas que se presentaron al Ministerio, Interchile explicó que, como consecuencia de las múltiples medidas de prevención que habían sido adoptadas, lo seriamente probable (y esperable) era que cada uno de los eventos alegados como constitutivos de fuerza mayor no ocurrieran.”) (énfasis añadido); y (ii) en cualquier caso, la Demandante no identifica ningún párrafo o pasaje concreto en el que supuestamente se hayan hecho estos argumentos (ver Memorial de Réplica, n. 1067).

379 Ver Memorial de Contestación ¶171(b); ver también Banco Interamericano de Desarrollo (E. Astorga, A. Lucena), Informe “Tiempos de Tramitación de los Permisos para el Desarrollo de Proyectos de Inversión,” 12 de noviembre de 2018, **Anexo C-0327**, p. 33 (presentado por Interchile durante la tramitación del expediente de fuerza mayor del Tramo 3 y en este arbitraje).

380 Ver Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 8 de noviembre de 2019, **Anexo C-0138**, p. 9.

381 Desde el 6 de marzo de 2014 (fecha en la que el EIA fue admitido a trámite) hasta el 10 de diciembre de 2015, fecha en la que se expidió la RCA.

382 Memorial de Réplica, ¶ 595.

383 Banco Interamericano de Desarrollo (E. Astorga, A. Lucena), Informe “Tiempos de Tramitación de los Permisos para el Desarrollo de Proyectos de Inversión,” 12 de noviembre de 2018, **Anexo C-0327**, citado en la Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶¶ 40, 90.

384 ISA, “Solicitudes de Ampliación de Plazos de Construcción en Proyectos de Transmisión en la Región,” enero de 2019, **Anexo R-0239**, citado en la Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶¶ 114, 119-122.

b Las Decisiones de Fuerza Mayor sí analizaron adecuadamente el elemento de la debida diligencia

- 144 La Demandante también argumenta que el “Ministerio no analizó ... la debida diligencia de quien alega la fuerza mayor.”³⁸⁵
- 145 *Primero*, las Decisiones de Fuerza Mayor sí analizaron la diligencia de Interchile. En las propias palabras del Ministerio en las Decisiones de Fuerza Mayor, “este Ministerio ha ponderado ... la diligencia empleada por la empresa.”³⁸⁶ Así, las Decisiones de Fuerza Mayor, citando la jurisprudencia relevante, establecieron que Interchile debía “acreditar el haber actuado con la debida diligencia y cuidado.”³⁸⁷ Para ello, “no basta probar de un modo vago y general que se empleó toda diligencia y cuidado en la conducción; es necesario justificar el caso de exención de responsabilidad de una manera precisa y con relación al hecho en que se funda.”³⁸⁸ Además, para que un evento sea irresistible, “es necesario que las medidas de defensa que se implementaron para que no ocurriera o minimizar sus consecuencias, sean de tal entidad y pertinentes para que sean eficientes, eficaces y efectivas para evitar el evento dañoso o sus consecuencias.”³⁸⁹ En virtud del carácter de experto de Interchile, el Ministerio consideró que “era del todo razonable esperar una especial diligencia por parte de Interchile en orden a precaver las dificultades que previsiblemente podían darse.”³⁹⁰ Habiendo examinado la evidencia presentada por Interchile, el Ministerio concluyó que esa especial diligencia “no se acreditó en el presente expediente.”³⁹¹
- 146 *Segundo*, la Demandante argumenta que las afirmaciones del Ministerio son demasiado “vagas” y no constituyen un “análisis serio y detallado.”³⁹² En otras palabras, la Demandante está alegando que, como en *Azinian*, las Decisiones de

³⁸⁵ Memorial de Réplica, ¶ 589.

³⁸⁶ Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 44.

³⁸⁷ Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 38. Ver también Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 107.

³⁸⁸ *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas*, Código Civil y Leyes Complementarias, Tomo V, (Santiago, Editorial Jurídica de Chile 1967), tercera edición, Artículo 1547, y *Revista de Derecho y Jurisprudencia* (Santiago, Imprenta Cervantes 1905), Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, 10 de julio de 1905, **Anexo R-0001**, p. 3 del PDF.

³⁸⁹ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶¶ 111.

³⁹⁰ Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 46. Ver también Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 139.

³⁹¹ *Id.*

³⁹² Memorial de Réplica, ¶ 600; ver también ¶ 193.

Fuerza Mayor en este punto “han de ser desaprobada[s] o no son persuasivas.”³⁹³ Incluso de ser cierto (no lo es), ello no equivaldría a una violación del Tratado.

147 Tercero (y a pesar de que no corresponde a este Tribunal substituir el análisis del Ministerio sobre este punto), como señaló el Ministerio, la especial diligencia debida de parte de Interchile “no se acreditó en el presente expediente.”³⁹⁴

148 En primer lugar, en los documentos que Interchile presentó ante el Ministerio en sede de fuerza mayor, la propia Interchile evidenciaba su falta de diligencia sobre aspectos fundamentales en el desarrollo del Proyecto. Por ejemplo, Interchile aceptó en los documentos que presentó al Ministerio:

a Que los plazos que había previsto en su cronograma inicial eran demasiado “exiguos” en relación con la naturaleza del Proyecto.³⁹⁵ No es por tanto de extrañar que las Decisiones de Fuerza Mayor coincidieran con Interchile en que la misma debió de haber previsto más holguras.³⁹⁶ Ninguno de los argumentos presentados por la Demandante en su sección fáctica en este arbitraje consiguen desvirtuar este punto:

i La Demandante alega *ex post* que “ISA sí previó plazos razonables para el desarrollo del Proyecto”³⁹⁷ ya que los mismos “respetaban los plazos legales de la Administración.”³⁹⁸ La Demandante no ofrece en este arbitraje evidencia alguna en soporte de su argumento *ex post*. En efecto, entre otros, el cronograma inicial ni

³⁹³ Robert Azinian, Kenneth Davitian, y Ellen Baca c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI No. ARB(AF)/97/2, Laudo, 1 de noviembre de 1999, **Anexo RL-0011**, ¶ 84.

³⁹⁴ Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 46. Ver también Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 139.

³⁹⁵ Ver ¶ 127a *supra*. Interchile argumentaba que las demoras con respecto a estos plazos “demasiado exiguos” constituían fuerza mayor. **Tramo 2:** Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 2), 22 de febrero de 2018, **Anexo C-0276**, pp. 2-5 (“[d]e acuerdo con el cronograma exigido en el proceso de licitación para la ejecución del Proyecto de Transmisión ... la obtención de las concesiones eléctricas razonablemente podría haberse previsto para que ocurriera a más tardar en octubre de 2015.”) (énfasis añadido); **Tramo 3:** Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3) del 28 de febrero de 2018, **Anexo C-0277**, pp. 3-4 (incluyendo el cronograma que según ella evidencia “la fecha en la cual Interchile, o cualquier otro inversionista que hubiese ejecutado dicho proyecto, hubiese podido esperar razonablemente obtener las concesiones eléctricas.”).

³⁹⁶ Memorial de Réplica, ¶ 195 (“en este caso, el Ministerio sugirió que ISA debió haber previsto más holguras en el cronograma (particularmente para la obtención de la RCA) sin siquiera analizar si ISA, en efecto, había sido diligente en la planificación y desarrollo del Proyecto para poder cumplir con la Fecha Prevista de Entrada en Operación (impuesta por el mismo Estado).”).

³⁹⁷ Memorial de Réplica, ¶ 196.

³⁹⁸ Memorial de Réplica, ¶ 197.

siquiera contemplaba el tiempo considerado para la obtención de los PAS Mixtos, y una vez que los mismos fueron incluidos en un cronograma posterior, se incluyeron plazos muy inferiores a los plazos legales para su expedición.³⁹⁹

- ii La Demandante argumenta, además, que “el Ministerio ignoró que este cronograma y las holguras habían sido debidamente aprobados por la Dirección de Peajes.”⁴⁰⁰ Sin embargo: (i) como se explicó en la Contestación, la Dirección de Peajes sólo revisaba ese cronograma inicial (sobre el que la Adjudicataria asumía el riesgo) “de manera general;”⁴⁰¹ y (ii) ese cronograma inicial podía ser enmendado una vez que el Proyecto fuese adjudicado, y fue además modificado en numerosas ocasiones.⁴⁰² En efecto, la Demandante

³⁹⁹ Ver Cronogramas Generales del Proyecto acompañados a la Oferta, 31 de agosto de 2012, **Anexo C-0153; Anexo C-0154; y Anexo C-0155** (que no incluían un plazo para la obtención del PAS). Los cronogramas posteriores (ver Cronogramas Generales del Proyecto, enero de 2016, **Anexo C-0200; Anexo C-0201; Anexo C-0202**) incluyeron plazos de 90 días corridos, plazo inferior a los plazos legales para la expedición de los mismos. Ver Reglamento General del Decreto Ley No. 701/1974 sobre Fomento Forestal, 3 de abril de 1979, **Anexo R-0009**, Artículo 16 (estableciendo el plazo de 120 días corridos para el PAS 149) y Reglamento a la Ley 20.283 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal), 5 de octubre de 2009, **Anexo R-0020**, Artículo 6 (previendo un plazo de 90 días hábiles (aproximadamente 109 días corridos) para la obtención de los PAS 148).

⁴⁰⁰ Memorial de Réplica, ¶ 198.

⁴⁰¹ Ver Memorial de Contestación, ¶¶ 46-48, 63-65, 329(b)(v). Ver también Bases de Licitación, **Anexo C-0087**, p. 63 (Anexo 8 “Criterios y escala de evaluación de los antecedentes de la oferta técnica”); y Circular Aclaratoria No. 2 del CDEC-SIC, 6 de agosto de 2012, **Anexo C-0145**, p. 7 del PDF (respondiendo a la consulta 8 y estableciendo que correspondía al proponente delinear las actividades sobre la base de “su experiencia y el nivel de desarrollo que alcance la preparación de su Propuesta”). Se excluían así las ofertas que no llegaban a una cierta nota, pero se adjudicaba el Proyecto a la oferta económica con el menor VATT para cada Proyecto independientemente de su calificación técnica. Ver Bases de Licitación, **Anexo C-0087**, Sección 10.3.2.2 (“[s]ólo calificarán para la etapa de Apertura de la Oferta Económica, aquellos Proponentes que hayan obtenido nota igual o superior a cinco en los aspectos [técnicos] evaluados conforme al Anexo 8.”) y Sección 10.4.2 (“[l]a DP procederá a adjudicar el Proyecto a la Propuesta que presente la mejor Oferta Económica de acuerdo a lo establecido en el artículo 95° del DFL N° 4, es decir, el menor Valor Anual de la Transmisión por Tramo (VATT) para cada Proyecto.”).

⁴⁰² Ver Informe de Ankura, ¶¶ 193-198; Memorial de Demanda, ¶ 284 (explicando que hay hasta 11 cronogramas diferentes a lo largo del Proyecto). Ver también, por ejemplo, Cronogramas Generales del Proyecto, 30 de abril de 2013, **Anexo C-0083; Anexo C-0085; Anexo C-0084**; Cronogramas Generales del Proyecto, 26 de octubre de 2013, **Anexo C-0157; Anexo C-0158; Anexo C-0159**; Cronogramas Generales del Proyecto, marzo de 2014, **Anexo C-0166; Anexo C-0167; Anexo C-0168**; y Cronogramas Generales del Proyecto, enero de 2016, **Anexo C-0200; Anexo C-0201; Anexo C-0202**. De hecho, el cronograma que la Demandante afirma que contempló “plazos razonables” ni siquiera es el que usa Ankura para su análisis de demoras. Es

no puede pretender que esa revisión general de la Carta Gantt base por parte de la Dirección de Peajes implique traspasar el riesgo asumido por la Adjudicataria al Estado.

- b Que Interchile comenzó la tramitación del EIA con un mes de retraso con respecto a su planificación,⁴⁰³ un punto que ahora la Demandante acepta.⁴⁰⁴
- c Que incurrió en múltiples errores en sus presentaciones ante CONAF para la obtención de los PAS Mixtos, explicando por ejemplo que debió “corregi[r] documentos y cartografías, con el objetivo de volver a presentar” esas solicitudes.⁴⁰⁵
- d Que debió desistirse y “rehacer toda la planimetría asociada a los 784.4 km de la línea” como consecuencia de su deficiente cálculo del ancho de faja de seguridad, “lo que generó un retraso en el cronograma de presentación de concesiones de casi 5 meses respecto de lo planificado.”⁴⁰⁶

149 Habiendo Interchile reconocido estos errores y negligencias ante el Ministerio, difícilmente puede ahora argumentar que las Decisiones de Fuerza Mayor coincidiendo con su propia evidencia fueron manifiestamente arbitrarias.

más, como señala Ankura, este y los cronogramas que lo sucedieron mantenían “incongruencias en la secuencia de trabajos. Particularmente, estas eran relacionadas a las actividades de obtención de RCA y tramitación de PAS.” Segundo Informe de Ankura, ¶ 76.

⁴⁰³ Memorial de Contestación, ¶ 79. El retraso de Interchile en comenzar la tramitación del EIA también fue puesto de manifiesto frente al Ministerio, donde se explicó que “[c]on fecha 26 de febrero de 2014, InterChile ingresó el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto” (ver Informe en Derecho de Alejandro Vergara Blanco (Tramos 2 y 3), 18 de julio de 2018, **Anexo C-0216**, p. 17) y se adjuntó el cronograma inicial (que preveía el ingreso del EIA con anterioridad a esa fecha). Ver Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 2), 22 de febrero de 2018, **Anexo C-0276**, p. 3; Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3) del 28 de febrero de 2018, **Anexo C-0277**, p. 3 (ambas adjuntando como evidencia el “[c]ronograma del proyecto”).

⁴⁰⁴ Memorial de Réplica, ¶ 319.

⁴⁰⁵ Carta de Interchile al CEN, Solicitud de la ampliación del plazo del Hito 3, 19 de enero de 2017, **Anexo C-0031**, p. 6 (“se corrigieron documentos y cartografías, con el objetivo de volver a presentar ... Esto ha significado nuevamente el tener que rehacer las carpetas de permisos ya elaboradas e incluso retirar las que se encontraban en trámite, para corregirlas, y luego volver a ingresarlas.”), presentada ante el Ministerio en sede de fuerza mayor Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 13 de agosto de 2018, **Anexo C-0417**; y Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 2), 13 de agosto de 2018, **Anexo C-0416**.

⁴⁰⁶ Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 13 de agosto de 2018, **Anexo C-0417**, pp. 31-32 del PDF.

- 150 En segundo lugar, las medidas de especial diligencia que Interchile argumentó haber tomado no eran tales. Por ejemplo, respecto a ciertos eventos alegados como causales de fuerza mayor, Interchile explicó haber obtenido los permisos ambientales, las concesiones y pagar las indemnizaciones correspondientes.⁴⁰⁷ Sin embargo, la obtención de las concesiones y el pago de la indemnización correspondiente a las servidumbres son requisitos exigidos en la legislación chilena para constituir y ejercer un derecho real de servidumbre, no medidas de “especial diligencia.”⁴⁰⁸ La Demandante no puede seriamente argumentar que el Ministerio fue manifiestamente arbitrario al no aceptar que el cumplimiento de la ley constituya una medida de “especial diligencia.”
- 151 En tercer lugar, Interchile tampoco argumentó frente al Ministerio (ni frente a este Tribunal) haber tomado las medidas de mitigación de riesgos que la propia Interchile había identificado al tiempo de su oferta, tales como por ejemplo la “[p]resencia permanente de ISA en los sitios de actual o potencial conflicto social” o la elaboración de un “[c]enso exacto de familias por reasentar.”⁴⁰⁹
- 152 Cuarto, la Demandante alega que la supuesta ignorancia por el Ministerio de los informes del Auditor a efectos de medir la diligencia de Interchile “es prueba suficiente de su arbitrariedad.”⁴¹⁰ Esto no es efectivo:
- a El rol del Auditor es el de verificar el estado de avance técnico de las obras, no el de pronunciarse sobre aspectos jurídicos tales como los elementos que permiten configurar la exención de responsabilidad por causa

⁴⁰⁷ Ver Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 2) del 3 de octubre de 2018, **Anexo C-0280**, pp. 8-9. Ver también, por ejemplo, Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 2, “Obstáculo No. 10: “Recurso de protección. Inmobiliaria esse y compañía (CA Copiapó Rol 61-2017),” 19 de julio de 2018, **Anexo C-0248**, p. 3; Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 2 y anexos, “Obstáculo No. 8.2.1: Toma de posesión. Fundo San Pedro. Ira Oposición (V-273-2016 del 2do JLC La Serena),” 19 de julio de 2018, **Anexo R-0204**, p. 3; Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 2, “Obstáculo No 1.1: “Denuncia de Obra Nueva. Sociedad Minera El Águila (C-126- 2017 del 1º JLC Vallenar,” 19 de julio de 2018, **Anexo C-0455**, p. 3.

⁴⁰⁸ Decreto con Fuerza de Ley No. 4/20018 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción con las reformas de la Ley No. 20.936 de 2016, 5 de febrero de 2007 (*Ley General de Servicios Eléctricos*), **Anexo R-0014**, Artículo 14; Artículo 63.

⁴⁰⁹ ISA, Matriz con Identificación de riesgos del Proyecto, 2012, **Anexo C-0410**, fila 23, columna j.

⁴¹⁰ Memorial de Réplica, ¶ 206; ver también ¶¶ 201-205, 598. *In limine*, no es cierto que el Ministerio “ignorase” los informes del Auditor. Por el contrario, las Decisiones de Fuerza Mayor se refirieron a la conclusión del informe del Auditor “en los que se concluyó uniformemente que la prórroga de tales hitos [intermedios] no implicaba la imposibilidad de dar cumplimiento al Hito N° 5 en plazo.” Ver Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 28; Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 85.

mayor.⁴¹¹ Es precisamente por esto que, como señala la decisión de fuerza mayor relativa al proyecto “Pan De Azúcar-Punta Sierra-Nueva Los Pelambres” (*Centella*), a la que la Demandante se refiere reiteradamente en su Réplica, “los informes que emiten los auditores en el marco de la modificación de los hitos intermedios o de seguimiento, no son vinculantes para esta Secretaría de Estado a fin de pronunciarse respecto de una solicitud de prórroga por fuerza mayor.”⁴¹²

- b En cualquier caso, los informes del Auditor explicaban, por ejemplo:
 - i que los retrasos en la obtención de los PAS Mixtos fueron ocasionados por las propias decisiones de Interchile dado “el retiro o desistimiento de las concesiones eléctricas originales por problemas en la determinación en el cálculo de la faja de seguridad [que] produjo que InterChile S.A. bajo la normativa expuesta no gozara de la calidad de concesionario, y por tanto no fueran acogidos a tramitación un alto número de PAS, rechazados por CONAF;”⁴¹³
 - ii que Interchile no cubrió todas las observaciones realizadas por los OAECAS, motivo por el cual en el Anexo PAC “se piden aclaraciones y se reiteran situaciones no consideradas en la ADENDA N° 1, resultando en una situación delicada de ser resuelta;”⁴¹⁴ o
 - iii que “un tema extremadamente sensible es que se indica [en la Adenda] que [sic] InterChile S.A., al levantar la información de línea de base para el medio humano, habría vulnerado los principios de ética de la investigación en ciencias sociales, como lo es el consentimiento informado, vulnerando con ello la Ley N°19.628 sobre la Protección de la Vida Privada, debiendo así el

⁴¹¹ Bases de Licitación, **Anexo C-0087**, pp. 46-47, Sección 11.2.1; y Bases de Licitación de la Auditoría Técnica del Proyecto Cardones-Polpaico elaboradas por el CDEC-SIC, 24 de junio de 2013, **Anexo R-0038**, pp. 1-2, Sección 1.

⁴¹² Resolución Ministerial Exenta No. 47 del Ministerio de Energía, (Ampliación Parcial de Plazo de los Hitos 2, 3, 4, 5 del Proyecto Centella), 26 de octubre de 2021, **Anexo C-0137**, ¶ 55.

⁴¹³ Informe de Modificación de Hito 3 de ABS Consulting, 5 de mayo de 2017, **Anexo C-0032**, p. 15.

⁴¹⁴ Informe de Modificación del Hito 2 de ABS Consulting, 13 de abril de 2015, **Anexo C-0092**, p. 27.

adjudicatario entregar todos los antecedentes que permitan acreditar el consentimiento.”⁴¹⁵

- c En cualquier caso, Interchile no argumentó frente al Ministerio su debida diligencia sobre la base de los hallazgos del Auditor.⁴¹⁶ De nuevo, la Demandante no puede seriamente argumentar que las Decisiones de Fuerza Mayor son manifiestamente arbitrarias por no responder a un argumento que no fue presentado al Ministerio por Interchile.
- d En cualquier caso, la Demandante no ha producido ninguna de “las comunicaciones entre las Compañías ISA y el Auditor del Proyecto relativos a o relacionados con la preparación de [sus] informes” ni ninguno de los documentos que “aparecen listados como antecedentes en cada uno de los informes del Auditor relativos al Proyecto.”⁴¹⁷ Como se explicó en las cartas de la República sobre la producción de documentos,⁴¹⁸ es inverosímil que estos documentos no existan cuando Interchile mantuvo una relación de trabajo con el Auditor durante aproximadamente siete años. La omisión de la Demandante es particularmente problemática teniendo en consideración que la Dirección de Peajes tuvo que terminar anticipadamente el contrato del Auditor debido a un incumplimiento grave de su obligación de independencia, al haber sido contratado por Interchile.⁴¹⁹ En ausencia de estos documentos—que hubieran mostrado,

⁴¹⁵ Informe de Modificación del Hito 2 de ABS Consulting, 13 de abril de 2015, **Anexo C-0092**, p. 28.

⁴¹⁶ Tanto es así que Interchile ni siquiera incluyó los informes del Auditor en el expediente administrativo, sino que el Ministerio los recibió de la Dirección de Peajes y del CEN. Ver Carta de la Dirección de Peajes al Ministerio de Energía (Modificación de la fecha de cumplimiento del Hito 2), 17 de abril de 2015, **Anexo C-0189**, p. 1 (comunicando que ha aprobado la ampliación del Hito 2); Carta del CEN al Ministerio de Energía (Aprobación de la Modificación del Hito 3), 9 de mayo de 2017, **Anexo C-0034**, p. 1 (comunicando que ha aprobado la ampliación de plazo del Hito 3); y Carta de la Dirección de Peajes No. 827 al Ministerio de Energía, 7 de octubre de 2016, **Anexo R-0145** (comunicando la aprobación de la modificación del plazo del Hito 4).

⁴¹⁷ Redfern de Chile, Anexo B de la Resolución Procesal No. 3, 9 de noviembre de 2022 (*Redfern de Chile*), Solicitud No. 16, p. 79 (“Documentos que aparecen listados como antecedentes en cada uno de los informes del Auditor relativos al Proyecto, así como las comunicaciones entre las Compañías ISA y el Auditor del Proyecto relativos a o relacionados con la preparación de dichos informes.”), solicitud que fue integralmente otorgada por el Tribunal.

⁴¹⁸ Ver Carta de la República de Chile al Tribunal Arbitral, 23 de marzo de 2023, pp. 4-5; Carta de la República de Chile al Tribunal Arbitral, 5 de abril de 2023, p. 2.

⁴¹⁹ Carta del CEN a ABS Consulting sobre incumplimiento del contrato, 2 de mayo de 2019, **Anexo R-0390**. En particular, Interchile contrató al Auditor para la emisión del “Informe Justificativo del Nuevo Plazo Estimado de Terminación del Proyecto ‘Nueva Línea 2x500kV Pan de Azúcar-Polpaico’,” a pesar de que el contrato entre el Auditor y la Dirección de Peajes (y

entre otros, la información proporcionada por Interchile al Auditor, los antecedentes considerados por el Auditor, o el grado de participación de Interchile en la elaboración/revisión de esos informes—el Tribunal no debería dar credibilidad a los esfuerzos de la Demandante de utilizar los mismos en apoyo de sus alegaciones.

- 153 *Quinto*, y en cualquier caso, la Demandante cometió múltiples errores en la tramitación de sus permisos, que desacreditan su debida diligencia. Así, la Adjudicataria:
- a retrasó el inicio de la tramitación del EIA, erró en la elaboración de la Línea de Base y no tomó las medidas necesarias para asegurar que, como alega debía suceder, la Consulta Indígena se completara en el menor tiempo posible;⁴²⁰
 - b cometió innumerables errores en sus presentaciones ante la SEC que alargaron de manera innecesaria la tramitación de las concesiones eléctricas, reconociendo la falta de diligencia de sus asesores, que tuvo un impacto en la tramitación de sus permisos;⁴²¹ y
 - c cometió numerosos y sistemáticos errores durante la tramitación de los PAS Mixtos, e incluso infringiendo abiertamente la legislación forestal y ambiental de la República.⁴²²
- 154 *Por último*, en cualquier caso, la Demandante se equivoca al sugerir que, desde la perspectiva del derecho chileno, la prueba de su diligencia hubiera bastado para configurar una causal de fuerza mayor:⁴²³

posteriormente el CEN) prohibía al auditor “efectuar asesorías o trabajos, directa o indirectamente, al adjudicatario de los Proyectos en materias relacionadas con éstos, que no hayan sido encomendadas por la [Dirección de Peajes].” Además, la información públicamente disponible refleja que el Auditor responsable del Proyecto trabaja ahora para otra consultora, Buffer Chile, cuya lista de clientes incluye al grupo ISA e Interchile. Ver Redfern de Chile, Solicitud No. 5, pp. 34-35.

⁴²⁰ Ver Sección V.B.2 *infra*. Ver también Memorial de Contestación, Sección II.B.1.a.

⁴²¹ Ver Sección V.A *infra*. Ver también Memorial de Contestación, ¶ 95; Contestación de Interchile a la demanda de Felval S.A., Rol No, C-20.890-2019, 16 de marzo de 2020, **Anexo R-0289**, p. 11 (afirmando que el desempeño de Felval, su asesor predial a quien ahora se refiere como “empresa líder en Chile con experiencia en asuntos prediales y, en particular, en materia de concesiones y servidumbres eléctricas” (Memorial de Réplica, ¶ 49), “estuvo lejos de cumplir con el estándar requerido por [su] contrato—en el cual declaró ser un especialista en la materia”) (énfasis omitido).

⁴²² Ver Sección V.C.2 *infra*. Ver también Memorial de Contestación, Sección II.B.3.

⁴²³ Memorial de Réplica, ¶ 592.

- a A diferencia de otros proyectos, cuyas bases de licitación autorizaban de manera expresa la prórroga de la fecha de entrada en operación de demostrarse la diligencia del adjudicatario, las Bases de Licitación del Proyecto no contemplaban esa posibilidad.⁴²⁴ Por tanto, la Demandante debía de probar que se cumplían todos los requisitos de la fuerza mayor: imprevisibilidad, irresistibilidad, inimputabilidad e impacto en la ejecución del Proyecto.⁴²⁵
- b Para que se configure una causal de fuerza mayor no basta con probar la debida diligencia del adjudicatario. Así, la *falta* de debida diligencia impide calificar un evento como inimputable e imprevisible, y por tanto descarta la concurrencia de fuerza mayor. Sin embargo, para que exista fuerza mayor, previamente a la debida diligencia deben de probarse los elementos de imprevisibilidad, irresistibilidad e inimputabilidad. Así lo reconoce el sentido común como también el informe jurídico que presentó Interchile en sede de fuerza mayor.⁴²⁶

155 Así, la argumentación *ex post* de la Demandante, lejos de demostrar la arbitrariedad manifiesta de las Decisiones de Fuerza Mayor, pone de relieve la lógica en el razonamiento y apreciación de la prueba por el Ministerio, frente a la deficiente e insuficiente argumentación y prueba presentadas por Interchile ante el Ministerio.

⁴²⁴ Por ejemplo, las bases de licitación aplicables al Proyecto Alto Jahuel expresamente preveían la posibilidad de prorrogar la fecha de entrada en operación por pedido de adjudicatario en los casos en que haya demostrado haber actuado de forma diligente. Ver Comisión Nacional de Energía, Resolución Exenta No. 921, Modifica Resolución Exenta 497 de 2009, Bases de Licitación de Línea Ancoa-Alto Jahuel, 10 de septiembre de 2009, **Anexo FTI-6**, Artículo 1.5 (“[p]ara el caso del Hito Relevante N° 4 ... [en ese caso, el hito 4 correspondía a la entrada en operación del proyecto, es decir, era el hito final] el Adjudicatario podrá solicitar una prórroga del plazo de entrada en operación del Proyecto ... Si se determina que los retrasos son imputables al adjudicatario en razón que no cumplió, en tiempo y forma, con plazos de respuesta, envío o entrega de información, inicio de procesos, respuesta a solicitudes de organismos o instituciones que intervienen en el desarrollo del proyecto, o no tomó los resguardos correspondientes y/o actuó de forma poco diligente para cautelar el cumplimiento de los plazos comprometidos y establecidos en el decreto de adjudicación, se procederá a denegar la ampliación de plazos solicitada.”).

⁴²⁵ Ver Memorial de Contestación, ¶ 157.

⁴²⁶ Ver Informe en Derecho de Alejandro Vergara Blanco presentado por Interchile (Tramos 2 y 3), 18 de julio de 2018, **Anexo C-0216**, p. 57 (explicando que sólo una vez que se haya acreditado la concurrencia de los “requisitos configurativos de caso fortuito y fuerza mayor,” i.e., imprevisibilidad, irresistibilidad y externalidad, “[c]orrespond[e] en consecuencia, centrar el análisis en la diligencia empleada por [la adjudicataria] para salvar los eventos sufridos durante la ejecución de la obra.”).

3 El rechazo del efecto dominó, el desconocimiento del supuesto valor probatorio de las prórrogas de los Hitos Intermedios, y el uso de argumentos supuestamente “abusivos” por parte del Ministerio no constituyen arbitrariedad manifiesta

156 Refiriéndose a la duración de los “trámites administrativos,” la Demandante alega que el Ministerio habría actuado arbitrariamente al (i) rechazar el efecto dominó, (ii) desconocer el supuesto valor probatorio de las prórrogas de los Hitos Intermedios, y al (iii) emplear argumentos alegadamente “abusivos.”⁴²⁷ De nuevo, la Demandante está argumentando que, a su juicio, el razonamiento de las Decisiones de Fuerza Mayor no fue persuasivo, lo cual, como se explicó anteriormente,⁴²⁸ incluso de ser cierto (*quod non*), no constituye una violación del Tratado. En cualquier caso, como se explica a continuación, ninguno de los tres argumentos de la Demandante puede prosperar.

a El rechazo del efecto dominó no constituye arbitrariedad manifiesta

157 Como se explicó en el Memorial de Contestación,⁴²⁹ las Decisiones de Fuerza Mayor confirmaron que el argumento del efecto dominó era (i) improcedente bajo las Bases de Licitación y el derecho chileno, al no constituir los hechos que motivaron la modificación de los Hitos Intermedios fuerza mayor, y (ii) contradictorio con las afirmaciones previas de Interchile que, para la obtención de la ampliación de los plazos de los Hitos Intermedios, había negado que la misma tuviera impacto alguno en el plazo de cumplimiento del Hito 5.

158 En su Réplica, la Demandante alega que: (i) no existe requisito o norma que diga que el efecto dominó solamente se aplica cuando el Ministerio ya ha calificado los eventos en cuestión como fuerza mayor;⁴³⁰ y que (ii) el hecho de que Interchile hubiera negado que la ampliación de los Hitos Intermedios tuviera impacto alguno en el cumplimiento del Hito 5 es “irrelevante.”⁴³¹ Los argumentos de la Demandante deben ser rechazados.

⁴²⁷ Ver Memorial de Réplica, ¶¶ 602-609.

⁴²⁸ Ver Sección II.B *supra*.

⁴²⁹ Memorial de Contestación, ¶¶ 165-168.

⁴³⁰ Memorial de Réplica, ¶ 608.

⁴³¹ Memorial de Réplica, ¶ 609.

- 159 *Primero*, el argumento de que el efecto dominó también podría aplicar sin que el Ministerio haya calificado los eventos en cuestión como fuerza mayor⁴³² es sorprendente:
- a La Demandante acepta que es “requisito para que se aplique el ‘efecto dominó’ que los eventos que afectaron los Hitos Intermedios sean clasificados como eventos constitutivos de fuerza mayor por el Ministerio,”⁴³³ lo cual nunca sucedió en este caso. Por tanto, según la propia Demandante, no procedía aplicar la doctrina del efecto dominó en este caso.
 - b La misma jurisprudencia administrativa en la que la Demandante se basa para hacer su argumento del “efecto dominó” no deja lugar a dudas: no puede haber “efecto dominó” sin fuerza mayor. En palabras de *Centella*, los “retrasos en la obtención de la RCA de un proyecto derivados de situaciones o eventos que no revisten el carácter de fuerza mayor o caso fortuito no tienen la aptitud para generar un efecto dominó, cuestión que ha sido largamente sostenida por esta Secretaría de Estado en todos aquellos casos en que se ha rechazado el reconocimiento del mencionado efecto.”⁴³⁴
 - c En todos los casos que ahora menciona la Demandante,⁴³⁵ el Ministerio aplicó el efecto dominó precisamente porque se había reconocido la existencia de un evento de fuerza mayor.⁴³⁶

⁴³² Memorial de Réplica, ¶¶ 608, 116.

⁴³³ Memorial de Réplica, ¶ 118 (énfasis añadido); ver también Memorial de Contestación, ¶ 293(d).

⁴³⁴ Resolución Ministerial Exenta No. 47 del Ministerio de Energía, (Ampliación Parcial de Plazo de los Hitos 2, 3, 4, 5 del Proyecto Centella), 26 de octubre de 2021, **Anexo C-0137**, ¶ 82. Ver también Decreto No. 4T del Ministerio de Energía (Prórroga del Hito 5 del Proyecto Encuentro-Lagunas), 2 de junio de 2017, **Anexo C-0030**, ¶ 17 (modificando el plazo de cumplimiento del hito 5 ya que [el Ministerio] ya “ha reconocido y declarado la procedencia de fuerza mayor o caso fortuito en razón de los eventos geológicos y climáticos ocurridos en el norte del país en los años 2014 y 2015, respectivamente”).

⁴³⁵ Memorial de Réplica, ¶¶ 133-134.

⁴³⁶ En *Encuentro-Lagunas*, el Ministerio determinó que eventos sísmicos y climáticos que afectaron el hito 2 constituyeron eventos de fuerza mayor, por lo que aplazó la fecha de cumplimiento del hito 2 (ver Decreto Supremo No. 79 del Ministerio de Energía, Proyecto Encuentro-Lagunas, 14 de junio de 2016, **Anexo R-0125**, ¶ 20). Sobre la base de esta declaración previa, y puesto que el evento que impactó el hito 2 tuvo un impacto sostenido en los hitos posteriores, el Ministerio aplicó la teoría del efecto dominó y extendió el plazo de cumplimiento del hito 5 (Decreto No. 4T del Ministerio de Energía, 2 de junio de 2017, **Anexo C-0030**, ¶¶ 17-19). En *Centella*, el Ministerio

160 *Segundo*, los intentos de la Demandante de minimizar la importancia de la promesa de cumplimiento del Hito 5 de Interchile no pueden prosperar. En efecto, la propia Interchile, al solicitar las prórrogas de los Hitos Intermedios, “promet[ió] y [se] compromet[ió] a la entrada en operación de los Proyectos, a más tardar, en el plazo señalado en el Decreto [de Adjudicación].”⁴³⁷ En otras palabras, la propia Interchile prometió que los imprevistos objeto de las prórrogas de los Hitos Intermedios no afectarían al Hito Final. La Demandante no puede ahora argumentar que la decisión de descartar el “efecto dominó” sobre la base de que “los imprevistos objeto de dichas prórrogas no habían afectado” al Hito 5 fue arbitraria,⁴³⁸ cuando eso es lo que la propia Interchile prometió. Ninguno de los argumentos de la Demandante logra desvirtuar este punto:

- a La Demandante alega que “Chile no puede seriamente culpabilizar a Interchile por haber cumplido con un requisito impuesto por el mismo Estado [la promesa de cumplimiento del Hito 5] para poder solicitar la prórroga de los Hitos Intermedios y evitar que el Estado cobrara las boletas de garantía.”⁴³⁹ Sin embargo:
 - i El hecho de que el Estado requiera una promesa de cumplimiento del Hito 5 para poder solicitar la prórroga de los Hitos Intermedios demuestra que la modificación de los Hitos Intermedios no

determinó que las exigencias ilegales de una autoridad durante la tramitación ambiental constituyeron un evento de fuerza mayor que afectó el hito 2 y, sobre la base de esa determinación, aplicó el efecto dominó (Resolución Ministerial Exenta No. 47/2021 del Ministerio de Energía, (Ampliación Parcial de Plazo de los Hitos 2, 3, 4, 5 del Proyecto Centella), 26 de octubre de 2021, **Anexo C-0137**, ¶ 84).

⁴³⁷ Nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos de Interchile entregada con la solicitud de ampliación del plazo del Hito 2, 22 de abril de 2015, **Anexo R-0095**, p. 3 (promesa enviada al CEN ante la modificación de plazo del Hito 2); y Nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos de Interchile entregada con la solicitud de ampliación del plazo del Hito 4, 9 de septiembre de 2016, **Anexo R-0136**, p. 3 (promesa enviada al CEN ante la modificación de plazo del Hito 4). Ver también Carta de Interchile a la Dirección de Peajes, Solicitud de ampliación del plazo de cumplimiento del Hito 2, 13 de febrero de 2015, **Anexo C-0091**, p. 19 (“no tenemos previsto a la fecha un atraso en los demás hitos establecidos en el Decreto.”); Carta de Interchile al CEN, Solicitud de la ampliación del plazo del Hito 3, 19 de enero de 2017, **Anexo C-0031**, p. 14 (“no tenemos previsto a la fecha un atraso en los demás Hitos Relevantes establecidos en el Decreto.”); y Carta de Interchile a la Dirección de Peajes, Solicitud de Ampliación del Plazo del Hito 4, 14 de julio de 2016, **Anexo R-0130**, p. 8 (“no tenemos previsto a la fecha un atraso en los demás Hitos Relevantes establecidos en el Decreto.”).

⁴³⁸ Memorial de Demanda, ¶ 579; ver también ¶ 580.

⁴³⁹ Memorial de Réplica, ¶ 120.

conlleva un derecho adquirido para modificar el Hito Final.⁴⁴⁰ Como establecen las Bases de Licitación, el Hito 5 es inamovible salvo fuerza mayor.⁴⁴¹

- ii La Demandante parece sugerir que Interchile prometió el cumplimiento del Hito Final al solicitar la prórroga de los Hitos Intermedios, no porque realmente estimara factible cumplir con su promesa, sino para evitar la imposición de las consecuencias previstas en las Bases. En cualquier caso, Interchile es responsable por las promesas que hizo.

- b La Demandante también alega que el hecho de que un adjudicatario haya prometido “que cumpliría con la fecha prevista de entrada en operación del proyecto” después de solicitar la prórroga de los Hitos Intermedios no ha sido impedimento para que se reconozca el efecto dominó en otros casos.⁴⁴² La Demandante se equivoca: en ninguno de los casos en los que se reconoció el efecto dominó la adjudicataria había presentado promesas con términos comparables.⁴⁴³

- c Tampoco los intentos de la Demandante de “interpretar” las palabras del Auditor⁴⁴⁴ pueden prosperar: el Auditor fue claro en señalar que los

⁴⁴⁰ Por el contrario, como se explicó (Memorial de Contestación, ¶ 61), la modificación de los Hitos Intermedios tiene por objeto dar cierta flexibilidad a la Adjudicataria respecto del cronograma adjudicado en cuanto a sus Hitos Intermedios.

⁴⁴¹ Memorial de Contestación, ¶¶ 70-71. Ver Bases de Licitación, Bases de Licitación, **Anexo C-0087**, Sección 8.3.1, inciso final (facultando a la Adjudicataria para “proponer la modificación de la fecha comprometida para cada uno de los cuatro primeros Hitos Relevantes, a más tardar 30 días antes del vencimiento del plazo señalado para cada Hito, la cual podrá ser aprobada por la [Dirección de Peajes].”) (énfasis añadido).

⁴⁴² Memorial de Réplica, ¶ 121; ver también ¶¶ 609, 122.

⁴⁴³ Así, al solicitar la declaración de fuerza mayor del hito intermedio del proyecto Encuentro-Lagunas, Interchile no prometió cumplir con la fecha de entrada en operación sino “hacer sus mejores esfuerzos a fin de dar cumplimiento” al hito 5, reservándose incluso “el derecho a solicitar en su momento una modificación adicional del [d]ecreto de [a]djudicación, en caso de persistir a esa fecha los efectos de los eventos de caso fortuito y fuerza mayor.” Carta de Interchile al Ministerio de Energía complementando antecedentes, Proyecto Encuentro-Lagunas, 18 de marzo de 2016, **Anexo R-0118**, p. 3. Igualmente, al solicitar la prórroga de los hitos intermedios, la adjudicataria en *Centella* dejó constancia expresa en su promesa de cumplimiento de que los eventos que motivaron la solicitud de prórroga de los hitos intermedios también afectaron al “cumplimiento de los restantes hitos relevantes, incluido la fecha de entrada en operación del Proyecto.” Nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos de Centella entregada con la solicitud de ampliación del plazo del Hito 3 del Proyecto “Pan De Azúcar-Punta Sierra-Nueva Los Pelambres,” 14 de octubre de 2021, **Anexo R-0405**, p. 2.

⁴⁴⁴ Memorial de Réplica, ¶¶ 123-135.

eventos que Interchile ahora alega que imposibilitaron el cumplimiento del Hito 5 “no implicaba[n] la imposibilidad de cumplimiento del Hito 5 en plazo,”⁴⁴⁵ lo que descartaba—como concluyó el Ministerio—la aplicabilidad del efecto dominó.

161 *Por último*, como se explica *infra* en la sección de discriminación, Interchile tampoco fue tratada de manera distinta a otras adjudicatarias en relación al denominado “efecto dominó.”⁴⁴⁶

b El desconocimiento del supuesto valor probatorio de las prórrogas de los Hitos Intermedios no constituye arbitrariedad manifiesta

162 Consciente de las debilidades de su argumento sobre el “efecto dominó”—que era, sin embargo, el principal argumento en sus presentaciones ante el Ministerio⁴⁴⁷—la Demandante alega que las prórrogas de los Hitos Intermedios aprobadas por la Dirección de Peajes o el CEN tenían por lo menos un valor probatorio acerca de la inimputabilidad y diligencia de Interchile, que el Ministerio no podía desconocer.⁴⁴⁸ La Demandante se equivoca.

163 *Primero*, la prórroga de los Hitos Intermedios constituye el ejercicio de una potestad discrecional de la Dirección de Peajes y del CEN, “a efectos de facilitar el desarrollo de las obras y evitar burocratizar excesivamente el procedimiento

⁴⁴⁵ Informe de Modificación del Hito 2 de ABS Consulting, 13 de abril de 2015, **Anexo C-0092**, numeral 5.2.3 (“en virtud de los antecedentes entregados, el aplazamiento en el cumplimiento de este Hito no altera en lo inmediato las fechas de cumplimiento del Hito N° 3 y N° 5, sin embargo, reduce la holgura de plazo para la fase de Construcción, Montaje y Pruebas”) (énfasis añadido); Informe de Modificación de Hito 3 de ABS Consulting, 5 de mayo de 2017, **Anexo C-0032**, p. 27 (“en opinión de ABS Consulting y sólo bajo las condiciones actuales de ejecución en los Tramos N°1, N°2 y N°3, esto es, mantener los rendimientos promedio y del último mes (Marzo del año 2017) se logrará dar cumplimiento a las fechas propuesta para el Hito relevante N°3”); e Informe de Modificación del Hito 4 de ABS Consulting, 4 de octubre de 2016, **Anexo R-0141**, p. 16 (“todas las actividades predecesoras al Hito Relevante N° 5 mantienen su fecha y plazo ... por lo tanto, este aumento de plazo del Hito Relevante N° 4 no afecta el cumplimiento del Hito Relevante N° 5 del proyecto de Interchile S.A.”).

⁴⁴⁶ Ver Sección IV.D *infra*.

⁴⁴⁷ Tanto así que, en sus recursos de reposición y extraordinario de revisión contra las Decisiones de Fuerza Mayor ante el Ministerio de Energía, Interchile presentó dos argumentos: el primero, acerca del efecto dominó, y el segundo, agrupando todos sus demás argumentos. Ver Recurso de reposición de Interchile en contra del Decreto No. 19, 12 de agosto de 2019, **Anexo C-0343**, p. 1; Recurso de reposición parcial de Interchile de la Resolución Exenta No. 1, 17 de febrero de 2020, **Anexo C-0020**, p. 1; Recurso extraordinario de revisión parcial de Interchile del Decreto No. 19, 5 de febrero de 2020, **Anexo C-0023**, p. 1; y Recurso extraordinario de revisión parcial de Interchile de la Resolución Exenta No. 1, 10 de marzo de 2020, **Anexo C-0024**, p. 1.

⁴⁴⁸ Memorial de Réplica, ¶ 604.

relativo a la modificación de los Hitos Relevantes.”⁴⁴⁹ En otras palabras, para aprobar tales modificaciones de los Hitos Intermedios, la Dirección de Peajes (y, a partir del 2017, el CEN) no debía de evaluar si la Adjudicataria había sido diligente y si los eventos en cuestión le eran inimputables.⁴⁵⁰ En efecto, una simple lectura de las decisiones que aprobaron la prórroga de los Hitos Intermedios confirma que las mismas no se pronuncian (y no es su objetivo pronunciarse) sobre la diligencia o la inimputabilidad de los eventos alegados.⁴⁵¹

164 *Segundo*, la Demandante alega que “las prórrogas de los Hitos Intermedios fueron aprobadas con base en los Informes del Auditor que confirmaban la diligencia de Interchile.”⁴⁵² Sin embargo, tampoco los Informes del Auditor emitidos con ocasión de las prórrogas de los Hitos Intermedios tenían por objeto confirmar la

⁴⁴⁹ Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 27. De hecho, ello fue reconocido por el experto de Interchile en sede de fuerza mayor, ver Informe en Derecho de Alejandro Vergara Blanco (Tramos 2 y 3), 18 de julio de 2018, **Anexo C-0216**, p. 48 (“la prórroga [de los hitos intermedios] ... corresponde a un poder discrecional de la autoridad”).

⁴⁵⁰ El argumento de la Demandante de que las aprobaciones de las prórrogas de los Hitos Intermedios tenían que estar “justificadas técnicamente” (Memorial de Réplica, ¶ 147, sin referirse a ningún documento de soporte ni explicar cuál es el significado de esa supuesta justificación “técnica”) en nada detrae del carácter discrecional de esta aprobación ni del hecho de que la Dirección de Peajes y el CEN no debían de evaluar si la Adjudicataria había sido diligente y si los eventos en cuestión le eran inimputables.

⁴⁵¹ Ver Carta de la Dirección de Peajes a Interchile (Modificación de Plazo del Hito 2 del Proyecto Cardones-Polpaico), 21 de abril de 2015, **Anexo C-0093** (aprobando la solicitud de ampliación de plazo del Hito 2); Carta de la Dirección de Peajes al Ministerio de Energía (Modificación de la fecha de cumplimiento del Hito 2), 17 de abril de 2015, **Anexo C-0189**, p. 1 (comunicando que ha aprobado la ampliación del Hito 2); Carta del CEN al Ministerio de Energía (Aprobación de la Modificación del Hito 3), 9 de mayo de 2017, **Anexo C-0034**, p. 1 (comunicando que ha aprobado la ampliación de plazo del Hito 3 y que dicha aprobación “ha tenido especialmente en consideración que Interchile prevé que el plazo solicitado para el cumplimiento del Hito Relevante N° 3, no implicará una alteración en el plazo de cumplimiento del Hito Relevante de Entrada en Operación de los proyectos.”); y Carta de la Dirección de Peajes No. 827 al Ministerio de Energía, 7 de octubre de 2016, **Anexo R-0145** (comunicando la aprobación de la modificación del plazo del Hito 4 ya que “no forma parte de la ruta crítica que determina la duración del Proyecto”).

⁴⁵² Memorial de Réplica, ¶ 148.

diligencia de Interchile (categoría en cualquier caso jurídica, y no técnica),⁴⁵³ ni los mismos se pronunciaron sobre la misma.⁴⁵⁴

- 165 *Tercero*, la Demandante alega que si el Auditor hubiese concluido que los eventos en cuestión eran “atribuibles a Interchile, tanto la Dirección de Peajes como el CEN habrían estado obligados a cobrar las boletas de garantías.”⁴⁵⁵ El punto es demostrablemente falso: en sus propios términos, las boletas de garantía no están asociadas a la diligencia de la Adjudicataria, sino solamente al hecho objetivo del incumplimiento de los plazos relevantes—exista o no diligencia por parte de la Adjudicataria.⁴⁵⁶

c El Ministerio no usó argumentos “abusivos”

- 166 La Demandante argumenta que el Ministerio habría usado argumentos “abusivos” al señalar (i) supuestamente, que todas las demoras de los trámites administrativos son probables; (ii) que los plazos de la Administración no son fatales; y (iii) que Interchile toleró los alegados retrasos, al no haber acudido a la doctrina del silencio administrativo.⁴⁵⁷ Sus argumentos no pueden prosperar.

⁴⁵³ Según las propias Bases de Licitación de la Auditoría Técnica del Proyecto, los informes del Auditor en relación con las prórrogas de Hitos Intermedios (*Informes de Modificación de Hito*) tenían como objeto evaluar los riesgos para el cumplimiento del Hito 5 desde una perspectiva técnica e informativa. Bases de Licitación de la Auditoría Técnica del Proyecto Cardones-Polpaico elaboradas por el CDEC-SIC, 24 de junio de 2013, **Anexo R-0038**, Sección 4.7 (estableciendo que el Auditor del Proyecto debía emitir “un ‘Informe de Modificación de Hito’, a solicitud de la [Dirección de Peajes], en el que conste una recomendación fundada del Auditor, acerca de la aprobación o rechazo de una solicitud del Adjudicatario del Proyecto en orden a modificar el plazo comprometido por este último para cada Hito Relevante, de acuerdo a lo establecido [en las Bases de Licitación]”); Sección 4.5.2 (“[a]nte retrasos en el desarrollo de las actividades que afecten el cumplimiento de uno o más Hitos Relevantes, el Auditor deberá: (c) Estimar los impactos que tendrían los retrasos detectados, sobre el cumplimiento de los Hitos Relevantes y sobre la Ruta Crítica del Proyecto”).

⁴⁵⁴ Informe de Modificación del Hito 2 de ABS Consulting, 13 de abril de 2015, **Anexo C-0092**, pp. 9-30 (explicando el estado de tramitación de las concesiones y la evaluación ambiental hasta abril de 2015 sin abordar la diligencia de Interchile, ni la imputabilidad de los motivos por los que Interchile solicitó la modificación del plazo del Hito 2); Informe de Modificación de Hito 3 de ABS Consulting, 5 de mayo de 2017, **Anexo C-0032**, pp. 9-25 (presentando los antecedentes del Proyecto y los argumentos planteados por Interchile para justificar el atraso en la ejecución de las obras, sin abordar la inimputabilidad de dichos atrasos, ni la diligencia para evitarlos).

⁴⁵⁵ Memorial de Réplica, ¶ 152; ver también ¶¶ 150-152.

⁴⁵⁶ Bases de Licitación, **Anexo C-0087**, Sección 12.1 (“[las boletas] asegurarán que el Adjudicatario cumpla con los plazos señalados en su Carta Gantt para los respectivos Hitos Relevantes del Proyecto. En caso que [sic] el cumplimiento no ocurra, la DP procederá al cobro de la Boleta de Garantía correspondiente e informará al Ministerio del incumplimiento de tal condición.”).

⁴⁵⁷ Memorial de Réplica, ¶ 605.

167 De manera preliminar: de nuevo, la Demandante está expresando su disconformidad con las Decisiones de Fuerza Mayor, entendiendo que los argumentos usados “han de ser desaprobados, o... no son persuasiv[os].”⁴⁵⁸ Incluso de ser cierto (no lo es), ello no equivaldría a una violación del Tratado. En cualquier caso, los argumentos de la Demandante deben desecharse.

i La probabilidad de las demoras de los trámites administrativos

168 *Primero*, la Demandante tergiversa la posición del Ministerio. El Ministerio nunca señaló que “todas las demoras de los trámites administrativos son probables en proyectos de esta naturaleza”⁴⁵⁹ ni que las mismas nunca puedan constituir fuerza mayor.⁴⁶⁰ (De hecho, no está en disputa que la configuración de la eximente de responsabilidad siempre se evalúa caso a caso,⁴⁶¹ y de acuerdo con el mérito de cada expediente.) Utilizando la terminología de Interchile (que reconoce que las demoras relativas a la RCA y los PAS Mixtos “generalmente no son reconocidas como constitutivas de fuerza mayor”), puede haber imprevisibilidad (y, por tanto, fuerza mayor, de cumplirse con los demás requisitos) en situaciones que se aparten de la “generalidad” y a pesar de la “particular dificultad” de configurar esa excepción.⁴⁶²

169 *Segundo*, el Ministerio, en sus Decisiones de Fuerza Mayor, explicó, con referencia a la jurisprudencia existente ya al tiempo de la inversión, cuáles son estas excepciones: cuando la autoridad no haya actuado “dentro de las atribuciones [y funciones] que conformaban el marco jurídico que necesariamente regulaba la contratación.”⁴⁶³ En otras palabras: solamente existe imprevisibilidad como consecuencia de estas demoras cuando la actuación de la Administración ha sido ilegal.

⁴⁵⁸ *Robert Azinian, Kenneth Davitian, y Ellen Baca c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/97/2, Laudo, 1 de noviembre de 1999, **Anexo RL-0011**, ¶ 84.

⁴⁵⁹ Memorial de Réplica, ¶ 605 (énfasis añadido); ver también ¶¶ 164, 176-180.

⁴⁶⁰ Memorial de Réplica, ¶ 180.

⁴⁶¹ Ver Memorial de Demanda, ¶ 643; Memorial de Contestación, ¶ 299.

⁴⁶² ISA, “Solicitudes de Ampliación de Plazos de Construcción en Proyectos de Transmisión en la Región,” enero de 2019, **Anexo R-0239**, pp. 4, 5, 25 del PDF. Ver también Memorial de Contestación, ¶¶ 70, 162, 278(b) 329(b)(iv). En su Réplica, la Demandante no niega el carácter excepcional de la fuerza mayor en eventos atribuidos a las autoridades, pero alega que los mismos “pueden” calificar como fuerza mayor. Ver, por ejemplo, Memorial de Réplica, ¶¶ 180, 579-580, 776.

⁴⁶³ Dictamen No. 37.595 de la Contraloría General de la República, 27 de septiembre de 2002, **Anexo R-0012**, p. 3.

- 170 En palabras del Ministerio en la Resolución Exenta No. 49 (el caso *Eletrans (Alto Melipilla)*):⁴⁶⁴

por regla general, el adjudicatario de cada una de las obras de transmisión a realizarse asume todos los riesgos que su ejecución y explotación conlleva, ya que dicho aspecto es ponderado acuciosamente por cada uno de los proponentes en la licitación pública y va implícito en el valor ofertado para alcanzar la adjudicación de las obras ...

Que, vinculado con lo anterior, cabe señalar que tratándose de actos de autoridad, la Contraloría General de la República ha reconocido en múltiples dictámenes que sólo pueden ser considerados como fuerza mayor, aquellos actos que imponen o prohíben a las personas una conducta, prestación u obligación determinada, no contemplada anteriormente en el ordenamiento jurídico vigente (Dictámenes N°s 41.409 de 1995, 35.989 de 2001 y 35.996, de 2005), resultando en consecuencia que las Resoluciones del SEA que pusieron término anticipado en dos oportunidades al EIA presentado por Eletrans, no pueden considerarse actos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito por cuanto se encuentran plenamente amparadas por la Ley.

- 171 *Tercero*, y este punto es crítico para el caso de la Demandante, frente al Ministerio:

- a Interchile nunca probó (y ni siquiera alegó de manera específica)⁴⁶⁵ que la Administración hubiera actuado de manera ilegal (con la excepción de la

⁴⁶⁴ Resolución Exenta No. 49 del Ministerio de Energía, 28 de octubre de 2021, **Anexo R-0406**, ¶¶ 86, 97 (énfasis añadido).

⁴⁶⁵ Como se indicó en la Contestación, Interchile ni siquiera especificó qué exigencias en concreto serían ilegales, más allá de algunas referencias genéricas a supuestas “diferencias de criterio” que habrían “alter[ado] la forma en que se programó la ruta crítica para obtener los PAS [Mixtos].” Ver Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 8 de noviembre de 2019, **Anexo C-0138**, p. 9 (“CONAF alteró la forma en que se programó la ruta crítica para obtener los PAS mixtos, al desconocer la calidad de concesionario de InterChile con la sola dictación del Decreto de Adjudicación. Es así que, InterChile tuvo que obtener las concesiones eléctricas y servidumbres en forma previa a la tramitación del permiso, lo cual, es un retardo y cambio a la programación imprevisible, irresistible y ajeno a la voluntad de mi representada.”). En su Réplica, la Demandante se limita a afirmar genéricamente que Interchile presentó “una serie de cartas, informes jurídicos y anexos documentales” que habrían explicado “en detalle los eventos que eran atribuibles a la Administración” (lo cual es en cualquier caso distinto a exigencias ilegales)

paralización de las obras por las Municipalidades de Limache y Zapallar, que sí se consideraron fuerza mayor).

- b Tampoco probó (de hecho, ni siquiera alegó) que la Administración hubiera incumplido con los plazos legales o usuales para el otorgamiento de la RCA o de los PAS Mixtos.⁴⁶⁶ En su Réplica, la Demandante sin embargo argumenta—sin siquiera una cita de soporte—que “evidentemente” se excedieron los plazos legales “en la práctica.”⁴⁶⁷ El argumento, además de extemporáneo y por tanto irrelevante, es demostrablemente falso: como la Demandante reconoció en su Memorial de Demanda, no se superaron los plazos legales para la obtención de los

(Memorial de Réplica, ¶ 182). Para los PAS Mixtos, la Demandante afirma que “Interchile explicó que, en contra de lo establecido por la Oficina Central de CONAF y la SEC, algunas oficinas provinciales de CONAF exigieron a Interchile presentar ‘acuerdos con todos los propietarios de los predios afectados por la línea de transmisión o ... un decreto de concesión eléctrica para acreditar la calidad de concesionario eléctrico.’” (Memorial de Réplica, ¶ 183). Obviamente, esta alegación genérica no equivale a probar (ni siquiera a argumentar) la ilegalidad de la actuación de la Administración. Para la RCA, la Demandante ni siquiera responde al punto de que nunca argumentó (mucho menos probó) la existencia de ilegalidades.

⁴⁶⁶ De hecho, Interchile solamente presentó dos PAS Mixtos ante el Ministerio, que fueron emitidos dentro del plazo legal (probando además que su rechazo estaba motivado por una serie de motivos, incluyendo su deficiente Línea de Base o las cortas de vegetación realizadas por Interchile sin autorización). Ver Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 2), 22 de febrero de 2018, **Anexo C-0276** y Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3) del 28 de febrero de 2018, **Anexo C-0277** (ambas adjuntando como evidencia la Resolución No. 42/PMOC-22/16 y la Resolución No. 1/PMOC-15/17 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo); Resolución No. 1/PMOC-15/17 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 24 de febrero de 2017, **Anexo R-0160**, p. 2 del PDF (“[d]urante la revisión de las áreas de corta se ha verificado que, parte de estas no cuentan con Bosque Nativo, habiendo zonas solo con presencia de especies arbustivas y otras con escasa o sin vegetación.”); Resolución No. 42/PMOC-22/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 17 de febrero de 2017, **Anexo R-0348**, p. 2 (identificando errores respecto a la vegetación declarada y falta de análisis sobre ciertas zonas).

⁴⁶⁷ Memorial de Réplica, ¶¶ 169, 606.

permisos en este caso,⁴⁶⁸ ni (i) con respecto a la RCA;⁴⁶⁹ ni (ii) para la expedición de los PAS Mixtos.⁴⁷⁰

- 172 En consecuencia, el Ministerio concluyó que las alegadas demoras con respecto a lo plasmado en el cronograma inicial presentado con su oferta,⁴⁷¹ eran previsibles.⁴⁷²
- 173 *Cuarto*, la Demandante argumenta, en su sección fáctica de la Réplica, que la posición del Ministerio “desconoce arbitrariamente lo garantizado por la Dirección de Peajes en las Respuestas y Aclaraciones a las Bases,” que “no advirtió que dichas demoras eran probables y que el adjudicatario del Proyecto tenía que soportarlas.”⁴⁷³ Sin embargo, tanto la Dirección de Peajes como la propia ISA confirmaron que (i) no podía existir fuerza mayor de no superarse los plazos legales; y que (ii) incluso de superarse los mismos, no todos los atrasos constituyen fuerza mayor.
- 174 En efecto, la Demandante continúa omitiendo referirse a la pregunta que la propia ISA planteó durante la licitación a la Dirección de Peajes: “[e]n caso de atrasos en los plazos legales para la obtención del decreto de concesión y de la aprobación del estudio o declaración de impacto ambiental ¿serán considerados como fuerza mayor para efecto del cumplimiento de los hitos, y de ser así podrá considerarse su ampliación sin que ello implique para el concesionario incumplimiento de

⁴⁶⁸ Memorial de Demanda, ¶ 429 (“el silencio administrativo únicamente opera en situaciones en las que las entidades administrativas superan los plazos establecidos en la ley ... De haber analizado las particularidades de los hechos alegados por Interchile como constitutivos de fuerza mayor, el Ministerio se habría fácilmente dado cuenta que la figura del silencio administrativo simplemente no era idónea para resistir los efectos de la actuación de la Administración en este caso”; i.e., por no haberse superado los plazos establecidos en la ley).

⁴⁶⁹ Memorial de Demanda, ¶ 114 (“el SEA había emitido el ICSARA 1 para dar la apariencia de que cumplía con los plazos legales.”). Ver también Memorial de Contestación, ¶ 89 (explicando que el SEA logró emitir la RCA en 173 días hábiles (descontando extensiones y suspensiones—la más larga de las cuales fue a pedido de la propia Interchile), cuando el plazo máximo legal para hacerlo es de 180 días hábiles).

⁴⁷⁰ Ver Anexo C (demostrando que CONAF cumplió con los plazos legales para el otorgamiento de los PAS Mixtos en el Proyecto en todos los casos).

⁴⁷¹ En sede de fuerza mayor, Interchile argumentó que las demoras con respecto a los plazos que la misma había previsto en su cronograma inicial constituían fuerza mayor. Ver Memorial de Contestación, ¶ 170. En este arbitraje, sin embargo, la Demandante concede que una desviación por encima de los plazos contemplados en su cronograma inicial no constituía automáticamente fuerza mayor (Memorial de Réplica, ¶ 783).

⁴⁷² Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶¶ 86-87. Ver también Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 27 (guión doce); ver también ¶¶ 48-49.

⁴⁷³ Memorial de Réplica, ¶¶ 163, 164; ver también ¶¶ 168-175.

plazo?”⁴⁷⁴ Como ya se explicó (y la Demandante no ha refutado),⁴⁷⁵ (i) dicha pregunta confirma que ISA no esperaba que un retraso con respecto a su cronograma que no superase los plazos legales pudiera constituir fuerza mayor; y (ii) la respuesta de la Dirección de Peajes—señalando que incluso en aquellos casos en los que se superasen los plazos legales, “las situaciones de fuerza mayor son de carácter casuístico”⁴⁷⁶—confirma que ni siquiera todos los atrasos en los plazos legales para la obtención de sus permisos constituirían fuerza mayor.⁴⁷⁷

175 Por tanto, lejos de ser abusivo, el Ministerio fue claro en explicar—sobre la base de la jurisprudencia existente—que solamente puede existir fuerza mayor (y, concretamente, imprevisibilidad) en casos de un actuar ilegal de la Administración.

ii La no fatalidad de los plazos de la Administración

176 El argumento sobre la no fatalidad de los plazos de la Administración tampoco es abusivo.

177 *Primero*, fue la propia Interchile, en sus presentaciones al Ministerio en sede de fuerza mayor, la que señaló que “la jurisprudencia judicial y administrativa [chilena] ha validado que los plazos no son fatales para la Administración.”⁴⁷⁸ Habiendo la propia Interchile argumentado la validez y aplicabilidad de este

⁴⁷⁴ Ver Consultas de ISA respecto de la Licitación de octubre de 2011, **Anexo C-0365**, p. 8 del PDF (énfasis añadido). Este mismo documento (producido por la Demandante en la fase de producción documental) confirma que fue la propia ISA la que formuló esta pregunta.

⁴⁷⁵ Ver Memorial de Contestación, ¶ 329(b)(iii).

⁴⁷⁶ Respuestas y Aclaraciones No. 3 de la Dirección de Peajes del CDEC-SIC, 20 de diciembre de 2011, **Anexo C-0082**, pp. 130-131 del PDF, ver también pp. 128, 135.

⁴⁷⁷ La Demandante argumenta además que ni la Dirección de Peajes ni el Ministerio indicaron que los casos de fuerza mayor se limitaban a aquellas situaciones en las que *formalmente* se excedían los plazos legales (Memorial de Réplica, ¶¶ 168-171). Sin embargo, (i) ni la Dirección de Peajes ni el Ministerio fueron preguntados sobre las situaciones en las que “*formalmente*” no se excedían los plazos legales; y (ii) los plazos legales no se superaron en este caso, ni “formal” ni “informalmente.” En efecto, si bien la Demandante argumenta que, si bien “formalmente” se cumplieron con los 180 días de plazo legal para el otorgamiento de la RCA, el plazo se suspendió entretanto. (Memorial de Réplica, ¶¶ 314, 627) Sin embargo, la facultad de suspender el plazo consta en la propia ley y es usada de manera recurrente en la práctica (Memorial de Contestación, ¶ 89(t); ver ¶ 243 *infra*).

⁴⁷⁸ Recurso de reposición parcial de Interchile de la Resolución Exenta No. 1, 17 de febrero de 2020, **Anexo C-0020**, p. 23. Ver Informe en Derecho de Alejandro Vergara Blanco presentado por Interchile (Tramos 2 y 3), 18 de julio de 2018, **Anexo C-0216**, p. 54.

principio ante el Ministerio, la Demandante no puede ahora seriamente alegar que el mismo fue abusivo cuando el Ministerio coincidió con su apreciación.

178 *Segundo*, contrariamente a lo argumentado por la Demandante, el argumento no implica que la Administración pueda pronunciarse fuera de los plazos “indefinidamente sin ningún tipo de consecuencia.”⁴⁷⁹ En primer lugar, porque, como explicó el Ministerio, la Adjudicataria tenía a su disposición la figura del silencio administrativo. En segundo lugar, porque los atrasos en los plazos legales para la obtención de sus permisos, de superar también los plazos usuales (sobre los que un adjudicatario debe tener conocimiento)⁴⁸⁰ eventualmente pueden configurar una causal de fuerza mayor. (En este caso, sin embargo, Interchile ni siquiera argumentó frente al Ministerio que se hubieran superado los plazos legales ni los plazos usuales.) Por último, la Demandante puede no estar de acuerdo con las consecuencias de la estricta regulación de la fuerza mayor bajo derecho chileno (un punto que debió de haber comprobado al invertir en Chile), pero no puede argumentar que ello configura una violación del Tratado.

⁴⁷⁹ Memorial de Demanda, ¶¶ 405-406; Memorial de Réplica, ¶¶ 170-172.

⁴⁸⁰ No hay imprevisibilidad cuando el adjudicatario tenía “conocimiento previo respecto de los tiempos usuales de duración” de la tramitación de los permisos. Ver Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 48 (citando la Resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol No. 3007/2010, 2 de mayo de 2012, **Anexo R-0033**; la Sentencia de la Corte Suprema, Rol No. 5327/2012, 27 de agosto de 2012, **Anexo C-0114**); y Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 87 (reproduciendo el mismo lenguaje).

179 *Tercero*, a todo evento, lejos de ser abusivo, el argumento es correcto en derecho chileno⁴⁸¹ y es usado repetidamente en las decisiones de fuerza mayor con las que la Demandante pretende compararse en este caso.⁴⁸²

iii El silencio administrativo

180 Contrario a lo argumentado por la Demandante,⁴⁸³ tampoco el argumento sobre el silencio administrativo y la tolerancia de las demoras de la Administración en la Decisión de Fuerza Mayor del Tramo 3⁴⁸⁴ es abusivo.

181 *Primero*, el argumento del Ministerio es correcto en derecho chileno: según ha confirmado la Corte Suprema chilena, “si el afectado no ejerce una facultad que le confiere la ley [i.e., activar la figura del silencio administrativo], significa que tolera el retardo.”⁴⁸⁵

182 *Segundo*, la Demandante argumenta que un “uso sistémico de la figura del silencio administrativo... patrocina la ineficiencia de la Administración en contra ... de[]

⁴⁸¹ La jurisprudencia chilena de manera consistente ha sostenido que “a menos que hubiese un precepto legal en contrario, los plazos contemplados en la ley para las actuaciones de la Administración no son fatales, sin perjuicio de las consecuencias que eventualmente pueden derivarse de su incumplimiento [i.e., sanciones administrativas para los funcionarios responsables].” Dictamen No. 32.424 de la Contraloría General de la República de Chile, 5 de septiembre de 2017, **Anexo C-0104**, p. 3 del PDF (énfasis añadido). Ver también J. M. Valdivia, *Manual de derecho administrativo* (Valencia, Tirant lo Blanch, 2018), **Anexo R-0357**, p. 266 (“los plazos dirigidos a la administración ... salvo disposición especial diversa, no son fatales. En consecuencia, el vencimiento de los plazos no impide a la administración practicar útilmente las diligencias que le correspondan.”) (énfasis añadido); y Dictamen No. 53.493 de la Contraloría General de la República de Chile, 15 de noviembre de 2005, **Anexo R-0311**, p. 2-3 del PDF (“los plazos que las leyes fijan a la administración no son fatales, siendo las actuaciones realizadas con posterioridad a su vencimiento válidas y eficaces, sin desmedro de la responsabilidad disciplinaria que afecte a los agentes públicos por el incumplimiento de los plazos señalados.”).

⁴⁸² Ver Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 142 (“el CMN emitió su pronunciamiento antes del vencimiento del plazo de 6 meses contado desde la iniciación del mismo, y tal como se indicó en el considerando 92 de esta resolución, los plazos no son fatales para la Administración, de modo tal que la eventual demora en la emisión de un pronunciamiento no puede ser constitutiva de fuerza mayor o de caso fortuito”); y Resolución Exenta No. 50/2021 del Ministerio de Energía, 29 de octubre de 2021, **Anexo C-0393**, ¶ 38 (“no se desprende que el CMN haya infringido el plazo de 6 meses contemplado en el artículo antes mencionado e, incluso en ese caso, los plazos no son fatales para la Administración del Estado, de modo tal que la eventual demora del CMN no es constitutiva de fuerza mayor”).

⁴⁸³ Memorial de Réplica, ¶¶ 605-606, 207-210.

⁴⁸⁴ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶¶ 93-94.

⁴⁸⁵ Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Rol No. 100.810/2016, 3 de mayo de 2017, **Anexo R-0354**, Considerando Sexto. Ver también Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 93.

Tratado.”⁴⁸⁶ El argumento no es serio: a la Demandante puede no gustarle la figura del silencio administrativo, pero no puede argumentar que dicha figura, reconocida en cualquier caso en la mayoría de los sistemas de *civil law*, es contraria al Tratado.⁴⁸⁷

- 183 Así, ninguno de los argumentos *ex post* de la Demandante logra probar la alegada arbitrariedad manifiesta de las conclusiones de las Decisiones de Fuerza Mayor respecto a las supuestas demoras en los trámites administrativos.

4 El pronunciamiento de las Decisiones de Fuerza Mayor sobre actos vandálicos y accidentes fatales no constituye arbitrariedad manifiesta

- 184 La Demandante alega que el Ministerio habría actuado arbitrariamente al determinar que, con respecto al Tramo 3, los actos vandálicos ocurridos en la Región de Valparaíso y en La Dormida, así como los accidentes fatales, no constituían eventos de fuerza mayor sobre la base de que (i) Interchile no acreditó el impacto de dichos eventos en la programación de las obras; y de que (ii) la mayoría de dichos eventos ocurrieron después de la Fecha Comprometida de Entrada en Operación del Proyecto, y por tanto una vez que la Adjudicataria estaba en mora.⁴⁸⁸

- 185 *Primero*, la Demandante está, de nuevo, argumentando que el razonamiento de la Decisión de Fuerza Mayor del Tramo 3 no habría sido, a su juicio, persuasivo, lo cual, aun de ser cierto (*quod non*), no constituye una violación del Tratado.

- 186 *Segundo*, la determinación de que los actos vandálicos y los accidentes sufridos en el Tramo 3 no constituyeron fuerza mayor⁴⁸⁹ no puede implicar arbitrariedad

⁴⁸⁶ Memorial de Réplica, ¶ 209.

⁴⁸⁷ La Demandante argumenta además que el silencio administrativo no sería aplicable a este caso porque “únicamente opera en situaciones en las que las entidades administrativas superan los plazos establecidos en la ley.” Memorial de Demanda, ¶ 429. En otras palabras: la Demandante reconoce que en este caso no se superaron los plazos establecidos en la ley. El argumento de la Demandante es sorprendente: en otras secciones de su Réplica (¶¶ 169, 775 y n. 1422), la Demandante argumenta ahora que “obviamente” se superaron los plazos legales en este caso.

⁴⁸⁸ Memorial de Réplica, ¶¶ 610-615.

⁴⁸⁹ En relación al Tramo 3, el Ministerio rechazó los pedidos de Interchile respecto de (i) los actos vandálicos en la Región de Valparaíso; (ii) los actos vandálicos ocurridos entre el 3 y el 6 de agosto de 2017 en La Dormida y los eventos asociados a la oposición de terceros que le habrían impedido acceder a realizar trabajos entre el 16 de agosto de 2018 y el 25 de marzo de 2019 en la zona de La Dormida, y (iii) los accidentes ocurridos durante la ejecución de la obra, constituyeron eventos de caso fortuito o fuerza mayor. Ver Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶¶ 57, 147, 152, 155-156.

manifiesta cuando la Demandante no disputa haber presentado prueba insuficiente e incluso contradictoria frente al Ministerio acerca del impacto de dichos actos en el rendimiento constructivo. Así:

- a Para la totalidad (con una excepción)⁴⁹⁰ de los actos vandálicos, Interchile no presentó prueba alguna del impacto de dichos actos en el rendimiento constructivo, simplemente afirmando que los mismos habían impactado la programación de las obras.⁴⁹¹ Como constató el Ministerio, las denuncias y querellas presentadas prueban la “ocurrencia” de ciertos hechos en cuestión (en ocasiones Interchile no acompañó ni siquiera evidencia de su ocurrencia),⁴⁹² pero no prueban “cómo dichos eventos habrían impactado en la programación de las obras ... no siendo suficiente para estos efectos el mero relato de la empresa,”⁴⁹³
- b Más aún: incluso las simples alegaciones presentadas por Interchile fueron contradictorias. Así, como se explicó en la Contestación, y la Demandante no ha negado,⁴⁹⁴ para los actos vandálicos en la Región de Valparaíso, Interchile primero alegó haber sufrido una demora de “por lo menos 60

⁴⁹⁰ Ver ¶ 186c *infra*.

⁴⁹¹ Ver, por ejemplo, carpetas adjuntas a su carta de 28 de mayo: Ficha Obstáculo N° 16: “Robo conductor en T455,” **Anexo C-0465**; Ficha de Obstáculo N° 17 (“Robo Cable Conductor T689”) presentada por Interchile al Ministerio de Energía del 17 de octubre de 2018, **Anexo C-0332**; Ficha Obstáculo N° 18: “Robo conductor en T749,” **Anexo C-0466**; Ficha Obstáculo N° 19: “Robo conductor en T792,” **Anexo C-0467**; Ficha Obstáculo N° 20: “Robo conductor en T766,” **Anexo C-0468**; Ficha Obstáculo N° 21: “Robo conductor T863 y T864,” **Anexo C-0469**.

⁴⁹² Ver, por ejemplo, Ficha Obstáculo N° 15: “Sabotaje Caja de empalme T786,” **Anexo C-0464**. Ver también Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 149 (“la empresa no acompañó antecedentes suficientes y fehacientes destinados a acreditar no sólo la ocurrencia del hecho sino también cómo dicho evento menor habría impactado en la programación de las obras.”).

⁴⁹³ Ver Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 150 (énfasis añadido).

⁴⁹⁴ Memorial de Contestación, ¶¶ 178-184.

días,”⁴⁹⁵ que después se redujo a “30 días,”⁴⁹⁶ y finalmente a una “pequeña afectación de 2 días,”⁴⁹⁷ lo que en cualquier caso nunca fue probado;

- c En el único caso de hechos vandálicos para el que Interchile sí adjuntó prueba del impacto constructivo, la misma era contradictoria entre sí, como señaló el Ministerio;⁴⁹⁸
- d Para los eventos en La Dormida, Interchile solamente alegó que “se suspendió e impactó el rendimiento constructivo en 221 días,”⁴⁹⁹ sin siquiera explicar a qué correspondían esos días ni “demostra[r] que en la práctica, la paralización resultante de la ocurrencia de los eventos haya sido continua en el tiempo y que haya afectado la ruta crítica del Proyecto durante la cantidad de días que alega ISA, ya que la empresa no acredita adecuadamente la forma en que se habría visto impactada la programación de las obras ni el rendimiento constructivo pese a que esto fue expresamente requerido por parte de esta Secretaría de Estado;”⁵⁰⁰
- e Para los accidentes aéreos, Interchile alegó, de manera contradictoria, que (i) “todos los [trabajos restantes] debían ser construidos e instalados con

⁴⁹⁵ Ver, por ejemplo, Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 28 de febrero de 2018, **Anexo C-0277**, p. 9 (estableciendo que problemas de seguridad en la Región de Valparaíso se tradujeron en “demoras adicionales en el desarrollo de los trabajos asociados con el Tramo 3 de por lo menos 60 días.”).

⁴⁹⁶ Informe en Derecho de Alejandro Vergara Blanco (Tramos 2 y 3), 18 de julio de 2018, **Anexo C-0216**, p. 30 (refiriéndose a los problemas generales de seguridad en la Región de Valparaíso, y afirmando que “lo anterior, provocó demoras en la construcción ascendentes a 30 días”).

⁴⁹⁷ Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Prueba de Hechos Relevantes del Tramo 3), 19 de julio de 2018, **Anexo C-0331**, p. 4 (refiriéndose a actos vandálicos en la Región de Valparaíso y afirmando que “con la existencia de estos hechos, se produce una pequeña afectación de 2 días corridos al plazo planificado para la construcción de obras.”).

⁴⁹⁸ Respecto a los daños en las instalaciones en el predio 2871, en el Fundo Los Aromos, el Ministerio explicó que no se “logró acreditar—o al menos, definir—el impacto que los señalados hechos ocasionaron en el rendimiento constructivo. Lo anterior se desprende de la contradicción existente entre la carpeta N° 6, acompañada en la presentación de 19 de julio de 2018, y la planilla Excel titulada ‘e) Línea de tiempo contabilización eventos LT3’, acompañada a la presentación de 28 de agosto de 2019.” Ver Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 147.

⁴⁹⁹ Ficha del obstáculo No. 5 (“Acciones delictivas y múltiples vías de hecho en sector Cuesta la Dormida”) presentada por Interchile al Ministerio de Energía, **Anexo C-0060**, p. 9 (Interchile también afirmó que tardó 10 días adicionales en instalar campamentos provisionales, y 15 días en adaptar las obras para trasladar insumos sin helicópteros, por un total de 246 días (221+10+15)).

⁵⁰⁰ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 152.

helicópteros por ser lugares de difícil acceso en el [Tramo 3],”⁵⁰¹ y que (ii) la construcción sí podía realizarse sin el uso de un helicóptero.⁵⁰² Como explicó el Ministerio, el uso de helicópteros fue una “decisión [...] de responsabilidad de Interchile y por lo tanto a su propio riesgo;”⁵⁰³ y

- f Para el accidente con consecuencias fatales por caída de altura, Interchile reconoció que la paralización de obras dictada por la Inspección del Trabajo sólo aplicó a la construcción de torres “sobre 1,8 metros de altura,” y que, por tanto, el accidente no paralizó sus labores durante las dos semanas que alegó duró la paralización.⁵⁰⁴

187 En respuesta a las críticas de la República acerca de las alegaciones y prueba presentada por Interchile, la Demandante argumenta que “Interchile presentó una carta de 34 páginas en la que explicó, de forma detallada, la forma en la que cada uno de estos eventos afectaron el cronograma del Proyecto.”⁵⁰⁵ La lectura de esa

⁵⁰¹ Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3, “Obstáculo No. 23: Accidente Aéreo Octubre 2018,” 28 de mayo de 2019, **Anexo R-0392**, p. 1 del PDF (énfasis añadido).

⁵⁰² Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3, “Obstáculo No. 24: Accidente Aéreo Marzo 2019,” 28 de mayo de 2019, **Anexo R-0393**, p. 2 del PDF (reconociendo que se adaptaron las obras para “continuar en forma pedestre”); Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3, “Obstáculo No. 23: Accidente Aéreo Octubre 2018,” 28 de mayo de 2019, **Anexo R-0392**, p. 1 del PDF (“al no poderse realizar los traslados coma planificado, el personal se traslada desde el sitio de carga al campamento y de allí al sitio de construcción a pie en forma diaria, lo que toma en promedio una hora en la mañana y una hora en la tarde, adicional a la incomodidad de vivir en campamentos de montaña, el traslado a pie con herramientas y comida, reduce ostensiblemente el rendimiento de dicha labor”).

⁵⁰³ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 156. En cualquier caso, la jurisprudencia tampoco acepta el carácter necesariamente irresistible de los accidentes aéreos. Ver Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Rol No. 5572/2019, 29 de mayo de 2020, **Anexo R-0394**, Considerando Trigésimo Octavo (“[t]ampoco puede estimarse que se trate de un hecho irresistible puesto que, según se ha razonado, podría haber sido evitado, puesto que las falencias en la preparación y fiscalización del vuelo debieron haberse advertido con mediana diligencia, todo lo cual habría llevado a reprogramar el viaje, en busca de condiciones meteorológicas más favorables o, a lo menos, a reconsiderar el número de pasajeros y la cantidad de combustible de que se disponía.”).

⁵⁰⁴ Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3, “Obstáculo No. 22: Paralización de Trabajo de Altura por Accidente Fatal,” 28 de mayo de 2019, **Anexo R-0391**, p. 2 del PDF (explicando que el accidente “conllevó la paralización de todas las labores constructivas y de instalación de torres sobre 1,8 metros de altura” y que “el personal fue reubicado a trabajar en labores de obra civiles de cada estructura pendiente de ello (liberación ambiental, excavación, hormigonado, y secado o fraguado), se logró un aumento de estas labores en los 21 días obstaculizados.”) (énfasis añadido).

⁵⁰⁵ Memorial de Réplica, ¶ 259.

carta (**Anexo C-0319**) es suficiente para contradecir el argumento de la Demandante. Tomemos el ejemplo de La Dormida:

- a En lugar de presentar evidencia del impacto de los eventos en La Dormida en su cronograma, la Demandante explicó en su carta que esos impactos “ascendientes a 221 días corridos, obedecen a que en ese periodo era imposible ejecutar obras, pues de lo contrario Interchile habría extralimitado y excedido sus obligaciones [al] trata[r] de ejecutar sin la protección de Carabineros y en una notable ausencia del estado de derecho.”⁵⁰⁶ Como explicó el Ministerio y como indica el sentido común, no es “suficiente para estos efectos el mero relato”—en este caso además muy vago—de la empresa.⁵⁰⁷
- b El relato de Interchile sobre el impacto de La Dormida es falso: como se explica *infra*, recién en enero de 2019 (y no durante 221 días anteriores) Interchile intentó diligenciar su oficio de auxilio de fuerza pública para acceder al predio y ejecutar obras en La Dormida.⁵⁰⁸

188 Los demás argumentos de la Demandante a este respecto deben desecharse:

- a La Demandante argumenta que, en cualquier caso, el Ministerio conocía de los “problemas de seguridad” que existieron durante la ejecución del Proyecto.⁵⁰⁹ Ello no exime a Interchile de su obligación de prueba del impacto que estos problemas habrían tenido en su ruta crítica.⁵¹⁰

⁵⁰⁶ Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 28 de agosto de 2019, **Anexo C-0319**, p. 26.

⁵⁰⁷ Ver Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 150.

⁵⁰⁸ Ver ¶ 313 *infra*. En efecto, como se explicó en el Memorial de Contestación (¶ 180), (i) Interchile tenía mucho frente constructivo abierto durante el 2017 y el 2018 en zonas que no eran La Dormida; (ii) el retraso crítico incurrido única y exclusivamente como consecuencia de los eventos en La Dormida recién ocurrió después del 15 de marzo de 2019; y (iii) la propia Interchile aceptó que ese retraso no fue atribuible al Estado, al explicar que desde el 1 de febrero del 2019, “Carabineros procedió a prestar apoyo de fuerza pública a InterChile, incluso apoyo a la empresa con vigilancia constante debido a los múltiples hechos delictivos denunciados.” Ver también Informe de FTI, ¶ 351; y Segundo Informe de FTI, ¶¶ 21, 30-31. La Demandante no parece disputar que Interchile tenía mucho frente constructivo abierto durante el 2017 y el 2018 en zonas que no eran La Dormida. Ver Memorial de Réplica, ¶ 272 (“el hecho de que, durante el 2017 y 2018, pudieran existir otros frentes de trabajo (aparte de la Dormida), es irrelevante.”).

⁵⁰⁹ Memorial de Réplica, ¶ 258.

⁵¹⁰ El ejemplo más claro de que el supuesto conocimiento por parte del Ministerio de los problemas existentes no exime a Interchile de su obligación de prueba está en *Centella*, donde el Ministerio negó el carácter de fuerza mayor a las cuarentenas asociadas al COVID por omitir la adjudicataria

- b La Demandante argumenta que el Ministerio no requirió un análisis de ruta crítica.⁵¹¹ El argumento no responde al punto de la República: la información presentada por Interchile fue evidentemente insuficiente e incluso contradictoria.
- c La Demandante argumenta que el Ministerio debió haber tenido en cuenta los informes del Auditor (a los que, sin embargo, Interchile no se refirió en sus presentaciones), que señalaban que, a mayo de 2017, “cualquier evento de tipo extraordinario como ... incidentes sociales ... p[odían] incrementar a niveles aún más críticos” el incumplimiento del Hito 5.⁵¹² Sin embargo, la afirmación del Auditor no prueba de ningún modo el impacto constructivo de ciertos hechos que se produjeron con posterioridad, y aún menos, que esos eventos constituyeran fuerza mayor.

189 *Tercero*, la decisión del Ministerio con respecto al accidente fatal, lejos de ser arbitraria, es consistente con otras decisiones del Ministerio. Así, Interchile argumentó que uno de sus trabajadores sufrió un accidente fatal por caída de altura ya que el trabajador no habría enganchado el arnés de seguridad a la estructura.⁵¹³ La Resolución Exenta No. 1 concluyó que Interchile, como una “contratista ... que se dedica ... a la construcción en altura” tiene “responsabilidad de ... fiscalizar que sus trabajadores y los trabajadores de sus contratistas adopten las medidas de seguridad necesarias cuando se realizan trabajos en altura.”⁵¹⁴ La

“un análisis y prueba en relación con el real impacto de las restricciones sanitarias.” Resolución Ministerial Exenta No. 47 del Ministerio de Energía, (Ampliación Parcial de Plazo de los Hitos 2, 3, 4, 5 del Proyecto Centella), 26 de octubre de 2021, **Anexo C-0137**, ¶¶ 78-79.

⁵¹¹ Memorial de Réplica, ¶¶ 612, 268. La Demandante alega, además, en estos mismos párrafos, que el Ministerio rechazó la propuesta de Interchile de contratar un “‘informe técnico a una empresa de ingeniería especializada e independiente’ para que se pronunciara sobre la pérdida de holguras y sus efectos en el cronograma de obras” al considerarlo “innecesario.” (Memorial de Réplica, ¶ 612) La Demandante (que en cualquier caso omite que el pedido de Interchile se hizo una vez que el periodo probatorio había concluido), ver Carta del Ministerio de Energía a Interchile (Tramo 3), 9 de octubre de 2019, **Anexo C-0330**, p. 2 del PDF), no explica en qué este otro informe sobre la supuesta pérdida de holguras habría sido necesario.

⁵¹² Memorial de Réplica, ¶ 269.

⁵¹³ Ver Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3, “Obstáculo No. 22: Paralización de Trabajo de Altura por Accidente Fatal,” 28 de mayo de 2019, **Anexo R-0391**, p. 1.

⁵¹⁴ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 155 (énfasis añadido).

apreciación del Ministerio es, no solamente lógica, sino también consistente con la jurisprudencia en la materia.⁵¹⁵

190 *Cuarto*, la Demandante también presenta en su sección fáctica una serie de argumentos que no pueden prosperar:

- a La Demandante argumenta que el Ministerio “omitió analizar las ‘particularidades’ de múltiples eventos vandálicos que afectaron el desarrollo del Proyecto.”⁵¹⁶ Sin embargo, las conclusiones del Ministerio demuestran que se analizó con un elevado nivel de detalle las alegaciones de Interchile a este respecto.⁵¹⁷
- b La Demandante argumenta que la jurisprudencia chilena entiende que los robos y delitos “no pueden seriamente ser considerados como ‘normales’ para los efectos del análisis de la fuerza mayor.”⁵¹⁸ Sin embargo, en este

⁵¹⁵ Resolución Exenta No. 37/2021 del Ministerio de Energía, 31 de agosto de 2021 (caso *Edelnor*), **Anexo C-0387**, ¶ 47 (el Ministerio agregó que no se cumplía la imprevisibilidad porque “un accidente del trabajo es un evento siempre probable, en mayor o menor grado, en el marco de faenas constructivas,” así como tampoco se cumplía la inimputabilidad porque “existió descoordinación en el trabajo en altura e impericia para el adecuado cumplimiento de [los deberes de cuidado de la empresa].”). La doctrina especializada confirma que “el sector de la construcción está sometido a riesgos especiales, registrando unas cifras altas de siniestralidad laboral, siendo muy a menudo los accidentes que se producen muy graves o mortales.” Por lo mismo, ISA debía demostrar un elevado nivel de cuidado. Ver M. Prieto Castelló, “Evaluación de riesgos en el sector de la construcción. Un estudio integral en una empresa,” *Universidad Miguel Hernández, Curso Académico 2014-2015*, septiembre 2015, **Anexo R-0333**, p. 3.

⁵¹⁶ Memorial de Réplica, ¶ 242.

⁵¹⁷ El Ministerio analizó en detalle las alegaciones de Interchile, producto de lo cual: (i) identificó casos en los que Interchile ni siquiera acompañó evidencia de la ocurrencia de los hechos. Ver Ficha Obstáculo N° 15: “Sabotaje Caja de empalme T786,” **Anexo C-0464**; y Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 149 (“la empresa no acompañó antecedentes suficientes y fehacientes destinados a acreditar no sólo la ocurrencia del hecho sino también cómo dicho evento menor habría impactado en la programación de las obras.”); (ii) se pronunció, en su decisión, acerca de cada uno de los actos vandálicos alegados (ver Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 147, 149-150); y (iii) notó que Interchile adjuntó simplemente las denuncias ante Carabineros y querellas sobre ciertos hechos (ver, por ejemplo, carpetas adjuntas a su carta de 28 de mayo: Ficha Obstáculo No. 16: “Robo conductor en T455,” **Anexo C-0465**; Ficha de Obstáculo No. 17 (“Robo Cable Conductor T689”) presentada por Interchile al Ministerio de Energía del 17 de octubre de 2018, **Anexo C-0332**; Ficha Obstáculo No. 18: “Robo conductor en T749,” **Anexo C-0466**; Ficha Obstáculo N° 19: “Robo conductor en T792,” **Anexo C-0467**; Ficha Obstáculo N° 20: “Robo conductor en T766,” **Anexo C-0468**; Ficha Obstáculo No. 21: “Robo conductor T863 y T864,” **Anexo C-0469**). Es por ello que consideró que, aunque las denuncias ante Carabineros y querellas sobre los hechos prueban su “ocurrencia,” no prueban “cómo dichos eventos habrían impactado en la programación de las obras ... no siendo suficiente para estos efectos el mero relato de la empresa.” Ver Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 150.

⁵¹⁸ Memorial de Réplica, ¶ 243.

caso Interchile “reconoció que su propio personal de seguridad permitió el acceso de un camión que permitió materializar el robo de los cables.”⁵¹⁹ La jurisprudencia chilena considera que la Adjudicataria debe de tomar medidas para prevenir robos, particularmente cuando sabe “que los hechos delictivos ... se han reiterado en el transcurso del tiempo en distintos lugares de[l trazado].”⁵²⁰

c La Demandante argumenta que “el Ministerio tenía la obligación de analizar si Interchile, en efecto había cumplido con su deber de diligencia para prevenir conflictos con los propietarios de los predios afectados por los actos vandálicos, y en particular, con los comuneros de La Dormida.”⁵²¹ Sin embargo:

i El Ministerio no tenía siquiera por qué pronunciarse sobre este punto, habiendo descartado la fuerza mayor “por no [haber] queda[do] demostrado que, en la práctica, la paralización resultante de la ocurrencia de los eventos haya sido continua en el tiempo y que haya afectado la ruta crítica del Proyecto durante la cantidad de días que alega ISA, ya que la empresa no acredita adecuadamente la forma en que se habría visto impactada la programación de las obras ni el rendimiento constructivo, pese a que esto fue expresamente requerido por esta Secretaría” y porque “de acuerdo a lo invocado por Interchile, algunos de estos eventos supuestamente constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, acontecieron con posterioridad a la fecha en que debía entrar en operación el Tramo 3;”⁵²²

⁵¹⁹ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 150.

⁵²⁰ Sentencia del Trigésimo Juzgado Civil de Santiago, Rol No. 25.575/2012, 27 de junio de 2014, **Anexo R-0326**, Considerando Décimo Octavo (“el hecho de no haber cubierto con malla el trazo en cuestión, sabiendo la demandada que los hechos delictivos de autos se han reiterado en el transcurso del tiempo en distintos lugares de la Ruta y que además así lo hizo saber al MOP en reiteradas oportunidades, sin haber tomado ninguna medida al respecto, es un actuar que este Tribunal estima como negligentemente omisiva”). Ver también Considerando Décimo Sexto (“la necesidad conveniente y prudente de adopción de medidas de seguridad por parte de la Concesionaria van sin duda alguna más allá de las mínimas contenidas en las Bases de Licitación, apreciándose como tales todas aquellas previsibles para evitar un resultado dañosos [sic], ... necesarias y prudentes además si se consideran los eventos análogos de la misma clase del actual que, como ha sido de público conocimiento, se han venido verificando a lo largo de las carreteras concesionadas, por lo que un nuevo acontecimiento resulta previsible y evitable”).

⁵²¹ Memorial de Réplica, ¶ 246.

⁵²² Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 152.

- ii En cualquier caso, el Ministerio sí señaló que Interchile podía haber fijado su trazado de manera diferente y, de cualquier manera, habría asignado dicho riesgo en el precio ofertado;⁵²³ y
 - iii En cualquier caso, como se explicó en la Contestación e *infra*,⁵²⁴ la Adjudicataria no fue diligente en La Dormida.
- d La Demandante argumenta que “es absurdo que el Ministerio hubiera atribuido los riesgos del trazado a Interchile cuando fue el propio Ministerio el que definió las bases del trazado del Proyecto.”⁵²⁵ Sin embargo:
- i La propia Interchile argumentó frente al Ministerio que el riesgo del trazado (en palabras del experto de Interchile, el riesgo resultante de “la extensión de la línea y la dificultad de acceso a los predios”) fue “endosado por completo al adjudicatario.”⁵²⁶

⁵²³ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 152 (“este grupo de eventos son previsible para cualquier desarrollador de un proyecto, y deben ser consideradas como parte de los riesgos implícitos asociados a éste último, y contemplados en el precio ofertado en la licitación. Lo anterior obedece también a la facultad que tiene el adjudicatario del proyecto de fijar el trazado por donde pasará la línea, el que en esta oportunidad implicó el cruce por terrenos donde existen mayores probabilidades de conflictividad con las comunidades locales, cuyo riesgo debió haber sido evaluado oportunamente por la empresa adjudicataria y asignado al precio como un factor más. De allí que no es posible sostener que estos eventos habrían afectado por igual a cualquiera que se hubiese adjudicado el Proyecto”) (énfasis añadido). Así también lo ha determinado el Ministerio en casos en los que la adjudicataria ha decidido modificar su trazado por alegada oposición social, sin que esta última calificara como caso fortuito o fuerza mayor. Ver, por ejemplo, Resolución Exenta No. 49 del Ministerio de Energía, 28 de octubre de 2021, **Anexo R-0406**, ¶ 100 (“la oposición por parte de terceros al emplazamiento y construcción de infraestructura de transmisión forma parte de los riesgos inherentes y absolutamente previsible para cualquier desarrollador de proyectos de dicha índole, tanto es así, que debe ser considerada parte de los riesgos implícitos asociados a la gestión territorial y social del Proyecto y, por ende, contemplado en el precio ofertado en la licitación, concretamente en el V.A.T.T.”).

⁵²⁴ Ver Memorial de Contestación, ¶¶ 154-155; ver también Sección VI.A *infra*.

⁵²⁵ Memorial de Réplica, ¶ 255. La Demandante también argumenta que el Ministerio debía de haber analizado “si ISA había sido diligente al momento de establecer el trazado.” Memorial de Réplica, ¶ 251. Sin embargo, Interchile no probó su diligencia al establecer el trazado. A este respecto, pese a que Interchile afirmó haber considerado “7 alternativas de trazado” (ver Memorial de Demanda, ¶ 126; ver también Memorial de Réplica, ¶ 254), no las puso en consideración del Ministerio para acreditar su supuesta diligencia.

⁵²⁶ Informe en Derecho de Alejandro Vergara Blanco presentado por Interchile (Tramos 2 y 3), 18 de julio de 2018, **Anexo C-0216**, p. 59 (“[e]ntonces, en función de lo expuesto, no puede sino concluirse que se está frente a un contrato con un nivel de riesgo elevado, que se da principalmente por la extensión de la línea y la dificultad de acceso a los predios, de lo que dan cuenta la mayoría de los eventos descritos, riesgo que fue endosado por completo al adjudicatario.”).

- ii Como el Ministerio ha explicado en otras ocasiones, “los riesgos implícitos en el trazado de las Obras, ya sean de índole ambiental o vinculados a derechos de uso de suelo (servidumbres, concesiones eléctricas y otros) deben ser íntegramente asumidos por los adjudicatarios.”⁵²⁷
- iii Como indicaron los propios asesores de la Demandante previo a la licitación, es a la Adjudicataria a quien le correspondía “definir un trazado considerando la topografía, y las áreas críticas desde el punto de vista ambiental;”⁵²⁸ correspondiéndole al Estado solamente la definición de un punto de partida y de llegada, y los criterios técnicos que debe cumplir la línea.⁵²⁹

⁵²⁷ Ver, por ejemplo, Resolución Exenta No. 49 del Ministerio de Energía, 28 de octubre de 2021, **Anexo R-0406**, ¶ 104 (énfasis añadido).

⁵²⁸ Informe de Vivianne Blanlot, 8 de julio de 2011, **Anexo C-0361**, p. 42.

⁵²⁹ Ver Resolución Exenta No. 49 del Ministerio de Energía, 28 de octubre de 2021, **Anexo R-0406**, ¶ 99 (“las Bases sólo entregan el punto de partida y de llegada de las líneas, pero no indican el trazado que éstas deben recorrer.”) (énfasis añadido). Ver Memorial de Contestación, ¶¶ 44-45. Ver Resolución Exenta No. 885 de la Comisión Nacional de Energía, 31 de diciembre de 2010, **Anexo C-0076**, Secciones 4.5.1.1, 4.5.2.1, 4.5.3.1 (describiendo a cada tramo como la construcción de una línea de 500 kV entre dos subestaciones, en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MVA, e indicando las longitudes aproximadas para cada una de ellas). Ver también Informe de la Comisión de Minería y Energía sobre la Propuesta de Ley No. 20.936 que establece un nuevo Sistema de Transmisión Eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del Sistema Eléctrico Nacional, 10 de diciembre de 2015, **Anexo R-0336**, pp. 92-93 (intervención del señor Hugh Rudnick Van De Wyngard, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, explicando que “[h]oy la CNE define una expansión de la transmisión para los cuatros años próximos. Se llama a una licitación en la que se dice que debe construirse una transmisión desde el punto A al punto B, sin mayores detalles. No se indica por donde debe ir, cómo debe enfrentar las comunidades a su paso y se define la fecha de puesta en marcha. Es responsabilidad del privado la definición del trazado, la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental y la presentación de la Solicitud de Concesión Definitiva.”) (énfasis añadido). Además, la Demandante se equivoca al afirmar que el Estado, a través del SEA, había “aprob[ado] el trazado sugerido por Interchile” (Memorial de Réplica, ¶ 256). El SEA solamente evalúa, desde el punto de vista ambiental, los impactos ambientales y sociales identificados por la Adjudicataria y las medidas de reparación ofrecidas por la misma. Además, los intentos del Ministerio de acercar las posiciones de Interchile y las comunidades locales y Municipalidades en lo relativo al trazado fueron desestimadas por la Adjudicataria. Ver “Ministro Pacheco buscará acuerdo para destrabar la línea Cardones-Polpaico,” *Portal Minero*, 17 de diciembre de 2014, **Anexo R-0075**, pp. 3-4 del PDF (explicando que el Ministro de Energía mantendría reuniones con los alcaldes e Interchile para acoger preocupaciones sobre el trazado); “Interchile, dispuesta a discutir cambios puntuales a Cardones-Polpaico,” *Portal Minero*, 27 de mayo de 2015, **Anexo R-0330**, p. 2 del PDF (“de realizarse alteraciones, estas serán puntuales, y [Interchile] descartó que se tome una vía distinta para el trazado”) (énfasis añadido).

- 191 *Quinto*, la Demandante alega que la argumentación del Ministerio según la cual los eventos que ocurrieron después de la Fecha Prevista de Entrada en Operación no pueden constituir fuerza mayor por encontrarse Interchile en mora, según el Artículo 1547 del Código Civil, sería abusiva y arbitraria.⁵³⁰ Sin embargo:
- a La Demandante está alegando que la argumentación de derecho chileno del Ministerio no es persuasiva, lo cual en cualquier caso no puede constituir una violación del Tratado.
 - b Contrariamente a lo señalado por la Demandante,⁵³¹ la República sí se pronunció en su Contestación sobre la aplicación del artículo 1547 del Código Civil.⁵³² Como se explicó, la Demandante tenía que haber sabido, al efectuar su inversión, que en virtud de este artículo el deudor moroso es responsable del caso fortuito o fuerza mayor. La jurisprudencia lleva casi cien años confirmando este punto. La propia evidencia de la Demandante confirma que esta es la posición uniforme del derecho chileno.⁵³³ En el presente caso, Interchile se convirtió en deudor moroso, una vez cumplida la Fecha Comprometida de Entrada en Operación del Proyecto.
 - c Ninguno de los argumentos de la Demandante sobre la aplicación del artículo 1547 del Código Civil pueden prosperar bajo derecho chileno:
 - i La Demandante alega que “nadie puede encontrarse en situación de mora si, antes del vencimiento del plazo de la obligación, ha ocurrido un evento de fuerza mayor.”⁵³⁴ Sin embargo, el argumento *ex post facto* de la Demandante es circular, al asumir que los

⁵³⁰ Memorial de Réplica, ¶¶ 615, 273-274.

⁵³¹ Memorial de Réplica, ¶ 615.

⁵³² Memorial de Contestación, ¶¶ 182, 297(a).

⁵³³ Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Rol No. 35.563-2016, 10 de noviembre de 2016, **Anexo C-0337**, Considerando Sexto (“[s]i bien hay circunstancias en que, no obstante la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor el deudor no queda liberado de su responsabilidad, ello ocurre cuando éste es responsable del caso fortuito, cuando aquél sobreviene durante su mora”). Ver también Informe de Luis Cordero, n. 110 (explicando, en relación con el requisito de la inimputabilidad, que “[e]ste requisito se desprende además de la relación entre el citado artículo 45 del Código Civil y el artículo 1547, del mismo Código que dispone que ‘[e]l deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega’.”). (énfasis añadido).

⁵³⁴ Memorial de Réplica, ¶ 615; ver también ¶ 273.

eventos que intenta demostrar constituyen fuerza mayor, efectivamente lo eran.⁵³⁵

- ii La Demandante alega que los actos vandálicos en La Dormida empezaron en agosto de 2017, antes de la Fecha Comprometida de Entrada en Operación.⁵³⁶ Sin embargo, la propia Demandante argumenta que los actos vandálicos de agosto de 2017 sólo duraron tres días, y no volvieron a producirse hasta después de la Fecha Prevista de Entrada en Operación del Proyecto (i.e., en agosto de 2018).⁵³⁷
- iii La Demandante argumenta, sin ninguna cita de soporte, que la regla de la mora del deudor solamente es aplicable a las obligaciones de dar.⁵³⁸ Sin embargo, según los propios términos del Código Civil, y como confirma la jurisprudencia, el deudor está en mora no solamente cuando no cumple una obligación de dar, sino también cuando el deudor no cumple con su “obligación dentro del término estipulado.”⁵³⁹

192 Finalmente, los argumentos presentados por la Demandante, en su sección factual, acerca de la determinación de fuerza mayor del Ministerio con relación a los ejercicios militares, el incendio forestal y la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales tampoco pueden prosperar:

- a Con relación al incendio forestal, Interchile alegó vagamente ante el Ministerio que “[e]l 24 de enero de 2017 ... se genera y propaga un

⁵³⁵ Como indica la simple lectura de cada uno de los considerandos a los que cita la Demandante, las sentencias que la Demandante cita en la nota 479 del Memorial de Réplica no soportan su argumento.

⁵³⁶ Memorial de Réplica, ¶¶ 615, 273 (segundo punto).

⁵³⁷ Memorial de Demanda, ¶¶ 254-256; Memorial de Réplica, ¶¶ 469-470, 472.

⁵³⁸ Memorial de Réplica, ¶¶ 615, 273 (tercer punto).

⁵³⁹ Código Civil, **Anexo C-0108**, Artículo 1551 (“[e]l deudor está en mora, 1°. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para constituirle en mora; ...”) (énfasis añadido). La aplicabilidad del artículo 1547 del Código Civil a todo tipo de obligaciones ha sido ampliamente confirmada por la jurisprudencia chilena. Ver Sentencia de la Corte Suprema de Chile, Rol No. 21.718/2018, 3 de julio de 2020, **Anexo R-0396**, Considerando Vigésimo (estableciendo la aplicación del artículo 1547 del Código Civil a todo tipo de obligaciones, sean de medios o de resultados); Sentencia de la Corte Suprema de Chile, Rol No. 5489/2008, 26 de octubre de 2010, **Anexo R-0317**, Considerando Séptimo (estableciendo la aplicabilidad del artículo 1547 del Código Civil a un contrato de concesión municipal de obra pública).

incendio,” ante lo que se realizaron “trabajos de control ... a cargo de CONAF, durante los cuales no se pudieron desarrollar trabajos de construcción ... por 2 semanas.”⁵⁴⁰ Interchile no presentó prueba alguna sobre la duración del incendio, ni sobre la duración de los trabajos de control por parte de CONAF. Frente a estas alegaciones vagas y no probadas, el Ministerio concluyó que “Interchile no acreditó adecuadamente el tiempo de duración del incendio, ni el tiempo en que se encontraron paralizadas las obras por los trabajos de investigación llevados a cabo por CONAF y la PDI.”⁵⁴¹

- b En relación con los ejercicios militares, como explicó el Ministerio “Interchile, conociendo de antemano el trazado y recorrido de la línea, y los predios que ésta atravesaría, debió haber previsto y, en consecuencia, convenir directamente con los propietarios o administradores de los terrenos [i.e., el Ejército], los trabajos a realizar en las Torres N° 559 a 565, para evitar que dicha actividad coincidiera con actividades propias del Ejército.”⁵⁴²
- c En relación a la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales, (i) la Demandante no disputa que, ante el requerimiento de Interchile, el Consejo de Monumentos Nacionales se pronunció dentro del plazo legal—lo cual fue debidamente notado por el Ministerio;⁵⁴³ y (ii) la Demandante no puede seriamente alegar que el Ministerio no analizó “las probabilidades de que Interchile, en efecto, hiciera dicho [hallazgo]”⁵⁴⁴ cuando Interchile, que había identificado a lo largo de su construcción,

⁵⁴⁰ Ver Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3, “Obstáculo No. 10: Incendio Forestal. Sector Agua Amarilla, Comuna de Los Vilos,” 19 de julio de 2018, **Anexo R-0362**, p. 1 del PDF; ver también p. 7 del PDF (describiendo genéricamente que se produjo un “atraso en las actividades de obra dos semanas”).

⁵⁴¹ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 148.

⁵⁴² Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 145. En cualquier caso, Interchile reconoció ante el Ministerio que sus trabajadores podían trabajar hasta las 12:00 pm. Ver Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3, “Obstáculo No. 11: Pruebas Militares Sector La Ballena,” 19 de julio de 2018, **Anexo R-0363**, pp. 11-12 del PDF.

⁵⁴³ Ver Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 142.

⁵⁴⁴ Memorial de Demanda, ¶ 485.

decenas de hallazgos, ni siquiera argumentó que este hallazgo fuera improbable.⁵⁴⁵

- 193 Por tanto, el Ministerio realizó en las Decisiones de Fuerza Mayor un análisis minucioso de los argumentos y prueba presentada por Interchile acerca de los actos vandálicos, accidentes y demás hechos que afectaron el Tramo 3, sin que la Demandante haya logrado probar que exista arbitrariedad manifiesta en su decisión.

5 Las supuestas incoherencias entre las Decisiones de Fuerza Mayor no constituyen arbitrariedad manifiesta

- 194 La Demandante insiste en que las Decisiones de Fuerza Mayor sobre los actos vandálicos ocurridos en el Tramo 2 y en el Tramo 3 no “eran coherentes ente ellas mismas.”⁵⁴⁶ La Demandante se equivoca.
- 195 *Primero*, las Partes coinciden en que el análisis de la fuerza mayor es de naturaleza casuística.⁵⁴⁷ El hecho de que el Ministerio haya llegado a conclusiones distintas relativas a dos eventos distintos no puede por tanto equivaler a arbitrariedad manifiesta. Es más, incluso si las dos resoluciones hubieran adoptado criterios incoherentes entre sí (*quod non*), ello no equivaldría a una violación del Tratado salvo que esa “simple aplicación contradictoria o cuestionable de la política o los procedimientos administrativos o jurídicos” constituya una “repudiación imprevista y chocante de los propios fines y objetivos de una política, o de otro modo subvierte gravemente una ley o política nacional por un motivo oculto.”⁵⁴⁸
- 196 *Segundo*, como se explicó en la Contestación y *supra*,⁵⁴⁹ las deficiencias en la prueba de Interchile presentada ante el Ministerio para el Tramo 3 explican las diferencias entre las Decisiones de Fuerza Mayor. Así, mientras que para el Tramo 2, la Demandante presentó prueba del impacto constructivo de los dos actos

⁵⁴⁵ Ver Interchile, Informe Final, “Monitoreo Arqueológico Permanente, Junio 2016-Marzo 2018,” enero 2021, **Anexo R-0401**, pp. 54-55 (“[d]urante el período junio del año 2016 y marzo del año 2018 ... [s]e identificaron 49 nuevos sitios arqueológicos. La distribución por Lote fue Lote 1: 34 hallazgos; Lote 2: 2 hallazgos y Lote 3: 13 hallazgos. Cabe destacar que en el lote 2 se registraron hallazgos arqueológicos y paleontológicos y en el Lote 3, hay 11 hallazgos”).

⁵⁴⁶ Memorial de Réplica, ¶ 616; ver también ¶ 242.

⁵⁴⁷ Memorial de Demanda, ¶643; Memorial de Réplica, ¶¶ 164, 774; Memorial de Contestación, ¶ 299.

⁵⁴⁸ *Cargill, Incorporated c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/05/2, Laudo, 18 de septiembre de 2009, **Anexo RL-0016**, ¶¶ 292-293.

⁵⁴⁹ Memorial de Contestación, ¶¶298-301. Ver ¶¶ 186-187 *supra*.

vandálicos que se alegaron constituían fuerza mayor,⁵⁵⁰ para los actos vandálicos del Tramo 3 la Demandante presentó prueba insuficiente e incluso contradictoria.

- 197 *Tercero*, la Demandante afirma que para el Tramo 3, el Ministerio descartó el carácter de fuerza mayor de los actos vandálicos “principalmente” porque eran previsibles y parte de los riesgos del Proyecto.⁵⁵¹ En primer lugar, de la simple lectura de la Resolución Exenta No. 1 se evidencia que el argumento principal del Ministerio fue el no haberse “logr[ado] acreditar—o al menos, definir—el impacto que los señalados hechos ocasionaron en el rendimiento constructivo;”⁵⁵² mientras que el argumento de la previsibilidad fue una consideración *obiter dicta*.⁵⁵³ En segundo lugar, y en cualquier caso, como advirtieron los asesores de ISA antes de la presentación de la oferta, la existencia de este tipo de actos vandálicos era parte de los riesgos del Proyecto.⁵⁵⁴
- 198 La Demandante no ha logrado por tanto probar que las Decisiones de Fuerza Mayor fueran manifiestamente arbitrarias.

C LAS DECISIONES DE FUERZA MAYOR NO VIOLARON EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE LAS COMPAÑÍAS ISA

- 199 La Demandante alega que el Ministerio habría violado el derecho al debido proceso de las Compañías ISA al haber rechazado las solicitudes de prórroga del Hito 5 sin analizar (i) las particularidades de los hechos alegados por Interchile como constitutivos de fuerza mayor y/o caso fortuito; y (ii) la probabilidad de

⁵⁵⁰ Ficha “Obstáculo No. 9.2: Atentados T156 Sector Ingreso a Mina Elisa,” 19 de julio de 2018, **Anexo C-0437**, p. 1 (acompañando además de las denuncias ante Carabineros, un informe elaborado por ConCol, su contratista, probando el impacto en el avance de las obras); y Ficha “Obstáculo No 9.1: Atentados. Cable Conductor Cercanías T20,” 19 de julio de 2018, **Anexo C-0438**, p. 1 (también acompañando, además de las denuncias ante Carabineros, un informe elaborado por ConCol, su contratista, probando el impacto en el avance de las obras).

⁵⁵¹ Memorial de Réplica, ¶ 618.

⁵⁵² Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 147; ver también ¶ 149 (“la empresa no acompañó antecedentes suficientes y fehacientes destinados a acreditar no sólo la ocurrencia del hecho sino también cómo dicho evento menor habría impactado en la programación de las obras”).

⁵⁵³ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶¶ 147, 149-152.

⁵⁵⁴ Ver ¶ 133cii *supra*. Ver también Resolución Exenta No. 49 del Ministerio de Energía, 28 de octubre de 2021, **Anexo R-0406**, ¶ 100 (“la oposición por parte de terceros al emplazamiento y construcción de infraestructura de transmisión forma parte de los riesgos inherentes y absolutamente previsibles para cualquier desarrollador de proyectos de dicha índole, tanto es así, que debe ser considerada parte de los riesgos implícitos asociados a la gestión territorial y social del Proyecto y, por ende, contemplado en el precio ofertado en la licitación, concretamente en el V.A.T.T.”).

ocurrencia de cada evento, y la debida diligencia empleada para prevenirlos.⁵⁵⁵
Las alegaciones de la Demandante son infundadas.

200 *Primero*, la Demandante está reciclando sus argumentos relacionados con la arbitrariedad manifiesta, que fracasan por los mismos motivos.⁵⁵⁶

201 *Segundo*, la Demandante está argumentando que las Decisiones de Fuerza Mayor no fueron conformes con el derecho chileno.⁵⁵⁷ El Tratado no protege frente a violaciones de derecho doméstico (*quod non*).⁵⁵⁸

202 *Tercero*, y en todo caso, el Ministerio cumplió con el estándar de motivación bajo derecho chileno. Así, como explica la Corte Suprema chilena:

la motivación del acto no necesariamente ha de ser exhaustiva y extensa, pues la fundamentación puede ser sucinta, en la medida que sea suficiente para ilustrar, tanto al interesado como a la judicatura, sobre las razones de hecho y de derecho que justifican la resolución de la Administración.⁵⁵⁹

203 En este caso, no puede haber duda de que la fundamentación de las Decisiones de Fuerza Mayor, es suficiente para ilustrar, tanto al interesado como a la judicatura, sobre las razones de hecho y de derecho que justifican la resolución de la Administración.⁵⁶⁰

204 La Demandante no ha podido por tanto probar que las Decisiones de Fuerza Mayor violaran el derecho al debido proceso de las Compañías ISA.

⁵⁵⁵ Memorial de Réplica, ¶ 690.

⁵⁵⁶ Ver Sección VI.B *supra*.

⁵⁵⁷ Memorial de Réplica, ¶¶ 691-692 (“bajo el Derecho chileno, el Ministerio tenía la obligación de motivar... Este tipo de decisiones constituyen una violación manifiesta del estándar de motivación bajo el Derecho chileno.”).

⁵⁵⁸ Ver ¶¶ 56-59 *supra*.

⁵⁵⁹ Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Rol No. 10.964/2022, 5 de enero de 2023, **Anexo R-0411**, Considerando Undécimo. Ver, en el mismo sentido, Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Rol No. 33.734/2021, 22 de febrero de 2022, **Anexo R-0408**, Considerando Décimo Sexto.

⁵⁶⁰ Se llega al mismo resultado aceptando el estándar propuesto por el experto de la Demandante: la motivación de una decisión es “insuficiente” cuando no existe una “relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión” y existe motivación “irracional” cuando una decisión no está basada en “motivos verificables y racionalmente comprensibles.” Ver Informe de Luis Cordero, ¶¶ 158-159. En efecto, una simple lectura de las Decisiones de Fuerza Mayor confirma que este no es el caso.

D LAS DECISIONES DE FUERZA MAYOR NO FUERON DISCRIMINATORIAS

- 205 La Demandante también alega que el Ministerio habría actuado de manera discriminatoria en contra de las Compañías ISA, al haber supuestamente (i) ignorado la probabilidad de ocurrencia y particularidades de los hechos alegados, (ii) omitido analizar la debida diligencia de las Compañías ISA, (iii) desconocido el derecho de las Compañías ISA a disponer de 60 meses para construir el Proyecto, libres de eventos de fuerza mayor; y (iv) rechazado el efecto dominó; a diferencia de lo supuestamente hecho con respecto a otras compañías.⁵⁶¹ A pesar de que, como se ha explicado, el Tratado sólo protege contra discriminación evidente, exigiendo que no haya una “justificación ‘caprichosa, irracional o absurda’” para la conducta del Ministerio,⁵⁶² la Demandante no ha podido probar ningún tipo de discriminación—porque en efecto no ha existido.
- 206 *Primero e in limine*, si Interchile estimaba que el Ministerio no aplicó correctamente la doctrina existente en materia de fuerza mayor (que estima que sí aplicó en otros casos), Interchile podría haber recurrido a la vía jurisdiccional. El Tratado, sin embargo, no protege frente a un supuesto error en la aplicación de la jurisprudencia nacional (que no existió en este caso). Prueba de ello es que la Demandante no ha presentado caso o autoridad legal alguna que señale que, en circunstancias remotamente similares, existe discriminación evidente.
- 207 *Segundo*, a diferencia de lo argumentado por Interchile,⁵⁶³ no basta con demostrar que dos compañías estuvieran construyendo un proyecto de transmisión o hubiesen solicitado la declaración de eventos de fuerza mayor ante el Ministerio para demostrar que estaban en una posición similar. Ni la jurisprudencia mayoritaria⁵⁶⁴ ni el sentido común avalan este análisis simplista.

⁵⁶¹ Memorial de Réplica, ¶¶ 726-746.

⁵⁶² Ver Sección II.C.5 *supra*. Ver también Memorial de Contestación, ¶ 315.

⁵⁶³ Memorial de Réplica, ¶ 734.

⁵⁶⁴ Por el contrario, la mayoría de jurisprudencia (incluyendo la citada por la Demandante) establece que, para determinar si dos compañías están situadas en una situación similar, un tribunal de inversión debe analizar “the entire fact setting surrounding ... the genesis and application of the [legal] [r]egime.” Ver *Pope & Talbot c. Gobierno de Canadá*, CNUDMI, Laudo sobre Méritos de la Fase 2, 10 de abril de 2001, **Anexo RL-0108**, ¶ 75; *Cargill, Inc. c. Polonia*, Caso CIADI No. ARB(AF)/04/2, Laudo Definitivo, 29 de febrero de 2008, **Anexo CLA-0019**, ¶ 310; *Corn Products International, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/04/01, Decisión sobre Responsabilidad, 15 de enero de 2008, **Anexo RL-0096**, ¶ 118; *Archer Daniels Midland Company y Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/04/5, Laudo, 21 de noviembre de 2007, **Anexo RL-10**, ¶ 197.

208 *Tercero*, la Demandante no ha probado que exista discriminación con respecto a otras compañías con relación al examen por el Ministerio de la probabilidad de ocurrencia y particularidades de los hechos alegados.⁵⁶⁵ Ninguno de los argumentos de la Demandante a este respecto puede prosperar.

- a La Demandante argumenta que, mientras que en este caso se “concluyó que todas las demoras de los trámites administrativos (incluida la RCA) eran previsibles y debían ser soportadas por Interchile (sin analizar en concreto las causas de cada una de dichas demoras), en el caso *Centella* el Ministerio analizó las particularidades de los hechos que habían retardado la RCA para determinar si eran en efecto previsibles.”⁵⁶⁶ Sin embargo:
 - i En este caso, el Ministerio sí analizó las particularidades de los hechos,⁵⁶⁷ y su probabilidad de ocurrencia.⁵⁶⁸ De hecho, el examen del Ministerio fue muchísimo más extenso y completo que en muchos de los casos con los que la Demandante pretende compararse.⁵⁶⁹
 - ii Las decisiones en este caso y en *Centella* fueron además plenamente consistentes. En este caso, el Ministerio concluyó que, no habiendo Interchile probado el actuar ilegal de la Administración, las demoras en los trámites administrativos eran previsibles y no constituían fuerza mayor.⁵⁷⁰ Este fue exactamente el criterio que se siguió en *Centella*, donde solamente constituyeron fuerza mayor las exigencias por parte de las autoridades que “no se encuentra[n] contemplad[as] en la legislación ambiental como una carga u obligación exigible al titular de cualquier proyecto;”⁵⁷¹ y

⁵⁶⁵ Memorial de Réplica, ¶¶ 736-737.

⁵⁶⁶ Memorial de Réplica, ¶ 736.

⁵⁶⁷ Ver Sección IV.B.1 *supra*.

⁵⁶⁸ Ver Sección IV.B.2.a *supra*.

⁵⁶⁹ Por ejemplo, Resolución Exenta Ministerial No. 18/2012 del Ministerio de Energía, 12 de marzo de 2012, **Anexo C-0446**; Decreto Supremo No. 100 del Ministerio de Energía que modifica el Hito Relevante No. 4, 14 de septiembre de 2012, **Anexo C-0429**; Decreto Supremo No. 79 del Ministerio de Energía, Proyecto Encuentro-Lagunas, 14 de junio de 2016, **Anexo R-0125**; o Decreto No. 4T del Ministerio de Energía (Prórroga del Hito 5 del Proyecto Encuentro – Lagunas), 2 de junio de 2017, **Anexo C-0030**.

⁵⁷⁰ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 142; Decreto No. 19, **Anexo C-0013**, ¶ 50.

⁵⁷¹ Ver Resolución Ministerial Exenta No. 47 del Ministerio de Energía, (Ampliación Parcial de Plazo de los Hitos 2, 3, 4, 5 del Proyecto Centella), 26 de octubre de 2021, **Anexo C-0137**, ¶ 48.

que, al “traspasa[r] la obligación legal de Centella en el marco del SEIA, resultaba improbable.”⁵⁷²

- b La Demandante argumenta que “en múltiples otros casos el Ministerio ha reconocido la fuerza mayor como consecuencia de demoras en trámites administrativos como la RCA.”⁵⁷³ Sin embargo, en los casos citados por la Demandante, la decisión del Ministerio se fundó en que las exigencias de la Administración no contaban con fundamento legal (o eran requerimientos no contemplados en las Bases),⁵⁷⁴ lo que Interchile no probó en este caso (con la excepción de la paralización de las obras por las Municipalidades de Limache y Zapallar, que sí se consideraron fuerza mayor o caso fortuito).⁵⁷⁵ Así:

⁵⁷² Ver Resolución Ministerial Exenta No. 47 del Ministerio de Energía, (Ampliación Parcial de Plazo de los Hitos 2, 3, 4, 5 del Proyecto Centella), 26 de octubre de 2021, **Anexo C-0137**, ¶ 52. La Adjudicataria y *Centella* no se encontraban además en una posición similar: mientras que Interchile alegó genéricamente que “existieron demoras asociadas a los procesos de participación ciudadana y, específicamente, al cierre de la consulta indígena;” (Informe en Derecho de Alejandro Vergara Blanco (Tramos 2 y 3), 18 de julio de 2018, **Anexo C-0216**, p. 24), la adjudicataria en *Centella* demostró haber estado sujeta a un requerimiento que “traspasa[ba] la obligación legal de Centella en el marco del SEIA.” Ver Resolución Ministerial Exenta No. 47 del Ministerio de Energía, (Ampliación Parcial de Plazo de los Hitos 2, 3, 4, 5 del Proyecto Centella), 26 de octubre de 2021, **Anexo C-0137**, ¶ 52.

⁵⁷³ Memorial de Réplica, ¶ 736.

⁵⁷⁴ En palabras de *Eletrans (Alto Melipilla)*, “la Contraloría General de la República ha reconocido en múltiples dictámenes que sólo pueden ser considerados como fuerza mayor, aquellos actos que imponen o prohíben a las personas una conducta, prestación u obligación determinada, no contemplada anteriormente en el ordenamiento jurídico vigente (Dictámenes N°s 41.409 de 1995, 35.989 de 2001 y 35.996, de 2005), resultando en consecuencia que las Resoluciones del SEA que pusieron término anticipado en dos oportunidades al EIA presentado por Eletrans, no pueden considerarse actos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito por cuanto se encuentran plenamente amparadas por la Ley.” Ver Resolución Exenta No. 49 del Ministerio de Energía, 28 de octubre de 2021, **Anexo R-0406**, ¶ 97 (énfasis añadido).

⁵⁷⁵ La Demandante se refiere además a *Alto Jahuel* y a las resoluciones COVID (Memorial de Réplica, ¶ 736 y n. 1354). Sin embargo: (i) *Alto Jahuel* (a pesar de la brevedad de su análisis, apenas una página y media), se refiere a la existencia de “cambios normativos durante el desarrollo del procedimiento de evaluación ambiental,” lo que Interchile tampoco alegó en el presente caso (Resolución Exenta No. 18 del Ministerio de Energía, 12 de marzo de 2012, **Anexo C-0446**, ¶ 4); y (ii) las resoluciones COVID solamente confirman que las cuarentenas obligatorias—una situación radicalmente distinta a la situación de este caso—pueden ser causal de fuerza mayor. Ver Resolución Exenta No. 28/2022 del Ministerio de Energía, 18 de julio de 2022, **Anexo C-0396**, ¶ 34; Resolución Ministerial No. 26/2020 del Ministerio de Energía, 23 de noviembre de 2020, **Anexo C-0394**, ¶¶ 49-55; Resolución Exenta Ministerial No. 1/2021 del Ministerio de Energía, 5 de enero de 2021, **Anexo C-0391**, ¶¶ 61-62; Resolución Exenta No. 4/2021 del Ministerio de Energía, 14 de enero de 2021, **Anexo C-0397**, ¶¶ 28-35, 40; Resolución Exenta No. 37/2021 del Ministerio de Energía, 31 de agosto de 2021, **Anexo C-0387**, ¶¶ 29-42, 54; Resolución Exenta No.

- i En el caso *Transelec (El Rodeo-Chena)*,⁵⁷⁶ al que el Ministerio se refirió en las Decisiones de Fuerza Mayor,⁵⁷⁷ la SEC—entonces encargada de analizar las solicitudes de fuerza mayor—concluyó que parte de la demora atribuible a la tramitación ambiental era fuerza mayor por haberse calificado desfavorablemente el estudio de impacto ambiental “sin fundamento técnico o legal;”⁵⁷⁸
- ii En el caso *Transelec (Nueva Charrúa)* (al que la Demandante se refiere como Decreto No. 42), el Ministerio concluyó que la demora en cuestión era fuerza mayor porque la autoridad había impuesto “una condición adicional no contemplada en las Bases de

51/2021 del Ministerio de Energía, 29 de octubre de 2021, **Anexo C-0390**, ¶¶ 32-42, 47-51; Ministerio de Energía, Resolución Exenta Ministerial No. 7/2022 del 18 de febrero de 2022, **Anexo C-0395**, ¶ 45; Resolución Exenta No. 12/2022 del Ministerio de Energía, 10 de marzo de 2022, **Anexo C-0389**, ¶¶ 40-48 (“[q]ue, esta Cartera de Estado ... no se pronunciará respecto de otras causales invocadas ... que no sean consecuencia directa del COVID-19, siendo materialmente inoficioso entrar al análisis de las mismas.”) (énfasis añadido); Resolución Exenta No. 28/2022 del Ministerio de Energía, 18 de julio de 2022, **Anexo C-0396**, ¶¶ 34-41.

⁵⁷⁶ Citado en el Memorial de Réplica, ¶¶ 177-179 y n. 297 (refiriéndose a la Sentencia de la Corte Suprema, Rol No. 5327/2012, 27 de agosto de 2012, **Anexo C-0114**).

⁵⁷⁷ La Demandante argumenta que “la referencia que el Ministerio hizo al caso *Transelec* [en las Decisiones de Fuerza Mayor, refiriéndose al hecho de que no existe fuerza mayor como consecuencia del conocimiento previo respecto de los tiempos usuales de duración de este tipo de procedimientos] es tan errada que no puede sino servir como una prueba más de su arbitrariedad y conducta abusiva” (Memorial de Réplica, ¶ 177). Sin embargo: (i) eso es exactamente lo que dijo el Ministerio en *Transelec* (ver Corte Suprema, Rol No. 5327/2012, 27 de agosto de 2012, **Anexo C-0114**, Considerando Sexto); (ii) el hecho de que, como argumenta la Demandante (Memorial de Réplica, ¶ 178), la propia *Transelec* hubiera ocasionado parte de dichas demoras al modificar el trazado en el mes en que la concesión debía de estar constituida, en nada resta a esta conclusión (y, en cualquier caso, Interchile también reconoció ante el Ministerio que el retiro de sus solicitudes de concesión por haber calculado mal el ancho de franja de seguridad causó una “demora en la presentación, tramitación y obtención de los PAS” y en la “toma[de] posesión de los terrenos.” (ver Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 2) del 13 de agosto de 2018, **Anexo C-0416**, p. 34 del PDF; anexando la Carta de Interchile al CEN, Solicitud de Ampliación del Plazo del Hito 3, 19 de enero de 2017, **Anexo C-0031**, p. 11).

⁵⁷⁸ Sentencia de la Corte Suprema, Rol No. 5327/2012, 27 de agosto de 2012, **Anexo C-0114**, Considerando Tercero (a) (“[l]a calificación desfavorable del estudio de impacto ambiental presentado por la Corema de la Región Metropolitana, sin fundamento técnico o legal, cuestión que es reconocida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en la Resolución Exenta No. 788/2010.”) (énfasis añadido).

Licitación,”⁵⁷⁹ cuya “transgresión desvirtúa todo el procedimiento;”⁵⁸⁰

iii En *Centella*, el Ministerio aceptó que las exigencias por parte de las autoridades de ajustar dicho proyecto en fases iniciales de desarrollo (hasta de tres maneras distintas) constituía fuerza mayor porque dichas exigencias “no se encuentra[n] contemplad[as] en la legislación ambiental como una carga u obligación exigible al titular de cualquier proyecto;”⁵⁸¹ y que “al tratarse de una exigencia por parte de la autoridad sectorial hidráulica que traspasa la obligación legal de Centella en el marco del SEIA, resultaba improbable.”⁵⁸²

c La Demandante argumenta que mientras que en este caso, “el Ministerio alegó, en abstracto, que todos los procesos judiciales (y sus demoras) eran previsibles porque estaban previstos en la ley, en el caso *Transelec* el Ministerio sí analizó las particularidades de los procesos judiciales y concluyó que los retrasos causados por las decisiones de ciertos tribunales constituían fuerza mayor por cuanto se apartaban del trámite previsto en el artículo 67 de la LGSE.”⁵⁸³ Sin embargo, de nuevo, ambas decisiones fueron plenamente consistentes:

i En *Transelec (Pichirropulli-Puerto Montt)*, el Ministerio estimó probado que los pronunciamientos de los tribunales de primera instancia de Osorno y La Unión carecieron de sustento legal.⁵⁸⁴

ii Este mismo criterio se siguió en el Proyecto al probarse la ilegalidad de la actuación estatal respecto de la paralización de las

⁵⁷⁹ Decreto No. 42 del Ministerio de Energía, 9 de agosto de 2018, **Anexo C-0445**, ¶ 14 (citado por la Demandante en Memorial de Réplica, ¶¶ 587, 736, 180 (primer punto)).

⁵⁸⁰ Decreto No. 42 del Ministerio de Energía, 9 de agosto de 2018, **Anexo C-0445**, ¶ 15 (citado por la Demandante en Memorial de Réplica, ¶¶ 587, 736, 766 180 (primer punto)), citando Dictamen No. 16.635/1998 de la Contraloría General de la República.

⁵⁸¹ Resolución Ministerial Exenta No. 47 del Ministerio de Energía, (Ampliación Parcial de Plazo de los Hitos 2, 3, 4, 5 del Proyecto Centella), 26 de octubre de 2021, **Anexo C-0137**, ¶ 48.

⁵⁸² Resolución Ministerial Exenta No. 47 del Ministerio de Energía, (Ampliación Parcial de Plazo de los Hitos 2, 3, 4, 5 del Proyecto Centella), 26 de octubre de 2021, **Anexo C-0137**, ¶ 52.

⁵⁸³ Memorial de Réplica, ¶ 737.

⁵⁸⁴ Resolución Exenta No. 50/2021 del Ministerio de Energía, 29 de octubre de 2021, **Anexo C-0393**, ¶ 34 (“son considerados como eventos constitutivos de fuerza mayor, por cuanto los pronunciamientos de ambos tribunales carecieron de sustento legal y no encuentran justificación en el marco jurídico que regula la realización del Proyecto”); ver también ¶ 35.

obras por las Municipalidades de Limache y Zapallar.⁵⁸⁵ Sin embargo, en relación con las demoras causadas por los procesos judiciales, Interchile no probó la ilegalidad de las decisiones de los tribunales de justicia (no lo eran).⁵⁸⁶

- iii En cualquier caso, como han explicado otras decisiones de fuerza mayor, “la circunstancia exógena de que un tercero acuda a la vía judicial para paralizar las obras o impedir el ingreso a ellas, es previsible para las empresas desarrolladoras de proyectos eléctricos.”⁵⁸⁷

209 *Cuarto*, la Demandante argumenta que en este caso el Ministerio no habría analizado la debida diligencia de Interchile, mientras que en otros casos sí lo hizo.⁵⁸⁸ Sin embargo:

- a Como se demostró con anterioridad,⁵⁸⁹ el Ministerio sí analizó la “debida diligencia” de Interchile en este caso. Si Interchile optó por no presentar ciertos argumentos o prueba ante el Ministerio, no puede ahora responsabilizar al Estado de no haber respondido a cuestiones que no le fueron presentadas.

⁵⁸⁵ Ver Memorial de Contestación, ¶ 171(f), Secciones II.B.2.a, II.B.3.

⁵⁸⁶ De hecho, frente al Ministerio Interchile se enfocó en el hecho de que los propietarios efectuaron oposición “ilegal y arbitraria” y en que la orden de no innovar les habría imposibilitado construir. Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 2) del 3 de octubre de 2018, **Anexo C-0280**, pp. 8-9 (“no era previsible para [Interchile] y para el Auditor, conforme al cronograma de obras del LT2, que tras la obtención de los múltiples permisos ambientales y sectoriales, concesiones y servidumbres, en los que es emplazado el dueño de los predios afectados con las líneas, presente oposición a la instalación de estructuras.”); Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Prueba de Hechos Relevantes del Tramo 2), 19 de julio de 2018, **Anexo C-0415**, p. 4 (“era del todo imprevisible e irresistible la oposición de terceros, en calidad de acción u omisión, para que InterChile procediera realizar la toma de posesión para iniciar sus labores constructivas.”); Ficha Obstáculo No. 10 (“Recurso de protección. Inmobiliaria ESSE y compañía (CA Copiapó Rol No. 61-2017)”), **Anexo C-0248**, p. 1 (“el obstáculo significó la paralización de obras (construcción de fundaciones) en torres de los sectores de tiro de conductor N° 8.”). Además, la Demandante agrega que el Ministerio habría ignorado el informe del Dr. Rodolfo Fuenzalida (Memorial de Réplica, ¶¶ 225-227). Sin embargo, dicho informe—que fue presentado en la tramitación de la solicitud de fuerza mayor del Tramo 3—concluye (como el Ministerio de Energía) que “resulta posible comprender que ante la constitución de una concesión eléctrica se verificará el uso legítimo de derechos por parte de terceros.” Ver Informe de R. Fuenzalida Sanhueza, 18 de octubre de 2019, **Anexo C-0459**, pp. 39-40.

⁵⁸⁷ Resolución Exenta No. 21 del Ministerio de Energía, 22 de abril de 2021, **Anexo R-0404**, ¶ 81.

⁵⁸⁸ Memorial de Réplica, ¶ 738.

⁵⁸⁹ Ver Sección IV.B.2.b *supra*.

b *Centella* confirma, además, el elevado estándar de diligencia exigido a las adjudicatarias. En relación con el cambio en la calificación de la especie “*Cordia decandra*” de especie arbustiva a arbórea, por parte de CONAF, el Ministerio denegó la fuerza mayor al entender que “*Centella* pudo y debió prever la aplicación del referido criterio técnico”—a pesar de que CONAF venía considerando a la especie “*Cordia decandra*” como especie arbustiva en el pasado—por “existir material bibliográfico sobre la *Cordia decandra* que reconoce su categoría de árbol y que puntualiza que la especie puede presentar hábito arbustivo o arbóreo, y siendo de conocimiento público además, la práctica administrativa de CONAF y su competencia para evaluar las formaciones vegetacionales en terreno y determinar la presencia de bosque.”⁵⁹⁰

210 *Quinto*, el Ministerio tampoco discriminó a Interchile en relación con el “efecto dominó” o con el “derecho de las Compañías ISA a disponer de 60 meses para la construcción del Proyecto.”⁵⁹¹ En efecto:

a El caso mencionado por la Demandante para hacer su argumento de discriminación (*Centella*) no deja lugar a dudas de que solamente aquellos eventos que revisten el carácter de fuerza mayor son capaces de generar un “efecto dominó.” En palabras de *Centella*, los “retrasos en la obtención de la RCA de un proyecto derivados de situaciones o eventos que no revisten el carácter de fuerza mayor o caso fortuito no tienen la aptitud para generar un efecto dominó, cuestión que ha sido largamente sostenida por esta Secretaría de Estado en todos aquellos casos en que se ha rechazado el reconocimiento del mencionado efecto.”⁵⁹² Ese fue precisamente el motivo por el que el Ministerio denegó la fuerza mayor en este caso de Cardones-Polpaico,⁵⁹³ y el motivo por el que procedió en otros

⁵⁹⁰ Resolución Ministerial Exenta No. 47 del Ministerio de Energía, (Ampliación Parcial de Plazo de los Hitos 2, 3, 4, 5 del Proyecto *Centella*), 26 de octubre de 2021, **Anexo C-0137**, ¶ 67 (énfasis añadido).

⁵⁹¹ Memorial de Réplica, ¶¶ 739-740. Este supuesto derecho era, en realidad, una “obligación de resultado” de cumplir con el Hito 5 en el plazo de 60 meses. Ver Memorial de Contestación, ¶¶ 69-70, 58-59. Como se explicó (¶ 160b *supra*), en aquellos casos en los que el Ministerio admitió la procedencia del impacto dominó, como en *Centella*, el lenguaje de las promesas de cumplimiento del plazo del hito 5 fue distinto al compromiso incondicional que dio Interchile.

⁵⁹² Resolución Ministerial Exenta No. 47 del Ministerio de Energía, (Ampliación Parcial de Plazo de los Hitos 2, 3, 4, 5 del Proyecto *Centella*), 26 de octubre de 2021, **Anexo C-0137**, ¶ 82.

⁵⁹³ Ver Sección IV.B.3.a *supra*. Ver también Memorial de Contestación, ¶¶ 165-169.

casos que el Ministerio declarara la fuerza mayor de los hitos intermedios.⁵⁹⁴

- b La Demandante argumenta que, a diferencia de otros casos como *Encuentro-Lagunas* y *Centella* donde el auditor había alcanzado conclusiones similares, en este caso se denegó el “efecto dominó” porque el Auditor concluyó que las prórrogas de los Hitos Intermedios no imposibilitaban el cumplimiento del Hito 5.⁵⁹⁵ Sin embargo, (i) ni el Ministerio en este caso negó la aplicación del “efecto dominó” sobre la base de los informes del Auditor (sino por no haberse probado la fuerza mayor de los eventos en cuestión, a diferencia de *Centella* o *Encuentro-Lagunas*); (ii) ni la Demandante ha probado que en dichos casos los informes del auditor fueran similares a los del Proyecto.
- c La Demandante también argumenta que en *Alto Jahuel (Decreto No. 100)*, el Ministerio “reconoció que la existencia de un evento de fuerza mayor había dejado a la compañía menos meses de los ofertados para realizar los trabajos y, por tanto, prorrogó el Hito 5” y que en otros casos se prorrogó el hito final “porque los eventos de fuerza mayor le impiden al inversionista ‘ejecutar normalmente la obra.’”⁵⁹⁶ El argumento de la Demandante no se entiende: si el Ministerio declaró la fuerza mayor (lo que no hizo en Cardones-Polpaico), se prorrogó el hito final, sin que la Demandante pueda seriamente argumentar que ello constituya discriminación con respecto a aquellos casos en los que no se declara la fuerza mayor.⁵⁹⁷

⁵⁹⁴ Como se explicó, este fue el caso en *Encuentro-Lagunas* y *Centella*. Ver ¶ 159 y n. 436 *supra*. Ver también Memorial de Contestación, ¶¶ 67-68.

⁵⁹⁵ Memorial de Réplica, ¶ 740.

⁵⁹⁶ Memorial de Réplica, ¶ 740 (énfasis añadido).

⁵⁹⁷ En cualquier caso, y contrariamente a lo sugerido en los ¶¶ 740 y 130-131 de la sección factual de la Réplica, los casos referidos por la Demandante no son comparables al Proyecto. En *Alto Jahuel (Decreto No. 100)* y *SATT*, las adjudicatarias alegaron que existía fuerza mayor por cuanto las obras de ampliación de subestaciones (i.e., obras accesorias y necesarias para la puesta en operación de los proyectos de SATT y Alto Jahuel) no estuvieron operativas dentro del plazo que el CDEC-SIC, en la fase licitación, había afirmado que estarían para poder realizarse la conexión a las subestaciones dentro del plazo de cada proyecto. Ver Decreto Supremo No. 100 del Ministerio de Energía que modifica el Hito Relevante No. 4, 14 de septiembre de 2012, **Anexo C-0429**, ¶¶ 9-13; Resolución Exenta No. 23/2021 del Ministerio de Energía, 4 de mayo de 2021, **Anexo C-0430**, ¶ 33.

211 Las Decisiones de Fuerza Mayor son por tanto consistentes con las demás decisiones de fuerza mayor dictadas por el Ministerio. Los argumentos de la Demandante no pueden, *a fortiori*, convertirlas en discriminatorias.

E LAS DECISIONES DE FUERZA MAYOR NO VIOLARON EL SUPUESTO DEBER DE TRANSPARENCIA, CONSISTENCIA Y NO CONTRADICCIÓN

212 La Demandante alega que el Ministerio habría actuado de manera “poco transparente, contradictoria e inconsistente” al haber (i) concluido que las demoras en los trámites administrativos eran parte de los riesgos del Proyecto que asumió ISA, mientras que supuestamente la Dirección de Peajes y el CEN habrían confirmado que “las demoras en la obtención de la RCA y los PAS no eran responsabilidad de Interchile;” (ii) resuelto que el argumento del “efecto dominó” era improcedente; (iii) decidido que los actos vandálicos ocurridos en el Tramo 3 no constituyeron un evento de fuerza mayor; y (iv) resuelto que las alegadas demoras de CONAF en el trámite de los PAS Mixtos no constituían un evento de fuerza mayor.⁵⁹⁸ Las alegaciones de la Demandante son factualmente incorrectas e improcedentes bajo el Tratado.

213 *Primero*, como se explicó, el Estándar de NMT no ampara el deber de transparencia.⁵⁹⁹ En cualquier caso, incluso aquellos tribunales que se han referido al concepto de transparencia confirman que para constituir una violación del Tratado debe existir una “falta *total* de transparencia e imparcialidad en un proceso administrativo,”⁶⁰⁰ que no es lo que ha ocurrido en este caso.

214 *Segundo*, la Demandante continúa sin explicar por qué las conductas del Ministerio constituirían una “falta *total* de transparencia e imparcialidad;”⁶⁰¹ limitándose a reciclar sus argumentos relacionados con la arbitrariedad manifiesta, que son improcedentes por los mismos motivos.

⁵⁹⁸ Memorial de Réplica, ¶ 715.

⁵⁹⁹ Ver ¶¶ 91-93 *supra*.

⁶⁰⁰ *Waste Management, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos (II)*, Caso CIADI No. ARB(AF)/00/3, Laudo, 30 de abril de 2004, **Anexo RL-0089**, ¶ 98 (énfasis añadido). Ver también ¶ 94 *supra*.

⁶⁰¹ *Waste Management, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos (II)*, Caso CIADI No. ARB(AF)/00/3, Laudo, 30 de abril de 2004, **Anexo RL-0089**, ¶ 98 (énfasis añadido).

215 *Tercero*, y como ya se ha explicado,⁶⁰² las alegaciones son factualmente incorrectas y en ningún supuesto cumplen este estándar:

- a La Dirección de Peajes y el CEN en ningún momento confirmaron que las alegadas demoras de los trámites administrativos no eran responsabilidad de Interchile, o que no tenía que soportar las consecuencias económicas de las alegadas demoras.⁶⁰³ En todo caso, como ya se ha explicado,⁶⁰⁴ las Decisiones de Fuerza Mayor concluyeron de manera justificada que las demoras en los trámites administrativos eran parte de los riesgos del Proyecto asumidos por Interchile—algo que la Demandante reconoció de manera expresa antes de invertir.⁶⁰⁵
- b Como ya se ha explicado,⁶⁰⁶ no existe inconsistencia en la aplicación de la teoría del “efecto dominó” entre el caso *Encuentro-Lagunas* y las Decisiones de Fuerza Mayor.
- c Como ya se ha explicado,⁶⁰⁷ tampoco existe inconsistencia en lo resuelto respecto de actos vandálicos de terceros en las Decisiones de Fuerza Mayor.
- d Tampoco existe inconsistencia entre la decisión que consideró como fuerza mayor la paralización de las obras por las Municipalidades de Limache y Zapallar (con respecto a la que sí se probó la ilegalidad),⁶⁰⁸ y la decisión denegando la fuerza mayor respecto de lo que ahora la Demandante califica como supuestas exigencias ilegales de CONAF (que,

⁶⁰² Sorprendentemente, la Demandante alega que Chile no ha ofrecido respuesta a estos puntos en su Contestación. Sin embargo, los ¶¶ 311-312, 313(a), 313(d) n. 724 de la Contestación respondieron a estos puntos.

⁶⁰³ Memorial de Contestación ¶ 329(b)(iii); ver también ¶¶ 173-174 *supra*.

⁶⁰⁴ Ver Sección IV.A, ¶¶ 168-175 *supra*.

⁶⁰⁵ Ver Sección IV.A.1 *supra*.

⁶⁰⁶ Memorial de Contestación, ¶¶ 66-67, 165-169, 313(d); ver también ¶¶ 157-161 *supra*.

⁶⁰⁷ Ver ¶¶ 184-198 *supra*.

⁶⁰⁸ Ver Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 55 (“Interchile acompañó los antecedentes relativos a la paralización de obras decretada mediante la Resolución N° 29, de 2017, de la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Limache, y que le fuera notificada con fecha 1 de agosto de 2017, ... La paralización de obras se logró revertir mediante la Resolución N° 31, de 21 de agosto de 2017, de la misma Dirección de Obras Municipales, de forma tal que la paralización de obras duró en definitiva 20 días. ... Asimismo, con fecha 11 de septiembre de 2017, se notificó a Interchile de la paralización de obras decretada por la 1. Municipalidad de Zapallar, ... dicha resolución fue revertida mediante sentencia de 30 de noviembre de 2017, dictada por el Juzgado de Policía Local de Zapallar”) (énfasis añadido). Ver también Sección V.D *infra*.

en cualquier caso no existieron).⁶⁰⁹ En cualquier caso, la decisión del Ministerio denegando la fuerza mayor por lo que la Demandante califica como cambios de criterio de CONAF es consistente con las decisiones del Ministerio en la materia, por ejemplo:

- i *Transec (Pichirropulli-Puerto Montt)*, donde el Ministerio denegó la fuerza mayor por no haber llegado a la “convicción de que las distintas oficinas provinciales de CONAF hayan actuado fuera de sus atribuciones legales o en contra a lo señalado en la Ley,” señalando además que “si Transec no estaba de acuerdo con la resolución de CONAF, o sus fundamentos, debería haber seguido el procedimiento legal y reclamar dicha resolución ante los Tribunales de Justicia;”⁶¹⁰
- ii *Eletrans (Alto Melipilla)*, donde el Ministerio denegó la fuerza mayor sobre la base de un alegado cambio de criterio de CONAF, indicándose que el “criterio técnico de la máxima autoridad nacional en materia forestal [CONAF] [no] puede constituir un evento imprevisible para Eletrans;”⁶¹¹
- iii *Centella*, donde el Ministerio denegó la fuerza mayor sobre la base de un alegado cambio de criterio de CONAF, al existir material bibliográfico que podía haber hecho que la adjudicataria previera la aplicación del criterio adoptado por CONAF;⁶¹² o
- iv *CASTE (La Pólvara)*, donde el Ministerio denegó la fuerza mayor respecto de una supuesta exigencia imprevisible de parte de CONAF, por encontrarse dicha exigencia prevista en la legislación chilena como un requisito para la obtención de un PAS Mixto.⁶¹³

⁶⁰⁹ Memorial de Contestación, ¶¶ 124-130; ver ¶¶ 255-258 *infra*.

⁶¹⁰ Ver Resolución Exenta No. 50/2021 del Ministerio de Energía, 29 de octubre de 2021, **Anexo C-0393**, ¶ 42.

⁶¹¹ Ver Resolución Exenta No. 49 del Ministerio de Energía, 28 de octubre de 2021, **Anexo R-0406**, ¶ 105.

⁶¹² Resolución Ministerial Exenta No. 47 del Ministerio de Energía, (Ampliación Parcial de Plazo de los Hitos 2, 3, 4, 5 del Proyecto Centella), 26 de octubre de 2021, **Anexo C-0137**, ¶ 67. Ver también ¶ 209b *supra*.

⁶¹³ Ver Resolución Exenta No. 9 del Ministerio de Energía, 17 de febrero de 2023, **Anexo R-0412**, ¶ 52 (“no se encuentran acreditados los elementos de la inimputabilidad e imprevisibilidad, en tanto existe norma expresa que establece que el interesado solicitante de un Plan de Trabajo debe

216 Por tanto, incluso si el alegado estándar de transparencia se considerase incluido en el Estándar de NMT, la Demandante no ha probado que las Decisiones de Fuerza Mayor constituyan una “falta *total* de transparencia e imparcialidad”⁶¹⁴ por parte de la República.

F LAS DECISIONES DE FUERZA MAYOR NO VIOLARON LAS SUPUESTAS “EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS” DE LA DEMANDANTE

217 La Demandante—que como se ha explicado,⁶¹⁵ no ha demostrado que las legítimas expectativas se encuentren protegidas por el Tratado—alega que Chile habría violado sus expectativas legítimas al rechazar sus solicitudes de fuerza mayor.⁶¹⁶ El reclamo de la Demandante debe fracasar.

218 *Primero*, la Demandante alega ahora⁶¹⁷ que sus alegadas expectativas legítimas estaban solamente basadas en “el marco jurídico chileno” y en los “Documentos de la Licitación.”⁶¹⁸ Sin embargo:

a La Demandante sigue sin identificar declaración o compromiso alguno del Estado chileno—en los términos requeridos por la jurisprudencia de los tribunales de inversión—en el que la Demandante se basara para invertir

acreditar el dominio inscrito del inmueble cuando ha optado por solicitar el Plan de Trabajo en dicha calidad.”).

⁶¹⁴ *Waste Management, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos (II)*, Caso CIADI No. ARB(AF)/00/3, Laudo, 30 de abril de 2004, **Anexo RL-0089**, ¶ 98 (énfasis añadido).

⁶¹⁵ Memorial de Contestación, ¶¶ 321-324.

⁶¹⁶ Memorial de Réplica, ¶ 768. Ver también Sección II.C.7 *supra*.

⁶¹⁷ Tras haber alegado en su primer escrito que su expectativa era derivada “de la experiencia en la ejecución de proyectos de gran envergadura” (i.e., derivado de su experiencia en otros países, puesto que, al tiempo de la oferta, la Demandante no tenía otros proyectos de gran envergadura en Chile) (Declaración Testimonial de Dayron Urrego, ¶ 28; y Declaración Testimonial de Sonia Abuchar, ¶ 25), la Demandante aclara ahora que si bien “esa experiencia, sin duda, fue crucial a la hora de sacar adelante el Proyecto,” sus expectativas estaban solamente basadas en “el marco jurídico chileno” y en los “Documentos de la Licitación” (ver Memorial de Réplica, ¶¶ 769-770). La Demandante alega además que “ISA no solicitó al Ministerio analizar las Solicitudes de Prórroga del Hito 5 con base a los estándares jurídicos de otros países” (Memorial de Réplica, ¶ 772). No solamente está la Demandante respondiendo a un argumento que nunca fue hecho por la República, sino que en su carta al Ministerio solicitando la fuerza mayor respecto del Tramo 3, Interchile incluyó como fundamento para la “[p]rocedencia de la modificación del plazo del Hito No. 5 y final Decreto de Adjudicación por la ocurrencia de una serie de eventos especiales que impactan a la construcción de la línea LT3” el hecho de que “[e]n los países como Perú, Brasil y Colombia la demora imprevista en la obtención de la RCA, es una causal inmediata de modificación: es impacto a la ruta crítica del Proyecto.”). Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3), 8 de noviembre de 2019, **Anexo C-0138**, p. 10.

⁶¹⁸ Memorial de Réplica, ¶¶ 769-770, 773-774.

en este Proyecto. En efecto, ni la prueba presentada ni los documentos producidos por la Demandante durante la fase de producción documental sugieren que las Compañías ISA considerasen al momento de invertir ninguna de estas supuestas “expectativas legítimas” que ahora alegan. Es más, lejos de confirmar que la existencia de los eventos o demoras en cuestión fueran a constituir fuerza mayor, los asesores de ISA (y la propia ISA) alertaron acerca de los riesgos para la Adjudicataria de que se produjeran tales eventos.⁶¹⁹ Tampoco la referencia vaga de la Demandante en su Réplica a los “Documentos de la Licitación”⁶²⁰ son suficientes para crear unas supuestas expectativas legítimas.

- b La Demandante no puede tener expectativas legítimas protegidas por el Tratado sobre la base del “marco jurídico chileno” porque (i) las mismas solamente pueden nacer de declaraciones o compromisos específicos del Estado anfitrión en los que un inversionista se basó para tomar la decisión de invertir;⁶²¹ y (ii) la Demandante no puede pretender, a través del vehículo de las expectativas legítimas, convertir supuestas violaciones de derecho chileno—inexistentes por lo demás—en violaciones de derecho internacional.⁶²² En cualquier caso, tampoco la prueba presentada ni los documentos producidos por la Demandante durante la fase de producción documental sugieren que las Compañías ISA se basaran en “las normas que rigen la motivación” ni en los “principios de coordinación y unidad de acción”⁶²³ a la hora de invertir.

219 *Segundo*, la Demandante no ha probado que tenía las expectativas legítimas sobre las que basa su caso:

- a Contrariamente a lo alegado por la Demandante,⁶²⁴ la misma no podía tener una expectativa legítima de que el Ministerio, al analizar la solicitud presentada por Interchile, respondiera a argumentos que no fueron hechos por la empresa, a quien le correspondía la carga de la prueba.⁶²⁵

⁶¹⁹ Ver ¶¶ 122-126 *supra*.

⁶²⁰ Ver Memorial de Contestación, ¶¶ 44-55, 329(b), 329(d).

⁶²¹ Ver ¶ 100 *supra*. Ver también Memorial de Contestación, ¶ 326.

⁶²² Memorial de Contestación, ¶ 330.

⁶²³ Memorial de Réplica, ¶¶ 774, 777, 782.

⁶²⁴ Memorial de Réplica, ¶ 774.

⁶²⁵ Ver ¶¶ 132, 139-142 *supra*.

- b Contrariamente a lo alegado por la Demandante,⁶²⁶ la misma no podía tener una expectativa legítima de que el Ministerio concediera la fuerza mayor sobre la base de las prórrogas de los Hitos Intermedios o sobre la base de los informes del Auditor, cuando ni la Dirección de Peajes, ni el CEN, ni el Auditor se pronuncian sobre la fuerza mayor, la inimputabilidad y/o diligencia de Interchile en sus decisiones o recomendaciones sobre los Hitos Intermedios.⁶²⁷
- c Contrariamente a lo alegado por la Demandante,⁶²⁸ ISA no podía tener la expectativa legítima de que los plazos presupuestados para el cumplimiento de sus Hitos Intermedios eran razonables cuando (i) la propia Interchile reconocería, apenas unos meses después, que los mismos no eran realistas;⁶²⁹ y (ii) Chile no confirmó la “razonabilidad” de sus plazos (la Dirección de Peajes no “aprobó” los plazos incluidos en la oferta de ISA al adjudicar el Proyecto—que ni siquiera incluía plazos para la obtención de los PAS Mixtos.)⁶³⁰

220 *Tercero*, a todo evento, Chile no violó las alegadas expectativas legítimas de ISA. Esta vez bajo el *chapeau* de frustración de legítimas expectativas, la Demandante recicla su argumentación respecto a la alegada arbitrariedad manifiesta del Ministerio, que fracasa por los mismos motivos:

⁶²⁶ Memorial de Réplica, ¶¶ 777-781. La Demandante alega que en *Centella* el Ministerio aceptó la importancia de los informes del auditor para la toma de decisión del mismo (¶ 780). Sin embargo, como se explicó (¶ 152a *supra*), en *Centella*, el Ministerio dijo que “los informes que emiten los auditores en el marco de la modificación de los hitos intermedios o de seguimiento, no son vinculantes para esta Secretaría de Estado a fin de pronunciarse respecto de una solicitud de prórroga por fuerza mayor” y, de hecho, se apartó de los mismos. Ver Resolución Ministerial Exenta No. 47 del Ministerio de Energía, (Ampliación Parcial de Plazo de los Hitos 2, 3, 4, 5 del Proyecto Centella), 26 de octubre de 2021, **Anexo C-0137**, ¶ 55.

⁶²⁷ Ver ¶¶ 162-165 *supra*.

⁶²⁸ Memorial de Réplica, ¶¶ 781-787.

⁶²⁹ Ver ¶ 127a *supra*.

⁶³⁰ Memorial de Contestación, ¶ 329(b)(v). Ver también ¶ 148a *supra*. A este respecto, la Demandante argumenta además que “[l]a razonabilidad de la expectativa de ISA está confirmada por los casos en los que el Ministerio declaró la fuerza mayor” (Memorial de Réplica, ¶ 787). Sin embargo, el argumento de la Demandante (i) se refiere a casos radicalmente distintos, en los que las adjudicatarias alegaron que existía fuerza mayor por cuanto las obras de ampliación de subestaciones a realizar por terceros (i.e., obras accesorias y necesarias para la puesta en operación de los proyectos en cuestión que debían de ser realizadas por terceros) no estuvieron operativas dentro del plazo garantizado por el CDEC-SIC en la fase licitación; y (ii) en cualquier caso el argumento no se entiende a la vista de la concesión por parte de la Demandante de que una desviación por encima de los plazos contemplados en su cronograma inicial no constituía automáticamente fuerza mayor (Memorial de Réplica, ¶ 783).

- a El Ministerio analizó las solicitudes de fuerza mayor conforme con los requisitos de fuerza mayor previstos en el marco normativo (caso distinto es que Interchile no haya logrado cumplir con el estándar probatorio requerido);⁶³¹
- b El Ministerio sí consideró las decisiones de la Dirección de Peajes y del CEN—que la propia Demandante concede no se pronunciaron sobre la fuerza mayor⁶³²—y los informes del Auditor sobre la modificación de Hitos Intermedios, concluyendo que los eventos en cuestión (que individualmente no calificaban como fuerza mayor) tampoco podían constituir un “efecto dominó;”⁶³³ y
- c El Ministerio no penalizó a ISA—que, en cualquier, caso reconoce que cualquier desviación por encima de los plazos contemplados en su cronograma inicial no era automáticamente fuerza mayor⁶³⁴— por no haber “previsto plazos distintos,”⁶³⁵ sino por incumplir el plazo al que se obligó al resultar adjudicataria (y ratificó cada vez que solicitó la prórroga de los Hitos Intermedios), sin haber probado la concurrencia de los requisitos necesarios para la fuerza mayor.

221 En definitiva, incluso si las expectativas de la Demandante se considerasen protegidas por el Tratado (*quod non*), el reclamo de la Demandante debe ser desechado al no haberse probado la existencia de las alegadas “expectativas legítimas” ni su violación por parte de la República.

V LA ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO VIOLA EL TRATADO

222 La Demandante argumenta que el Estado habría violado el Tratado a través de cinco⁶³⁶ acciones y omisiones de autoridades administrativas, judiciales y policiales cuyo “efecto acumulado” constituiría una Supuesta Violación

⁶³¹ Memorial de Contestación, Sección II.D.2. Ver también Secciones IV.B.1, IV.B.2 *supra*.

⁶³² Memorial de Réplica, ¶ 778.

⁶³³ Memorial de Contestación, ¶ 329(d). Ver ¶¶ 162-165 *supra*.

⁶³⁴ Memorial de Réplica, ¶ 783.

⁶³⁵ Memorial de Réplica, ¶ 783.

⁶³⁶ Si bien la Demandante incluye en su narrativa relativa a la Supuesta Violación Compuesta del NMT los eventos relativos a La Dormida (que se tratan en la Sección VI *infra*), la República no incluye su respuesta a estos eventos en esta sección, a efectos de evitar repeticiones.

Compuesta del NMT.⁶³⁷ Las alegaciones de la Demandante carecen de fundamento legal y fáctico.

223 *Primero*, como ha sido explicado,⁶³⁸ la totalidad o casi la totalidad de las acciones y omisiones alegadas por la Demandante se encuentran prescritas y fuera de la jurisdicción del Tribunal.

224 *Segundo*, la Demandante pretende, a través de la figura del ilícito compuesto, transformar el estándar “particularmente elevado”⁶³⁹ del Tratado. Sin embargo, sea ante actos simples o compuestos, el estándar del Tratado es el mismo: la suma de una colección de supuestas “minor misapplication of a State’s laws or regulations,”⁶⁴⁰ o incluso de actos y decisiones que “ha[ya]n de ser desaprobados”⁶⁴¹ no constituyen una violación del Tratado. Tanto es así que la Demandante no ha podido presentar ningún caso en el que un tribunal, aplicando el Estándar del NMT, haya condenado a un Estado por una violación mediante un acto ilícito compuesto. Dos ejemplos particularmente reveladores ilustran el punto: (i) el hecho de que alguna oficina provincial de CONAF se hubiese supuestamente basado en los planos no actualizados presentados por Interchile para resolver algunos PAS Mixtos (cuestión que, en cualquier caso, la Demandante no ha particularizado y mucho menos probado);⁶⁴² o (ii) el hecho de que el SEA haya, supuestamente, tardado aproximadamente 60 días hábiles en revisar y sistematizar cerca de 1500 preguntas ciudadanas⁶⁴³ no alcanza, en cualquier caso, la gravedad suficiente para constituir una violación del Tratado. La teoría de los actos compuestos no cambia mágicamente esta realidad.

225 *Tercero*, la jurisprudencia indica que “a mere scattered collection of disjointed harms would not be enough” para constituir una violación compuesta al Estándar

⁶³⁷ Memorial de Réplica, ¶ 621.

⁶³⁸ Ver Sección II *supra*.

⁶³⁹ *Jorge Luis Blanco, Joshua Dean Nelson y Tele Fácil México, S.A. de C.V. c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. UNCT/17/1, Laudo Final, 5 de junio de 2020, **Anexo RL-0014**, ¶ 323.

⁶⁴⁰ *Adel A Hamadi Al Tamimi c. Sultanía de Omán*, Caso CIADI No. ARB/11/33, Laudo, 3 de noviembre de 2015, **Anexo RL-0005**, ¶ 390; ver también ¶¶ 383-384. Ver también ¶¶ 67-75 *supra*.

⁶⁴¹ *Robert Azinian, Kenneth Davitian, y Ellen Baca c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/97/2, Laudo, 1 de noviembre de 1999, **Anexo RL-0011**, ¶ 84; ver también ¶¶ 82-83.

⁶⁴² Ver ¶ 261 *infra*.

⁶⁴³ El plazo de 60 días es en cualquier caso proporcionalmente inferior al empleado por el SEA en otros casos, y no obstó al cumplimiento de los plazos legales. Ver ¶ 240 *infra*.

de TJE (mucho menos al Estándar de NMT).⁶⁴⁴ La jurisprudencia también es clara en exigir “some proof ... that different actions pursued on different paths by different actors are linked together by a common and coordinated purpose.”⁶⁴⁵ Sin embargo, la Demandante no ha siquiera alegado que exista una conexión entre las intervenciones de distintos órganos del Estado en este caso. Por el contrario, la Demandante ofrece una colección de acciones y omisiones tomadas por diferentes actores (en la mayoría de los casos locales y provinciales), supuestamente sucedidos a lo largo de siete años de inversión y sin más conexión entre sí que la de referirse a la misma inversión. De seguir la interpretación de la Demandante, cualquier inversor que interactuase frecuentemente con las autoridades de cualquier Estado podría entonces demostrar una violación del tratado aplicable, simplemente sumando alegadas ineficiencias o ilegalidades inconexas a las que se viera sometido a lo largo del tiempo. Este resultado es absurdo.

226 *Cuarto*, la jurisprudencia señala que una decisión de una entidad estatal “revoked in a timely manner and in accordance with rule of law standards” “do[es] not reach, or breach, this standard [FET] in aggregate any more than they do individually.”⁶⁴⁶ Frente a ella, la Demandante argumenta que la actuación de las Municipalidades de Limache y Zapallar—que paralizaron las obras en ciertos predios—formaría parte de la Supuesta Violación Compuesta del NMT,⁶⁴⁷ pese a que estas paralizaciones fueron enmendadas por las cortes e incluso reconocidas como causal de fuerza mayor. Sin embargo, “[s]o long as the system itself provides a sufficient guarantee of such [fair, equitable and non- discriminatory] treatment, the State will not be in violation of its international obligation merely because a trial court gives a defective decision which can be corrected on appeal.”⁶⁴⁸

⁶⁴⁴ *The Rompetrol Group c. República de Rumania*, Caso CIADI No. ARB/06/3, Laudo, 6 de mayo de 2013, **Anexo RL-0079**, ¶ 271.

⁶⁴⁵ *The Rompetrol Group c. República de Rumania*, Caso CIADI No. ARB/06/3, Laudo, 6 de mayo de 2013, **Anexo RL-0079**, ¶ 273.

⁶⁴⁶ *Ver Blusun S.A., Jean-Pierre Lecorcier y Michael Stein c. República Italiana*, Caso CIADI No. ARB/14/3, Laudo, 27 de diciembre de 2016, **Anexo RL-0015**, ¶ 364.

⁶⁴⁷ Memorial de Réplica, ¶¶ 641, 718 (quinto punto).

⁶⁴⁸ C. Greenwood, “State Responsibility for the Decisions of National Courts,” in M. Fitzmaurice and D. Sarooshi (eds.), *Issues of State Responsibility before International Judicial Institutions* (2004), **Anexo RL-0094**, p. 61 (estableciendo también que “[w]hile allegations of a denial of justice may turn upon decisions of the courts, what constitutes a denial of justice is a failure of the *system* of justice within a State. To put it another way, the obligation which the State owes the foreign national in this context (whether under general international law or under the specific provisions

- 227 *Quinto*, y relacionado con el punto anterior, un inversor debe hacer un esfuerzo razonable por corregir acciones u omisiones de entidades locales antes de que las mismas puedan constituir una violación de un tratado.⁶⁴⁹ Sin embargo, la Demandante no intentó recurrir la actuación de las entidades locales que ahora alega violaron el Tratado. Un ejemplo: si las Compañías ISA estimaban que la interpretación de la ley dada por algunas de las oficinas provinciales de CONAF era contraria a derecho o debía de ser corregida por la Oficina Central de CONAF, las Compañías ISA podrían haber recurrido las resoluciones en cuestión. Sin haber dado al Estado una oportunidad de corregir ese supuesto error (*quod non*), la Demandante no puede argumentar que se violó el Tratado. La teoría de los actos compuestos no cambia esta realidad.
- 228 *Sexto*, el estándar aplicable para determinar si las decisiones de las cortes chilenas serían contrarias al Tratado es el estándar (elevado) de denegación de justicia.⁶⁵⁰ Sin embargo, la Demandante pretende evadir su aplicación invocando la teoría de los actos compuestos. Así, la Demandante argumenta que la actuación de ciertos juzgados o cortes chilenas de primera instancia que habrían supuestamente retrasado los procedimientos judiciales en cuestión, formaría parte de la Supuesta Violación Compuesta del NMT.⁶⁵¹ La jurisprudencia no avala el argumento de la Demandante.⁶⁵²
- 229 *Séptimo*, y no menos importante, frente a la jurisprudencia que establece que “BITs are not an insurance against business risk and ... the Claimants should bear

of a treaty like NAFTA or a bilateral investment treaty) is to provide a system of justice which affords fair, equitable and non-discriminatory treatment.”) (énfasis añadido).

⁶⁴⁹ Ver *Generation Ukraine Inc. c. República Popular Ucrainiana*, Caso CIADI No. ARB/00/9, Laudo, 16 de septiembre de 2003, **Anexo RL-0039**, ¶ 20.30 (“it is not enough for an investor to seize upon an act of maladministration, no matter how low the level of the relevant governmental authority; to abandon his investment without any effort at overturning the administrative fault; and thus to claim an international delict.”). Ver también *Helnan International Hotels A/S c. República Árabe de Egipto*, Caso CIADI No. ARB/05/19, Laudo, 3 de julio de 2008, **Anexo RL-0042**, ¶ 148 (la decisión ministerial, “not challenged in the [local] administrative courts, cannot be seen as a breach of the Treaty... It needs more to become an international delict”); *Apotex Holdings Inc. y Apotex Inc. c. Estados Unidos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/12/1, Laudo, 25 de agosto de 2014, **Anexo RL-0009**, ¶ 9.65 (“[g]iven the overall record, including the Claimants’ decisions not to pursue either administrative or judicial remedies to contest the FDA’s allegedly improper action in imposing the Import Alert, the Tribunal decides that the Claimants have failed to establish that the Respondent’s conduct rose to the threshold of severity and gravity required to establish a violation of NAFTA Article 1105.”).

⁶⁵⁰ Ver Memorial de Contestación, ¶ 263.

⁶⁵¹ En cualquier caso, el examen de los expedientes judiciales demuestra que los retrasos fueron imputables a Interchile. Ver Sección V.E *infra*.

⁶⁵² Ver Sección III.E *supra*.

the consequences of their own actions as experienced businessmen,”⁶⁵³ la Demandante no puede usar la teoría de los actos compuestos para evadir su responsabilidad. Así, la Demandante no puede pretender que el hecho de no haber obtenido el auxilio de la fuerza policial para la toma de posesión de La Dormida o la protección permanente de Carabineros en la zona hasta el 2019 forme parte de una violación compuesta del Tratado cuando Interchile no diligenció ese auxilio ni obtuvo esa orden de protección de acuerdo con la legislación aplicable con anterioridad al 2019. De la misma manera, la Demandante no puede pretender usar el Tratado como póliza de seguros frente a los numerosos errores e incluso ilegalidades cometidas en la tramitación de sus concesiones o de sus PAS Mixtos.⁶⁵⁴

230 Como se demuestra a continuación, la alegación de la Demandante relativa a la Supuesta Violación Compuesta del NMT debe por tanto rechazarse.

A EL MEMORIAL DE RÉPLICA CONFIRMA QUE LA SEC ACTUÓ EN CONFORMIDAD CON EL TRATADO

231 En su Demanda, la Demandante argumentó que la actuación de la SEC sería contraria al Tratado al haber, “[e]n contra de lo indicado por el Estado en las Bases ... exigi[do] a Interchile calcular la faja de seguridad de las servidumbres con un ancho variable (no con un ancho fijo) y, por lo tanto, la obligó a rehacer la planimetría ... y presentar nuevas solicitudes de concesión definitiva desde cero.”⁶⁵⁵

232 En respuesta, la República explicó que esta supuesta violación (que estaría en cualquier caso prescrita bajo el Tratado) no era tal: (i) ni las Bases indicaban que Interchile debía de calcular la franja de seguridad con un ancho fijo; (ii) ni el criterio de la SEC cambió para pedir luego un ancho variable; sino que (iii) cuando la SEC exigió a Interchile la presentación de los documentos de soporte para justificar el cálculo presentado por Interchile, Interchile en cambio optó por retirar sus solicitudes de concesión en vez de presentar los documentos de respaldo de sus cálculos.⁶⁵⁶

⁶⁵³ *MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. c. República de Chile*, Caso CIADI No. ARB/01/7, Laudo, 25 de mayo de 2004, **Anexo CLA-0037**, ¶ 178.

⁶⁵⁴ Memorial de Contestación, ¶¶ 132-137. Ver también Sección V.C.2 *infra*.

⁶⁵⁵ Memorial de Demanda, ¶ 609 (tercer punto).

⁶⁵⁶ Memorial de Contestación, ¶¶ 103, 313(c.)

- 233 En su Réplica, la Demandante, de manera reveladora, ya no alega que la actuación de la SEC haya constituido un ilícito internacional (ni simple ni compuesto).⁶⁵⁷ La Demandante tampoco responde a los puntos planteados por la República en su Contestación, ni ofrece siquiera una explicación de por qué, cuando la SEC exigió a Interchile la presentación de los documentos de soporte para justificar el cálculo de la franja de seguridad presentado por Interchile, Interchile optó por retirar sus solicitudes de concesión en vez de presentar los documentos de respaldo de su cálculo, causando “un retraso en el cronograma de presentación de concesiones de casi 5 meses respecto de lo planificado.”⁶⁵⁸
- 234 En su lugar, la Demandante se limita a intentar justificar algunos de sus errores durante la tramitación de las concesiones eléctricas:⁶⁵⁹
- a La Demandante no niega que, como indicó la República en su Contestación,⁶⁶⁰ Interchile cometió errores en la tramitación de sus concesiones eléctricas, pero afirma que se trata de “eventos aislados” de “carácter menor” que no causaron mayores retrasos en la obtención de las concesiones eléctricas.⁶⁶¹ Esto es falso:

⁶⁵⁷ En efecto, la Demandante tampoco lo incluye entre las conductas que forman parte de la Supuesta Violación Compuesta del NMT. Ver Memorial de Réplica, ¶¶ 533, 621 y Secciones 3.1.2.3, 3.1.3.2, 3.1.4.2, 3.1.5, 3.1.6.3(b). La única referencia a la actuación de la SEC se encuentra en la sección fáctica de su Réplica, en el ¶ 331, alegando que “debido a la inconsistencia del criterio aplicado por la SEC respecto de la metodología de cálculo de la franja de seguridad, Interchile debió retirar las solicitudes de concesión eléctrica presentadas a principios de 2014 para la totalidad de los tres Tramos, y presentar nuevas solicitudes, desde cero, en julio de 2014. Así, Interchile perdió casi un semestre de avance en el trámite de las servidumbres.” El Sr. Cerda precisa, además, tras haber argumentado en su primera declaración que existía un “cambio de criterio de la [SEC] respecto del método de cálculo del ancho de faja de seguridad” (Declaración Testimonial de Pedro Pablo Cerda Lecaros, ¶ 12 (segundo punto)), que “debo aclarar lo dicho en mi primera declaración puesto que más que un cambio de criterio de la entidad, lo que existía era falta de claridad” (Segunda Declaración Testimonial de Pedro Pablo Cerda Lecaros, ¶ 33). En cualquier caso, ni la Demandante ni el Sr. Cerda explican cuál era esa alegada “inconsistencia” o “falta de claridad.” Como explica Nadia Muñoz, “[e]l criterio respecto del ancho de franja de seguridad era claro y consistía en la aplicación de la normativa técnica existente: la NSEG En 71, Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes.” Segunda Declaración Testimonial de Nadia Muñoz, ¶ 15.

⁶⁵⁸ Ver Carta de Interchile al CEN, Solicitud de la ampliación del plazo del Hito 3, 19 de enero de 2017, **Anexo C-0031**, p. 9.

⁶⁵⁹ Memorial de Réplica, ¶¶ 333, 338, 346.

⁶⁶⁰ Memorial de Contestación, Secciones II.B.2.a.iv, II.B.2.a.v y II.B.2.a.vi.

⁶⁶¹ Memorial de Réplica, ¶¶ 347, 348.

- i Como se explicó en la Contestación,⁶⁶² los errores de Interchile (que incluían, entre otros, los errores relativos al cálculo de la franja de seguridad, no contar con un listado de propietarios actualizado o subdividir las solicitudes de concesión erróneamente) no fueron menores;
- ii Como confirman los numerosos documentos contemporáneos⁶⁶³ (y dos declaraciones testimoniales de la Jefa de la Unidad de Concesiones de la SEC, Nadia Muñoz),⁶⁶⁴ los errores de Interchile fueron “reitera[dos]” y “obstruye[n] la admisibilidad” de las solicitudes de concesión eléctrica.⁶⁶⁵

⁶⁶² Memorial de Contestación, Sección II.B.2.a.

⁶⁶³ Ver, por ejemplo, Correo electrónico de Juan Diego Londoño (Interchile) a Nadia Muñoz (SEC), 9 de octubre de 2014, **Anexo R-0073**; Correo electrónico de Nadia Muñoz (SEC) a Juan Diego Londoño (Interchile), 30 de octubre de 2014, **Anexo R-0074**; Correo electrónico de Mario Campos (SEC) a Juan Diego Londoño, Claudio Alarcón, Cecilia Sáez y Mayela Durán (Interchile y Felval), 24 de marzo de 2015, **Anexo R-0093**; Correo electrónico de Nadia Muñoz (SEC) a Sergio Corvalán (SEC) y minuta adjunta, 27 de abril de 2015, **Anexo R-0097**, pp. 2, 9 del PDF; Correo electrónico de Nadia Muñoz (SEC) a Juan Diego Londoño (Interchile), 29 de abril de 2015, **Anexo R-0098**, pp. 1-2; Correo electrónico de Nadia Muñoz (SEC) a Sergio Corvalán (SEC) y minuta adjunta, 4 de mayo de 2015, **Anexo R-0099**, p. 5; Correo electrónico de Claudio Alarcón (Felval) a Mario Campos (SEC), 18 de noviembre de 2015, **Anexo R-0111**; Correo electrónico de Nadia Muñoz (SEC) a Diego Utreras (Ministerio de Energía) adjuntando minuta, 16 de agosto de 2016, **Anexo R-0133**, p. 2; Correo electrónico de Nadia Muñoz (SEC) a Juan Diego Londoño (Interchile), 22 de agosto de 2016, **Anexo R-0134**. Ver también Solicitud de concesión eléctrica definitiva de Interchile del Tramo 5 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV, 30 de mayo de 2014, **Anexo R-0063**; Solicitud de desistimiento de Interchile de la solicitud de concesión eléctrica definitiva de Interchile del Tramo 5 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV, 8 de septiembre de 2014, **Anexo R-0069**; Solicitud de concesión eléctrica definitiva de Interchile del Tramo 5 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV (segundo ingreso), 2 de octubre de 2014, **Anexo R-0071**; Solicitud de desistimiento de Interchile de la solicitud de concesión eléctrica definitiva de Interchile del Tramo 5 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV, 13 de enero de 2015, **Anexo R-0081**; Solicitud de concesión eléctrica definitiva de Interchile del Tramo 5 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV (tercer ingreso), 20 de enero de 2015, **Anexo R-0083**; Solicitud de desistimiento de Interchile de la solicitud de concesión eléctrica definitiva de Interchile del Tramo 5 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV, 17 de marzo de 2015, **Anexo R-0089**; Solicitud de concesión eléctrica definitiva de Interchile del Tramo 5 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV (cuarto ingreso), 20 de marzo de 2015, **Anexo R-0090**; Carta de Interchile a la SEC en relación con el Tramo 5 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV, 23 de abril de 2015, **Anexo R-0096**.

⁶⁶⁴ Ver Declaración Testimonial de Nadia Muñoz, entre otros, ¶¶ 14-15, 19, 20, 36, 48-54 y Segunda Declaración Testimonial de Nadia Muñoz, ¶¶ 6-14.

⁶⁶⁵ Ver Correo electrónico de Nadia Muñoz (SEC) a Juan Diego Londoño (Interchile), 30 de octubre de 2014, **Anexo R-0074** (énfasis omitido). La Demandante argumenta además que para el subtramo al que se refiere el **Anexo R-0074**, no había para abril de 2017 ningún decreto de

- b La Demandante alega que “es normal que existan ... diferencias [entre las estimaciones iniciales en su Oferta Técnica y los predios efectivamente afectados] ... pues el número total de predios afectados solamente puede conocerse luego de que se realice un estudio de títulos detallado durante la Obra.”⁶⁶⁶ La Demandante no puede seriamente alegar que una desviación de un 75% (una cifra que la Demandante no ha disputado), como la que se produjo en este caso,⁶⁶⁷ es “normal.”
- c La Demandante alega que “Chile no afirma en su Contestación (porque no puede) que, una vez iniciada la gestión predial, Interchile hubiese subestimado los predios requeridos.”⁶⁶⁸ Esto es incorrecto. Como se reprodujo en la Contestación, Nadia Muñoz explicó al Ministerio en agosto del 2016 (i.e., una vez iniciada la gestión predial):

Se han constatado en los diversos tramos, a lo largo de toda la tramitación, errores y deficiencias en cuanto al estudio de títulos realizado por la empresa, por cuanto son muchos los casos de propietarios fallecidos, transferencias de dominio o de la nuda propiedad, subdivisiones prediales no informadas, y en general, aspectos que debiesen haber sido aclarados o actualizados de oficio por la empresa, no se realizaron sino hasta que los propios afectados dieron noticias de dichos errores en la información aportada.⁶⁶⁹

- d La Demandante argumenta que los plazos incluidos en su cronograma inicial para la obtención de servidumbres (440 días)⁶⁷⁰ sí eran

concesión pendiente (Memorial de Réplica, ¶ 348). El punto es irrelevante: los errores fueron constantes en todos los tramos y subtramos.

⁶⁶⁶ Memorial de Réplica, ¶ 334.

⁶⁶⁷ Ver Memorial de Contestación, ¶ 96.

⁶⁶⁸ Memorial de Réplica, ¶ 335 (énfasis añadido).

⁶⁶⁹ Correos electrónicos entre Nadia Muñoz (SEC) y Diego Utreras (Ministerio de Energía) adjuntando minuta, 16 de agosto de 2016, **Anexo R-0133**, p. 2 del PDF (énfasis añadido). Ver además Memorial de Contestación, ¶¶ 106-107. Ver también Declaración Testimonial de Nadia Muñoz, ¶ 23.

⁶⁷⁰ Ver Cronograma Nueva Línea de Transmisión Cardones - Maitencillo 2x500kV (Tramo 1) elaborado por Interchile, 31 de agosto de 2012, **Anexo C-0153**, id 55 (Concesión Eléctrica); Cronograma Nueva Línea de Transmisión Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500kV (Tramo 2) elaborado por Interchile, 31 de agosto de 2012, **Anexo C-0154**, id 55 (Concesión Eléctrica); y

razonables.⁶⁷¹ Sin embargo, los documentos producidos por la Demandante en este arbitraje confirman que, antes de presentar su oferta, ISA conocía que “[e]n promedio el trámite se ... demora[ría] entre 1 a 2 años,”⁶⁷² i.e., hasta 722 días (esto es, aún sin contar con el efecto de sus errores). La Demandante no explica por qué incluyó un plazo muy inferior en su oferta—pretendiendo después que los “retrasos” con respecto a esa fecha constituyeran fuerza mayor.

- e La Demandante argumenta que gestionó “oportunamente” la concesión eléctrica sobre el predio Agrovivo.⁶⁷³ Sin embargo, como se detalla *infra*,⁶⁷⁴ la Demandante no responde al punto de la República: Interchile solamente presentó los antecedentes necesarios para la admisibilidad a trámite de su solicitud de concesión definitiva el 23 de febrero de 2018, i.e., un mes después de la Fecha Comprometida de Entrada en Operación del Proyecto. Los intentos de la Demandante de insinuar que el retraso en la presentación de estos antecedentes se debió a la “férrea oposición” del propietario del predio⁶⁷⁵ son falsos: ni dicha oposición hubiera podido impedir la presentación de los planos validando el ancho de la franja de seguridad, ni la Demandante describe actos de oposición algunos del propietario durante esos seis meses.

235 Así, la Demandante, que tampoco niega que siempre haya existido una “buena relación y disponibilidad de la autoridad fiscalizadora,”⁶⁷⁶ no ha logrado

Cronograma Nueva Línea de Transmisión Pan de Azúcar - Polpaico 2x500kV (Tramo 3), 31 de agosto de 2012, **Anexo C-0155**, id 55 (Concesión Eléctrica).

⁶⁷¹ Memorial de Réplica, ¶ 336.

⁶⁷² ISA, Matriz con Identificación de riesgos del Proyecto, **Anexo C-0410**, columna U, fila 14. Además, Interchile argumentaría frente al Ministerio en los documentos presentados junto con su solicitud de fuerza mayor que “[s]i bien la tramitación de una solicitud de concesión definitiva para un proyecto está concebida para que dure entre 1 a 2 años, la complejidad de nuestro Proyecto, en cuanto a su longitud, características técnicas y cantidad de propietarios, ha hecho aún más difícil su tramitación, pese a la buena relación y disponibilidad de la autoridad fiscalizadora.” Ver Carta de Interchile al CEN, Solicitud de la ampliación del plazo del Hito 3, 19 de enero de 2017, **Anexo C-0031**, p. 10 (presentada por Interchile al Ministerio en sede de fuerza mayor).

⁶⁷³ Memorial de Réplica, ¶¶ 341-345.

⁶⁷⁴ Ver ¶ 365 *infra*.

⁶⁷⁵ Memorial de Réplica, ¶ 342.

⁶⁷⁶ Ver Carta de Interchile al CEN, Solicitud de la ampliación del plazo del Hito 3, 19 de enero de 2017, **Anexo C-0031**, p. 10. Ver también Memorial de Contestación, Sección II.B.2.b (“La SEC asistió a Interchile y priorizó el Proyecto, tramitando las concesiones ágilmente”).

desvirtuar que su propio comportamiento ante la SEC retrasó la obtención de sus concesiones eléctricas.

B EL SEA ACTUÓ EN CONFORMIDAD CON EL TRATADO

- 236 La Demandante alega que la conducta del SEA habría sido arbitraria, “poco transparente,” y violatoria del debido proceso, formando parte de la Supuesta Violación Compuesta de NMT.⁶⁷⁷
- 237 La alegada conducta del SEA es anterior a la Fecha Crítica y se encuentra por tanto prescrita.⁶⁷⁸
- 238 En todo caso, como se explicará a continuación, las alegaciones de la Demandante—que en cualquier caso no revisten el nivel de gravedad necesaria para constituir una violación del Tratado—son improcedentes.

1 El SEA actuó dentro del marco legal de sus atribuciones

- 239 En su Réplica, la Demandante alega que el SEA habría (i) presentado la segunda ronda de observaciones y consultas ciudadanas a Interchile tardíamente; e (ii) iniciado el trámite de la Consulta Indígena dos meses después del inicio del proceso de participación ciudadana.⁶⁷⁹
- 240 *Primero*, la Demandante alega que la presentación de la segunda ronda de observaciones y consultas ciudadanas (i.e., la emisión del Anexo PAC) habría sido “manifiestamente tardía” al haberse emitido por el SEA “88 días después de que hubiera concluido el proceso de participación ciudadana.”⁶⁸⁰ Sin embargo, de

⁶⁷⁷ Memorial de Réplica, ¶¶ 622, 693, 718 (segundo punto).

⁶⁷⁸ Ver Sección II *supra*; Anexo A (actualizado).

⁶⁷⁹ Memorial de Réplica, ¶¶ 624-627. La Demandante ha abandonado su alegación de que el SEA habría “fraccion[ado] injustificadamente el trámite de las consultas ciudadanas” (ver Memorial de Demanda, ¶ 545). Como se explicó en el Memorial de Contestación, la ley chilena contempla la posibilidad de fraccionar las consultas ciudadanas enviando parte de ellas en el ICSARA y, posteriormente, las que fuesen declaradas admisibles en un anexo al ICSARA (el Anexo PAC). Ver Memorial de Contestación, ¶¶ 89(c), 243.

⁶⁸⁰ Memorial de Réplica, ¶¶ 624-625. La Demandante también alega, en su sección fáctica solamente, que “no es cierto ... que las observaciones ciudadanas comunicadas en septiembre de 2014 hubiesen sido puestas a disposición de Interchile con anterioridad en la página web del SEA.” Memorial de Réplica, ¶ 299. Sin embargo, la propia Demandante argumenta en el párrafo siguiente que Interchile sí tuvo “acceso progresivo a las 1639 preguntas informalmente alrededor de 5 días antes de recibir el anexo de participación ciudadana” y que el SEA, en su intento de agilizar los trámites, incluso subió documentos “a la web durante el fin de semana.” Memorial de Réplica, ¶ 300.

acuerdo con la legislación chilena, le correspondía al SEA verificar la admisibilidad de esas observaciones y sistematizarlas antes de transmitir las a Interchile. Este proceso implica (i) la verificación de que cada una de las preguntas recibidas cumpla con los requisitos formales necesarios;⁶⁸¹ y (ii) la verificación de que las mismas se refieren a la “descripción” del Proyecto, los “impactos ambientales,” las “características o circunstancias del artículo 11 de la [Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente],” las “medidas ... y las acciones de reparación,” los “permisos ambientales sectoriales” o el “procedimiento administrativo” en el SEIA.⁶⁸² La revisión y sistematización de las miles de preguntas recibidas en 88 días corridos (aproximadamente 60 días hábiles) dista por tanto de ser irrazonable. Es, además, (i) consistente con la normativa aplicable (que no incluye un plazo para este trámite específico, más allá del plazo general de 180 días hábiles para la tramitación del EIA, que se cumplió en este caso); y (ii) consistente con la práctica habitual del SEA (que, en otros proyectos, ha requerido plazos proporcionalmente más extensos para procesar y transmitir muchas menos preguntas ciudadanas).⁶⁸³

⁶⁸¹ Ver Oficio No. 100142 del Servicio de Evaluación Ambiental, Instructivo “Admisibilidad de las Observaciones Ciudadanas en el Marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,” 15 de noviembre de 2010, **Anexo R-0318**, p. 6 (“no serán admitidas a trámite las observaciones que no cumplan alguno de los siguientes requisitos: 1. Presentarse por escrito. 2. Ser presentada dentro del plazo. 3. Señalar nombre completo. 4. Señalar domicilio”). Ver, en el mismo sentido, Instructivo No. 130528 del Servicio de Evaluación Ambiental sobre la Consideración de las Observaciones Ciudadanas en el Marco del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, 1 de abril de 2013, **Anexo R-0323**, pp. 5-6 del PDF y Servicio de Evaluación Ambiental, “Proceso de PAC en el SEIA y elaboración de observaciones ciudadanas,” marzo de 2023, **Anexo R-0413**, p. 21.

⁶⁸² Instructivo No. 130528 del Servicio de Evaluación Ambiental sobre la Consideración de las Observaciones Ciudadanas en el Marco del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, 1 de abril de 2013, **Anexo R-0323**, p. 4 del PDF. Ver también Servicio de Evaluación Ambiental, “Proceso de PAC en el SEIA y elaboración de observaciones ciudadanas,” marzo de 2023, **Anexo R-0413**, p. 21.

⁶⁸³ En el caso de Interchile transcurrieron 88 días entre la finalización de la fase de participación ciudadana (10 de junio de 2014) y la emisión del Anexo PAC que incluyó 1410 preguntas ciudadanas. En el caso del proyecto “Nueva Línea Nueva Maitencillo-Punta Colorada-Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA” transcurrieron 47 días entre la finalización de la fase de participación ciudadana (25 de abril de 2019) y la emisión del anexo PAC (10 de junio de 2019) que incluyó 92 preguntas ciudadanas. En el caso del proyecto “Nuevas Líneas 2x220 kV entre Parinacota y Cóndores” transcurrieron 38 días entre la finalización de la fase de participación ciudadana (21 de noviembre de 2018) y la emisión del anexo PAC (28 de diciembre de 2018) que incluyó 82 preguntas ciudadanas. Ver *Compilado de Anexos de Participación Ciudadana e Informes finales del Proceso de Participación Ciudadana* emitidos por el Servicio de Evaluación Ambiental durante la evaluación ambiental de proyectos de energía, 28 de diciembre de 2018 a 10 de junio de 2019, **Anexo R-0369**, pp. 3-14, 16, 31-45, 46.

- 241 En realidad, la crítica de la Demandante es que, a pesar de la labor de admisibilidad y sistematización realizada por el SEA, Interchile recibió demasiadas preguntas ciudadanas.⁶⁸⁴ No solamente es este un riesgo que la Demandante asumió (y que debía de haber previsto), sino que el alto número de preguntas y observaciones recibidas fue además consecuencia de la deficiente línea de base presentada por Interchile.⁶⁸⁵
- 242 *Segundo*, no es cierto que, como alega la Demandante,⁶⁸⁶ el SEA haya iniciado el trámite de la Consulta Indígena dos meses después del inicio del proceso de participación ciudadana. Como se probó en la Contestación⁶⁸⁷ y como indican los documentos contemporáneos,⁶⁸⁸ el SEA mantuvo la primera de las tres reuniones preliminares que mantendría con la Comunidad Indígena tan solo 8 días hábiles después de admitir a trámite el EIA. La Demandante omite este punto en su Réplica.
- 243 En cualquier caso, la crítica de la Demandante de que “la Consulta Indígena condicionó la finalización del trámite de la RCA:”⁶⁸⁹

⁶⁸⁴ Memorial de Réplica, ¶ 625 (refiriéndose al “número anormal de observaciones ciudadanas” recibidas).

⁶⁸⁵ Como consecuencia, se recibieron muchas preguntas acerca de la línea de base presentada. Ver, por ejemplo, Carta No. 141551 del Servicio de Evaluación Ambiental, Anexo de Participación Ciudadana, 5 de septiembre de 2014, **Anexo C-0182**, p. 48 (“2.81. Para ninguna de las Líneas de Base de los diversos componentes, se establece clara, precisa y en un acápite especial y particular, las campañas de terreno que se realizaron para los diversos componentes, especialmente para flora, fauna y paisajismo”); p. 63 (“2.164. En lo que respecta a la línea de base de ecosistemas terrestres, indicar bajo qué metodología se determinó la ubicación de los puntos de muestreo respecto de los puntos de observación, y a qué se refiere el ‘muestreo preferencial.’ ... 2.167. Se deberá completar la información de Línea de Base para aquellos elementos bióticos señalados en el literal e.2 del artículo 18° del RSEIA, que no fueron incluidos en el EIA ... 2.168. Se deberá completar la información de Línea de Base de fauna terrestre entregada en el EIA, ya que, por ejemplo sólo se señala la presencia de 4 especies de reptiles y ningún anfibio.”).

⁶⁸⁶ Memorial de Réplica, ¶ 626; ver también ¶¶ 303-304. En el ¶ 288 alega sin embargo, de forma contradictoria, que la demora fue de 4 meses.

⁶⁸⁷ Ver Memorial de Contestación, ¶ 89(b).

⁶⁸⁸ Acta de visita a terreno del Servicio de Evaluación Ambiental, 18 de marzo de 2014, **Anexo R-0051**; Acta de visita a terreno del Servicio de Evaluación Ambiental, 4 de abril de 2014, **Anexo R-0052**; y Acta de visita a terreno del Servicio de Evaluación Ambiental, 23 de mayo de 2014, **Anexo R-0061**. Estas reuniones preliminares, previas al inicio “formal” de la Consulta Indígena, son esenciales para generar relaciones de confianza y cooperación con la Comunidad, así como para poder cumplir el mandato legal de “diseñar y desarrollar un proceso de consulta de buena fe, que contemple mecanismos apropiados según las características socioculturales propias de cada pueblo y a través de sus instituciones representativas.” Ver Reglamento SEIA, **Anexo C-0161**, Artículo 85.

⁶⁸⁹ Memorial de Réplica, ¶ 627.

- a desconoce la naturaleza e importancia del trámite de Consulta Indígena, que, como ha señalado la Corte Suprema chilena, permite “la formalización de acuerdos en un plano de igualdad” y “otorg[a] a los pueblos indígenas la posibilidad de influir de manera real y efectiva en las decisiones públicas que sean de su interés.”⁶⁹⁰ Para ello, la ley chilena ha diseñado un procedimiento que “deberá aplicarse con flexibilidad” y “ajustarse a las particularidades del o los pueblos indígenas consultados, debiendo respetar su cultura y cosmovisión,”⁶⁹¹ permitiendo implementar un “diálogo sincero, de confianza y de respeto mutuo” con el fin de “llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento libre e informado.”⁶⁹² En palabras de la Organización Internacional del Trabajo (la *OIT*)—organismo que emitió el Convenio Internacional No. 169 del que la República es signataria,⁶⁹³—para que la consulta indígena sea apropiada, “[d]ebe darse tiempo suficiente a los pueblos indígenas para que organicen sus propios procesos de toma de decisiones y participen de manera eficaz en las decisiones adoptadas de forma coherente con sus tradiciones culturales y sociales.”⁶⁹⁴ En esta línea, la ley chilena no prevé una duración específica para la realización de la Consulta Indígena;⁶⁹⁵

⁶⁹⁰ Ver Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Rol No. 36.919/2019, 22 de febrero de 2021, **Anexo R-0403**, Considerando Noveno.

⁶⁹¹ Decreto No. 66 del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba Reglamento y regula el Procedimiento de Consulta Indígena, 4 de marzo de 2014, **Anexo R-0045**, Artículo 10 (“[e]l procedimiento de consulta establecido en el artículo 16 deberá aplicarse con flexibilidad. Para efecto de lo anterior, éste deberá ajustarse a las particularidades del o los pueblos indígenas consultados, debiendo respetar su cultura y cosmovisión, reflejada en costumbres, aspectos lingüísticos, tradiciones, ritos o manifestaciones de sus creencias. Asimismo, los órganos responsables indicados en el artículo 4° del presente reglamento deberán considerar la naturaleza, contenido y complejidad de la medida a ser consultada.”).

⁶⁹² Decreto No. 66 del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba Reglamento y regula el Procedimiento de Consulta Indígena, 4 de marzo de 2014, **Anexo R-0045**, Artículo 9.

⁶⁹³ Ver Decreto No. 236 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Promulgación del Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (con vigencia desde 15 de septiembre de 2009), **Anexo R-0015**.

⁶⁹⁴ Ver Oficina Internacional del Trabajo (OIT), “Manual para los mandantes tripartitos de la OIT, Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169),” 2013, **Anexo R-0320**, p. 16.

⁶⁹⁵ Por tanto, la Demandante se equivoca al sugerir en su sección fáctica, sobre la base de un informe del Auditor, que “la Consulta Indígena debería haberse culminado, a más tardar el 7 de mayo de 2015” y que “debido a la negligencia del SEA ... dicho trámite finalizó el 6 de noviembre de 2015.” Memorial de Réplica, ¶ 303 (énfasis omitido). En cualquier caso, difícilmente podría haberse dado término a la consulta indígena el 7 de mayo de 2015 como alega la Demandante cuando Interchile solamente presentó el estudio antropológico pendiente en la Adenda

- b desconoce que, en este caso, el SEA tramitó la Consulta Indígena en un tiempo sustancialmente inferior al que ha tomado la tramitación de otras consultas indígenas con la misma Comunidad Indígena;⁶⁹⁶
- c desconoce que la duración de la suspensión de la tramitación del EIA mientras se desarrollaba la Consulta Indígena en este caso fue también muy inferior a la de otros proyectos;⁶⁹⁷ y
- d obvia que, en cualquier caso, y como se explica *infra*,⁶⁹⁸ Interchile podía (pero no lo hizo) haber tomado medidas para agilizar la Consulta Indígena.

Complementaria en junio de 2015. Ver Informe Final de la Consulta Indígena, 16 de noviembre de 2015, **Anexo C-0196**, p. 9 (sobre reunión de 18 de marzo de 2015), p. 11 (sobre reunión de 30 de junio de 2015).

⁶⁹⁶ A manera de ejemplo, el Protocolo de Acuerdo Final se logró en 243 días corridos menos que en el caso del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Libertad I y II,” con la misma Comunidad, pero de menor inversión y complejidad que el del proyecto Cardones-Polpaico. Ver Informe Final del Proceso de Consulta Indígena del Proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Libertad I y II,” 24 de agosto de 2018, **Anexo R-0214**. En este Proyecto, el SEA actuó de manera diligente, llevando a cabo 16 reuniones de trabajo, de forma quincenal o mensual, durante todo el proceso de consulta (respecto de las cuales, Interchile sólo participó en 5 reuniones). Ver Informe Final de la Consulta Indígena, **Anexo C-0196**, pp. 8-12 (enumerando reuniones celebradas durante la consulta indígena entre el SEA).

⁶⁹⁷ Por ejemplo, frente a los 60 días hábiles de suspensión decretados en este caso entre el 6 de octubre de 2015 y el 25 de noviembre de 2015 (de los que se utilizaron tan solo 33 días hábiles, equivalentes a 51 días corridos), (i) al evaluar el proyecto “Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas,” el SEA suspendió el procedimiento por 135 días corridos (desde el 6 de octubre de 2015 hasta el 18 de febrero de 2016); (ii) al evaluar el proyecto “Línea de Alta Tensión 1x220 kV, Tubul-Lagunillas,” el SEA suspendió el procedimiento por aproximadamente 1233 días corridos (desde el 22 de agosto de 2017 hasta el 13 de enero de 2022, fecha en la que venció la última prórroga de la suspensión decretada por el SEA); y (iii) al evaluar el proyecto “Línea de Transmisión Caren Bajo- Melipeuco,” el SEA suspendió el procedimiento por 214 días corridos (desde el 10 de abril de 2015 hasta el 10 de noviembre de 2015, fecha en la que venció la última prórroga de la suspensión decretada por el SEA). Ver Resoluciones de suspensión y de levantamiento de suspensión del Servicio de Evaluación Ambiental, Proyecto “Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas,” 6 de octubre de 2015 a 18 de febrero de 2016, **Anexo R-0334**; Resoluciones de suspensión y de prórroga de la suspensión del Servicio de Evaluación Ambiental, Proyecto “Línea de Alta Tensión 1x220 kV, Tubul-Lagunillas,” 22 de agosto de 2017 a 10 de noviembre de 2021, **Anexo R-0356**; y Resoluciones de suspensión y de levantamiento de suspensión del Servicio de Evaluación Ambiental, Proyecto “Línea de transmisión Caren Bajo-Melipeuco,” 10 de abril de 2015 a 4 de septiembre de 2015, **Anexo R-0329**. Además, la Demandante no disputa que la ley contempla la facultad de suspender el proceso de evaluación del EIA para terminar el proceso de Consulta Indígena. Ver Ley No. 19880, Ley Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 22 de mayo de 2003, **Anexo C-0123**, Artículo 32.

⁶⁹⁸ Ver ¶¶ 248-250 *infra*. Ver también Memorial de Contestación, ¶¶ 86-88.

244 *Por último*, en su sección fáctica solamente, la Demandante alega que algunos OAECAs no habrían respetado “los plazos establecidos [por el SEA] para remitir observaciones al EIA,” sin que el SEA haya hecho “nada para evitar que estos retrasos impactaran” la evaluación ambiental.⁶⁹⁹ Sin embargo: (i) el SEA expidió el ICSARA—sistematizando las observaciones de los OAECAs—dentro del plazo legal, por lo que las demoras de ciertos OAECAs no impactaron la duración de la evaluación ambiental;⁷⁰⁰ y (ii) en todo caso, el SEA, en cumplimiento de sus facultades,⁷⁰¹ procesó y consolidó las observaciones de los OAECAs, logrando disminuir de manera considerable las observaciones que fueron enviadas a Interchile (mientras que el SEA recibió aproximadamente 580 observaciones de OAECAs al EIA, solamente remitió aproximadamente 230 observaciones a Interchile para su atención).⁷⁰²

2 La Adjudicataria no tomó las medidas necesarias para la pronta obtención de la RCA

245 Como fue explicado en el Memorial de Contestación,⁷⁰³ Interchile no “adopt[ó] todas las medidas necesarias” para la pronta obtención de la RCA.⁷⁰⁴

⁶⁹⁹ Memorial de Réplica, ¶ 290.

⁷⁰⁰ Memorial de Contestación, ¶ 89(c) y nota 157. Ver también Primer Informe Consolidado de Solicitudes de Aclaraciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, 3 de junio de 2014, **Anexo C-0179**, p. 1 del PDF; Reglamento SEIA, **Anexo C-0161**, Artículo 38.

⁷⁰¹ Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, Rol No. 147-2017, 30 de enero de 2019, **Anexo R-0374**, Considerando Octogésimo Séptimo (“la labor articuladora del SEA, al elaborar los ICSARA, el ICE, etc., es fundamental, pues para mantener la pulcritud del procedimiento debe ser capaz de distinguir aquellos requerimientos pertinentes competencialmente de aquellos que no lo son. Es decir, el SEA no es un espectador o buzón de los OAECA, sino que es protagonista en la conducción de un proceso que debe mantenerse en los márgenes del principio de legalidad.”); Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, Rol No. 182-2018, 25 de junio de 2020, **Anexo R-0395**, Considerando Quincuagésimo Tercero; Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, Rol No. 178-2018, 19 de octubre de 2020, **Anexo R-0398**, Considerando Quincuagésimo Primero.

⁷⁰² Ver Ficha del Expediente de Evaluación Ambiental del Proyecto Cardones-Polpaico ante el Servicio de Evaluación Ambiental, 7 de mayo de 2023, **Anexo R-0414** (evidenciando los oficios ingresados al SEA en 2014 con observaciones de los OAECAs al EIA de Interchile). El expediente de evaluación ambiental se encuentra disponible para consulta públicamente en: https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expediente=21292_93279. Ver también Primer Informe Consolidado de Solicitudes de Aclaraciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, 3 de junio de 2014, **Anexo C-0179**.

⁷⁰³ Memorial de Contestación, Sección II.B.1.a.

⁷⁰⁴ Dirección de Peajes del CDEC-SIC, Respuestas y Aclaraciones No. 3, 20 de diciembre de 2011, **Anexo C-0082**, p. 129 (“es responsabilidad del adjudicatario del proyecto adoptar todas las medidas necesarias para la obtención del decreto de concesión y/o de la aprobación del estudio o

- 246 *Primero*, la Demandante admite que se retrasó un mes con respecto a lo planificado en su cronograma en ingresar el EIA, pero afirma que esta demora es “inconsecuente,”⁷⁰⁵ no pudiendo la República “seriamente usar estos 30 días para justificar 288 días de retraso que finalmente tuvo la RCA por causas atribuibles al Estado.”⁷⁰⁶ La falacia del argumento de la Demandante es evidente:
- a La Demandante calcula “288 días de retraso...por causas atribuibles al Estado” con respecto a los plazos que ella misma reconoció eran demasiado “exiguos” para la obtención de la RCA “sobre todo si se considera la longitud del trazado, la multiplicidad de comunas involucradas, los diversos servicios y organismos con competencia al respecto, las miles de consultas ciudadanas realizadas y, en general, la magnitud de las variables ambientales consideradas en el Proyecto;”⁷⁰⁷
 - b La Demandante alega que esos 288 días de retraso serían imputables al Estado. Sin embargo, (i) esos 288 días incluyen, sorprendentemente, los 30 días en los que Interchile se retrasó en presentar su EIA;⁷⁰⁸ y (ii) en su Réplica, la Demandante solamente alega la supuesta demora en la tramitación y envío de la segunda ronda de observaciones y consultas ciudadanas a Interchile cifrándola en 88 días y el supuesto retraso en el inicio de la Consulta Indígena que cifra en 2 meses.⁷⁰⁹ Estas conductas de ninguna manera sumarían 288 días de retraso.

declaración de impacto ambiental en los plazos necesarios para el cumplimiento de los hitos del proyecto.”) (énfasis añadido). Ver también Circular Aclaratoria No. 1 del CDEC-SIC, 25 de julio de 2012, **Anexo R-0034**, p. 35; Bases de Licitación, **Anexo C-0087**, Sección 13.6; Decreto del Plan de Expansión, **Anexo C-0008**, Artículo 2, numeral 3.4.2.

⁷⁰⁵ Memorial de Réplica, ¶ 320.

⁷⁰⁶ Memorial de Réplica, ¶ 323.

⁷⁰⁷ Carta de Interchile a la Dirección de Peajes, Solicitud de ampliación del plazo de cumplimiento del Hito 2, 13 de febrero de 2015, **Anexo C-0091**, p. 17 (énfasis añadido). Los intentos de la Demandante de reescribir su propio lenguaje frente a la Dirección de Peajes (Memorial de Réplica, ¶ 317) chocan con la claridad del mismo.

⁷⁰⁸ Así lo reconoce la Demandante en su Memorial de Réplica (¶ 323), que después de decir que los 288 días serían “atribuibles al Estado,” acepta que “incluso si se descuentan los 30 días supuestamente atribules a Interchile, quedan 258 días de retrasos atribuibles a Chile.”

⁷⁰⁹ Memorial de Réplica, ¶¶ 296-297.

- c En cualquier caso, la Demandante no explica por qué estos supuestos retrasos imputables al Estado (*quod non*) sí serían “consecuentes,” mientras que el retraso de Interchile en presentar su EIA no lo sería.⁷¹⁰

247 *Tercero*, la Demandante argumenta—citándose a sí misma—que su EIA fue “de calidad, responsable y robusto.”⁷¹¹ Los documentos contemporáneos, sin embargo, no soportan esta afirmación. Por ejemplo:

- a los errores e inconsistencias en la Línea de Base propiciaron numerosas y reiteradas observaciones por parte de los OAECAs⁷¹² y los ciudadanos;⁷¹³

⁷¹⁰ La precisión de que, durante ese tiempo, Interchile habría realizado “actividades previas de socialización del Proyecto” (Memorial de Réplica, ¶ 320) (como debía de haber hecho en cualquier caso, ver Servicio de Evaluación Ambiental, “Guía para la Participación Anticipada de la Comunidad en Proyectos que se presentan al SEIA,” 2013, **Anexo R-0321**, pp. 12-13) es obviamente irrelevante a estos efectos.

⁷¹¹ Memorial de Réplica, ¶ 322.

⁷¹² A manera de ejemplo: el Servicio Agrícola Ganadero notó que Interchile no incorporó su observación realizada al EIA, y al revisar la Adenda solicitó ampliar y caracterizar adecuadamente la línea de base de fauna silvestre en el escenario más desfavorable. De la misma manera, durante todo el proceso de evaluación ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales levantó la falta de prospección de 60 kms del tendido eléctrico en el EIA, 15.9 kms en la Adenda, y 10 kms en la Adenda Complementaria. Además, el Consejo de Monumentos Nacionales indicó que Interchile no adecuaba la metodología en la distancia de separación de las transectas (no más de 50 metros) a la Guía de “Monumentos Nacionales pertenecientes al Patrimonio Cultural en el SEIA.” También la Subsecretaría del Medio Ambiente al observar tanto el EIA como la Adenda, solicitó a Interchile complementar la Línea de Base del componente flora y vegetación, debido a que Interchile no incluyó información suficiente respecto de hongos y líquenes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18, literal e.2 del Reglamento SEIA. De igual manera, CONAF realizó observaciones a la información entregada por Interchile y alertó sobre la deficiente caracterización de líquenes presentes en el área del Proyecto, y solicitó adecuar el catálogo de especies de flora que entregó Interchile a los criterios definidos en su Guía de Evaluación Ambiental (indicando incluso la página relevante a aplicar), observación que debió ser reiterada en la Adenda, al no haber sido incorporada por Interchile. Ver Oficio No. 2183/2014 del Servicio Agrícola Ganadero al Servicio de Evaluación Ambiental, 17 de abril de 2014, **Anexo R-0325**, ¶¶ 2.6-2.8; Ver Oficio No. 119/2015 del Servicio Agrícola Ganadero al Servicio de Evaluación Ambiental, 9 de enero de 2015, **Anexo R-0327**, ¶ 2.3; Oficio No. 1717 del Consejo de Monumentos Nacionales al Servicio de la Evaluación Ambiental, 24 de abril de 2014, **Anexo R-0055**, p. 1; Oficio No. 162 del Consejo de Monumentos Nacionales, 21 de enero de 2015, **Anexo R-0085**, p. 1; Oficio No. 1999 del Consejo de Monumentos Nacionales, 14 de julio de 2015, **Anexo R-0332**, p. 1; Oficio No. 141687 de la Subsecretaría del Medio Ambiente al Servicio de la Evaluación Ambiental, 6 de mayo de 2014, **Anexo R-0058**, p. 13; Oficio No. 150222 de la Subsecretaría del Medio Ambiente al Servicio de la Evaluación Ambiental, 16 de enero de 2015, **Anexo R-0328**, pp. 1-2; Oficio No. 3-EA de la Oficina Central de CONAF al Servicio de Evaluación Ambiental, 13 de enero de 2015, **Anexo R-0041**, pp. 3, 6-7 del PDF; y Oficio No. 27-EA de la Oficina Central de CONAF al Servicio de Evaluación Ambiental, 30 de junio de 2015, **Anexo R-0331**, p. 1 del PDF.

⁷¹³ Ver ¶ 241 y n. 685 *supra*.

- b como constató el Auditor, el SEA debió reiterar consultas “no consideradas” por Interchile en su Adenda, “resultando en una situación delicada” y en un elemento “crítico” para el avance de la evaluación ambiental;⁷¹⁴ y
- c de nuevo en palabras del Auditor, “se destaca que un tema extremadamente sensible es que se indica que el InterChile S.A. [sic], al levantar la información de línea de base para el medio humano, habría vulnerado los principios de ética de la investigación en ciencias sociales, como lo es el consentimiento informado, vulnerando con ello la Ley N°19.628 sobre la Protección de la Vida Privada, debiendo así el adjudicatario entregar todos los antecedentes que permitan acreditar el consentimiento.”⁷¹⁵
- 248 *Cuarto*, tampoco en relación con la Consulta Indígena la Demandante tomó las medidas necesarias para su conclusión exitosa en el menor plazo posible.⁷¹⁶ Si bien la República no disputa que la tramitación de la Consulta Indígena está a cargo del SEA, al titular del proyecto evaluado le corresponde realizar propuestas y ofrecer alternativas a efectos de facilitar acuerdos con la comunidad indígena en cuestión.⁷¹⁷
- 249 En este caso, la Demandante no disputa que (i) Interchile tardó más de seis meses en firmar el comodato con La Comunidad para el uso del agua del canal Nicolasa pese a reconocer que era “prioritario iniciar el uso del predio [y del derecho de agua] a la brevedad;”⁷¹⁸ y que (ii) Interchile tardó un año en presentar al arquitecto

⁷¹⁴ Informe de Modificación del Hito 2 de ABS Consulting, 13 de abril de 2015, **Anexo C-0092**, pp. 27-28. Memorial de Contestación, ¶¶ 81-85.

⁷¹⁵ Informe de Modificación del Hito 2 de ABS Consulting, 13 de abril de 2015, **Anexo C-0092**, p. 28.

⁷¹⁶ Memorial de Contestación, ¶¶ 87-88.

⁷¹⁷ Memorial de Contestación, ¶ 86.

⁷¹⁸ Memorial de Réplica, ¶¶ 307 (citando Carta de Interchile al Servicio de Evaluación Ambiental, 7 de octubre de 2014, **Anexo C-0472**, p. 1), 309. La Demandante argumenta que el SEA “decidió integrar el traspaso definitivo del predio a la Consulta Indígena” por lo que cualquier demora sería atribuible al SEA (Memorial de Réplica, ¶ 308). Sin embargo, (i) como Interchile reconoció ante el SEA, el acuerdo acerca de este predio surgió “del proceso de consulta indígena” (Carta de Interchile al Servicio de Evaluación Ambiental, 7 de octubre de 2014, **Anexo C-0472**, p. 1, énfasis añadido); y (ii) en cualquier caso, como la misma Interchile reconoce, Interchile “aceptó incluir este traspaso y un programa de gestión” como parte de la Consulta Indígena (Memorial de Réplica, ¶ 308, énfasis añadido).

consultor a cargo del diseño y construcción de la sede comunitaria a favor de la Comunidad.⁷¹⁹

- 250 Sin embargo, la Demandante argumenta que sus acciones no generaron retrasos en el Proyecto porque estos temas se resolvieron, como muy tarde, “recién publicado el ICSARA 3 [el Tercer ICSARA] (que no dependía de la Consulta Indígena).”⁷²⁰ En otras palabras: la Demandante argumenta que sus retrasos en el proceso de Consulta Indígena fueron inconsecuentes porque los mismos no impidieron que se siguiera con la tramitación del RCA. El argumento de la Demandante no se entiende: la Demandante argumenta que, al haberse suspendido el trámite de la RCA para finalizar la Consulta Indígena, “la Consulta Indígena condicionó la finalización del trámite de la RCA.”⁷²¹ Por tanto, de haber tomado Interchile las medidas adecuadas para concluir la Consulta Indígena (que según la Demandante fue la que “condicionó” la finalización del trámite de la RCA) de manera más expedita, también el trámite de la RCA hubiera terminado antes.
- 251 Por estos motivos, los reclamos de la Demandante respecto de la actuación del SEA deben ser desestimados al no encontrar sustento bajo el Tratado y ser factualmente incorrectos.

C CONAF ACTUÓ EN CONFORMIDAD CON EL TRATADO

- 252 La Demandante alega que las oficinas de CONAF habrían, mediante la adopción de cuatro conductas, actuado de manera arbitraria, “poco transparente,” y en violación del debido proceso y de sus legítimas expectativas, constituyendo, junto con las demás conductas de otras entidades estatales, una Supuesta Violación Compuesta del NMT.⁷²²

⁷¹⁹ Memorial de Réplica, ¶ 312. La Demandante argumenta sin embargo que ello no demuestra negligencia porque se llegó a un acuerdo sobre el diseño de la sede comunitaria (¶ 313). El hecho de que se alcanzase un acuerdo no significa que, de haber tardado Interchile menos de un año en presentar al arquitecto consultor a cargo del diseño y construcción de la sede, ese acuerdo no hubiera podido alcanzarse con anterioridad.

⁷²⁰ Memorial de Réplica, ¶ 311 (énfasis añadido); ver también ¶ 313.

⁷²¹ Memorial de Réplica, ¶ 627.

⁷²² Memorial de Réplica, ¶¶ 629, 718 (tercer punto), 693, 789 (segundo punto). A pesar de afirmar que ninguna de las demás acciones y omisiones alegadas constituirían, individualmente consideradas, una violación al Tratado (Memorial de Réplica, ¶ 621), la Demandante continúa incurriendo en contradicciones argumentativas en la descripción de sus reclamos, por ejemplo, al afirmar que “al revisar, durante el trámite sectorial de los PAS, asuntos que debían decidirse – y fueron discutidos y decididos – durante la tramitación ambiental del Proyecto, CONAF frustró las legítimas expectativas de Interchile” (Memorial de Réplica, ¶ 360, énfasis omitido) y al alegar que

253 *In limine:*

- a Las supuestas conductas de las oficinas de CONAF son anteriores a la Fecha Crítica y se encuentran prescritas.⁷²³
- b Contrariamente a lo alegado por la Demandante en su sección fáctica,⁷²⁴ no es cierto que CONAF haya utilizado “plazos excesivamente amplios.” Por el contrario, CONAF cumplió con los plazos legales para todos y cada uno de los PAS Mixtos solicitados por Interchile.⁷²⁵

254 En cualquier caso, como se explica a continuación, ninguna de las cuatro alegaciones concretas de la Demandante tiene asidero ni en los hechos ni en el derecho.

1 CONAF actuó dentro del marco legal de sus atribuciones

255 *Primero*, la Demandante alega que el requerimiento, a efectos de obtener un PAS Mixto, de presentar un acuerdo de servidumbre o un decreto de concesión sería “ilega[l], arbitrari[o] y abusiv[o].”⁷²⁶ Sin embargo:

- a Como se explicó en la Contestación,⁷²⁷ y como la Demandante debía de haber sabido, la legislación chilena requiere, para obtener los PAS Mixtos, que la Adjudicataria “acompañ[e] [su solicitud] con los siguientes antecedentes: ... g) Copia autorizada del documento en que conste la

“una violación a las legítimas expectativas de ISA implicaría *per se* una violación del TJE” (Memorial de Réplica, ¶ 753). La falta de precisión de la base de los reclamos de la Demandante confirma las debilidades de su caso y, más grave aún, desvirtúa el adecuado ejercicio del derecho de defensa de la República. En cualquier caso, individualmente considerados, los reclamos de la Demandante relativos a las acciones de CONAF estarían prescritos (ver Memorial de Contestación, Sección III y Anexo A (actualizado)).

⁷²³ Ver Sección II *supra*; Anexo A (actualizado).

⁷²⁴ Memorial de Réplica, ¶ 390.

⁷²⁵ Ver Anexo C. Tampoco es cierto que el paro de funcionarios públicos entre el 20 de octubre y 25 de noviembre de 2016 hubiera afectado la tramitación de los PAS Mixtos (Memorial de Réplica, ¶ 390). CONAF aprobó cuatro PAS Mixtos durante ese periodo. Ver Anexo C, filas 8, 24, 45, 114. La circunstancia del paro tampoco impidió el ingreso de permisos a tramitación (ver, por ejemplo solicitudes No. 34/322-15/16, 41/322-19/16, No. 17/PT-19/16 ingresadas el 25 de noviembre de 2016 en las oficinas de CONAF de la Región de Coquimbo, Anexo C, filas 48, 49, 50).

⁷²⁶ Memorial de Réplica, ¶ 630.

⁷²⁷ Memorial de Contestación, ¶ 126.

respectiva servidumbre o concesión.⁷²⁸ La Demandante no ofrece, tampoco en su Réplica, una interpretación distinta de este lenguaje: la normativa forestal exige, para obtener un PAS Mixto, que se acredite la calidad de propietario del predio en que se ejecutará la corta y, en su defecto, probar ser titular de una servidumbre voluntaria o de un decreto de concesión sobre el predio en cuestión.

b La Demandante tampoco responde al punto de la República de que dicha exigencia es además de sentido común: CONAF no puede otorgarle a un titular de un proyecto el derecho a cortar árboles en un predio sobre el que el titular no es propietario ni tiene derecho de servidumbre alguno.⁷²⁹

256 Como se explicó en el Memorial de Contestación,⁷³⁰ exigir el cumplimiento de requisitos previstos en la ley (y necesarios, además, según el sentido común) no puede constituir una actuación contraria al Tratado.

257 En su respuesta, la Demandante ignora la legislación citada por la República. En su lugar, la Demandante se refiere al Artículo 25 de la LGSE, al Oficio de la Oficina Central de CONAF No. 183/2016 del 29 de marzo de 2016 y al Memorando No. 6667/2016 de 23 de diciembre de 2016.⁷³¹ Sin embargo:

a El Artículo 25 de la LGSE es, según sus propios términos, solamente aplicable para permitir *iniciar* los trámites de obtención de PAS Mixtos, no para permitir *obtener* el propio PAS Mixto: “se entenderá que el solicitante a que se refiere el presente artículo cuenta con la calidad de concesionario para el solo efecto de iniciar los trámites que correspondan a dichas autorizaciones o permisos.”⁷³² A pesar de que la República así lo

⁷²⁸ Reglamento a la Ley No. 20.283, 5 de octubre de 2009, **Anexo R-0020**, Artículo 22(g) (respecto a los documentos a acompañar a los planes de manejo, que deben presentarse para obtener los PAS Mixtos 148, 149, 150 (ver Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, 30 de julio de 2008, **Anexo C-0213**, Artículo 5)); y Artículo 26(d) (respecto a los documentos a acompañar a los planes de trabajo, que deben presentarse para obtener el PAS Mixto 151 (ver Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, 30 de julio de 2008, **Anexo C-0213**, Artículo 60)). Ver también Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, 30 de julio de 2008, **Anexo C-0213**, Artículo 7 (“el plan de manejo correspondiente deberá ser presentado por el respectivo concesionario o titular de la servidumbre.”).

⁷²⁹ Memorial de Contestación, ¶ 127.

⁷³⁰ Ver Memorial de Contestación, ¶¶ 251-253.

⁷³¹ Memorial de Réplica, ¶¶ 362, 630.

⁷³² Ver Ley General de Servicios Eléctricos vigente a la fecha de la licitación, **Anexo C-0097**, Artículo 25 (énfasis añadido). Contrariamente a lo señalado por la Demandante (Memorial de

explicó en su Contestación,⁷³³ y a que se trata de una disposición acorde con el sentido común al mediar la afectación de la propiedad privada, la Demandante no responde a este punto en su Réplica.

- b La Demandante pretende que las oficinas de CONAF desconocieran el tenor literal de la ley priorizando la aplicación del Oficio No. 183 del 29 de marzo de 2016 y del Memorando No. 6667/2016 de 23 de diciembre de 2016, so pena de violar el Tratado.⁷³⁴ El argumento de la Demandante omite que:
- i las oficinas provinciales de CONAF debían aplicar la ley;⁷³⁵
 - ii la propia Interchile aceptó, en agosto de 2016, adjuntar la “[r]educción a escritura pública del decreto de concesión eléctrica” o la “[c]onstancia o publicación en el Diario Oficial del decreto de concesión eléctrica”⁷³⁶ para lograr la aprobación de sus PAS Mixtos (un punto al que la Demandante tampoco ha respondido); e

Réplica, ¶ 789, segundo punto), la Adjudicataria no podía por tanto tener una expectativa legítima, sobre la base de este Artículo, de poder obtener los PAS Mixtos (no solamente de poder iniciar su tramitación) sin haber previamente obtenido la servidumbre voluntaria o el decreto de concesión. Más aún: al tiempo de su oferta, la Adjudicataria debía de conocer que según la literalidad de la ley (y según la interpretación dada por el Memorando No. 1128/2010 de la Oficina Central de CONAF, 26 de marzo de 2010, **Anexo R-0316**, ver ¶¶ 255a, 257biii) *infra*), tendría que adjuntar la servidumbre voluntaria o el decreto de concesión para obtener los PAS Mixtos.

⁷³³ Memorial de Contestación, ¶ 126.

⁷³⁴ Memorial de Réplica, ¶ 362.

⁷³⁵ Ver Decreto con Fuerza de Ley No. 1 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, 17 de noviembre de 2001, **Anexo LCV-28**, Artículo 2 (“[l]os órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.”) (énfasis añadido). Ver también Constitución Política de la República de Chile, Decreto No. 100 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 22 de septiembre de 2005, **Anexo C-0059**, Artículo 6 (“[l]os órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.”); Artículo 7 (“[l]os órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”) (énfasis añadido).

⁷³⁶ Correo electrónico de Claudia Gaete (CONAF Valparaíso) a representantes de distintas oficinas regionales de CONAF y de la oficina central adjuntando minuta sobre acuerdos resultantes de la reunión de 28 de agosto de 2016 entre CONAF Valparaíso e Interchile, 13 de septiembre de 2016, **Anexo R-0138**, pp. 1-2 del PDF (explicando que “[l]uego de una reunión sostenida recientemente con representantes de InterChile, ... hago saber a ustedes que esta Unidad Jurídica ha llegado a un acuerdo, en virtud del cual se establecieron todos los documentos necesarios para una resolución

- iii Interchile no podía tener una expectativa legítima de que las oficinas provinciales de CONAF aplicaran el Oficio No. 183 del 29 de marzo de 2016 o el Memorando No. 6667/2016 de 23 de diciembre de 2016, cuando, al tiempo de su inversión, el Oficio de la Oficina Central de CONAF de 2010 indicaba que la obtención de los PAS Mixtos debe de hacerse “por el respectivo concesionario o titular de la servidumbre,”⁷³⁷ i.e., una vez obtenido el decreto de concesión o servidumbre voluntaria.
- 258 En cualquier caso, si Interchile estimaba que las resoluciones de las oficinas provinciales de CONAF eran contrarias a derecho chileno por supuestamente no ajustarse a estos oficios, podía haber recurrido de ellas ante CONAF, de conformidad a la legislación vigente.⁷³⁸
- 259 *Segundo*, la Demandante alega que “aunque las oficinas provinciales de CONAF no podían revisar, a propósito de la aprobación de los PAS, cuestiones ambientales ya aprobadas durante la tramitación de la RCA, estas oficinas rechazaron varios PAS (i.e., los PAS 151 y 148).”⁷³⁹ Sin embargo (y más allá de que la Demandante no especifica qué PAS en concreto estarían afectados por esta alegación):

positiva de las solicitudes, desde el punto de vista legal. Adjunto el Acta levantada en dicha reunión, en la que se especifica claramente lo que se requiere en cada caso” y especificando que “CONAF e Interchile acuerdan que este último debe acompañar los siguientes documentos, cuando se presenten PAS en donde se intervengan predios SIN acuerdos voluntarios de servidumbres: - Reducción a escritura pública del decreto de concesión eléctrica; - Constancia o publicación en el Diario Oficial del decreto de concesión eléctrica.”) (énfasis omitido).

⁷³⁷ Memorando No. 1128/2010 de la Oficina Central de CONAF, 26 de marzo de 2010, **Anexo R-0316**, p. 2 (“[a] la consulta relativa a si el concesionario eléctrico, requiere presentar la autorización de los propietarios de los predios afectados por la corta. Como se ha señalado anteriormente a usted, el artículo 7 inciso 4°, de la Ley N° 20.283, establece que cuando el ejercicio de concesiones o servidumbres de servicios eléctricos reguladas por la Ley, implique corta de bosque nativo, el plan de manejo correspondiente debe ser presentado por el respectivo concesionario o titular de la servidumbre, según sea el caso, quien será el responsable del cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en él. De lo expuesto, se entiende que la Corporación debe velar porque el plan de manejo sea presentado por el interesado, que en este caso es la empresa Pilmaiquen S.A., la que por Decreto N° 192, del Ministerio de Economía y Fomento, de fecha 13 de julio de 2009, tiene la concesión definitiva para establecer [el Proyecto], otorgándosele en dicha concesión las servidumbres sobre los predios que se indican en dicho instrumento.”) (énfasis añadido).

⁷³⁸ Ley No. 19880, Ley Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 22 de mayo de 2003, **Anexo C-0123**, Artículo 15 (“[p]rincipio de impugnabilidad. Todo acto administrativo es impugnado por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales.”).

⁷³⁹ Memorial de Réplica, ¶ 633 (énfasis omitido).

- a La Demandante no disputa que la información que inicialmente presentó Interchile en sede ambiental fue errada o incompleta y en ocasiones no reflejaba la realidad de las condiciones del terreno.⁷⁴⁰
- b La Demandante pretende desconocer que CONAF debe fiscalizar el cumplimiento con la normativa sectorial, que exige a todo solicitante de un PAS Mixto presentar la información (fidedigna y actualizada, además de mucho más detallada que la requerida en sede ambiental) requerida por

740

Memorial de Réplica, ¶¶ 357-358. En su lugar, la Demandante afirma que el Estado tendría que haberlo advertido durante el trámite de la RCA—algo que numerosos OAECAs (incluyendo CONAF) hicieron reiteradamente. Ver ¶ 247a *supra*. En este mismo sentido, no es cierto que, como alega la Demandante, CONAF no “formul[ara] observación alguna respecto de la línea base” en sede ambiental. Memorial de Réplica, ¶ 635. Por el contrario, CONAF subrayó errores cometidos en su línea de base (constatando por ejemplo que existían especies que no fueron incluidas por Interchile en su listado de especies (Ver Oficio No. 23-EA de la Oficina Central de CONAF al Servicio de Evaluación Ambiental, 11 de abril de 2014, **Anexo R-0053**, p. 10) o que un porcentaje importante de sus unidades de muestreo en la Región de Atacama fueron realizadas en una época inadecuada, por lo que solicitó “efectuar nuevos muestreos en fechas más adecuadas” (*Id.*, p. 8); indicó la necesidad de realizar nuevas visitas de terreno (Ver Oficio No. 23-EA de la Oficina Central de CONAF al Servicio de Evaluación Ambiental, 11 de abril de 2014, **Anexo R-0053**, p. 37); y señaló, en sede ambiental, que Interchile debía “efectuar una nueva campaña de terreno ... con el fin de identificar todas las especies susceptibles de ser afectadas por [el Proyecto]” (Oficio No. 23-EA de la Oficina Central de CONAF al Servicio de Evaluación Ambiental, 11 de abril de 2014, **Anexo R-0053**, p. 11) y corregir o explicar las inconsistencias que existían en las superficies reportadas en su EIA. Ver Oficio No. 23-EA de la Oficina Central de CONAF al Servicio de Evaluación Ambiental, 11 de abril de 2014, **Anexo R-0053**, p. 9 (“se señala una superficie total con este tipo de formación de 4.931,47 ha, sin embargo al observar las tablas 10 a la 24, la suma de las superficies allí entregadas da 3.963,85 ha, por lo que se hay una diferencia de 967,62 ha. Por esta razón se solicita corregir y entregar las superficies efectivas del área de estudio con presencia de estas formaciones. ... se señala que en total 15.516, 70 ha corresponden a Formaciones Xerofíticas, lo cual no coincide con lo entregado en las tablas 29 a la 47, cuyas superficies totales al sumarlas dan 12.505,14 ha. existiendo una diferencia de 3.011,56 ha, por lo cual se solicita aclarar y corregir, si fuera necesario, cada una de las tablas con las superficies de estas formaciones.”). Ver también Memorial de Contestación, ¶ 83; notas 139-143.

dicha normativa.⁷⁴¹ Las Compañías ISA no podían tener la expectativa legítima de que CONAF no ejerciera su función de fiscalización.⁷⁴²

- c En cualquier caso, el récord demuestra que lejos de “revisar... cuestiones ambientales ya aprobadas durante la tramitación de la RCA,” Interchile en ocasiones presentaba en sede sectorial información que incluso no “coincid[ía]” con la presentada en sede ambiental.⁷⁴³

260 *Tercero*, la Demandante argumenta que “en contra de lo establecido por la Oficina Central de CONAF, las oficinas provinciales alegaron, sin fundamento alguno y de forma caprichosa, que ciertos convenios de reforestación que Interchile había celebrado con los propietarios de los predios no eran suficientes para dar certeza sobre los trabajos de reforestación que Interchile adelantaría en dichos predios.”⁷⁴⁴ Sin embargo:

- a Conforme con la legislación forestal—que la Demandante debía conocer al momento de invertir en Chile—para aprobar el PAS 148, el Estado debía verificar que la corta de bosque nativo fuese compensada con la reforestación de una superficie al menos igual a la cortada, en similares condiciones de densidad y calidad.⁷⁴⁵

⁷⁴¹ Reglamento a la Ley No. 20.283, 5 de octubre de 2009, **Anexo R-0020**, Artículo 14 (“[l]os planes de manejo forestal y los planes de trabajo, señalados en el artículo 2° de este reglamento, deberán presentarse en los formularios que la Corporación proporcione para tales efectos, debiendo incluir lo siguiente: a) Individualización del interesado; b) Antecedentes generales del predio; c) Información sobre el recurso forestal o formación xerofítica, para el área a intervenir; d) Definición de los objetivos de manejo; e) Tratamiento silvicultural consecuente a los objetivos de manejo; f) Calendarización y/o programación de acuerdo a los parámetros silvícolas de las actividades a ejecutar; g) Prescripciones técnicas; h) Medidas de protección ambiental y de protección contra plagas y enfermedades forestales, de acuerdo a lo dispuesto en la ley y sus reglamentos; i) Cartografía digital georreferenciada, de acuerdo a lo establecido por la Corporación en los formularios respectivos.”).

⁷⁴² Memorial de Contestación, ¶ 329(c).

⁷⁴³ Ver, por ejemplo, Resolución No. 2/PT-19/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 21 de junio de 2016, **Anexo R-0127**, p. 3 (“[d]e los 73 sectores presentados, existen 13 sectores que no fueron presentados en el EIA, de los 60 restantes 35 sectores no coinciden en la superficie con lo presentado en el EIA, y solo 25 sectores si coinciden.”); y Resolución No. 075/50/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Valparaíso, 19 de junio de 2017, **Anexo R-0166**, p. 1 (rechazando el PAS Mixto porque “[n]o hay coincidencia. El área solicitada en el presente ingreso sectorial, es menor a lo declarado en la evaluación ambiental del proyecto.”).

⁷⁴⁴ Memorial de Réplica, ¶ 636.

⁷⁴⁵ Ver Decreto Ley No. 701 sobre Fomento Forestal, 28 de octubre de 1974, **Anexo R-0310**, Artículo 28 (“[t]oda acción de corta, en bosques naturales o artificiales, hayan sido o no declarados ante la Corporación Nacional Forestal, obligará a reforestar o a regenerar una superficie de terrenos

- b Interchile optaba sin embargo por suscribir acuerdos en los que, en vez de establecerse el compromiso explícito de reforestar, los comparecientes “promet[ían] celebrar, en el plazo de 180 días corridos y contados desde la celebración de la presente promesa, un ‘CONVENIO DE REFORESTACION’ [sic].”⁷⁴⁶ Es decir, no se presentaba un título cierto que permitiese a la autoridad certificar que el titular del predio permitiría la reforestación una vez efectuada la corta. Por tanto, lejos de actuar “sin fundamento alguno y de forma caprichosa,” CONAF explicaba que estas promesas de suscribir convenios de reforestación debían ser rechazadas puesto que “no otorga[n] la seguridad de que efectivamente se desarrollen allí dichas labores, por cuanto se trata sólo de una promesa.”⁷⁴⁷ De hecho, como señaló CONAF en relación a uno de los PAS Mixtos solicitados, ya se encontraba “además vencido el plazo para celebrar el contrato definitivo, sin que se haya acompañado algún documento en orden a dar certeza respecto [sic] calidad que tiene el interesado con el predio de reforestación.”⁷⁴⁸
- c El criterio de las oficinas provinciales de CONAF tampoco era contrario a lo establecido por la Oficina Central de CONAF: (i) la Oficina Central de CONAF instruyó que se “opta[ra] por un criterio amplio, pero sin menoscabar la certeza sobre la efectividad y validez jurídica de los acuerdos con terceros”⁷⁴⁹ y (ii) dio ejemplos de convenios que entendía otorgaban esta “certeza sobre la efectividad y validez jurídica de los

igual a la cortada a lo menos en similares condiciones de densidad y calidad, de acuerdo con el plan del ingeniero forestal.”); y Decreto No. 93 del Ministerio de Agricultura, Reglamento a la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley No. 20.283), 5 de octubre de 2009, **Anexo R-0020**, Artículo 3. La Demandante pretende desconocer este requisito, afirmando que suscribió los contratos de promesa con los propietarios de los predios “por precaución” (Memorial de Réplica, ¶ 382, énfasis omitido). Como indican los artículos citados, esta era una obligación de Interchile.

⁷⁴⁶ Promesa de Celebrar Convenio de Reforestación entre la Sociedad Agrícola y Ganadera el Tangué Ltda. e Interchile, 4 de mayo de 2016, **Anexo R-0121**, p. 2 del PDF, presentada en el contexto del Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques Nativos para Ejecutar Obras Civiles No. 15/PMOC-19/16 de Interchile, 13 de septiembre de 2016, **Anexo R-0139**.

⁷⁴⁷ Resolución No. 20/2016 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 30 de noviembre de 2016, **Anexo R-0150**, p. 2.

⁷⁴⁸ Resolución No. 20/2016 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 30 de noviembre de 2016, **Anexo R-0150**, p. 2.

⁷⁴⁹ Memorando No. 6667/2016 de la Fiscalía de la Oficina Central de CONAF, 23 de diciembre de 2016, **Anexo C-0214**, p. 1 (énfasis añadido).

acuerdos con terceros”—entre los que no se encontraba un contrato de promesa.⁷⁵⁰

261 *Cuarto*, la Demandante alega que “oficinas provinciales de CONAF rechazaron algunos PAS 151 de la Provincia de Marga Marga porque, de manera equivocada y manifiestamente negligente, basaron su análisis en los planos presentados por Interchile con la primera versión del EIA.”⁷⁵¹ Sin embargo, y más allá del carácter trivial y evidentemente no intencional de la supuesta conducta:

- a La Demandante sigue sin especificar a qué PAS 151 de la Provincia de Marga-Marga se refiere; y sigue citando como evidencia de su alegación una carta de la propia Interchile al CEN, no la(s) resolucio(nes) de la CONAF pertinentes.⁷⁵²
- b En cualquier caso, Interchile tenía la obligación legal de presentar los planos precisos y detallados a CONAF como anexo a la solicitud de PAS Mixtos.⁷⁵³ Como se explicó en la Contestación, el récord confirma que entre las razones de rechazo de las solicitudes de PAS Mixtos de Interchile se encuentra la presentación por Interchile de planos con inconsistencias en la escala, con problemas entre cartografía digital y papel, con problemas en rodalización, sin pendientes, que no cuentan con firmas, que se

⁷⁵⁰ Memorando No. 6667/2016 de la Fiscalía de la Oficina Central de CONAF, 23 de diciembre de 2016, **Anexo C-0214**, p. 1.

⁷⁵¹ Memorial de Réplica, ¶ 639.

⁷⁵² Ver Memorial de Réplica, ¶ 353 (cuarto punto).

⁷⁵³ La presentación de planos propicios es parte de los requisitos mínimos sectoriales para la aprobación de los PAS Mixtos, ya que permiten realizar un análisis técnico de los planes de manejo forestal y de trabajo presentados por un titular. Ver Decreto No. 93 del Ministerio de Agricultura, Reglamento a la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley No. 20.283), 5 de octubre de 2009 (**Reglamento a la Ley No. 20.283**), **Anexo R-0020**, Artículo 14 (“[l]os planes de manejo forestal y los planes de trabajo, señalados en el artículo 2° de este reglamento, deberán presentarse en los formularios que la Corporación proporcione para tales efectos, debiendo incluir lo siguiente: ... i) Cartografía digital georeferenciada, de acuerdo a lo establecido por la Corporación en los formularios respectivos.”); Artículo 22 (“[l]as solicitudes de aprobación de planes de manejo deberán cumplir con los requisitos de la Ley y sus reglamentos, debiendo contener la individualización del interesado o su representante legal y la del predio, con indicación de la superficie afecta. Las solicitudes deberán acompañarse con los siguientes antecedentes: ... b) Cartografía digital georeferenciada, de acuerdo a lo establecido por la Corporación en los formularios respectivos.”).

acompañaron en otro formato digital y otros varios motivos de forma y fondo desde la arista técnica.⁷⁵⁴

262 La Demandante no ha por tanto acreditado que la actuación de CONAF fuera contraria al Tratado.

2 La Adjudicataria no tomó las medidas necesarias para la pronta obtención de los PAS Mixtos

263 Como fue explicado en detalle en el Memorial de Contestación,⁷⁵⁵ Interchile no tomó las “medidas necesarias” para la pronta obtención de los PAS Mixtos⁷⁵⁶ al incurrir en omisiones, inconsistencias y errores reiterados que justificaron el rechazo de los PAS Mixtos.

264 Los intentos de la Demandante de minimizar sus errores como “cuestiones formales relacionadas con algunas inexactitudes en los documentos y/o la falta de algunos antecedentes que podían ser subsanados por Interchile”⁷⁵⁷ carecen de seriedad. Por ejemplo:

a CONAF detectó que Interchile realizaba cortas de vegetación sin previa autorización y en violación de la legislación forestal chilena.⁷⁵⁸ La Demandante no niega haber cometido estas ilegalidades, pero afirma que fueron tres “eventos aislados” que la República “sobredimensiona.”⁷⁵⁹ Esto es incorrecto: casi el 15% de las solicitudes de PAS Mixtos⁷⁶⁰ reflejan

⁷⁵⁴ Ver, por ejemplo, Solicitud de PAS 151 No. 5/PTFX-22/16 de Interchile ante la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 3 de marzo de 2016, **Anexo R-0116**; Resolución No. R-5/PTFX-22/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 25 de abril de 2016, **Anexo R-0119**; Solicitud de PAS 151 No. 33/322-22/16 de Interchile ante la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 23 de julio de 2016, **Anexo R-0132**; Resolución No. 33/322-22/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 12 de septiembre de 2016, **Anexo R-0137**; Solicitud de PAS 151 No. 50/322-22/16 de Interchile ante la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 21 de noviembre de 2016, **Anexo R-0148**; y Resolución No. 50/322-22/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 30 de diciembre de 2016, **Anexo R-0152**.

⁷⁵⁵ Memorial de Contestación, Sección II.B(3)(a).

⁷⁵⁶ Bases de Licitación, **Anexo C-0087**, Sección 13.6. Ver también Dirección de Peajes del CDEC-SIC, Respuestas y Aclaraciones No. 3, 20 de diciembre de 2011, **Anexo C-0082**, p. 133 y Circular Aclaratoria No. 1 del CDEC-SIC, 25 de julio de 2012, **Anexo R-0034**, p. 35.

⁷⁵⁷ Memorial de Réplica, ¶ 379.

⁷⁵⁸ Memorial de Contestación, ¶¶ 132-137.

⁷⁵⁹ Memorial de Réplica, ¶ 389.

⁷⁶⁰ Entre las 117 solicitudes de PAS Mixtos, las siguientes resoluciones reflejan que Interchile realizó cortas de vegetación sin previa autorización: Resolución No. 05/P/V/2017 de la Oficina de

que Interchile realizó cortas de vegetación sin previa autorización y en violación de la legislación forestal chilena.

- b CONAF detectó que Interchile no solicitaba los permisos correctos, por ejemplo, al no identificar la existencia de bosques nativos de preservación en terrenos objeto de PAS Mixtos, presentando por tanto planes de manejo que no se correspondían con la vegetación existente;⁷⁶¹

CONAF de la Región de Valparaíso, 12 de julio de 2017, **Anexo R-0178**, p. 2 (excluyendo parte de la superficie solicitada por Interchile debido a que “las actividades de corta se encuentran ejecutadas”); Resolución No. 19/2016 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 28 de octubre de 2016, **Anexo R-0147**, pp. 1-2 (aprobando el permiso parcialmente debido a que se encontraban partes de la obra ya realizadas); Resolución No. 20/2016 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 30 de noviembre de 2016, **Anexo R-0150**, p. 2 del PDF (estableciendo la corta no autorizada como parte de las causales técnicas de rechazo del PAS); Resolución No. 14/2016 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 4 de octubre de 2016, **Anexo R-0142**, p. 2 (rechazando por “[r]especto al Sector 1.1 pertenecientes al predio 1 se indica que se encontraban las obras ya realizadas.”); Resolución No. 1/PMOC-15/17 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 24 de febrero de 2017, **Anexo R-0160**, p. 1 del PDF (“durante la salida a terreno efectuada en los predios de corta, se encontró que parte de las áreas ... afectas a esta solicitud se encontraban intervenidas y sin vegetación transgrediendo lo señalado en el artículo 5° de la ley 20.283”); Resolución No. 41/PTFX-22/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 23 de febrero de 2017, **Anexo R-0349** (“[r]echácese la Solicitud ... los predios... afectos a la solicitud se encontraban intervenidos...”); Resolución No. 15/PT-15/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 17 de enero de 2017, **Anexo R-0345**, pp. 1-2 (“[r]echácese la Solicitud...se encontró que parte de [la] superficie [del terreno] estaba intervenida... [y otra área] parcialmente intervenida”); Resolución No. 35/322-15/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 18 de enero de 2017, **Anexo R-0346** (“[r]echácese la Solicitud... [el] predio...afecto... se encontraba recientemente intervenido...”); Resolución No. 3/2017 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 28 de marzo de 2017, **Anexo R-0350**, p. 3 (“[t]odos los sectores presentados a evaluación se encontraban con obras ya realizadas”); Resolución No. M1/322-19/17/322-19/17 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 4 de abril de 2017, **Anexo R-0351** (“[s]e rechaza el Sector 1.3 por contener obras”); Resolución No. M2/322-15/17 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 18 de abril de 2017, **Anexo R-0353** (“se encontraban recientemente intervenidos y sin vegetación. El objetivo de la corta fue, la construcción de camino de acceso y la preparación de área para levantar las estructuras de de torres”); Resolución No. 11/2016 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 12 de septiembre de 2016, **Anexo R-0338**, p. 2 (“[e]l sector 2.1 presenta varias de sus obras en el predio contiguo, esto se pudo constatar validando en terreno la cartografía presentada”); y Resolución No. M1/322-15/17 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 18 de abril de 2017, **Anexo R-0352** (sectores del predio “se encontraban recientemente intervenidos”).

761

Ver, por ejemplo, Resolución No. 012/50/18 de la Oficina de CONAF de la Región de Valparaíso, 9 de julio de 2018, **Anexo R-0203**, p. 3 (refiriéndose al área a intervenir por las torres T799V, T801V, T802V, y T803V y estableciendo que constató la presencia de bosque de preservación, por lo que requería un PAS 150, y no un PAS 148); Resolución No. 42/PMOC-22/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 17 de febrero de 2017, **Anexo R-0348**, p. 2 (“se observó la presencia de Bosque Nativo de Preservación, situación que se sugiere sea verificada por los alcances normativos que esto implica”).

- c CONAF detectó que Interchile no declaraba la existencia de terrenos calificados con aptitud preferentemente forestal, los cuales debían ser objeto de un proceso de desafectación previo a solicitar el PAS Mixto;⁷⁶² o
- d CONAF detectó que Interchile realizaba rodalizaciones imprecisas de la superficie y la pendiente de ciertos predios, lo que implicaba que CONAF no contara con la delimitación del área específica objeto de la solicitud de un PAS Mixto.⁷⁶³

265 Por lo tanto, y contrario al argumento de la Demandante,⁷⁶⁴ incluso si la legislación aplicable permitiese a CONAF solicitar en sede sectorial la rectificación de los errores cometidos en lugar de la presentación de nuevos PAS Mixtos (no lo hace),⁷⁶⁵ Interchile no habría podido subsanar las talas ilegales o el

⁷⁶² Ver, por ejemplo, Resolución No. 34/322-22/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 5 de septiembre de 2016, **Anexo R-0337** (“[a] corresponder a zonas plantadas y bonificadas se debe desafectar”); Resolución No. 15/PT-15/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 17 de enero de 2017, **Anexo R-0345**, p. 2 (“en los terrenos donde se ubica, se encuentran Calificados de Aptitud Preferentemente Forestal, plantados y bonificados a través del DL 701 de Fomento Forestal, por ello, lo que corresponde es presentar un estudio de Desafectación.”); Resolución No. 42/PMOC-22/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 17 de febrero de 2017, **Anexo R-0348**, p. 2 (“[s]e observan errores topológicos donde rodales que siendo identificados como parte de un predio ocupan un área de otro predio colindante.”). Ver también Resolución No. 11/2016 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 12 de septiembre de 2016, **Anexo R-0338**; Resolución No. 32/PTFX-22/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 4 de enero de 2017, **Anexo R-0343**.

⁷⁶³ Ver, por ejemplo, Resolución No. 34/322-22/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 5 de septiembre de 2016, **Anexo R-0337** (“[s]e detectó inconsistencias en aspectos de rodalización”); Resolución No. 32/PTFX-22/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 4 de enero de 2017, **Anexo R-0343**, p. 2 (“[s] Se observan errores topológicos respecto de algunos rodales y sus respectivos límites prediales y además hay superposición entre límites prediales”). Ver también Resolución No. R-5/PTFX-22/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 25 de abril de 2016, **Anexo R-0119**; Resolución No. 33/322-22/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 12 de septiembre de 2016, **Anexo R-0137**; y Resolución No. 50/322-22/16 de la Oficina de CONAF de la Región de Coquimbo, 30 de diciembre de 2016, **Anexo R-0152**. Ver también Memorial de Contestación, ¶ 257, n. 628.

⁷⁶⁴ Memorial de Réplica, ¶ 380, nota 687.

⁷⁶⁵ En sede sectorial, no cabe solicitar la rectificación frente a una solicitud sectorial del permiso ante CONAF con falta de antecedentes o antecedentes errados, frente a la cual CONAF debe rechazar la solicitud de permiso. Ver Decreto No. 93 del Ministerio de Agricultura, Reglamento a la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley No. 20.283), 5 de octubre de 2009, **Anexo R-0020**, Artículo 31 (“[c]on el mérito de los antecedentes aportados en la solicitud y de aquellos que fueren recabados directamente, la Corporación dictará la resolución fundada que la apruebe o rechace, dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción de la misma y la notificará al solicitante por carta certificada.”) (énfasis añadido); Artículo 6 (“[s]i la

ingreso del PAS Mixto incorrecto. Tampoco habría podido subsanar “en un plazo de cinco días” (que la Demandante alega sería aplicable) la necesidad de desafectar los terrenos calificados con aptitud preferentemente forestal o la presentación de nuevas rodalizaciones. En cualquier caso, la Demandante no ha explicado por qué, de haberse solicitado una rectificación en lugar de denegarse el PAS Mixto, éstos se hubiesen obtenido con mayor prontitud (puesto que en ambos casos CONAF debía evaluar los nuevos antecedentes presentados, sin que fueran necesarios pasos adicionales en caso de presentarse un nuevo PAS Mixto).

266 Por estos motivos, los reclamos de la Demandante respecto de la actuación de CONAF deben ser desestimados al no encontrar sustento bajo el Tratado y ser factualmente incorrectos.

D LAS ACTUACIONES DE LAS MUNICIPALIDADES DE LIMACHE Y ZAPALLAR NO VIOLARON EL TRATADO

267 La Demandante alega que las Municipalidades de Limache y Zapallar habrían actuado de forma arbitraria y “poco transparente,” como parte de la Supuesta Violación Compuesta del NMT, al ordenar la paralización de las obras de ciertos predios en su jurisdicción.⁷⁶⁶ Sus alegaciones no pueden prosperar.

268 *Primero*, la conducta de las Municipalidades de Limache y Zapallar es anterior a la Fecha Crítica y se encuentra por tanto prescrita.⁷⁶⁷

269 *Segundo*, contrario a lo afirmado por la Demandante,⁷⁶⁸ las conductas de las Municipalidades de Limache y Zapallar sí fueron “pronta y eficazmente”⁷⁶⁹ corregidas por el Estado, en tan sólo 20 y 85 días respectivamente.⁷⁷⁰ Tribunales

Corporación objetare alguna proposición contenida en un plan de manejo o plan de trabajo, por no ajustarse a los requisitos establecidos en la Ley y sus reglamentos, o a los objetivos definidos en el plan, deberá fundadamente rechazar sólo la superficie objetada, mediante resolución.”) (énfasis añadido).

⁷⁶⁶ Memorial de Réplica, ¶¶ 641, 718 (quinto punto).

⁷⁶⁷ Ver Sección II *supra*; Anexo A (actualizado).

⁷⁶⁸ Memorial de Réplica, ¶¶ 643-645.

⁷⁶⁹ Memorial de Réplica, ¶ 643.

⁷⁷⁰ Resolución Exenta No. 1, **Anexo C-0017**, ¶ 55 (“Interchile acompañó los antecedentes relativos a la paralización de obras decretada mediante la Resolución N° 29, de 2017, de la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Limache, y que le fuera notificada con fecha 1 de agosto de 2017, ... La paralización de obras se logró revertir mediante la Resolución N° 31, de 21 de agosto de 2017, de la misma Dirección de Obras Municipales, de forma tal que la paralización de obras duró en definitiva 20 días. ... Asimismo, con fecha 11 de septiembre de 2017, se notificó a Interchile

de inversión, interpretando tanto el estándar del NMT como el del TJE, han considerado que la corrección es “pronta y eficaz” incluso en casos en los que tardó mucho más tiempo en realizarse.⁷⁷¹

- 270 *Tercero*, tampoco la teoría de los actos compuestos permite que conductas corregidas por el mismo Estado sean consideradas como parte de un acto compuesto violatorio del TJE: por el contrario, las órdenes de paralización “granted and revoked in a timely manner and in accordance with rule of law standards” por parte de una entidad estatal, “do not reach, or breach, this standard in aggregate any more than they do individually.”⁷⁷²

de la paralización de obras decretada por la I. Municipalidad de Zapallar, ... dicha resolución fue revertida mediante sentencia de 30 de noviembre de 2017, dictada por el Juzgado de Policía Local de Zapallar”) (énfasis añadido).

⁷⁷¹ *Flughafen Zürich A.G. y Gestión e Ingeniería IDC S.A. c. República Bolivariana de Venezuela*, Caso CIADI No. ARB/10/19, Laudo, 18 de noviembre de 2014, **Anexo RL-0037**, ¶ 594 (“lo cierto y verdad es que los tribunales venezolanos protegieron eficazmente a los inversores contra las decisiones jurídicamente incorrectas promulgadas por la Gobernación: - Apenas seis semanas después de promulgarse la Resolución decretando la nulidad del Contrato, el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental ordenó a la Gobernación restituir al Consorcio en la prestación de los servicios aeroportuarios; - Apenas seis meses después de publicarse el Oficio, el Juzgado Superior Contencioso Administrativo ordenó la entrega inmediata del Aeropuerto al Consorcio, en ejecución forzosa de su propia sentencia estimatoria.”). Ver también *Adel A Hamadi Al Tamimi c. Sultanía de Omán*, Caso CIADI No. ARB/11/33, Laudo, 3 de noviembre de 2015, **Anexo RL-0005**, ¶ 444 (determinando que una conducta que inició el 8 de noviembre de 2009 y fue finalmente corregida el 6 de junio de 2010 (i.e., una conducta remediada en el transcurso de 210 días) no puede violar el estándar mínimo internacional). Además, como se explica *supra*, ¶¶ 70-73, no es cierto que, como alega la Demandante en Memorial de Réplica, ¶ 643, los estándares establecidos en *Neer* o *ELSI* sean obsoletos.

⁷⁷² *Blusun S.A., Jean-Pierre Lecorcier y Michael Stein c. República Italiana*, Caso CIADI No. ARB/14/3, Laudo, 27 de diciembre de 2016, **Anexo RL-0015**, ¶ 364. El caso invocado por la Demandante (*Swisslion DOO Skopje c. Antigua República Yugoslava de Macedonia*, Caso CIADI No. ARB/09/16, Laudo, 6 de julio de 2012, **Anexo CLA-0108**) no apoya la posición contraria: si bien en *Swisslion*, el tribunal entendió (aplicando el estándar más laxo del TJE) que se había producido un ilícito compuesto (decisión que consideró “to be a close call” (¶ 300)), el tribunal no consideró que la conducta de las cortes fuera parte de ese ilícito compuesto (¶¶ 268-270). De hecho, el tribunal explicó que no le correspondía verificar “whether national judgments have been rendered in conformity with the applicable domestic law” (¶ 264). Contrario al argumento de la Demandante, las acciones estatales que el tribunal en *Swisslion* consideró que sí formaban parte del ilícito compuesto no “habían sido corregidas por las cortes locales” (Memorial de Réplica, ¶ 645). De hecho, el pronunciamiento de las cortes locales en este caso ni siquiera versó sobre la legalidad o ilegalidad de dichas conductas, sino sobre el incumplimiento de un contrato celebrado entre *Swisslion* y una entidad estatal (ver *Swisslion DOO Skopje c. Antigua República Yugoslava de Macedonia*, Caso CIADI No. ARB/09/16, Laudo, 6 de julio de 2012, **Anexo CLA-0108**, ¶¶ 253, 269).

271 Por estos motivos, los reclamos de la Demandante respecto de la actuación de estas Municipalidades deben ser desestimados al no encontrar sustento bajo el Tratado y ser factualmente incorrectos.

E LAS CORTES CHILENAS ACTUARON EN CONFORMIDAD CON EL TRATADO

272 La Demandante alega que las cortes chilenas habrían actuado de manera arbitraria, “poco transparente,” en violación del debido proceso y de las legítimas expectativas de ISA al tramitar los procedimientos de toma de posesión con auxilio de la fuerza pública correspondientes a tres predios, los procedimientos correspondientes a tres denuncias de obra nueva, y un recurso de protección.⁷⁷³ Sus reclamos son improcedentes bajo el Tratado.

273 *In limine*, como se explicó,⁷⁷⁴ la Demandante no puede pretender evadir el elevado estándar de denegación de justicia (un caso que ni siquiera ha presentado) a través de la teoría de los actos compuestos.

274 En cualquier caso, la conducta de las cortes chilenas no viola el Tratado.

1 La actuación de las cortes chilenas en los procedimientos de toma de posesión material de predios con auxilio de la fuerza pública no violó el Tratado

275 La Demandante alega que las cortes habrían demorado injustificadamente la tramitación de los procedimientos de toma de posesión material de los predios “Fundo San Pedro,” “Hijuela No. 7” y “Fundo Conchali.”⁷⁷⁵ La Demandante se equivoca.

⁷⁷³ Memorial de Réplica, ¶¶ 646, 657, 718 (cuarto punto), 696, 789 (tercer punto), 600-601 y Sección 2.5.4.1.

⁷⁷⁴ Ver ¶ 228 *supra*.

⁷⁷⁵ Memorial de Réplica, ¶ 646; Memorial de Demanda, ¶ 556. Si bien la Demandante no reclama en su sección legal respecto a la actuación del Primer Juzgado de Letras de La Serena relativa al “Fundo San Pablo” (Memorial de Réplica, ¶ 410), esta conducta también se encuentra prescrita y, en todo caso, carece de base factual. Ver Sección II *supra*; Anexo A (actualizado). La Demandante omite mencionar que ante la primera solicitud de auxilio de fuerza pública por parte de Interchile (20 de marzo de 2017), el Tribunal por resolución de 22 de marzo no accedió a la petición porque Interchile no acreditó la oposición del propietario mediante certificación con estampado receptorial (como el Artículo 67 de la LGSE lo exige). Interchile sólo presentó la certificación de la oposición del propietario el 31 de marzo de 2017, sin embargo, como reconoció ante el Ministerio, en dicha certificación “faltó la mención de la inscripción del inmueble,” por lo que el Juzgado ordenó el 4 de abril la emisión de un informe complementario que fue presentado el 10 de abril de 2017 y a la que el Tribunal accedió el 17 de mayo de 2017. Ver Ficha descriptiva

- 276 *Primero*, respecto al “Fundo San Pedro,” la Demandante alega que, en lugar de conceder el auxilio “sin más trámite, como lo establece la ley,”⁷⁷⁶ transcurrieron más de 40 días desde la solicitud del auxilio de fuerza pública hasta la elaboración y despacho del oficio respectivo.⁷⁷⁷ Sin embargo:
- a La alegada conducta se encuentra prescrita y, por tanto, fuera de la jurisdicción del Tribunal;⁷⁷⁸
 - b En todo caso, como se explicó en el Memorial de Contestación, cualquier retardo en este procedimiento es atribuible a Interchile, no al Juzgado. Así:
 - i El Juzgado dictaminó “autos” tras notar inconsistencias en la información aportada por Interchile que requirieron aclaración;⁷⁷⁹

presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 2 y anexos, “Obstáculo No. 8.3: Toma de Posesión. Fundo San Pablo (V-273-2016 del 1er JLC La Serena),” 19 de julio de 2018, **Anexo R-0360**, p. 2 del PDF. La Demandante alega, además, que en un número de procesos “Interchile enfrentó oposiciones injustificadas de terceros” sin probar su ocurrencia ni la falta de justificación (Memorial de Réplica, ¶ 414). Su alegación vaga y genérica debe ser desestimada de plano por no haber sido probada ni articulada.

⁷⁷⁶ En cualquier caso, la Demandante omite que la expresión “sin más trámite” en la ley otorga al juez la facultad (pero no la obligación) de proceder a dar lugar al auxilio de la fuerza pública inmediatamente (en la medida en la que se cumplan las condiciones pertinentes). Según la historia legislativa de la ley, se trata de una facultad “que el órgano jurisdiccional podrá o no utilizar según los antecedentes que tenga a su disposición.” Discusión en Sala e Informe de la Comisión Mixta de la Propuesta de Ley No. 20.701 que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, 3 de julio 2013 a 7 de agosto de 2013, **Anexo R-0324**, p. 586 (“[e]l auxilio de la fuerza pública no es automático: lo solicita el concesionario y es una facultad del juez.”) (énfasis añadido), pp. 686-687 (“el señor Senador explicó que el artículo 67 acordado por el Senado introduce una fórmula que precave toda arbitrariedad, puesto que no es obligatoria para el juez respectivo sino que se estructura como una facultad, que el órgano jurisdiccional podrá o no utilizar según los antecedentes que tenga a su disposición. Además, el artículo contempla en detalle las condiciones que autorizan al juez a decretar el auxilio de la fuerza pública, esto es, que haya oposición a la toma de posesión material o que el predio sirviente se encuentre sin moradores.”) (énfasis añadido).

⁷⁷⁷ Memorial de Réplica, ¶ 656.

⁷⁷⁸ Ver Sección II *supra*; Anexo A (actualizado).

⁷⁷⁹ En su Memorial de Réplica (¶ 656), la Demandante omite que, previo a conceder el oficio de auxilio de la fuerza pública, el Juzgado notó inconsistencias entre la fecha que se habría verificado la oposición y la fecha de la suscripción del acta del ministro de fe que habría certificado la oposición de los propietarios. Por ello, el 29 de diciembre de 2016, el Juzgado solicitó al ministro de fe aclarar esta inconsistencia, pedido que fue atendido el 6 de enero de 2017. Ver Requerimiento de aclaración del Juzgado Segundo de Letras de La Serena, Rol No. V-273-2016, 29 de diciembre de 2016, **Anexo R-0342** (“aclárese por el receptor actuante la fecha de la diligencia practicada, ello atendido la discordancia entre la fecha consignada en el estampado y aquella en que aparece firmada la actuación”, todo al tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 20.886, que establece

- ii Interchile tardó varias semanas en cumplir trámites y en diligenciar su oficio;⁷⁸⁰ y
- iii Después de recibir la aclaración por parte de Interchile, el Juzgado emitió los oficios de auxilio de la fuerza pública en cuestión de días.⁷⁸¹

La Demandante no responde a estos puntos.

277 *Segundo*, la Demandante alega que en lo relativo al predio “Hijuela No. 7,” el Juzgado tardó 252 días en rechazar la solicitud de toma de posesión material de Interchile.⁷⁸² Sin embargo:

- a la Demandante omite que de esos 252 días, 215 días corresponden a la demora de Interchile en presentar los documentos necesarios para que el Juzgado pudiera conceder la toma de posesión del predio;⁷⁸³ y

en forma expresa el plazo en que deben agregarse las actuaciones en la carpeta electrónica.”) (énfasis añadido); e Informe de aclaración de la Ministra de fe al Juzgado Segundo de Letras de La Serena, Rol No. V-273-2016, 6 de enero de 2017, **Anexo R-0344**. Como la Demandante reconoce, el Juzgado emitió el oficio de auxilio de la fuerza pública unos días después, el 16 de enero de 2017 (Memorial de Réplica, ¶¶ 656, 408).

⁷⁸⁰ Memorial de Contestación, ¶ 264(c); ver también n. 641.

⁷⁸¹ Ver Juzgado Segundo de Letras de La Serena, Rol No. V-273-2016, Oficio al Sr. Comisario de Carabineros, 16 de enero de 2017, **Anexo C-0530**.

⁷⁸² Memorial de Réplica, ¶ 651.

⁷⁸³ Interchile ingresó la solicitud de toma de posesión material del inmueble el 29 de noviembre de 2016, siendo esta admitida a trámite por el Juzgado tan solo un día después, el 30 de noviembre de 2016. Sin embargo, Interchile tardó siete meses (i.e., 215 días, hasta el 27 de junio de 2017) en presentar los documentos requeridos para que el Juzgado pudiera conceder la toma de posesión (i.e., el informe de tasación de la comisión tasadora y el comprobante de pago de los fondos de indemnización). Ver Ley General de Servicios Eléctricos, **Anexo R-0014**, Artículo 67 (“la exhibición del comprobante de pago o de la consignación del valor fijado por la comisión tasadora servirá al concesionario para obtener del Juez de Letras respectivo que lo ponga, sin más trámite, en posesión material de los terrenos.”). El tiempo que Interchile demoró en dar curso al procedimiento fue incluso superior al tiempo que tomó la tramitación del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución del Juzgado de Letras de Villa Alemana (i.e., cerca de 180 días). Ver Gestión Voluntaria de Interchile interpuesta en la causa Rol N° V-159-2016 tramitada ante el Juzgado de Letras de Villa Alemana, 29 de noviembre de 2016, **Anexo C-0225** (solicitando la toma de posesión del predio Hijuela 7 ubicado en la comuna de Villa Alemana); Resolución del Juzgado de Letras de Villa Alemana, Rol No. V-159-2016, 30 de noviembre de 2016, **Anexo R-0341** (admitiendo a trámite la presentación de Interchile); y Presentación de Interchile al Juzgado de Letras de Villa Alemana, Rol No. V-159-2016, 27 de junio de 2017, **Anexo R-0355**, p. 1 (adjuntando el informe de tasación de la comisión tasadora y el comprobante de depósito de los fondos de indemnización).

b en cualquier caso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso falló a favor de Interchile.⁷⁸⁴

278 *Tercero*, en relación a la toma de posesión del “Fundo Conchalí,” la Demandante no niega que Interchile fundó su solicitud de toma de posesión en una causal equivocada.⁷⁸⁵ La Demandante alega sin embargo que “el Juzgado era plenamente consciente” de que no habían moradores en el lugar, lo cual “es una causal para otorgar el auxilio de la fuerza pública.”⁷⁸⁶ El argumento de que el juez debía de aplicar una causal que no había sido solicitada por Interchile porque el juez “era plenamente consciente” de la misma es inconsistente con el principio dispositivo que rige los procesos civiles chilenos, y debe por tanto ser rechazado.

2 La actuación de la Corte de Apelaciones de Copiapó no fue contraria al Tratado

279 La Demandante alega que la Corte de Apelaciones de Copiapó habría actuado arbitrariamente al admitir un recurso de protección y conceder una orden de no innovar interpuestos por la compañía Inmobiliaria ESSE (*ESSE*).⁷⁸⁷ Sus alegaciones son infundadas.

280 *Primero*, como se ha explicado,⁷⁸⁸ la actuación de la Corte de Apelaciones de Copiapó se encuentra prescrita y fuera de la jurisdicción del Tribunal.

281 *Segundo*, la Demandante concede que el 15 de marzo de 2017—49 días después de que se admitiera el recurso de protección—la misma Corte dio la razón a Interchile y levantó la orden de suspensión, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema.⁷⁸⁹

⁷⁸⁴ Ver Sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol No. 1971-2017, 19 de febrero de 2018, **Anexo C-0227**.

⁷⁸⁵ Ver Memorial de Contestación, ¶ 264(b).

⁷⁸⁶ Memorial de Réplica, ¶ 653.

⁷⁸⁷ Memorial de Réplica, ¶¶ 657-660.

⁷⁸⁸ Memorial de Contestación, ¶¶ 207-208. Ver también Sección II *supra*; Anexo A (actualizado).

⁷⁸⁹ Ver Memorial de Réplica, ¶ 660; Memorial de Contestación, ¶ 268; Memorial de Demanda, ¶ 239. Ver también Ficha Obstáculo No 10 (“Recurso de protección. Inmobiliaria ESSE y compañía (CA Copiapó Rol No. 61-2017)”), **Anexo C-0248**, p. 2 del PDF (en el que Interchile explicó al Ministerio que la Corte de Apelaciones de Copiapó dio razón a Interchile, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema).

282 *Tercero*, y en todo caso, la actuación de la Corte de Apelaciones de Copiapó no fue arbitraria.⁷⁹⁰

- a El recurso interpuesto por ESSE, y admitido por la Corte, no fue “manifiestamente extemporáneo.”⁷⁹¹ La Corte de Apelaciones de Copiapó admitió el recurso bajo la teoría de la consumación continua de la afectación de derechos,⁷⁹² una teoría aplicada por la jurisprudencia chilena.⁷⁹³
- b La Corte justificó la orden de no innovar porque la construcción de las torres ponía en peligro la viabilidad de otro proyecto eléctrico que Interchile sabía que se emplazaría en el predio⁷⁹⁴—riesgo sobre el que

⁷⁹⁰ Sorprendentemente, la Demandante argumenta que “la Demandada no refutó el carácter arbitrario de la conducta de la Corte de Apelaciones de Copiapó.” Memorial de Réplica, ¶ 658. Sin embargo, los ¶¶ 266-269 del Memorial de la Contestación desmienten a la Demandante.

⁷⁹¹ Memorial de Réplica, ¶ 657; ver también ¶ 397.

⁷⁹² Ver Certificación de admisión y notificación del Recurso de Protección por parte de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Rol No. 61-2017, 25 de enero de 2017, **Anexo R-0347** (admitiendo a trámite el recurso de protección y certificando su notificación). Ver también Recurso de protección de ESSE ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, Rol No. C-61-2017, **Anexo C-0502**, pp. 2-3 del PDF (donde ESSE argumentaba que “los actos por los cuales se recurre a esta instancia son actos que continúan desarrollándose hasta hoy, de tal forma que el plazo para interponer este Recurso de Protección se renueva diariamente ... [e]n consecuencia y de acuerdo a la contundente jurisprudencia en este sentido, estamos frente a actos con efectos permanentes que se desarrollan diariamente dado que se mantienen en el tiempo hasta la fecha de presentación de este recurso, por cuanto la empresa recurrida continúa ocupando ilegalmente nuestra propiedad y efectuando construcciones en ésta, hechos que nos facultan para interponer la presente acción judicial en este momento.”); Ficha Obstáculo No. 10 (“Recurso de protección. Inmobiliaria ESSE y compañía (CA Copiapó Rol No. 61-2017)”), **Anexo C-0248**, p. 1 (informando que fue notificada con el recurso de protección el 25 de enero de 2017).

⁷⁹³ Ver Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Rol No. 9.454/2022, 6 de abril de 2022, **Anexo R-0409**, Considerando Quinto. Ver también E. Pfeffer Urquiaga, “El recurso de protección y su eficacia en la tutela de derechos constitucionales en Chile,” *Estudios Constitucionales*, Vol. 4, No. 2, 2006, **Anexo R-0312**, p. 104. Esta teoría había además sido usada con anterioridad en casos con Interchile. Sentencia de la Corte Suprema de Chile, Rol No. 9.620/2015, 5 de noviembre de 2015, **Anexo R-0335**, Considerandos Tercero y Cuarto (resolviendo una acción de protección interpuesta en contra de Interchile y estableciendo que la acción de protección en cuestión “no debió ser rechazada por extemporánea” porque “conforme se desprende del mérito de los antecedentes la situación de hecho denunciada por la sociedad actora continúa desarrollándose en el tiempo y se consume día a día, por lo que no puede sino concluirse que la acción intentada en autos ha sido interpuesta dentro del plazo de treinta días”).

⁷⁹⁴ Recurso de protección de ESSE ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, Rol No. C-61-2017, **Anexo C-0502**, pp. 9-10 del PDF.

ESSE advirtió a Interchile cerca de dos meses antes de interponer el recurso de protección,⁷⁹⁵ sin que Interchile hiciera nada al respecto.

3 La actuación de las cortes chilenas en los procedimientos de denuncia de obra nueva no violó el Tratado

- 283 La Demandante alega que las cortes chilenas habrían violado el debido proceso, el deber de transparencia y las expectativas legítimas de las Compañías ISA durante la tramitación de los procedimientos de denuncia de obra nueva iniciados por (i) Agrícola Cajón de Lebu, (ii) el Sr. Ernesto Tabilo y otros, y (iii) por la Sra. María Amanda Gálvez y otro.⁷⁹⁶
- 284 *Primero*, en relación a la denuncia de obra nueva planteada por Agrícola Cajón de Lebu:
- a La Demandante admite que, presentada una denuncia de obra nueva, la Corte está obligada a emitir una orden de paralización de las obras;⁷⁹⁷
 - b En este caso, la paralización de las obras solamente tuvo efecto el 9 de febrero de 2018.⁷⁹⁸ El 15 de febrero, dentro del plazo legal, el Juzgado de

⁷⁹⁵ Correos electrónicos entre Cecilia Saez (Interchile) y Mauricio Olivares (Soventix), 11 de noviembre de 2016, **Anexo R-0339**, p. 2 del PDF (“hemos detectado que existe una superposición entre el proyecto de línea ISA con el proyecto, dos de las torres se emplazarían por sobre la mencionada subestación haciendo inviable la conexión del parque solar... te presentamos una ... alternativa que nos podría solucionar la problemática, haciendo viable ambos proyectos”) (énfasis añadido); Correos electrónicos entre Diego Eluchans (ESSE) y Cecilia Saez (Interchile), 24 de noviembre de 2016, **Anexo R-0340**, p. 2 del PDF (“[t]e reiteramos nuestra absoluta disposición para resolver este problema en esta nueva semana que ustedes se han dado de plazo, pero como ustedes han solicitado otra semana más bajo la misma premisa de estudiar el caso, quiero ser claro en afirmar que ... de no haber éxito, consideraremos que se han vencido las instancias para resolver este tema de forma ejecutiva y técnica y nos veríamos forzados a resolver este problema, con todo lo que esté a nuestro alcance en lo judicial.”) (énfasis añadido).

⁷⁹⁶ Memorial de Réplica, ¶¶ 696, 718 (cuarto punto), 789 (tercer punto), 404. Ver también Memorial de Demanda, ¶¶ 233-234, 601, 609 (quinto punto). En la nota 730 de su Réplica la Demandante lista “16 acciones de obra nueva” sobre las que indica (sin explicar siquiera cómo) que “generaron importantes interrupciones en la obra” (¶ 404). No solamente la Demandante no prueba que ello fuera así, sino que ella misma admite que “en su gran mayoría, dichas acciones fueron desestimadas y/o desistidas por los denunciantes,” (¶ 404) lo que sugiere un impacto limitado (o nulo) en las obras.

⁷⁹⁷ Ver Memorial de Demanda, ¶ 230 (“[l]a presentación de una denuncia de obra nueva obliga al juez a suspender cualquier trabajo en el sitio denunciado”). Ver también Código de Procedimiento Civil, **Anexo C-0235**, Artículo 565(722) (“[p]resentada la demanda para la suspensión de una obra nueva denunciada, el juez decretará provisionalmente dicha suspensión”).

⁷⁹⁸ Si bien la Demandante indica que el juzgado ordenó la correspondiente orden de paralización de las obras en octubre de 2017 (Memorial de Demanda, ¶ 233), Interchile sólo fue notificada de la

Limache celebró la audiencia y fijó la caución para levantar la suspensión;⁷⁹⁹

- c En todo caso, la denuncia de obra nueva planteada no era infundada ya que el Juzgado determinó que las torres de Interchile se emplazaron fuera del área de servidumbre.⁸⁰⁰

285 *Segundo*, en relación a la denuncia de obra nueva interpuesta por el Sr. Ernesto Tabilo:

- a Como Interchile reconoció ante el Ministerio, el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle fijó la caución para el levantamiento de la suspensión de obras al día siguiente de que Interchile la solicitara;⁸⁰¹ y

denuncia y orden de paralización el 9 de febrero de 2018. Sentencia del Juzgado de Letras de Limache, Rol No. C-1315-2017, 27 de junio de 2018, **Anexo C-0244**, p. 1 (“[q]ue con fecha 9 de febrero de 2018 se tuvo por notificada a la parte denunciada”). La sentencia del Juzgado de Limache también confirma que Interchile continuaba realizando labores de construcción en noviembre de 2017. Ver Sentencia del Juzgado de Letras de Limache, Rol No. C-1315-2017, 27 de junio de 2018, **Anexo C-0244**, Considerando Séptimo (“hechos de similar naturaleza fueron consignadas en el acta notarial de fecha 9 de Noviembre de 2017, ... [que estableció que] ‘se pudo constatar movimientos de tierra; construcciones para las fundaciones y posterior montaje de la torre de Alta Tensión T751.’ ... Lo anterior, se ve refrendado por el set de fotografías adjuntadas a dichas diligencias, que dan cuenta de trabajadores en el lugar efectuando labores de construcción y montaje de torres de alta tensión.”).

⁷⁹⁹ Conforme con el Código de Procedimiento Civil, la audiencia se realizará el quinto día hábil después de haberse notificado al demandado. El Juzgado de Limache celebró la audiencia en el cuarto día hábil después de que Interchile fuese notificado con la resolución que ordenaba la paralización de las obras. Ver Código de Procedimiento Civil, **Anexo C-0235**, Artículo 565 (722) (“[e]n la misma resolución [de paralización] mandará el tribunal citar al denunciante y al denunciado para que concurran a la audiencia del quinto día hábil después de la notificación del demandado”); y Acta de celebración de audiencia de fijación de caución, Juzgado de Letras de Limache, Rol No. C-1315-2017, 15 de febrero de 2018, **Anexo C-0242**.

⁸⁰⁰ Sentencia del Juzgado de Letras de Limache, Rol No. C-1315-2017, 27 de junio de 2018, **Anexo C-0244**, Considerando Séptimo y Resolución (“estimando que se ha visto perturbada la posesión del denunciante sobre una porción de terreno que no es materia de la servidumbre eléctrica, lo que en consecuencia aparece como consecuencia la plausibilidad de la acción deducida en contra de los denunciados ... se acoge la denuncia de obra nueva entablada en lo principal del libelo presentado con fecha 21 de octubre de 2017”).

⁸⁰¹ Ver Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3 y anexos, “Obstáculo No. 7.2: Denuncia de Obra Nueva. S.L.M. Teresita Uno de Talinay (C-1328-2017 del 3er JL Ovalle),” 19 de julio de 2018, **Anexo R-0361**, p. 2 del PDF (“[e]l 13 de febrero 2018, InterChile presenta escrito en el que ... solicita subsidiariamente que se fije monto de caución para proceder a alzamiento de paralización en virtud del art. 34 bis de la LGSE. Al citarse el comparendo para el 14 de febrero del mismo año, el tribunal aprovecha de resolver el escrito presentado en día anterior, fijando el monto de consignación para el alzamiento según el art. 34 bis de la ley señalada.”) (énfasis añadido).

b Según lo reconoce la propia Interchile en sus documentos contemporáneos,⁸⁰² la alegada demora⁸⁰³ es imputable a Interchile, que tardó casi 20 días en comparecer ante el Juzgado después de ser notificado de la suspensión, y veinte días más en certificar el rendimiento de la caución para el levantamiento de la suspensión.

286 *Tercero*, respecto a la denuncia de la Sra. Gálvez.⁸⁰⁴

a La supuesta conducta se encuentra prescrita;⁸⁰⁵ y

b En cualquier caso, como la misma Interchile reconoció ante el Ministerio, la actuación del Juzgado fue expedita.⁸⁰⁶

287 Por estos motivos, los reclamos de la Demandante respecto de la actuación de las cortes chilenas deben ser desestimados al no encontrar sustento bajo el Tratado y ser factualmente incorrectos.

F EL MINISTERIO DE ENERGÍA ACTUÓ EN CONFORMIDAD CON EL TRATADO

288 La Demandante alega que el Ministerio de Energía habría actuado de manera “poco transparente” al supuestamente no haber ordenado y coordinado a las autoridades locales, prestado apoyo para la socialización del Proyecto y ayudado

⁸⁰² Ver Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3 y anexos, “Obstáculo No. 7.2: Denuncia de Obra Nueva. S.L.M. Teresita Uno de Talinay (C-1328-2017 del 3er JL Ovalle),” 19 de julio de 2018, **Anexo R-0361**, p. 2 del PDF (“InterChile, una vez notificado en terreno de la misma el 12 de enero de 2018; procede, el 31 de enero de 2018, a presentar escrito para notificarse personalmente de la denuncia y de la resolución que da curso a ella...El cumplimiento del pago se da cuenta en escrito de fecha 21 de febrero de 2018, resolviéndose ordenar su certificación con fecha 27 de febrero de 2018, la cual sólo ocurre tras la presentación de un nuevo escrito de InterChile efectuado el 5 de marzo de 2018.”) (énfasis añadido).

⁸⁰³ Ver Memorial de Demanda, ¶ 601 (segundo punto).

⁸⁰⁴ Ver Memorial de Demanda, ¶ 601 (tercer punto).

⁸⁰⁵ Ver Sección II *supra*; Anexo A (actualizado).

⁸⁰⁶ Interchile afirmó que “el 31 de octubre de 2017, [Interchile] solicitó que se alzara la medida de paralización provisional, previa fijación de caución ... [e]l mismo día, el Tribunal fijó la caución.” Tras la solicitud de reconsideración del monto caucionado de la propietaria, en tan sólo 4 días hábiles el Juzgado fijó la caución y levantó la medida de paralización dentro de 3 días hábiles después de que Interchile consignara la caución. Ver Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 2 y anexos, “Obstáculo No. 1.2: Denuncia de Obra Nueva. María Gálvez Humeres (C-3215-2017 del 1er JLC La Serena),” 19 de julio de 2018, **Anexo R-0359**, p. 2 del PDF (énfasis añadido).

en el control de actos vandálicos en la Región de Valparaíso.⁸⁰⁷ Las alegaciones de la Demandante son improcedentes bajo el Tratado y se alejan de la realidad.

- 289 *Primero*, la Demandante sigue sin poder especificar qué actos concretos debería haber realizado el Ministerio y no efectuó, supuestamente en violación del Tratado. En cualquier caso, las supuestas acciones y omisiones que debieran de haberse tomado antes de la Fecha Crítica están prescritas.
- 290 *Segundo*, si bien la Demandante parece ahora admitir que las Compañías ISA debían socializar el Proyecto,⁸⁰⁸ la Demandante continúa argumentando que esa obligación también recaía sobre el Ministerio.⁸⁰⁹ En respuesta a la crítica de la República, que explicó que la Demandante no ofreció ningún soporte en la legislación chilena para su novedoso argumento de que la socialización del Proyecto correspondía al Estado,⁸¹⁰ la Demandante (i) continúa sin ofrecer esa evidencia; pero (ii) argumenta que “[e]sta obligación se desprende, principalmente, del mismo estándar de Transparencia, el cual requiere que las autoridades locales ‘act[úen] de manera tal que fomente un clima de cooperación adecuado para las actividades de inversión.’”⁸¹¹ Incluso si el estándar de transparencia estuviera protegido por el Tratado y requiriese que las autoridades locales “actúen” de tal manera, la Demandante no explica cómo este estándar traslada al Estado la obligación de socializar, que tanto Interchile como el Ministerio y otras compañías operando en el sector entendían que correspondía a la Adjudicataria.⁸¹²
- 291 *Tercero*, en todo caso, la Demandante se equivoca al afirmar que la ciudadanía y las municipalidades no tuvieron oportunidad para pronunciarse sobre el Proyecto durante su planificación.⁸¹³ Por el contrario, la CNE (a quien corresponde el rol de planificación) encargó un estudio detallado a un consorcio de expertos a efectos de planificar la expansión del sistema de transmisión chileno a partir del 2011 (el

⁸⁰⁷ Memorial de Réplica, ¶ 718 (primer punto).

⁸⁰⁸ Memorial de Réplica, ¶ 720 (“ISA no alega que la obligación de socialización del Proyecto fuera exclusiva del Estado.”).

⁸⁰⁹ Memorial de Réplica, ¶ 720.

⁸¹⁰ Memorial de Contestación, ¶¶ 313(b)(ii), 187.

⁸¹¹ Memorial de Réplica, ¶ 721.

⁸¹² Memorial de Contestación, ¶ 187(b).

⁸¹³ Memorial de Réplica, ¶ 722.

Estudio ETT).⁸¹⁴ El Estudio ETT fue objeto de un proceso de escrutinio público⁸¹⁵ en el que participaron “las empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras y usuarios no sometidos a fijación de precios ... así como de otros usuarios e instituciones distintas de los participantes, [i.e.,] ‘usuarios e instituciones interesadas.’”⁸¹⁶

292 *Cuarto*, a todo evento, como demostró la República en su Contestación con referencia a decenas de documentos contemporáneos,⁸¹⁷ el Ministerio de Energía, incluso sin tener obligación, asistió a Interchile durante la ejecución del Proyecto de manera temprana y constante. Así, el Ministerio participó en numerosas reuniones con los grupos y autoridades opositoras al Proyecto, mantuvo reuniones periódicas con el SEA y la Demandante, hizo seguimiento de los temas pendientes con la SEC y asistió a reuniones entre Interchile y la SEC, prestó asistencia a Interchile con relación a la tramitación de los PAS Mixtos ante CONAF, asistió a Interchile activamente para la resolución de los problemas que mantenía con sus proveedores y subcontratistas, conformó una *task force* con Interchile para hacer seguimiento semanal a sus avances en la ejecución del Proyecto y acompañó a Interchile en las gestiones destinadas a reducir la conflictividad en la zona de La Dormida.⁸¹⁸

293 En su Réplica, la Demandante no ofrece ninguna narrativa alternativa o interpretación distinta de los documentos contemporáneos presentados por la República. En su lugar, la Demandante afirma que el Ministerio creó la Unidad de Gestión de Proyectos (UGP) solamente “a finales del año 2014, cuando ya el daño estaba hecho.”⁸¹⁹ La Demandante no explica cómo “el daño ya estaba hecho a finales de 2014.” En cualquier caso, como se explicó en la Contestación⁸²⁰ (sin que la Demandante lo haya disputado) y como confirman los documentos

⁸¹⁴ Comisión Nacional de Energía, “Estudio de Transmisión Troncal, Informe Final, Parte III, Planes de Expansión del Sistema Troncal del SIC y del SING,” 20 de diciembre de 2010, **Anexo R-0319**.

⁸¹⁵ Decreto 48 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba Reglamento que fija el Procedimiento para la Realización del Estudio de Transmisión Troncal, 29 de enero de 2009, **Anexo R-0314**, Artículos 40, 41, 42, 43 y 44 (fijando el procedimiento de celebración de audiencia pública y revisión de observaciones de los participantes, usuarios e instituciones interesadas).

⁸¹⁶ Decreto 48 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba Reglamento que fija el Procedimiento para la Realización del Estudio de Transmisión Troncal, 29 de enero de 2009, **Anexo R-0314**, Artículo 9.

⁸¹⁷ Memorial de Contestación, ¶¶ 189-197.

⁸¹⁸ Memorial de Contestación, ¶¶ 189-197.

⁸¹⁹ Memorial de Réplica, ¶ 725.

⁸²⁰ Ver Memorial de Contestación, ¶¶ 189-197.

contemporáneos,⁸²¹ el Ministerio participó en labores de socialización previo a la creación de la UGP.

294 Ni las actuaciones del Ministerio de Energía, ni las de los otros órganos involucrados en el Proyecto conjuntamente consideradas violan por tanto el Tratado.

VI LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO Y DE CARABINEROS NO VIOLAN EL TRATADO

295 La Demandante alega que las autoridades políticas regionales de la Región de Valparaíso (las *Autoridades Políticas Regionales*) y Carabineros habrían incumplido su obligación de proteger sus inversiones y de resguardar el orden público, en violación del Estándar de PSP establecido en el Artículo 9.4.2 del Tratado.⁸²² Como se demuestra a continuación, la Demandante, que no adoptó las medidas necesarias para poder construir a tiempo en La Dormida (A), no ha podido probar que las acciones y omisiones de las Autoridades Políticas Regionales (B) o de Carabineros (C) violen el Estándar de PSP bajo el Tratado. Antes de abordar estos tres puntos, se ofrecen cuatro observaciones preliminares.

296 *Primero*, como se explicó *supra*,⁸²³ las alegadas actuaciones de las Autoridades Políticas Regionales y de Carabineros en relación con el Predio La Dormida ocurridas antes de la Fecha Crítica están fuera de la jurisdicción del Tribunal.

297 *Segundo*, como se explicó *supra*,⁸²⁴ el Estándar de PSP bajo el Tratado solamente garantiza el “nivel de protección policial que es exigido por el derecho internacional consuetudinario.”⁸²⁵ Ni los actos y omisiones de las Autoridades

⁸²¹ Ver también, por ejemplo, Informe bimestral de actividades de Interchile, mayo/junio de 2014, **Anexo C-0177**, p. 28 (refiriéndose a la estrategia de Interchile para contener el conflicto social “con la facilitación del Ministerio en aquellos casos más radicalizados, con el objetivo de establecer espacios de diálogo y acercamiento de posiciones, reforzado con reuniones locales ... Coordinar agenda de reuniones con autoridades y comunidades de acuerdo a programa validado con la Unidad de Participación del Ministerio de Energía.”) (énfasis añadido); Informe mensual de actividades de Interchile, junio de 2014, **Anexo C-0178**, p. 8 (refiriéndose a la reunión mantenida “entre la [sic] unidades de Gestión Social y Proyectos [del Ministerio], con las comunidades, grupos y autoridades opositoras al proyecto”) y p. 22 (“[s]e está trabajando en conjunto con las Unidades de Participación y Diálogo y Gestión de Proyectos del Ministerio de Energía con el objetivo de minimizar la oposición al proyecto, sobre todo en amplias zonas de la Región de Valparaíso, donde ya está declarada.”) (énfasis añadido).

⁸²² Memorial de Réplica, Sección 3.2.

⁸²³ Ver Sección II *supra*, Anexo A (actualizado); ver también Memorial de Contestación, Sección III.

⁸²⁴ Ver Sección III.D *supra*.

⁸²⁵ Tratado, **Anexo CLA-0001**, Artículo 9.4.2(b) (énfasis añadido).

Políticas Regionales, ni las de jueces, receptores judiciales o notarios están cubiertos por el Estándar de PSP.

298 *Tercero*, como se explicó y la Demandante no disputa, el Estándar de PSP impone una obligación a Carabineros de actuar acorde a un estándar de debida diligencia.⁸²⁶ Que hayan existido alteraciones al orden público no significa que haya existido un incumplimiento al Estándar de PSP. En cambio, para existir una violación bajo el Tratado (que, según la práctica internacional, no es “*eas[y] to be established*”), se exige que ocurra una falta de diligencia que “*obviously deviate[s] from a reasonable standard.*”⁸²⁷

299 *Cuarto*, evidenciando la debilidad de su caso, en su Réplica, la Demandante ha cambiado su narrativa y alegaciones sobre la actuación de Carabineros. Así:

a Respecto de la toma de posesión material del Predio La Dormida:

i En su Memorial de Demanda, la Demandante repitió incansablemente el mantra de que “Interchile tuvo que renovar [su oficio de auxilio para la toma de posesión] en, al menos, 10 oportunidades, en el curso de un año y medio,”⁸²⁸ ya que “en cada una de estas ocasiones, Carabineros se rehusó, arbitrariamente, a asistir a Interchile.”⁸²⁹

ii Con su Memorial de Réplica, la Demandante presenta la segunda declaración testimonial del Sr. Cerda, que ahora reconoce que “[n]o es que Carabineros se haya negado expresamente a cumplir con las 10 renovaciones de auxilio de la fuerza pública.”⁸³⁰ Por su parte, la Demandante admite ahora que Carabineros “dio cumplimiento a los oficios de auxilio de fuerza pública,” aunque afirma que lo hizo

⁸²⁶ Ver Sección III.D *supra*; ver también Memorial de Demanda, ¶ 653; Memorial de Réplica, ¶ 800; Memorial de Contestación, ¶ 334.

⁸²⁷ G. Cordero Moss, “Full Protection and Security,” in A. Reinisch (ed.), *Standards of Investment Protection* (2008), **Anexo RL-0022**, p. 141 (énfasis añadido). Ver también ¶¶ 105-107 *supra*.

⁸²⁸ Memorial de Demanda, ¶ 662; ver también ¶¶ 229, 260-261, 292, 308, 317, 322-323, 455.

⁸²⁹ Memorial de Demanda, ¶¶ 662, 476 (énfasis añadido); ver también ¶¶ 258, 261, 455, 560, 609 (último punto). Además, la Demandante argumentaba que fue sólo “tras medidas de protección dictadas por el Fiscal local de Limache, que Carabineros prestó auxilio a Interchile en la toma de posesión material de la servidumbre de La Dormida.” Memorial de Demanda, ¶ 663; ver también ¶ 323. En su Réplica, la Demandante tampoco insiste en esta narrativa (equivocada).

⁸³⁰ Segunda Declaración Testimonial de Pedro Pablo Cerda, ¶ 12(a) (énfasis añadido).

“de forma parcial y negligente.”⁸³¹ En cambio, la Demandante alega—por primera vez—que el Juzgado de Letras de Limache (el *Juzgado de Limache*), los receptores judiciales y los notarios habrían puesto trabas para que Interchile recibiera el auxilio requerido en La Dormida.⁸³²

- b Respecto del resguardo del orden público:
 - i En su Demanda, la Demandante alegó categóricamente que Carabineros “abandonó por completo a Interchile frente a los actos vandálicos de los miembros de la Comunidad de La Dormida.”⁸³³
 - ii En su Réplica, la Demandante sin embargo matiza estas aseveraciones, afirmando que Interchile recibió “poca o nula asistencia de Carabineros.”⁸³⁴ En su nueva narrativa, la Demandante enfatiza ahora que Carabineros tendría que haber permanecido de manera constante en el Predio⁸³⁵ y que debería de haber hecho uso de la fuerza pública.⁸³⁶

300 Como se explica en detalle a continuación, ni las actuaciones de las Autoridades Políticas Regionales, ni de Carabineros, ni del Juzgado de Limache, ni de los receptores judiciales, ni de los notarios violaron el Tratado.

A LA DEMANDANTE NO ADOPTÓ LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LOGRAR CONSTRUIR A TIEMPO EN LA DORMIDA

301 Como se explicó en el Memorial de Contestación, desde etapas tempranas Interchile fue alertado por la Municipalidad de Olmué de que se preveía “un fuerte movimiento social en oposición del proyecto.”⁸³⁷ Sin embargo, la Demandante no

⁸³¹ Memorial de Réplica, ¶ 833 (énfasis añadido); ver también ¶ 517.

⁸³² Ver Memorial de Réplica, ¶ 832 (“el Estado igual sería responsable por las trabas impuestas por el juez de Limache e incluso por los mismos receptores judiciales y notarios para que Interchile recibiera el auxilio requerido de la fuerza pública.”); ver también ¶¶ 511-516.

⁸³³ Memorial de Demanda, ¶ 660 (énfasis añadido); ver también ¶¶ 455, 460, 476, 560.

⁸³⁴ Memorial de Réplica, ¶¶ 464, 664, 818.

⁸³⁵ Memorial de Réplica, ¶ 467 (énfasis añadido); ver también ¶¶ 798, 805, 809, 817.

⁸³⁶ Ver Memorial de Réplica, ¶¶ 20, 478. Ver también Segunda Declaración Testimonial de Pedro Pablo Cerda, ¶ 12(c).

⁸³⁷ Gestión Ambiental Consultores S.A., Descripción de Acciones Previas a la Presentación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, **Anexo C-0164**, p. 43. Ver también Memorial de Contestación, ¶¶ 140-144, 154-155.

adoptó las medidas necesarias para construir a tiempo en La Dormida⁸³⁸— pretendiendo atribuirle ahora la responsabilidad a la República.

302 En su Réplica, la Demandante guarda silencio absoluto sobre los siguientes puntos fundamentales, que no hacen más que ponerla frente al espejo de unos problemas de gestión propios:

- a La Demandante no explica por qué, teniendo en su poder oficios de auxilio de la fuerza pública para la toma de posesión desde agosto de 2017, no intentó diligenciar (en otros términos, ejecutar conforme a derecho chileno) los mismos sino hasta enero de 2019.⁸³⁹ En efecto, como confirman los documentos producidos por la Demandante en fase de producción documental, Interchile otorgó a la Comunidad La Dormida hasta el 19 de enero de 2019 para aceptar su propuesta, fecha a partir de la cual advirtió de que haría uso “de todos los recursos legales, judiciales y administrativos que dicha normativa [chilena] le franquea.”⁸⁴⁰ Interchile estaba en su derecho de optar por la estrategia que considerase más adecuada, pero no puede ahora responsabilizar al Estado de su decisión de no diligenciar el oficio de auxilio de la fuerza pública antes de esa fecha.
- b La Demandante tampoco explica por qué, si pretendía contar con la presencia permanente de Carabineros en La Dormida en resguardo de los trabajadores tras los incidentes ocurridos, solamente solicitó una orden de protección en febrero de 2019.⁸⁴¹ De nuevo, Interchile no puede ahora responsabilizar al Estado de su decisión.

⁸³⁸ Ver Memorial de Contestación, Sección II.C.4.

⁸³⁹ Ver Memorial de Contestación, 201(j).

⁸⁴⁰ Ver Carta de Interchile a Representantes de la Comunidad La Dormida, 19 de diciembre de 2018, **Anexo R-0368**, p. 3 (“ante la necesidad de continuar con la ejecución de las obras, le solicito a Ud. dar a conocer nuestra propuesta a la Asamblea de la Comunidad”); y Carta de Interchile a Representantes de la Comunidad La Dormida, 8 de enero de 2019, **Anexo R-0370**, p. 2 (“en caso de no tener respuesta formal alguna de parte de Uds., a más tardar, al día sábado 19 de [e]nero próximo, entenderemos que la Comunidad rechaza [la propuesta] ... en tal escenario de rechazo tácito, la continuidad de la construcción de la obra se realizará de acuerdo a lo establecido en la [LGSE] y demás normativa aplicable, e Interchile quedará en total libertad de acción para hacer uso de todos los recursos legales, judiciales y administrativos que dicha normativa le franquea”) (énfasis añadido). Ver también Memorial de Contestación, ¶ 201(j) y n. 520.

⁸⁴¹ Memorial de Contestación, ¶ 201(o).

- c La Demandante, que eligió que su trazado pasara por La Dormida,⁸⁴² tampoco explica por qué dejó la construcción de La Dormida para el final, cuando era la zona más conflictiva.⁸⁴³ La Demandante simplemente alega que “desde julio de 2017, y luego de que el Juzgado de Limache ordenara la toma de posesión material de este predio, Interchile intentó ingresar a La Dormida para avanzar las labores constructivas.”⁸⁴⁴ Sin embargo, los escritos y pruebas presentados por la Demandante muestran que sus únicos intentos de ingresar en La Dormida para efectuar trabajos preparatorios se produjeron a partir de agosto del 2018.⁸⁴⁵ Aún más importante: no fue

⁸⁴² En su sección fáctica, la Demandante presenta una serie de argumentos que no pueden prosperar. Primero, la Demandante argumenta que “la Demandada es incapaz de indicar a este Tribunal cuál habría sido un mejor trazado alternativo” (Memorial de Réplica, ¶ 421). Sin embargo, como hemos señalado, le correspondía a la Adjudicataria—no a la República—identificar el mejor trazado. Ver ¶ 190d *supra*. Segundo, tampoco ayuda a la Demandante su argumento de que su diseño era “lo más alejado posible de los sectores más poblados de las comunidades La Dormida” (Memorial de Réplica, ¶ 422). El motivo de la oposición social en La Dormida no era que la zona fuera poblada, sino el valor ambiental de la misma, como parte de la Reserva Biósfera La Campana-Pañuelas. Ver Memorial de Contestación, ¶ 141; ver también Demanda por daño ambiental contra Interchile, 5 de noviembre de 2020, **Anexo R-0400**, pp. 1-2 (“denunciamos la corta y afectación de bosque nativo y especies protegidas ... en infracción gravísima y grave al permiso ambiental que detenta el titular”). Contrario a lo que parece sugerir Interchile (Memorial de Réplica, ¶¶ 423-424) y como se explicó (ver n. 529 *supra*), la aprobación del EIA no puede suponer traspasar al Estado el riesgo del trazado. Tercero, el argumento de la Demandante de que “independientemente del trazado por el que se opte, en Chile, ‘nadie quiere que las torres pasen por sus campos’” (Memorial de Réplica, ¶ 425) es contradictorio con el argumento que también hace la Demandante de que solamente se produjo un conflicto social de esta magnitud en La Dormida en los más de 700 kilómetros de trazado (Memorial de Réplica, ¶ 427).

⁸⁴³ Memorial de Contestación, ¶ 147.

⁸⁴⁴ Memorial de Réplica, ¶ 92.

⁸⁴⁵ Los eventos de agosto de 2017 no se produjeron en el Predio La Dormida, sino, como la misma Demandante reconoció (Memorial de Demanda, ¶ 254), en un predio “colindante.” Ver también Memorial de Contestación, ¶¶ 201(c)-201(d). En cualquier caso, la Demandante no se refiere a ningún intento de Interchile de ingresar al Predio La Dormida entre agosto de 2017 y agosto de 2018. Nótese que, si bien las partes se refieren, en un intento de simplificación, al Predio La Dormida en general, los eventos que se relatan estaban limitados a seis torres (de las 12 que había) en La Dormida. En las otras seis torres de La Dormida, Interchile estaba “trabajando de manera normal” con anterioridad a la toma de posesión con auxilio de la fuerza policial. Ver Presentación de Interchile, “Avance Constructivo LT Cardones-Polpaico, Reporte 010,” 28 de noviembre de 2018, **Anexo R-0232**, p. 12 del PDF (se “ha[n] iniciado trabajos en La Dormida en las dos torres que colindan con [el Predio Agroactivo], donde se est[aba] trabajando de manera normal.”); Presentación de Interchile, Avance Constructivo LT Cardones-Polpaico, Reporte 017,” 15 de enero de 2019, **Anexo C-0270**, p. 3 del PDF (“[a] la fecha ya se han iniciado OCCC [obras civiles] en las torres que era posible ingresar, quedando 13 pendientes de inicio (8 en CLD [Comunidad La Dormida] y 5 en Fundo Polpaico); Presentación de Interchile, “Avance Constructivo LT Cardones-Polpaico, Reporte 020,” 6 de febrero de 2019, **Anexo R-0376**, p. 3 (“[s]e esta [sic] trabajando en las excavaciones de las T817 I, J y K. y se han iniciado trabajos en las T818, T819 y T820.”).

hasta enero del 2019 que Interchile intentó diligenciar su oficio de toma de posesión material de La Dormida.

- d La Demandante tampoco explica por qué, pudiendo hacerlo,⁸⁴⁶ no solicitó a la SEC servidumbres de tránsito que le permitieran ingresar al Predio La Dormida por el camino de acceso que era de propiedad de la Comunidad La Dormida, cuyo uso era impedido por los miembros de la Comunidad.⁸⁴⁷ De haberlo hecho, habría minimizado el riesgo de oposición y evitado los reclamos (lógicos) de la Comunidad para ser indemnizada por su uso.⁸⁴⁸
- e La Demandante tampoco explica por qué, sabiendo de la potencialidad de oposición social en la zona y tras haber suscrito un acuerdo (por un monto casi siete veces inferior al que terminó estableciendo la Comisión Tasadora a favor de la Comunidad)⁸⁴⁹ con un representante de la comunidad que no era tal,⁸⁵⁰ Interchile decidió: (i) impugnar el monto de indemnización establecido por la Comisión Tasadora a favor de la Comunidad La

⁸⁴⁶ Ver Declaración Testimonial de Nadia Muñoz, ¶ 6.

⁸⁴⁷ Ver Plano Especial de Servidumbre del Predio La Dormida, septiembre de 2014, **Anexo R-0067** (que no muestra ninguna servidumbre de tránsito obtenida por Interchile). Ver también Memorial de Contestación, ¶ 154(e).

⁸⁴⁸ Ver Correos electrónicos entre Mauricio Rebolledo (Interchile) y Evelyn Marchant (Presidenta de la Comunidad La Dormida), 19 de noviembre de 2018, **Anexo R-0228** (“[I]e informo que no cuenta con la autorización para ingresar, por caminos NO autorizados los cuales no están indemnizados.”).

⁸⁴⁹ De acuerdo con el acuerdo voluntario de servidumbre suscrito con quien alegaba representar a la Comunidad La Dormida de 22 de octubre de 2014, Interchile acordó pagar a la Comunidad La Dormida la suma de \$ 125.000.000 como indemnización por la constitución del derecho de Servidumbre. Ver Contrato de constitución de derecho real de servidumbre entre la Comunidad Agrícola de La Dormida e Interchile, 22 de octubre de 2014, **Anexo C-0252**, p. 9. La comisión tasadora determinaría, sin embargo, que debía indemnizarse a la comunidad por valor de \$ 740.911.792. Ver Informe de la Comisión Tasadora de la Resolución Exenta No. 17.854 de 17 de marzo de 2017 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 5 de mayo de 2017, **Anexo R-0164**, p. 8.

⁸⁵⁰ Contrario al argumento de la Demandante de que “Don Salvador Figueroa sí era representante legal de la Comunidad” (Memorial de Réplica, ¶ 438), el acuerdo que firmó con Interchile fue anulado precisamente al establecer el Cuarto Juzgado Civil de Santiago que los comuneros no otorgaron su consentimiento para la celebración de dicho acuerdo por el Sr. Figueroa. Ver Sentencia del Cuarto Juzgado Civil de Santiago, Rol No. C-32601-2015, 6 de abril de 2017, **Anexo R-0163**, Considerando Vigésimo Sexto. La firma por parte de Interchile de este acuerdo sugiere por tanto que sus supuestos ejercicios de “socialización temprana” no fueron tales (ver Memorial de Contestación, ¶ 154). Además, como se explicó en la Contestación (Sección II.C(4)), Interchile no tomó medidas que redujeran o contuvieran la conflictividad en la zona. La respuesta de la Demandante no solamente tergiversa el punto de la República (ver Memorial de Réplica, ¶ 430) sino que también confirma que Interchile no respondió a las preocupaciones de la Comunidad.

Dormida como contrapartida de la constitución del derecho de servidumbre eléctrica;⁸⁵¹ y (ii) solicitar al Juzgado que se retuvieran los fondos en tanto el valor no fuera disminuido;⁸⁵² medidas que solamente contribuyeron a elevar la tensión en La Dormida.

303 La Demandante no puede ahora seriamente responsabilizar a la República por las decisiones que tomó o que, debiendo tomar—como la de emprender las tareas en relación al Predio La Dormida con la debida diligencia y la anticipación que el caso reclamaba—no tomó.

B LA DEMANDANTE NO HA IDENTIFICADO ACCIÓN U OMISIÓN ALGUNA DE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS REGIONALES SUSCEPTIBLE DE VIOLAR EL ESTÁNDAR DE PSP BAJO EL TRATADO

304 La Demandante alega que las Autoridades Políticas Regionales “no sólo no adoptaron las medidas de precaución necesarias para prevenir” el conflicto en el Predio La Dormida, sino que lo habrían tolerado y legitimado.⁸⁵³ Aun si el Estándar de PSP protegiera frente a autoridades otras que las “policiales” (*quod non*), las alegaciones de la Demandante no pueden prosperar.

305 *Primero*, la Demandante pretende trasladar indebidamente su carga de la prueba a Chile, alegando que “es la Demandada la que tiene de probar que las autoridades tomaron todas las medidas razonables para proteger las inversiones de ISA.”⁸⁵⁴ El argumento de la Demandante, que viola uno de los principios más elementales de derecho internacional, ha sido expresamente rechazado por los tribunales de inversión:

[a]s a general rule, the Claimant has the burden of proof in respect of the facts which are alleged to violate the BIT. Moreover, it is also incumbent on the Claimant to be specific in regard to his allegations. The obligations in the BIT are

⁸⁵¹ Ver Reclamación de Interchile del monto de avalúo de tasación de la Comisión Tasadora ante el Juzgado de Letras de Limache, Rol No. C-643-2017, 14 de junio de 2017, **Anexo R-0165**.

⁸⁵² Sólo en diciembre de 2018 Interchile solicitó al Juzgado de Limache liberar estos fondos a favor de la Comunidad La Dormida. Ver Solicitud de medida precautoria, Rol No. C-643-2017, 10 de julio de 2017, **Anexo R-0175**; y Resolución del Juzgado de Letras de Limache, Rol No. C-643-2017, 6 de septiembre de 2017, **Anexo R-0185**. Interchile solicitó el levantamiento de la medida cautelar un año y medio después, cuando el Juez rechazó su reclamo de rebajar el monto de la Comisión Tasadora. Ver Solicitud de alzamiento de medida precautoria pedida por Interchile, Rol No. C-643-2017, 13 de diciembre de 2018, **Anexo R-0237**.

⁸⁵³ Memorial de Réplica, ¶ 807.

⁸⁵⁴ Memorial de Réplica, ¶ 810.

defined in general terms, such as ... full protection and security, and the Claimant should indicate which particular acts or omissions, or which specific domestic laws or regulations, he considers to have violated the Claimant's rights under the BIT.⁸⁵⁵

- 306 *Segundo*, la Demandante ni siquiera ha explicado qué medidas concretas las Autoridades Políticas Regionales debían de haber tomado y no tomaron—aún menos identificado ninguna medida concreta que Interchile requiriese a las Autoridades Políticas Regionales y que dichas autoridades decidieran no adoptar.⁸⁵⁶ En ausencia de mayor concreción, el argumento vago e impreciso—y

⁸⁵⁵ *Binder c. República Checa*, Caso CNUDMI, Laudo Final, 15 de julio de 2011, **Anexo CLA-0147**, ¶ 392 (énfasis añadido). Ver también *Mohammad Ammar Al-Bahloul c. República de Tajikistán*, Caso Cámara de Comercio de Estocolmo No. 064/2008, Laudo Parcial de Jurisdicción y Responsabilidad, 2 de septiembre de 2009, **Anexo RL-0102**, ¶ 113 (“Claimant bears the burden of proving the factual allegations essential to support its legal claims ... it is generally accepted that a party who raises a claim needs to prove the circumstances which form its legal and factual basis”); *Louis Dreyfus Armateurs SAS c. República de la India*, Caso CPA No. 2014-26, Laudo, 11 de septiembre de 2018, **Anexo RL-0053**, ¶ 316 (“A claimant bears the burden of showing not only that certain State conduct has occurred, but also that it occurred *vis-à-vis* (i.e., with the requisite connection to) the protected investment”); Memorial de Contestación, ¶ 339. Es indiscutido que, bajo uno de los más elementales principios aplicables por tribunales internacionales, “he who asserts must prove.” Ver *The Rompetrol Group c. República de Rumania*, Caso CIADI No. ARB/06/3, Laudo, 6 de mayo de 2013, **Anexo RL-0079**, ¶ 179 (referring to “the widely accepted international principle that a party in litigation bears the burden of proving the facts relied on to support its claim or defence. This is often put as a maxim: he who asserts must prove (*onus probandi incumbit actori*).”); *AMPAL-American Israel Corp. y otros c. República Árabe de Egipto*, Caso CIADI No. ARB/12/11, Decisión sobre Jurisdicción, 1 de febrero de 2016, **Anexo RL-0093**, ¶ 216 (“[i]t is trite to say that the party who makes an assertion has the burden of proving it.”); *MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc c. República de Croacia (I)*, Caso CIADI No. ARB/13/32, Laudo, 5 de julio de 2022, **Anexo RL-0103**, ¶ 504 (“the Tribunal intends to apply the well-known and widely applied principle that ‘he who asserts must prove’”). Los Comités de Anulación constituidos bajo las Reglas del CIADI también han decidido que la aplicación incorrecta del principio de la carga de la prueba es una desviación grave de una norma fundamental de procedimiento que podría dar lugar a la anulación del laudo. Ver *Tulip Real Estate and Development Netherlands B.V. c. República de Turquía*, Caso CIADI No. ARB/11/28, Decisión sobre Nulidad, 30 de diciembre de 2015, **Anexo RL-0111**, ¶ 84; (*DS*)2, S.A., *Peter de Sutter y Kristof De Sutter c. República de Madagascar (II)*, Caso CIADI No. ARB/17/18, Decisión sobre Nulidad, 14 de octubre de 2022, **Anexo RL-0090**, ¶ 143. Nada de lo dicho en *AMT c. Zaire* (el único caso que la Demandante utiliza para sustentar su argumento (Memorial de Réplica, ¶ 810 y n. 1497))—donde el tribunal en cualquier caso entendió que se había acreditado que el Estado “breached its obligation by taking no measure whatever that would serve to ensure the protection and security of the investment in question,” permitiría a este Tribunal apartarse de este principio básico (énfasis añadido).

⁸⁵⁶ Memorial de Réplica, ¶ 809.

en cualquier caso sin referencia a ninguna autoridad concreta—de que el Estado debería “proteger de oficio” las inversiones extranjeras⁸⁵⁷ no puede prosperar.

307 *Tercero*, tampoco ninguna de las tres acciones que las Autoridades Políticas Regionales supuestamente tomaron⁸⁵⁸ pueden violar el Tratado. No solamente ninguno de estos eventos, incluso de ser ciertos (*quod non*) es “sufficiently grave”⁸⁵⁹ para constituir una violación del Tratado sino que, además:

- a Primero, la Demandante alega que la alcaldesa de Olmué habría participado activamente en las campañas en contra del Proyecto.⁸⁶⁰ Sin embargo: (i) la Demandante ni siquiera especifica de qué modo ella habría participado en estas campañas; (ii) la Demandante sólo se refiere a dos documentos elaborados por Interchile que tampoco especifican qué apoyo supuestamente habría prestado la alcaldesa de Olmué,⁸⁶¹ y (iii) la Demandante en cualquier caso no explica por qué la supuesta oposición de un alcalde a que un Proyecto pase por su municipio constituiría una violación del Tratado.
- b Segundo, la Demandante alega que “[l]as Municipalidades de Olmué, Limache y Zapallar, notificaron a Interchile que paralizarían sus trabajos si no ingresaba el expediente de la RCA a la Dirección de Obras del Municipio.”⁸⁶² Sin embargo, ni la Municipalidad de Olmué “notificó” la posibilidad de paralizar la obra,⁸⁶³ ni ocurrió esa paralización. En cuanto a las paralizaciones de obra decretadas por las Municipalidades de Limache y Zapallar, que ocurrieron en agosto y septiembre de 2017 respectivamente, (i) no tuvieron relación alguna con los eventos en la zona

⁸⁵⁷ Memorial de Réplica, ¶ 809.

⁸⁵⁸ Memorial de Réplica, ¶ 811; ver también ¶ 807, Sección 2.5.5.2.

⁸⁵⁹ *Noble Ventures, Inc. c. Rumania*, Caso CIADI No. ARB/01/11, Laudo, 12 de octubre de 2005, **Anexo RL-0062**, ¶¶ 166. Ver ¶ 103 *supra*.

⁸⁶⁰ Memorial de Réplica, ¶¶ 811, 453.

⁸⁶¹ Memorial de Réplica, ¶¶ 811 y n. 1499.

⁸⁶² Memorial de Réplica, ¶¶ 811, 454.

⁸⁶³ La Municipalidad de Olmué simplemente requirió la presentación de la RCA. Ver Video, Encuentro de Interchile, EDEMSA y Carabineros con miembros de la Comunidad, 17 de agosto de 2018, **Anexo C-0287**, minuto 02:10 (manifestando que “se solicita adjuntar Resolución de Calificación Ambiental” y que “contando con todos estos antecedentes pod[rán] hacer fiscalización de los procesos”) (énfasis añadido); y Boleta de notificación entregada por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Olmué, 17 de agosto de 2018, **Anexo C-0288** (“se solicita adjuntar Resolución de Calificación Ambiental”) (énfasis añadido).

de La Dormida; y (ii) en todo caso, fueron remediados por el Estado y reconocidas como causa de fuerza mayor.⁸⁶⁴

- c Tercero, el hecho de que “[a]lgunos miembros del Congreso...también se manifestaran en contra del Proyecto” o que las familias de la zona recibieran respaldo de autoridades políticas⁸⁶⁵ tampoco puede constituir una violación del Tratado: la disidencia con un proyecto de esta envergadura no solamente es frecuente, sino que es legítima en un estado de derecho.

308 Frente a estas alegaciones vagas y aisladas, el récord demuestra que las Autoridades Políticas Regionales, en coordinación con el Ministerio de Energía, actuaron y tomaron las medidas razonables para posibilitar la construcción del Proyecto en la región. Por ejemplo:

- a Como se explicó en el Memorial de Contestación (y la Demandante no disputa),⁸⁶⁶ el Ministerio trabajó de la mano de las Autoridades Políticas Regionales desde etapas tempranas (y no únicamente en 2019) para prevenir incidentes sociales.⁸⁶⁷

⁸⁶⁴ Ver Memorial de Demanda, Sección 3.5.3; ver también ¶¶ 138e, 267-271 *supra*.

⁸⁶⁵ Memorial de Réplica, ¶¶ 455-456.

⁸⁶⁶ Memorial de Contestación, ¶¶ 188-190, 196-197.

⁸⁶⁷ Ver Informe bimestral de actividades de Interchile, mayo/junio de 2014, **Anexo C-0177**, p. 28 (refiriéndose a la estrategia de Interchile para contener el conflicto social “con la facilitación del Ministerio en aquellos casos más radicalizados, con el objetivo de establecer espacios de diálogo y acercamiento de posiciones, reforzado con reuniones locales ... Coordinar agenda de reuniones con autoridades y comunidades de acuerdo a programa validado con la Unidad de Participación del Ministerio de Energía.”) (énfasis añadido); Informe mensual de actividades de Interchile, julio de 2014, **Anexo C-0178**, p. 8 (refiriéndose a la reunión mantenida “entre la [sic] unidades de Gestión Social y Proyectos, con las comunidades, grupos y autoridades opositoras al proyecto.”), p. 22 (“[s]e está trabajando en conjunto con las Unidades de Participación y Diálogo y Gestión de Proyectos del Ministerio de Energía con el objetivo de minimizar la oposición al proyecto, sobre todo en amplias zonas de la Región de Valparaíso, donde ya está declarada.”); Informe mensual de actividades de Interchile, agosto de 2015, **Anexo C-0194**, p. 7 (“[e]n materia de relacionamiento institucional, Interchile sostuvo reuniones con ... los Alcaldes de Quilpué, Olmué y Limache, de quinta región de Valparaíso, último encuentro que contó con la presencia de la Organización Aguas Claras de Lliu Lliu, la Unidad de Gestión de Proyectos y la Unidad de Participación y Diálogo del Ministerio de Energía y el Seremi de Energía de la Quinta Región.”) (énfasis añadido); y “Ministro Pacheco buscará acuerdo para destrabar la línea Cardones-Polpaico,” *Portal Minero*, 17 de diciembre de 2014, **Anexo R-0075** (refiriéndose al inicio de “una serie de mesas de trabajo con alcaldes y representantes de las comunidades que se oponen a la construcción” llevada a cabo por el Ministro Máximo Pacheco que, según el Ministro, ha permitido un “diálogo constructivo con los alcaldes”).

- b Como también se explicó en la Contestación (y la Demandante tampoco disputa),⁸⁶⁸ las Autoridades Políticas Regionales junto con el Ministerio y Carabineros, actuaron de manera coordinada y en forma preventiva a través del Comité Policial de Marga Marga, en preparación del inicio de la construcción en el Predio La Dormida e incluso planificaron gestiones ante la alcaldesa de Olmué.⁸⁶⁹
- c Fue justamente gracias a la proactividad y coordinación permanente entre las varias autoridades chilenas (incluidas las Autoridades Políticas Regionales), que Interchile agradeció al Ministerio “las gestiones realizadas para reestablecer el orden y las condiciones de seguridad en la zona [de la Dormida].”⁸⁷⁰ La insinuación por parte de la Demandante de que dichos agradecimientos no fueron genuinos⁸⁷¹ habla por sí misma.

309 La Demandante no ha podido por tanto demostrar que la actuación de las Autoridades Políticas Regionales constituya una violación del Estándar de PSP.

C LA DEMANDANTE NO HA PODIDO DEMOSTRAR QUE CARABINEROS HAYA INCUMPLIDO SUS OBLIGACIONES BAJO EL ESTÁNDAR DE PSP

310 La Demandante alega que, en su Contestación, Chile sólo se habría referido al actuar de Carabineros en la toma de posesión del Predio La Dormida, y no a la actuación de Carabineros para proteger al personal de Interchile y de sus contratistas.⁸⁷² La afirmación de la Demandante es falsa.

311 Como se explicó en el Memorial de Contestación,⁸⁷³ y como también aclaró el Teniente Mattia Federici, Carabineros prestó su asistencia—en cumplimiento de dos funciones distintas—tanto (i) para la toma de posesión material del Predio La

⁸⁶⁸ Memorial de Contestación, ¶ 196(b).

⁸⁶⁹ Minuta de la Sesión del Comité Policial de Marga Marga, 31 de octubre de 2018, **Anexo R-0366**, ¶ 2 (“[s]e explica que el objeto de la reunión es únicamente el plan de contingencia del proyecto Cardones Polpaico”); ¶ 10 (“se gestionará reunión entre gobernadora y Ministra para efectos de comunicar novedades respecto de alcaldesa de Olmué.”).

⁸⁷⁰ Correo electrónico de Mauricio Rebolledo (Interchile) a representantes del Ministerio de Energía, 12 de abril de 2019, **Anexo R-0270**. Ver también Correo electrónico de Mauricio Rebolledo (Interchile) a representantes del Ministerio de Energía, 18 de abril de 2019, **Anexo R-0271**; y Memorial de Contestación, ¶¶ 188, 196-197.

⁸⁷¹ Memorial de Réplica, ¶ 813.

⁸⁷² En su narrativa, la Demandante confunde dos funciones de Carabineros y pretende erróneamente atribuir la confusión a la República. Ver Memorial de Réplica, ¶¶ 459-460. Ver también ¶ 299 *supra*; Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 15.

⁸⁷³ Memorial de Contestación, ¶¶ 200-201.

Dormida,⁸⁷⁴ como (ii) en cada uno de los incidentes que se produjeron en la zona de La Dormida, cumpliendo también las órdenes de protección dictadas por la Fiscalía de Limache.⁸⁷⁵ En cualquier caso, como se explica a continuación, pese a su cambio de narrativa,⁸⁷⁶ la Demandante no ha podido probar que Carabineros haya incumplido sus obligaciones bajo el Estándar de PSP del Tratado.

1 Carabineros fue diligente en el auxilio en la toma de posesión del Predio La Dormida, así como lo fueron el Juzgado de Limache, los receptores judiciales y los notarios

- 312 En su Réplica, la Demandante alega que durante la toma de posesión del Predio La Dormida, (i) Carabineros habría condicionado su asistencia al cumplimiento de precisiones y condiciones arbitrarias; (ii) el Juzgado de Limache, los receptores judiciales y los notarios habrían puesto trabas para que Interchile recibiera el auxilio requerido; y (iii) Carabineros habría dado cumplimiento “parcial y negligente” a los oficios de auxilio de fuerza pública porque, aún cuando Carabineros acompañó a Interchile a ingresar al Predio La Dormida, “una vez adentro, volvían a abandonar” a Interchile.⁸⁷⁷ Las alegaciones de la Demandante no pueden prosperar.
- 313 *Primero*, el motivo por el cual Interchile solamente obtuvo el auxilio de Carabineros para la toma de posesión de La Dormida en marzo de 2019 es porque recién en enero de 2019 la propia Interchile intentó diligenciarlo.⁸⁷⁸

⁸⁷⁴ Memorial de Contestación, ¶¶ 200(a)-200(b); Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 3(b); Sección III.

⁸⁷⁵ Memorial de Contestación, ¶ 200(c); Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 3(a); Secciones IV-V.

⁸⁷⁶ Ver ¶ 299 *supra*.

⁸⁷⁷ Ver Memorial de Réplica, ¶¶ 830-833; ver también ¶¶ 493-518.

⁸⁷⁸ Ver Memorial de Contestación, ¶¶ 201(j)-(q), 340(b); Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶¶ 32-33.

- a No está en disputa entre las partes⁸⁷⁹ que, de acuerdo con la legislación chilena⁸⁸⁰ y los propios oficios de auxilio de fuerza pública,⁸⁸¹ Carabineros solamente podía auxiliar en la toma de posesión previo diligenciamiento del respectivo oficio judicial que así lo ordenaba. El diligenciamiento del oficio requería la notificación al propietario del predio por un ministro de fe, así como la coordinación con Carabineros para el operativo de toma de posesión. En palabras de la propia Interchile: “[l]uego de la emisión [de un] Oficio judicial, para hacer efectiva la toma de posesión con asistencia de la fuerza pública, se debe comunicar el Oficio a Carabineros de Chile y Receptor judicial competente y, asimismo, coordinar la asistencia de esos funcionarios al predio en que se ha impedido el acceso.”⁸⁸²

⁸⁷⁹ Ver, por ejemplo, Memorial de Réplica, ¶ 406 (Carabineros podía intervenir con la condición de que “se notificara previamente al dueño del predio sirviente por parte de un [ministro de fe].”). Ver también Memorial de Contestación, ¶ 201(e); y Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 23.

⁸⁸⁰ Ley General de Servicios Eléctricos, **Anexo R-0014**, Artículo 67, inciso segundo (“[a] petición del concesionario, el juez podrá decretar además el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir el decreto de concesión, con facultad de descerrajamiento, facultad esta última de la que se hará uso si existiere oposición a la toma de posesión material de los terrenos o para el evento de encontrarse sin moradores los predios sirvientes, cuestiones que deberán ser constatadas por el agente de la fuerza pública que lleve a cabo la diligencia y de la que deberá dejarse constancia en el expediente. Para proceder de acuerdo con lo dispuesto en este inciso, el juez ordenará que previamente se notifique al dueño del predio sirviente, en el terreno consignado en el decreto de concesión, para lo cual se dejará una copia de la resolución que decretó el auxilio de la fuerza pública, la que contendrá además una referencia a dicho decreto. La notificación será practicada por un receptor judicial o por un notario público, según determine el juez, en calidad de ministro de fe, pudiendo ser también practicada por un funcionario de Carabineros de Chile, en la misma calidad, y se perfeccionará en el momento en que dicha copia se entregue a cualquiera persona adulta que se encuentre en el predio. Si el ministro de fe certifica que en dos días distintos no es habida alguna persona adulta a quien notificar, bastará con que tal copia se deposite en el predio, entendiéndose así efectuada la notificación, aunque el dueño del predio no se encuentre en dicho lugar o en el lugar de asiento del tribunal.”) (énfasis añadido).

⁸⁸¹ Ver, por ejemplo, Oficio No. 109 del Juzgado de Letras de Limache, 8 de febrero de 2019, **Anexo C-0068** (ordenando el auxilio de la fuerza pública, con indicación de las coordenadas geográficas y señalando que la primera gestión se realice con “presencia de un ministro de fe, es decir un receptor judicial.”).

⁸⁸² Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3, “Obstáculo No. 8.1: Toma de posesión. Hijueta No. 7 (V-159-2016 del JL Villa Alemana),” 19 de julio de 2018, **Anexo R-0206**, p. 2 del PDF (énfasis añadido). A pesar de no disputar que no era suficiente con tener un oficio para poder intervenir en el predio, la Demandante crea cierta confusión al afirmar, por ejemplo, que “los oficios emitidos por el Tribunal se diligenciaron vía interconexión” (Memorial de Réplica, ¶ 498). Sin embargo: (i) como la propia Interchile reconoce, el envío del oficio a Carabineros no hubiera sido suficiente para diligenciarlo, debiéndose además notificar el mismo por un ministro de fe y coordinar con Carabineros para la toma de posesión; y (ii) en cualquier caso, la Demandante no ha ofrecido evidencia alguna de que

- b La Demandante, que renovaba sus órdenes de auxilio de la fuerza pública durante el 2017 y 2018,⁸⁸³ no ha presentado evidencia alguna de haber intentado diligenciar alguno de los oficios de toma de posesión antes de enero de 2019.⁸⁸⁴ Por el contrario, Interchile otorgó a la Comunidad La Dormida hasta el 19 de enero de 2019 para aceptar su propuesta, fecha a partir de la cual advirtió de que haría uso “de todos los recursos legales, judiciales y administrativos que dicha normativa [chilena] le franquea;”⁸⁸⁵ i.e., de que diligenciaría su orden de auxilio judicial. Así, fue por primera vez el 24 de enero de 2019 que Interchile envió copia del oficio de auxilio de la fuerza pública emitido por el Juzgado de Limache que se encontraba vigente en ese momento a Carabineros, a efectos de comenzar los trámites para diligenciar el mismo.⁸⁸⁶ La Demandante reconoce que Interchile

los oficios se enviaran a Carabineros vía interconexión (un sistema digitalizado). Por el contrario, el Teniente Federici, confirma que Carabineros no recibió los oficios por interconexión. Ver Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, n. 2.

⁸⁸³ En su Memorial de Réplica, la Demandante alega que el Juzgado de Limache constataba “que la situación de oposición [a la posesión material del Predio La Dormida] se mantenía y se justificaba decretar dicha medida” en cada ocasión (Memorial de Réplica, ¶¶ 493-494). Sin embargo: (i) Interchile sólo acompañó evidencia de oposición a la toma de posesión material ante el Juzgado de Limache el 26 de octubre de 2018 (incorporando un acta notarial de su encuentro con representantes de la Comunidad La Dormida del 17 de agosto de 2018, con la presencia de Carabineros); y (ii) en realidad, Interchile empezó a partir de noviembre de 2017 a renovar las órdenes de auxilio de la fuerza pública porque, como la propia Interchile explicaba, las mismas vencían a los 60 días. Ver Memorial de Contestación, ¶ 201(e), n. 506. Ver también Interchile, Solicitud de renovación del oficio de auxilio de la fuerza pública y anexo, Rol No. V-64-2017, 26 de octubre de 2018, **Anexo R-0365**.

⁸⁸⁴ En el ¶ 493 de su Réplica, la Demandante afirma que es falso que Interchile buscara “diligenciar su oficio de toma de posesión del predio” por primera vez a finales de 2019, explicando que “debió renovar por séptima vez la orden de auxilio de fuerza pública” obtenida en el 2017. Sin embargo, la Demandante sorprendentemente confunde la renovación del oficio con la diligencia del mismo. Así, como ya se ha explicado y como explicó la propia Interchile al Ministerio, para diligenciar un oficio se requiere no solamente que el mismo esté vigente (para lo cual debe de ser renovado en caso que se extienda el plazo de 60 días para su ejecución, como Interchile venía haciendo desde el 2017), sino también, en palabras de la propia Interchile, “comunicar el Oficio a Carabineros de Chile y Receptor judicial competente y, asimismo, coordinar la asistencia de esos funcionarios al predio en que se ha impedido el acceso.” Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3, “Obstáculo No. 8.1: Toma de posesión. Hijueta No. 7 (V-159-2016 del JL Villa Alemana),” 19 de julio de 2018, **Anexo R-0206**, p. 2 del PDF (énfasis añadido).

⁸⁸⁵ Carta de Interchile a Representantes de la Comunidad La Dormida, 8 de enero de 2019, **Anexo R-0370**, p. 2 (énfasis añadido). Ver también Carta de Interchile a Representantes de la Comunidad La Dormida, 19 de diciembre de 2018, **Anexo R-0368**; y Memorial de Contestación, ¶ 201(j) y n. 520.

⁸⁸⁶ Ver Correo electrónico de Felipe Allende (Interchile) al Coronel Roberto Troncoso (Carabineros), 24 de enero de 2019, **Anexo R-0243** (comunicando oficio de auxilio de la fuerza pública de 27 de diciembre de 2018).

solamente intentó diligenciar los oficios de toma de posesión “una vez que el avance de la Obra posibilitó iniciar los trabajos en la zona,”⁸⁸⁷ que la evidencia contemporánea confirma que solamente se produjo recién en el 2019.⁸⁸⁸

- 314 *Segundo*, no es cierto que “Carabineros requirió nuevos y arbitrarios requisitos no contemplados en la ley y condicionó su asistencia a pretextos formales.”⁸⁸⁹
- 315 En primer lugar e in limine, la apreciación de la Demandante de que exigir que “se cumplier[an] las condiciones para materializar la diligencia ... es revelador de un ánimo obstructivo de parte de la institución” o de la “intransigencia de Carabineros”⁸⁹⁰ es absurda. En un estado de derecho, para proceder a ejecutar una orden, deben de cumplirse sus condiciones. Ello es todavía más cierto en situaciones de conflictividad social, donde el apego estricto a la ley cobra especial importancia.⁸⁹¹
- 316 En segundo lugar, la Demandante argumenta que Carabineros habría exigido una “decisión política” o “autorización de la Gobernadora”⁸⁹² para hacer efectivo el oficio de fuerza pública. Sin embargo:

⁸⁸⁷ Memorial de Réplica, ¶ 497. La Demandante además argumenta que el Memorial de Contestación es contradictorio al afirmar que “recién en 2019 Interchile buscó diligenciar sus oficios,” al mismo tiempo que indica que “[l]os últimos ingresos se intentaron los pasados meses de agosto y septiembre de 2018, con auxilio de fuerza pública” (Memorial de Réplica, ¶ 498 (énfasis en el original); ver también ¶ 830). No existe contradicción alguna, sino que la Demandante, una vez más, confunde en su narrativa las dos funciones que cumplió Carabineros en el Predio La Dormida, i.e., por un lado, el auxilio en la toma posesión material del Predio La Dormida—para el que se requería diligenciar dicho oficio, lo que ocurrió en enero de 2019; y, por otra parte, la actuación de Carabineros para mantener el orden público en respuesta a los incidentes que se produjeron en la zona de La Dormida. En agosto y septiembre de 2018, Interchile recibió apoyo de Carabineros cuando fue a la zona de La Dormida para realizar mediciones y trabajos preliminares de topografía, pero no intentó en ese momento hacer efectivo su oficio de toma de posesión. Ver Memorial de Contestación, ¶ 201(f).

⁸⁸⁸ Como confirma el Informe de FTI, Interchile no había completado la construcción de las torres anteriores a La Dormida antes de marzo de 2019. Ver Memorial de Contestación, ¶ 201(f); Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 17; Segundo Informe de FTI, ¶¶ 21, 30-31. Ver también ¶ 400 *infra*.

⁸⁸⁹ Memorial de Réplica, ¶ 499.

⁸⁹⁰ Memorial de Réplica, ¶¶ 495, 502.

⁸⁹¹ Ver también Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 6.

⁸⁹² Memorial de Réplica, ¶¶ 499 (primer punto), 508.

- a La Demandante no presenta evidencia alguna que soporte su alegación, más allá de su propio relato intentando convencer al Ministerio o a la Corte de Apelaciones de Valparaíso de que ello habría sucedido,⁸⁹³
- b Las comunicaciones internas entre Interchile y sus asesores que fueron entregadas durante la fase de producción documental, detallando el contenido de la reunión en la que dicha exigencia supuestamente habría sido presentada, no contienen referencia alguna al hecho de que Carabineros supuestamente exigiera una decisión política o autorización por parte de la Gobernación de Valparaíso.⁸⁹⁴

317 En tercer lugar, la Demandante—de nuevo, sin más evidencia que su propio relato intentando convencer al Ministerio o a la Corte de Apelaciones de Valparaíso⁸⁹⁵—argumenta que Carabineros habría rehusado prestar su asistencia argumentando “falta de dotación.”⁸⁹⁶ Además de que la falta de medios no puede ser, *per se*, una violación del Tratado,⁸⁹⁷ no puede estar en duda que Carabineros adoptó medidas razonables para contar con los recursos humanos necesarios para la toma de posesión de La Dormida, solicitando el apoyo de personal de otras dependencias

⁸⁹³ Memorial de Réplica, ¶ 499 (primer punto) (citando Recurso de protección de Interchile en contra de Carabineros ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, 1 de febrero de 2019, **Anexo C-0071**; Ficha del obstáculo N°5 (“Acciones delictivas y múltiples vías de hecho en sector Cuesta la Dormida”), **Anexo C-0060**, p. 5 del PDF).

⁸⁹⁴ Por el contrario, en la reunión del 23 de enero de 2019, la Gobernadora y el Coronel de Carabineros notaron que el oficio de auxilio de fuerza pública no tenía fecha ni firma electrónica avanzada operativa, lo que impedía verificar su validez y vigencia en la plataforma del Poder Judicial (que, como se explicó, son requisitos legales de toda actuación judicial (ver Memorial de Contestación, ¶ 201(m); ver también n. 900 *infra*)), señalando expresamente que una vez se tenga esta documentación “se proceda a prestar apoyo con la fuerza pública.” Ver Correos electrónicos entre Juan Mora (Comtec) y Cecilia Sáez (Interchile), 24 de enero de 2019, **Anexo R-0371**, p. 2 (“el OFICIO FZA. PUBLICA no tenía fecha por lo cual no quedaba claro a partir de cuándo partían los 60 días de vigencia del documento, por lo cual están a la espera del oficio con la fecha indicada en el documento, teniendo esta información indicará al Coronel que se proceda a prestar apoyo con la fuerza pública, le solicité a la Gobernadora tener una fecha y me indicó que teniendo la documentación indicará proceder al Coronel a autorizar el ingreso al predio la Dormida”). Ver también Memorial de Contestación, ¶¶ 201(k)-201(m); Correo electrónico de Felipe Allende (Interchile) al Coronel Roberto Troncoso (Carabineros), 24 de enero de 2019, **Anexo R-0243** (comunicando oficio de auxilio de la fuerza pública de 27 de diciembre de 2018).

⁸⁹⁵ Memorial de Réplica, ¶¶ 499 (segundo punto) (citando Ficha del obstáculo N°5 (“Acciones delictivas y múltiples vías de hecho en sector Cuesta la Dormida”), **Anexo C-0060**, p. 5 del PDF; Recurso de protección de Interchile en contra de Carabineros ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, 1 de febrero de 2019, **Anexo C-0071**, p. 5).

⁸⁹⁶ Memorial de Réplica, ¶ 499 (segundo punto); ver también ¶¶ 481, 665.

⁸⁹⁷ Ver ¶ 107 *supra*.

para formar un equipo de más de 25 funcionarios de Carabineros, con aproximadamente otros 25 en reserva.⁸⁹⁸

318 En cuarto lugar, la Demandante argumenta que Carabineros “condición[ó] dicha asistencia a precisiones y condiciones que no están previstas en la ley” al solicitar la especificación de una fecha para el oficio o las coordenadas georreferenciales del predio.⁸⁹⁹ Sin embargo:

a En cuanto al requerimiento de que el oficio estuviera fechado, la Demandante no disputa que así lo requiere la normativa chilena.⁹⁰⁰ La Demandante alega, sin embargo y de forma sorprendente, que el oficio de auxilio de la fuerza pública No. 1643 (emitido el 27 de diciembre de 2018, según afirma la Demandante,⁹⁰¹ el **Oficio No. 1643**) sí contenía esa fecha, citando una captura de pantalla del estado actual de la página web del Poder Judicial.⁹⁰² Esto es falso, como demuestran los documentos contemporáneos:

i El 25 de enero de 2019, la propia Interchile reconoció ante el Juzgado de Limache que el Oficio No. 1643 “no contaba con ... fecha cierta” y solicitó la emisión de uno nuevo.⁹⁰³

⁸⁹⁸ Ver Memorial de Contestación, ¶¶ 201(m), 201(q); Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶¶ 24-29, 31(c). Ver también Acta Notarial de la 1ra Notaría de Limache, Predio “Comunidad La Dormida,” 25 de marzo de 2019, **Anexo R-0261**, ¶ 3 (estableciendo que se asistió con más de 25 Carabineros a la toma de posesión).

⁸⁹⁹ Memorial de Réplica, ¶ 499 (tercer y cuarto punto).

⁹⁰⁰ Ver Código de Procedimiento Civil, 30 de agosto de 1902, **Anexo C-0235**, Artículo 169 (192) (“[t]oda resolución, de cualquiera clase que sea, deberá expresar en letras la fecha y lugar en que se expida, y llevará al pie la firma electrónica avanzada del juez o jueces que la dicten o intervengan en el acuerdo,” lo cual se extiende a actuaciones judiciales). Ver Auto Acordado de la Corte Suprema para la aplicación en el Poder Judicial de la ley No. 20.886, 14 de junio de 2019, **Anexo R-0274**, Artículo 8 (“la firma electrónica avanzada de las resoluciones y actuaciones judiciales se visualizará a través de una imagen que constate la existencia de dicha firma e individualice a la persona que la estampa”). Ver Memorial de Contestación, ¶ 201(m); y Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶¶ 24-25.

⁹⁰¹ Memorial de Réplica, ¶ 504; ver también Memorial de Demanda, ¶ 314.

⁹⁰² Captura de pantalla actual de la página web verificador.pjud.cl, relativa al Oficio No. 1643 del Juzgado de Letras de Limache a Carabineros emitido el 27 de diciembre de 2018, **Anexo C-0566**.

⁹⁰³ Ver Presentación de Interchile ante el Juzgado de Letras de Limache, Rol No. V-64-2017, 25 de enero de 2019, **Anexo R-0372**, pp. 1-2.

- ii El día anterior, Interchile ya había informado a sus asesores prediales que concurriría “al tribunal para que certifi[car] ... la fecha [del oficio].”⁹⁰⁴
- iii Esto es también lo que explicó Carabineros en febrero de 2019: el Oficio No. 1643 “no contaba con la fecha de emisión, pero se encontraba acreditado con firma digital avanzada,” por lo que Carabineros “procedió a validar la firma electrónica mediante la plataforma del Poder Judicial, pudiéndose comprobar que no existía el documento y al no contar tampoco con la fecha de emisión no se podía establecer la validez del documento.”⁹⁰⁵

Frente a la claridad de los documentos contemporáneos, la Demandante presenta una captura de pantalla del estado actual de la página web del Poder Judicial,⁹⁰⁶ que obviamente muestra que, al día de hoy y una vez subsanado, el Oficio No. 1643 sí consta con fecha.

- b Al contrario de lo que alega la Demandante,⁹⁰⁷ la solicitud de coordenadas georreferenciadas o referencias de los caminos de acceso por parte de la Prefectura de Marga Marga tampoco fue arbitraria.⁹⁰⁸ El argumento de la Demandante desconoce no solamente la situación existente en la zona (donde la conflictividad hubiera podido aumentar de haber ingresado Carabineros por una vía de acceso no autorizada), sino también las dimensiones del Predio La Dormida, que tiene un área de más de 3.311

⁹⁰⁴ Ver Correos electrónicos entre Juan Mora (Comtec) y Cecilia Sáez (Interchile), 24 de enero de 2019, **Anexo R-0371**, p. 1. Ver también Correo electrónico de Felipe Allende (Interchile) al Coronel Roberto Troncoso (Carabineros), 24 de enero de 2019, **Anexo R-0243**.


⁹⁰⁵ Ver Carabineros de Chile, Prefectura de Marga Marga, “Informe sobre problemática relacionada con la instalación de torres de alta tensión por parte de la empresa Interchile en la Comuna de Olmué,” 6 de febrero de 2019, **Anexo R-0375**, p. 3. Ver también Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶¶ 7-8.

⁹⁰⁶ Captura de pantalla actual de la página web verificador.pjud.cl, relativa al Oficio No. 1643 del Juzgado de Letras de Limache a Carabineros emitido el 27 de diciembre de 2018, **Anexo C-0566**.

⁹⁰⁷ Memorial de Réplica, ¶¶ 499 (cuarto punto), 509-510, 665.

⁹⁰⁸ Ver Memorial de Contestación, ¶ 201(m) y n. 528; Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶¶ 26-29.

hectáreas,⁹⁰⁹ con “numerosas vías de acceso,”⁹¹⁰ que las torres de Interchile atraviesan en su totalidad.⁹¹¹



Como explicó Carabineros, es “prácticamente imposible advertir cuál es [el] deslinde del predio sirviente respecto del particular” y, por lo tanto, existía el riesgo de “cometer una arbitrariedad legal.”⁹¹² Reconociendo la magnitud del predio y la dificultad que su acceso presentaba para Carabineros, el Juzgado de Limache, solicitó a Interchile las coordenadas de la servidumbre y del Predio La Dormida,⁹¹³ para que la diligencia fuese realizada por el ministro de fe “teniendo a la vista el plano de servidumbre” del predio.⁹¹⁴ La Demandante no disputa que Interchile, en vez de cumplir prontamente la solicitud del Juzgado, se opuso primero a aportar las

⁹⁰⁹ Ver Inscripción del Predio La Dormida, Registro de la Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Limache, 1952, **Anexo R-0309**, p. 6

⁹¹⁰ Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 28.

⁹¹¹ Carabineros de Chile, Prefectura de Marga Marga, “Informe antecedentes técnicos requeridos en relación al plan operativo para dar cumplimiento a la medida de protección emanada por la Fiscalía Local de Limache, Empresa Interchile,” 10 de marzo de 2019, **Anexo R-0382**, p. 3. Ver también Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 21.

⁹¹² Carabineros de Chile, Prefectura de Marga Marga, “Informe sobre problemática relacionada con la instalación de torres de alta tensión por parte de la empresa Interchile en la Comuna de Olmué,” 6 de febrero de 2019, **Anexo R-0375**, p. 4. Ver también Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 28.

⁹¹³ Resolución del Juzgado de Letras de Limache, Rol No. V-64-2017, 28 de febrero de 2019, **Anexo R-0252** (“se ordena realizar un nuevo oficio de fuerza pública a Carabineros de Chile, conforme las facultades y las especificaciones ya concedidas, debiendo indicarse las coordenadas de la servidumbre y del predio respectivo.”).

⁹¹⁴ Ver Oficio No. 184 del Juzgado de Letras de Limache, 11 de marzo de 2019, **Anexo C-0069** (ordenando el auxilio de la fuerza pública, con indicación de las coordenadas geográficas, señalando que la primera gestión se realice con presencia de un ministro de fe e indicando que la diligencia debía ser efectuada teniendo a la vista el plano de servidumbre acompañado).

coordenadas y, en su lugar, presentó dos imágenes que no permitían su correcta visualización por ser de un tamaño inadecuado.⁹¹⁵

319 *Tercero*, la Demandante intenta ahora argumentar—por primera vez en su Réplica—que la República sería “responsable por las trabas impuestas por el juez de Limache e incluso por los mismos receptores judiciales y notarios para que Interchile recibiera el auxilio requerido de la fuerza pública.”⁹¹⁶ Sin embargo, el Estándar de PSP sólo protege frente a “actuaciones policiales.” Además:

- a El Juzgado de Limache no estableció “arbitrariamente” que la notificación fuese realizada “exclusivamente por un receptor judicial,” como señala la Demandante.⁹¹⁷ Por el contrario: (i) la propia ley señala expresamente que, para proceder a la toma de posesión material, la notificación (no la toma de posesión como equivocadamente afirma la Demandante),⁹¹⁸ puede ser practicada “según determine el juez” por un receptor judicial, un notario, o un funcionario de Carabineros, en calidad de ministros de fe;⁹¹⁹ (ii) la propia Interchile, en sus documentos de 2018, señalaba que “para hacer efectiva la toma de posesión con asistencia de la fuerza pública, se debe comunicar el Oficio a Carabineros de Chile y Receptor judicial competente;⁹²⁰ y (iii) en cualquier caso, la propia Interchile no pidió que

⁹¹⁵ Ver Recurso de reposición de Interchile sobre planos de servidumbre, Rol No. V-64-2017, 4 de marzo de 2019, **Anexo R-0253**, pp. 3-4 (oponiéndose a que se incorporen los planos de servidumbre); Resolución del recurso de reposición de Interchile, Juzgado de Letras de Limache, Rol No. V-64-2017, 2 de abril de 2019, **Anexo R-0255** (rechazando el recurso de reposición de Interchile y confirmando la decisión impugnada que estableció la necesidad de contar con planos de servidumbre); y Plano Especial de Servidumbre Eléctrica del Predio La Dormida, septiembre de 2014, **Anexo R-0067** (planos entregados por Interchile al Juzgado de Limache). Ver también Memorial de Contestación, ¶ 201(m), n. 528.

⁹¹⁶ Ver Memorial de Réplica, ¶ 832; ver también ¶¶ 511-516.

⁹¹⁷ Memorial de Réplica, ¶¶ 513, 832.

⁹¹⁸ La narrativa de la Demandante es imprecisa con relación a los dos elementos que pueden componer el “trámite de toma de posesión:” (i) la notificación; y (ii) el descerrajamiento (Memorial de Réplica, ¶ 513). De acuerdo con el Artículo 67 de la LGSE, la notificación la debe hacer el ministro de fe designado por el juzgado (que, a discreción del juez, puede ser un receptor judicial, un notario o Carabineros), mientras el descerrajamiento, sólo lo puede hacer Carabineros. Ver n. 880 *supra*.

⁹¹⁹ Ver Ley General de Servicios Eléctricos, **Anexo R-0014**, Artículo 67. Ver también Memorial de Contestación, ¶ 201(m); Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 23(b).

⁹²⁰ Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3, “Obstáculo No. 8.1: Toma de posesión. Hijueta No. 7 (V-159-2016 del JL Villa Alemana),” 19 de julio de 2018, **Anexo R-0206**, p. 2 del PDF (énfasis añadido).

la notificación fuera practicada por un notario o por Carabineros.⁹²¹ La Demandante no puede ahora argumentar que la República violó el Tratado porque el juez, en respuesta a la petición de Interchile, aplicó la ley.

- b Cuando Interchile constató que no existían receptores judiciales disponibles, pidió al Juzgado de Limache nombrar a un “funcionario del tribunal” para que actuara como receptor *ad hoc*—y, subsidiariamente, solicitó que se autorizara a un notario público para actuar en la calidad de ministro de fe.⁹²² El Juzgado accedió a la petición subsidiaria de Interchile y facultó la calidad de ministro de fe a un notario público.⁹²³ De nuevo, la Demandante no puede seriamente alegar que la decisión del Juez accediendo a un pedido de la propia Interchile (amparado en cualquier caso en la ley) constituya una “arbitrariedad.”
- c En todo caso, la falta de disponibilidad de receptores judiciales y de notarios públicos se encontraba debidamente justificada por “razones

⁹²¹ Por el contrario, Interchile—quien debía conocer que, de conformidad con la legislación chilena, los receptores judiciales “son ministros de fe” por naturaleza (ver Código Orgánico de Tribunales, 9 de julio de 1943, **Anexo C-0058**, Artículo 390)—solicitó al Juzgado de Limache, simplemente, el nombramiento de un “ministro de fe,” lo que explica la determinación del Juzgado de que la diligencia de notificación fuese realizada por un receptor judicial. Ver Solicitud de Designación de Ministro de Fe de Interchile ante el Juzgado de Letras de Limache, Rol No. V-64-2017, 6 de febrero de 2019, **Anexo R-0377**, p. 5 (“con el objeto de que las instrucciones de que de cuenta el nuevo oficio sean correctamente ejecutadas, esta parte propone, de estimarlo pertinente S.S., que la primera gestión de ingreso al predio con auxilio de fuerza pública se realice en presencia de un ministro de fe.”) (énfasis añadido).

⁹²² Solicitud de nombramiento de receptor *ad hoc* de Interchile ante el Juzgado de Letras de Limache, Rol No. V-64-2017, 25 de febrero de 2019, **Anexo R-0249**, p. 1 (“vengo en solicitar a S.S., designar un receptor ad-hoc a fin de que un funcionario del tribunal actúe como ministro de fe”), p. 3 (“[e]n subsidio de lo anterior y para [el] improbable evento que S.S., decida no acoger la solicitud efectuada en lo principal de este escrito, solicito se faculte para realizar la gestión al Notario Público con competencia y asiento en la comuna donde tiene su competencia el tribunal de S.S., a fin de poder realizar lo más pronto posible la diligencia”) (énfasis añadido).

⁹²³ Ver Resolución del Juzgado de Letras de Limache, Rol No. V-64-2017, 28 de febrero de 2019, **Anexo R-0252** (“se autoriza practicar la diligencia a un notario público en calidad de ministro de fe, para efectos de la toma de posesión materia de la servidumbre”) (énfasis añadido); y Oficio No. 184 del Juzgado de Letras de Limache, 11 de marzo de 2019, **Anexo C-0069** (ordenando el auxilio de la fuerza pública, con indicación de las coordenadas geográficas, señalando que la primera gestión se realice con presencia de un ministro de fe e indicando que la diligencia debía ser efectuada teniendo a la vista el plano de servidumbre acompañado). Ver también Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 31(c).

médicas” o por no prestar dichas funciones.⁹²⁴ La Demandante no puede seriamente argumentar que ello constituya una violación del Tratado.

d En cualquier caso, incluso asumiendo que la conducta de los mismos (i) quede amparada por el Estándar de PSP (*quod non*), y que (ii) sea atribuible a la República (un punto que la Demandante no ha probado), estas actuaciones de ninguna manera pueden alcanzar el umbral de gravedad necesario para constituir, individual o conjuntamente, una violación al Estándar de PSP del Tratado.

320 Cuarto, en cualquier caso, el mismo día que Interchile logró coordinar la presencia de un notario público como ministro de fe, Carabineros asistió en la toma de posesión material del Predio La Dormida.⁹²⁵

321 La Demandante no puede por tanto traspasar las consecuencias de sus propias decisiones y negligencias a la República, que tomó medidas razonables para auxiliar a Interchile en la toma de posesión del Predio La Dormida, de acuerdo con la legislación vigente.

2 Carabineros fue diligente en el mantenimiento del orden público y la seguridad pública en la zona de La Dormida

322 La Demandante alega que Carabineros no habría sido diligente en el mantenimiento del orden público en La Dormida.⁹²⁶ Ni el estándar aplicable, ni la prueba presentada por la Demandante respaldan su reclamo.

323 *Primero*, la Demandante, que tiene la carga de la prueba, no refuta que, como se explicó en la Contestación,⁹²⁷ Carabineros prestó su asistencia, cuando la misma fue solicitada, en cada uno de los incidentes que se produjeron en la zona de La

⁹²⁴ Solicitud de nombramiento de receptor ad hoc de Interchile ante el Juzgado de Letras de Limache, Rol No. V-64-2017, 25 de febrero de 2019, **Anexo R-0249**, p. 2 (“se ha contactado a doña Karen Lepe, quien comunicó que ya no se encuentra prestando funciones como receptora en Limache, mientras que don Joaquín Badilla expresó que por problemas médicos no puede realizar gestiones ... se tomó contacto con doña Blanca Maturana, ... dicha receptora tomó contacto telefónico el día de hoy con esta parte, expresando que por razones médicas no podría desplazarse al predio”). Ver también Certificación de Blanca Rosa Maturana Cortez sobre condiciones médicas ante el Juzgado de Letras de Limache, Rol No. V-64-2017, 25 de febrero de 2019, **Anexo C-0380**.

⁹²⁵ Ver Acta Notarial de la 1ra Notaría de Limache, Predio “Comunidad La Dormida,” 25 de marzo de 2019, **Anexo R-0261**, ¶ 3. Ver también Memorial de Contestación, ¶ 201(q); Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶¶ 32-33.

⁹²⁶ Memorial de Réplica, ¶ 814.

⁹²⁷ Memorial de Contestación, ¶¶ 200 (c), 201. De hecho, la Demandante reconoce expresamente que, en esas instancias, Carabineros acudió al Predio. Ver Memorial de Réplica, ¶¶ 470, 477-479, 488.

Dormida (así como en zonas colindantes), y cumplió con las medidas de protección dictadas por la Fiscalía de Limache. Sin embargo, la Demandante (i) argumenta que la República “solo h[a] sido capa[z] de citar cinco aisladas situaciones en las que se presentaron en el lugar de los hechos;”⁹²⁸ e (ii) intenta minimizar la actuación de Carabineros en cada una de esas situaciones. Las críticas de la Demandante no pueden prosperar.

- 324 En primer lugar e *in limine*, como señala la jurisprudencia, las “demoras o ineficiencias en algunas actuaciones puntuales [(*quod non*)] no tienen la entidad suficiente para calificar como actuaciones violatorias del estándar de plena protección y seguridad.”⁹²⁹
- 325 En segundo lugar, esas supuestas “cinco aisladas situaciones” son, sin embargo, las únicas cinco situaciones en las que, según el récord de este arbitraje, Interchile solicitó la ayuda de Carabineros.⁹³⁰ En efecto, la Demandante no se refiere a ninguna situación en la que hubiese requerido la presencia de Carabineros y no se les hubiera prestado esa asistencia.
- 326 En tercer lugar, los intentos de la Demandante de minimizar la asistencia prestada por Carabineros son inconsistentes con los propios documentos contemporáneos de Interchile. En particular:
- a En relación con los eventos de agosto de 2017 en un predio colindante a La Dormida, ninguno de los argumentos de la Demandante puede prosperar:
 - i La Demandante alega que “Carabineros mantuvo absoluta pasividad”⁹³¹ y que su intervención habría sido “totalmente ineficaz.”⁹³² Sin embargo, la Demandante no cita prueba alguna de estas alegaciones, que ni siquiera acompaña con una nota a

⁹²⁸ Memorial de Réplica, ¶ 485.

⁹²⁹ *South American Silver Limited c. República Plurinacional de Bolivia*, Caso PCA No. 2013-15, Laudo, 22 de noviembre de 2018, **Anexo RL-0075**, ¶ 689.

⁹³⁰ La única excepción, señalada en la Contestación, corresponde al 23 de enero de 2019, cuando, sin haber coordinado con Carabineros previamente, Interchile llamó a Carabineros una vez en el Predio para auxiliar en la toma de posesión de La Dormida. Obviamente, Carabineros (que coordinó a decenas de efectivos para la toma de posesión) no pudo gestionar el operativo sin coordinación previa. Memorial de Contestación, ¶ 201(k).

⁹³¹ Memorial de Réplica, ¶ 469.

⁹³² Memorial de Réplica, ¶ 470.

pie de página.⁹³³ Por el contrario, los propios documentos contemporáneos elaborados por Interchile muestran que “en el mismo día señalado, los trabajadores pudieron ingresar a las faenas con ayuda de Carabineros de Chile,”⁹³⁴ “horas más tarde, los trabajadores concurren nuevamente al lugar indicado, acompañados por personal de Carabineros de Chile”⁹³⁵ o que “[e]n horas de la tarde, y en presencia de carabineros, se visit[ó] nuevamente la torre 827.”⁹³⁶ En efecto, la propia Interchile confirmó expresamente en una de sus presentaciones ante el Ministerio que “al año 2017 no existía omisión ilegal de Carabineros.”⁹³⁷

- ii La Demandante alega que, tras estos eventos, Carabineros debería haber ordenado “una diligencia de vigilancia o resguardo de las

⁹³³ Por el contrario, los documentos en el récord muestran que Carabineros acudió al predio cuando fue avisado. En efecto, fue Interchile la que, al percatarse de hechos delictivos “la mañana del 3 de agosto,” (como señala el propio documento, Interchile no mantenía personal durante la noche para el cuidado de la propiedad ni tampoco cámaras de vigilancia) solamente procedió a denunciarlos en la tarde del 4 de agosto de 2017, denuncia que Carabineros tramitó y notificó a la Fiscalía. Ver Denuncia de Interchile (EDEMISA) ante Carabineros, 4 de agosto de 2017, **Anexo C-0049**, p. 3 (énfasis añadido). Ninguno de los demás documentos en el récord sugiere que Carabineros acudiera al predio tardíamente. Ver Informe sobre actos vandálicos en el Sector Cuesta La Dormida (Torre 827) preparado por EDEMISA (del 3 al 6 de agosto de 2017), **Anexo C-0257**; Querrela presentada por Interchile ante el Juzgado de Letras de Limache, 13 de septiembre de 2017, **Anexo C-0050**. ABS Consulting, Informe Bimestral No 26, “Auditorías Técnicas de Obras Nuevas Contempladas en el Decreto No. 115 de 2011,” 12 de febrero de 2018, **Anexo C-0218**, pp.78-79.

⁹³⁴ Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3, “Obstáculo No. 5: Acciones Delictivas Cuesta La Dormida,” 19 de julio de 2018, **Anexo R-0205**, p. 1 del PDF.

⁹³⁵ Querrela presentada por Interchile ante el Juzgado de Letras de Limache, 13 de septiembre de 2017, **Anexo C-0050**, p. 3. Como explica el Teniente Mattia Federici, Carabineros siempre estuvo disponible y prestó auxilio a Interchile frente a hechos delictuales. Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶¶ 15-19.

⁹³⁶ Informe sobre actos vandálicos en el Sector Cuesta La Dormida (Torre 827) preparado por EDEMISA (del 3 al 6 de agosto de 2017), **Anexo C-0257**, p. 2.

⁹³⁷ Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3, “Obstáculo No. 5: Acciones Delictivas y Múltiples Vías de Hecho en Sector Cuesta La Dormida,” 28 de mayo de 2019, **Anexo C-0060**, p. 1 (énfasis añadido). Ver también ¶ 313b *supra*; y Memorial de Contestación, ¶ 199(b). En su Réplica, la Demandante señala que “eso se refería únicamente al cumplimiento de las órdenes dictadas por el Juez de Letras de Limache” (Memorial de Replica, ¶ 468). El documento de ningún modo sugiere la lectura propuesta por la Demandante, pues el acompañamiento de Carabineros se dio ante hechos que Interchile caracterizó como “constitutivos de delitos.” Ver Querrela presentada por Interchile ante el Juzgado de Letras de Limache, 13 de septiembre de 2017, **Anexo C-0050**, p. 4.

obras.”⁹³⁸ Sin embargo, (i) Interchile, que no estaba intentando construir en la zona, nunca solicitó dicha diligencia ni tampoco una orden de protección hasta febrero de 2019;⁹³⁹ y (ii) la diligencia reclamada por la Demandante sólo procede en casos en los que la Fiscalía o un tribunal competente así lo ordene.⁹⁴⁰ En cualquier caso, a este Tribunal le corresponde examinar “whether the measures taken by the State obviously deviate from a reasonable standard, rather than suggesting alternative, more effective measures.”⁹⁴¹

- b Con respecto al apoyo recibido de Carabineros en agosto y septiembre de 2018, cuando Interchile y sus subcontratistas fueron a la zona de La Dormida para realizar mediciones y trabajos preliminares de topografía:
 - i La Demandante argumenta que Carabineros asistió al Predio La Dormida el 17 de agosto de 2018, no para proteger a Interchile, sino para “proteger a los representantes del Municipio de Olmué.”⁹⁴² Sin embargo, no existe evidencia alguna en el récord que así lo indique. De hecho, el mismo video aportado por la Demandante demuestra que Carabineros ingresó junto con el personal de Interchile,⁹⁴³ quien había presentado una denuncia

⁹³⁸ Memorial de Réplica, ¶ 471.

⁹³⁹ En efecto, en su querrela relativa a los hechos de agosto de 2017, Interchile solamente solicitó “emit[ir] una orden de investigar a la [Policía de Investigaciones], a fin [de] que esta entidad determine las identidades de los responsables de los hechos” y “cit[ar] a declarar en calidad de testigos” a sus trabajadores. Ver Querrela presentada por Interchile ante el Juzgado de Letras de Limache, 13 de septiembre de 2017, **Anexo C-0050**, p. 6.

⁹⁴⁰ Como explica el Teniente Federici, la posibilidad de realizar un operativo de vigilancia y resguardo permanente en propiedad privada de un tercero no se encuentra prevista en la normativa, por lo que procede en circunstancias excepcionales según sea ordenado por la Fiscalía o por un tribunal competente. Ver Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶¶ 23-24. Ver también Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 19. La Demandante no ha podido identificar norma alguna que ordene a Carabineros adoptar dichas medidas, citando solamente el precepto legal que define la institución de Carabineros y su finalidad (ver Memorial de Réplica, ¶ 468 y n. 843).

⁹⁴¹ G. Cordero Moss, “Full Protection and Security,” in A. Reinisch (ed.), *Standards of Investment Protection* (2008), **Anexo RL-0022**, p. 141 (énfasis añadido).

⁹⁴² Memorial de Réplica, ¶ 477.

⁹⁴³ Video, Encuentro de Interchile, EDEMSA y Carabineros con miembros de la Comunidad, 17 de agosto de 2018, **Anexo C-0287**, segundo 0:10.

contra miembros de la Comunidad por amenazas proferidas el día anterior.⁹⁴⁴

- ii En cualquier caso, los documentos contemporáneos de la propia Interchile señalan que “[l]os últimos ingresos se intentaron en los pasados meses de agosto y septiembre del 2018 con auxilio de fuerza pública.”⁹⁴⁵
- c La Demandante también reconoce que Carabineros asistió a Interchile ante los eventos de noviembre de 2018, pero alega que solamente se presentaron tres Carabineros, una cantidad demasiado “exigua.”⁹⁴⁶ Como explicó el Teniente Federici, la Tenencia de Olmué, que es la que tiene jurisdicción territorial sobre la zona de La Dormida, contaba con 1 oficial y 15 carabineros para atender a alrededor de 14.000 personas y un sector de 230 km².⁹⁴⁷ Como explica el Teniente Federici, “[n]o podíamos enviar mayor dotación a La Dormida, dejando desatendida al resto de la población bajo nuestra jurisdicción.”⁹⁴⁸ Además, y como sigue explicando el Teniente Federici, atendido el número de manifestantes en el predio y las demás circunstancias, “[n]o me parece que la dotación de tres Carabineros fuese insuficiente en ese caso para acompañar a los representantes de la empresa ante una posible oposición de los propietarios.”⁹⁴⁹

⁹⁴⁴ Denuncia de Interchile (EDEMISA) ante la Tercera Comisaría Limache, 17 de agosto de 2018, **Anexo C-0286**, p. 5 (denunciando hechos ocurridos el 16 de agosto de 2018).

⁹⁴⁵ Presentación de Interchile, “Habilitación Predial y Social, La Dormida, Plan de Acción,” 24 de septiembre de 2018, **Anexo R-0215**, p. 5 del PDF (énfasis añadido); ver también p. 8 del PDF (“los intentos de ingreso no resultan ser efectivos, aún contando con el auxilio de Carabineros mandatados por el juez pertinente.”).

⁹⁴⁶ Memoria Réplica, ¶ 480. La Demandante también alega que “en presencia de esos tres Carabineros, el representante de la Dormida se permitió a amenazar a uno de los contratistas de Interchile” (Memoria Réplica, ¶ 480). En la medida en que la Demandante esté intentando criticar la actuación de Carabineros, esta crítica es infundada. Como confirman los documentos contemporáneos, Carabineros registró constancia del hecho y cursó la respectiva denuncia. Ver Correo electrónico de Mauricio Rebolledo (Interchile) a Santiago Vicuña e Iván Cheuquela (Ministerio de Energía), 19 de noviembre de 2018, **Anexo R-0227**, p. 1 del PDF (“frente a estos hechos el amenazado se dirigió a dejar constancia a la comisaría de carabineros y redactó una denuncia contra el abogado por los eventuales hechos constitutivos del delito de amenazas. Estamos a la espera del número de Ruc para evaluar acciones”); Constancia de Interchile ante la 3ra Comisaría de Limache, No. 0001818/2018 del 20 de noviembre de 2018, **Anexo C-0554**.

⁹⁴⁷ Ver Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 12; y Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 20.

⁹⁴⁸ Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 20.

⁹⁴⁹ Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 19.

- d Respecto de los hechos ocurridos a principios de 2019,⁹⁵⁰ la Demandante tampoco disputa que Carabineros acudió a asistir a Interchile. De hecho, como demuestra el récord, Carabineros registró una denuncia,⁹⁵¹ y, siguiendo las instrucciones del fiscal, realizó varias diligencias investigativas.⁹⁵²
- e También sin evidencia alguna y contradiciendo su relato previo⁹⁵³ la Demandante argumenta ahora que “las mayores fallas de Carabineros se materializaron el 2 de abril de 2019,” cuando manifestantes tomaron una torre como consecuencia de un supuesto “abandono” por parte de Carabineros.⁹⁵⁴ Como explicó el Teniente Federici,⁹⁵⁵ esto no es cierto:
 - i Según los términos de la orden de protección, Carabineros debía de permanecer en La Dormida durante la jornada laboral.⁹⁵⁶ Sin

⁹⁵⁰ Memorial de Réplica, ¶ 482. La Demandante también alega que Carabineros habría “tolerado” que un campamento llamado “Esperanza” restringiera el acceso a las torres (Memorial de Réplica, ¶ 823). La Demandante no explica cómo este hecho constituiría una violación del Tratado y, en todo caso, el campamento se encontraba en propiedad privada.

⁹⁵¹ Ver Parte denuncia No. 89 de la Tercera Comisaría de Carabineros de Limache, 15 de enero de 2019, **Anexo C-0301**, p. 5 del PDF (detallando instrucciones del fiscal de turno que realizó Carabineros en el lugar de los hechos).

⁹⁵² Ver Parte denuncia No. 89 de la Tercera Comisaría de Carabineros de Limache, 15 de enero de 2019, **Anexo C-0301**, p. 2. La Demandante también se refiere a hechos cuya gravedad no se infiere de su propio relato. Así, la misma se refiere a que “el 1 de febrero de 2019, la Directiva de la Comunidad La Dormida, liderada por Evelyn Marchant, obstaculizó el ingreso al predio con pancartas.” Ver Memorial de Réplica, ¶ 482. De la propia descripción de la Demandante se deduce que el ingreso al predio no se impidió (solamente se obstaculizó) y que no se usaron medios violentos (sino “pancartas”).

⁹⁵³ Ver Memorial de Contestación, ¶ 340(c); y Ficha descriptiva presentada por Interchile en la Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3, “Obstáculo No. 5: Acciones Delictivas y Múltiples Vías de Hecho en Sector Cuesta La Dormid,” 28 de mayo de 2019, **Anexo C-0060**, p. 8 del PDF (“[d]esde la interposición [del recurso de protección por parte de Interchile el 1 de febrero del 2019], Carabineros procedió a prestar apoyo de fuerza pública a InterChile, incluso apoyó a la empresa con vigilancia constante debido a los múltiples hechos delictivos denunciados.”). Ver también Memorial de Réplica, ¶ 488.

⁹⁵⁴ Ver Memorial de Réplica, ¶ 489, ¶ 831; ver también ¶¶ 833-834.

⁹⁵⁵ Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶¶ 34-35. Ver también Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 28.

⁹⁵⁶ Ver Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 34; y Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 24.

embargo, el ingreso de manifestantes al área de construcción y su encadenamiento a la Torre 826 se dio en la madrugada.⁹⁵⁷

- ii Ante la toma de la Torre 826, Carabineros “rápidamente se hizo presente.”⁹⁵⁸
- iii Documentos contemporáneos revelan que Carabineros no se negó a “intervenir” ni a “desalojar” a los manifestantes,⁹⁵⁹ sino que, en circunstancias en las que “sacarlos contra su voluntad podría hacer peligrar la vida de ellos y de la persona que suba al lugar,”⁹⁶⁰ Carabineros intentó primero negociar con los manifestantes que exigían “el retiro de la presencia policial.”⁹⁶¹ Entretanto, y a la luz

⁹⁵⁷ Ver “Por ahora no harán operativo para bajar a tres comuneros (en proyecto de Interchile),” *Revista Electricidad*, 4 de abril de 2019, **Anexo R-0386** (“luego que la madrugada del martes decidieran tomarse la estructura junto a otros cuatro vecinos de Olmué, quienes se encadenaron en la parte baja denunciando -a juicio de ellos- una serie de irregularidades cometidas por Interchile.”) (énfasis añadido). Además, Interchile no había contratado seguridad en la zona, como le fue recomendado (ver, por ejemplo, Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 19; y Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 26). Solamente después de estos eventos Interchile comunicó al Ministerio que había “contratado una empresa de vigilancia nocturna con el objeto de que Carabineros efectúe patrullaje y resguardo nocturno.” Ver Presentación de Interchile, “Avance Constructivo LT Cardones-Polpaico, Reporte 030,” 17 de abril de 2019, **Anexo R-0389**, p. 3. Ver también ¶¶ 107-108 *supra*.

⁹⁵⁸ “Comunidad Radicaliza movimiento y se toma torre de alta tensión,” *Revista Electricidad*, 3 de abril de 2019, **Anexo R-0385** (“[l]a situación fue advertida por una de las empresas contratista de Interchile, por lo que rápidamente se hizo presente en el lugar personal de Carabineros. Sin embargo, lejos de calmarse, la situación empeoró y por momento el personal policial incluso fue atacado con piedras que eran lanzadas desde las alturas.”) (énfasis añadido). Ver también “Se tomaron torres del trazado Cardones Polpaico en La Dormida en Olmué,” *El Observador*, 2 de abril de 2019, **Anexo R-0383** (“Carabineros llegó al lugar donde un grupo de manifestantes se mantienen a casi 50 metros de altura.”).

⁹⁵⁹ Memorial de Réplica, ¶ 834.

⁹⁶⁰ Ver “Por ahora no harán operativo para bajar a tres comuneros (en proyecto de Interchile),” *Revista Electricidad*, 4 de abril de 2019, **Anexo R-0386** (“el intendente Jorge Martínez reconoció que es prácticamente imposible que personal policial pueda actuar en dicha circunstancia, dado que ‘sacarlos contra su voluntad podría hacer peligrar la vida de ellos y de la persona que suba al lugar’ ... ‘es una situación que hay que evaluar permanentemente, pero que por ahora depende de ellos’, agregando que ‘estamos estudiando acciones legales’ en contra de las siete personas.”) (énfasis añadido).

⁹⁶¹ Presentación de Interchile en la reunión periódica No. 28 con el Ministerio de Energía, 3 de abril de 2019, **Anexo C-0307**, p. 13 (“[l]os comuneros que se encuentran arriba en las torres no han aceptado ningún tipo de negociación hasta el momento. Sólo señalan que se sentarán a dialogar con el SEA.”); “Vecinos de comunidad La Dormida toman torre de alta tensión en protesta contra Cardones Polpaico,” *Revista Electricidad*, 2 de abril de 2019, **Anexo R-0384** (“[d]entro del peticitorio, la comunidad plantea tres puntos principales: que se retire personal de Fuerzas Especiales de Carabineros del lugar, que el SEA acoja a trámite el recurso de invalidación de la Resolución

de “la peligrosidad y complejidad que presentaba un rescate a una altura superior a los 100 metros y donde los manifestantes se encontraban en postura agresiva hacia el personal policial,”⁹⁶² que “requería personal especializado para descender a los manifestantes,”⁹⁶³ Carabineros solicitó una orden al Fiscal de Limache para proceder y preparó un operativo en coordinación con el Grupo de Operaciones Policiales Especiales.⁹⁶⁴

- iv Apenas unos días después, el 11 de abril, y sin que hubiera que lamentar daños personales, Carabineros desalojó la torre,⁹⁶⁵ aprehendiendo a varios ciudadanos.⁹⁶⁶

de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto y que la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, llegue a la zona.”) (énfasis añadido). Ver también Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 28.

⁹⁶² Ver Informe Preliminar de Carabineros de Chile, Prefectura de Marga Marga, 12 de abril de 2019, **Anexo R-0388**, p. 2.

⁹⁶³ Ver Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 35.

⁹⁶⁴ Ver Informe Preliminar de Carabineros de Chile, Prefectura de Marga Marga, 12 de abril de 2019, **Anexo R-0388**, p. 1. Ver también Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 35; y Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 28.

⁹⁶⁵ Ver Informe Preliminar de Carabineros de Chile, Prefectura de Marga Marga, 12 de abril de 2019, **Anexo R-0388**, p. 1. Ver también Memorial de Réplica, ¶ 491 (segundo punto) (confirmando que Carabineros estuvo presente y realizó las detenciones correspondientes).

⁹⁶⁶ Ver Informe Preliminar de Carabineros de Chile, Prefectura de Marga Marga, 12 de abril de 2019, **Anexo R-0388**, p. 1 (detallando que se procedió a aprehender a manifestantes que se encontraban en la parte baja de las torres pero que quedaban tres individuos en la torre 826), p. 2 (“se solicitó al Fiscal Local de Limache una orden respecto de alguna facultad que permitiera escalar la torre e intervenir con personal especializado, producto de lo cual el citado Fiscal accedió a impartir una instrucción particular ... Con ello, el personal especializado del Gope Santiago, activó el operativo de extracción pudiendo llegar hasta el primer brazo de la torre a una altura de 50 metros aproximadamente, lugar donde ubicaron a una mujer a la que descendieron mediante técnicas de cuerdas hasta el suelo, sin que ésta resultara lesionada. Respecto de los otros dos manifestantes, éstos decidieron escalar sin ningún tipo de accesorios de seguridad hasta la cima de la estructura metálica, forcejeando y moviendo la estructura, poniendo en riesgo sus vidas y de los propios Carabineros. Ante la peligrosidad y complejidad que presentaba un rescate a una altura superior a los 100 metros y donde los manifestantes se encontraban en postura agresiva hacia el personal policial, decidieron abortar la extracción, toda vez que existía el riesgo latente de que cayera alguien al vacío, privilegiando la seguridad e integridad de las personas.”), p. 3 (estableciendo que posteriormente se apersonaron comuneros de sector y otros actores “quienes en forma insistente y con la finalidad de poder influir y sensibilizar a los manifestantes para que depusieran su actitud, para que bajaran desde la cúspide ubicada a 100 metros de altura, solicitaron entre otras peticiones, que disminuyera el contingente policial, especialmente Fuerzas Especiales y Gope que se encontraban en custodia de la torre 826, motivo por el cual, el Prefecto de la Repartición analizó y evaluó la información y considerando que lo importante era salvaguardar la vida de las personas que se hallaban en la torre, máxime las condiciones climáticas, de oscuridad, bajas temperaturas

- v Lejos de manifestar su disconformidad con la estrategia de dialogar en un primer momento con los manifestantes y de intentar proteger la integridad física de las personas, Interchile (i) participó en las negociaciones con los manifestantes junto con Carabineros;⁹⁶⁷ y (ii) en su carta de fecha 30 de mayo de 2019 dirigida al Prefecto de Marga Marga, singularizó las “importantes capacidades de reacción de carabineros” y “la actitud profesional de Carabineros frente [a] ... la toma de la torre 826.”⁹⁶⁸
- vi En cualquier caso, este incidente no paralizó los trabajos de Interchile, que continuó con sus trabajos en la zona.⁹⁶⁹

que estaban comenzando a afectar el estado físico de los manifestantes, optó por reducir el contingente policial, para lo cual incluso, decidió incluirse en el grupo de Carabineros para dirigir el operativo al momento que descendieran de la estructura metálica los manifestantes. Sin embargo, cuando se encontraban a una altura de 8 metros del suelo, en forma sorpresiva, se lanzaron sobre la techumbre de una caseta artesanal que se hallaba en la base de la torre, con lo cual pudieron amortiguar la caída libre y escapar por una quebrada con pendiente. No obstante lo anterior, se activó un operativo policial con la finalidad de ubicar y detener a los evadidos, no pudiendo lograrse el objetivo. Conforme a la instrucción del Fiscal, se dispuso patrullaje y vigilancia especial donde se emplazan las torres de alta tensión, manteniéndose un despliegue operativo de personal territorial, FF.EE Valparaíso y Gope Santiago y Valparaíso.”) (énfasis añadido). Ver también Video publicado en el perfil de Facebook “La Dormida Informa,” 11 de abril de 2019, **Anexo R-0269**, segundo 00:03 (reflejando el contingente que ingresa al lugar de emplazamiento de las torres e indicando que “el perímetro está completamente cercado por Carabineros”); Parte de detención No. 262 de la Tercera Comisaría de Carabineros de Limache, 11 de abril de 2019, **Anexo R-0266**; Parte de detención No. 263 de la Tercera Comisaría de Carabineros de Limache, 11 de abril de 2019, **Anexo R-0267**; Parte de detención No. 264 de la Tercera Comisaría de Carabineros de Limache, 11 de abril de 2019, **Anexo R-0268**; y Parte de detención No. 265 de la Tercera Comisaría de Carabineros de Limache, 11 de abril de 2019, **Anexo R-0387**.

⁹⁶⁷ Ficha del obstáculo No. 5 (“Acciones delictivas y múltiples vías de hecho en sector Cuesta la Dormida”) presentada por Interchile al Ministerio de Energía, **Anexo C-0060**, p. 7 (“[a] efectos de evitar un mal mayor como la caída de un comunero o tercero de la estructura, Carabineros y personal de InterChile proceden a dialogar con los comuneros que proferían alegaciones al proyecto.”).

⁹⁶⁸ Carta de Interchile a la Prefectura Marga Marga, 30 de mayo de 2019, **Anexo R-0272**.

⁹⁶⁹ La propia evidencia de la Demandante confirma que Interchile siguió con sus trabajos entre el 2 y 10 de abril de 2019, estándose a fecha de 10 de abril de 2019 (i.e., el día antes del desalojo) “en proceso de término de montaje de la última Torre (T824)” (no el 5 de abril de 2019 como afirma la Demandante (Memorial de Réplica, ¶ 491 (primer punto)). Ver Presentación de Interchile en la reunión periódica No. 28 con el Ministerio de Energía, 3 de abril de 2019, **Anexo C-0307**, p. 3 (“[s]e continúan las labores, de montaje en las torres 827, y obras civiles [i.e., excavación, fundación y hormigonado] de 824 (torre “relave”), a pesar de las agresiones de la comunidad.”), p. 9 (“[a] pesar de la oposición, se terminaron trabajos de excavación en la T824 ... [l]a torre 827 ‘Nueva’ se ha ubicado en su nueva posición y se ha terminado el hormigonado y se ha iniciado el

f Por último, contrariamente a lo alegado por la Demandante,⁹⁷⁰ el hecho de que las medidas de protección fueran renovadas en cinco ocasiones no prueba un “ánimo obstructivo” de Carabineros.⁹⁷¹ La renovación sólo obedece a que estas medidas tenían una vigencia temporal limitada,⁹⁷² de conformidad a lo establecido bajo el derecho chileno.⁹⁷³

327 *Segundo*, Carabineros sí tomó medidas razonables de prevención en la zona de La Dormida:

a Como la misma Interchile reconoció ante el Ministerio, después de lo ocurrido en agosto de 2017 en las cercanías del Predio La Dormida, Interchile se reunió con altos cargos de Carabineros de Chile junto con autoridades regionales y provinciales. En razón de estas reuniones, “fue designado al efecto un Oficial de Carabineros, especialmente encargado de la coordinación de las medidas de seguridad para el desarrollo de las obras del Proyecto en la Región de Valparaíso.”⁹⁷⁴

b Ya en el 2018, y antes de que Interchile iniciara la construcción en la zona de La Dormida, las Autoridades Políticas Regionales, Carabineros y el

montaje.”); y Presentación de Interchile en la reunión periódica No. 29 con el Ministerio de Energía, 10 de abril de 2019, **Anexo C-0308**, p. 3 (evidenciando progresos desde el reporte anterior, y explicando que “[s]e finalizaron las actividades de montaje de la Torre 827 nueva. Todas las fundaciones del proyecto fueron concluidas y en este momento se está en proceso de término de montaje de la última Torre (T824) ... No se puede ejecutar tendido, todas las actividades constructivas que se podían realizar ya están terminadas.”), p. 9 (“Se concluyó montaje de la torre 827 y la 824 está en proceso.”) (énfasis añadido).

⁹⁷⁰ Ver Memorial de Réplica, ¶ 829.

⁹⁷¹ Ver Memorial de Réplica, ¶ 835.

⁹⁷² Oficio No. 448 de la Fiscalía Local de Limache, Medida de Protección, 26 de febrero de 2019, **Anexo C-0304** (“Vigencia: 15 días”); Oficio No. 659 de la Fiscalía Local de Limache, Medida de Protección, 22 de marzo de 2019, **Anexo R-0259** (“Vigencia: 15 días”); Oficio No. 1131 de la Fiscalía Local de Limache, Medida de Protección, 30 de abril de 2019, **Anexo C-0317** (“Vigencia: 30 días...desde el término de la medida anterior...”).

⁹⁷³ Como reiteró el Fiscal de Limache el 4 de marzo de 2019, en una reunión con Interchile y Carabineros, la medida de protección “será evaluada en el tiempo respecto de sus repercusiones, de tal manera que de acuerdo a las condiciones que se generen podría aminorarse o dejarse sin efecto.” Carabineros de Chile, Prefectura de Marga Marga, “Informe amplia información respecto reunión de coordinación con la empresa Interchile en la comuna de Olmué, en relación a medida de protección emanada por la Fiscalía Local de Limache,” 4 de marzo de 2019, **Anexo R-0381**, p. 2.

⁹⁷⁴ Ver Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3), 12 de enero de 2018, **Anexo C-0052**, p. 15; y Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Tramo 3) del 28 de febrero de 2018, **Anexo C-0277**, p. 9.

Ministerio se reunieron con el objeto de elaborar un “plan de contingencia del proyecto Cardones Polpaico.”⁹⁷⁵

- c Como se ha explicado,⁹⁷⁶ Carabineros también acudió al Predio La Dormida cuando Interchile avisó que iba a ingresar al mismo. Como explicó el Teniente Federici, “Interchile nos solicitó acompañarlos en varias ocasiones al Predio ... al temer la compañía que se produjeran altercados, actos vandálicos o amenazas. Así lo hicimos para intentar evitar que los mismos sucedieran.”⁹⁷⁷
- d Contrario a lo que afirma la Demandante,⁹⁷⁸ y a pesar de las dificultades de la zona,⁹⁷⁹ Carabineros sí realizó “patrullajes preventivos en la zona de la Dormida, en la medida de los recursos disponibles.”⁹⁸⁰
- e En el contexto de cumplimiento de las órdenes de protección emitidas por la Fiscalía de Limache, se elaboró un plan operativo para el acompañamiento a Interchile durante las jornadas laborales, sumando en total a 56 Carabineros de distintas comisarias, y disponiendo la realización de rondas en las zonas de labores, así como de recorridos exteriores.⁹⁸¹
- f Carabineros envió a Interchile sugerencias respecto a un sistema de seguridad privada complementario para proteger los bienes de Interchile.⁹⁸² Como confirma el Teniente Federici esta es una práctica

⁹⁷⁵ Minuta de la Sesión del Comité Policial de Marga Marga, 31 de octubre de 2018, **Anexo R-0366**, ¶ 2 (“[s]e explica que el objeto de la reunión es únicamente el plan de contingencia del proyecto Cardones Polpaico”).

⁹⁷⁶ Ver *supra* ¶¶ 325-326.

⁹⁷⁷ Declaración Testimonial de Mattia Federici, ¶ 17. Ver también Segunda Declaración Testimonial de Mattia Federici, ¶ 19.

⁹⁷⁸ Memorial de Réplica, ¶ 825.

⁹⁷⁹ Parte denuncia No. 167 de la Tercera Comisaría de Carabineros de Limache, 29 de enero de 2019, **Anexo R-0373**, p. 2 (destacando la dificultad de realizar diligencias en la zona debido a “motivos geográficos del lugar donde se efectuaron los hechos y al difícil acceso a éste el cual solo se realiza vía aérea (Helicóptero) o a caballos”) (énfasis añadido); y Parte denuncia No. 1350 de la Tercera Comisaría de Carabineros de Limache, 17 de agosto de 2018, **Anexo C-0289**, p. 5 (manifestando que “la gente de la comunidad viene subiendo a pie y a caballo”).

⁹⁸⁰ Declaración Testimonial de Mattia Federici, ¶ 19. Ver también Segunda Declaración Testimonial de Mattia Federici, ¶¶ 21-22.

⁹⁸¹ Ver Carabineros de Chile, Prefectura de Marga Marga, “Plan Operativo No. 32 de Auxilio de la Fuerza Pública a Empresa Interchile,” 23 de marzo del 2019, **Anexo R-0260**, p. 4.

⁹⁸² Minuta de la Sesión del Comité Policial de Marga Marga, 31 de octubre de 2018, **Anexo R-0366**, ¶ 2 (“[p]refecto de Carabineros enviará el martes de la próxima semana un informe con los

usual de empresas actuando en zonas rurales con el fin de resguardar sus bienes, complementar la seguridad en la zona y disuadir la consumación de actos delictivos.⁹⁸³

g Carabineros recibió, tramitó y dio seguimiento diligente⁹⁸⁴ a las denuncias o constancias interpuestas en relación con la ejecución del Proyecto en La Dormida.⁹⁸⁵

elementos y requisitos que debe cumplir el plan de seguridad (fecha de entrega martes de la próxima semana)”; y Correos electrónicos entre Iván Cheuquelaf (Ministerio de Energía) y Diego Gallardo (Interchile) e informe adjunto, 8 de noviembre de 2018, **Anexo R-0226** (adjuntando informe de Carabineros con observaciones al sistema de seguridad privada).

⁹⁸³ Ver Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 19; y Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 26.

⁹⁸⁴ Ver, por ejemplo, Parte denuncia No. 89 de la Tercera Comisaría de Carabineros de Limache, 15 de enero de 2019, **Anexo C-0301**, p. 5 (informando sobre la realización de diligencias que incluyeron la “toma de declaración a las víctimas y encargado legal de la empresa, levantamientos de videos realizados por personal de la empresa, georreferencial el sitio del suceso, toda vez que el hecho había ocurrido en la parte alta de los cerros de la comunidad de la Quebrada Alvarado, la cual es de difícil acceso, procediendo a notificar al personal SIP [Sección de Investigaciones Policiales]”).

⁹⁸⁵ A saber (respecto de cada hecho identificado por la Demandante en el ¶ 475 del Memorial de Réplica): (i) los hechos del 16 de agosto de 2018 fueron registrados mediante denuncia ante Carabineros (ver Denuncia ante la 3° Comisaría de Limache, Parte No. 1350/2018; RUC 1800806208-7, 17 de agosto de 2018, **Anexo C-0289**); (ii) los hechos del 17 de agosto de 2018 fueron registrados mediante denuncia ante Carabineros (ver Denuncia de trabajador de Interchile ante la Fiscalía Local Las Condes, 20 de agosto de 2018, **Anexo R-0364**); (iii) los hechos del 13 de septiembre de 2018 fueron registrados mediante constancia ante Carabineros (ver Constancia de Interchile ante la 3ª Comisaría de Limache No. 0001401/2018, 13 de septiembre de 2018, **Anexo C-0552**); (iv) los hechos del 13 de noviembre de 2018 fueron registrados mediante Constancia ante Carabineros (ver Constancia de Interchile ante la 3° Comisaría de Limache, No. 0001768/2018, 13 de noviembre de 2018, **Anexo C-0553**); (v) los hechos del 19 de noviembre de 2018 también fueron registrados mediante constancias y denuncias (ver Correo electrónico de Mauricio Rebolledo (Interchile) a Santiago Vicuña e Iván Cheuquelaf (Ministerio de Energía), 19 de noviembre de 2018, **Anexo R-0227**, pp. 1, 3 del PDF (“frente a estos hechos el amenazado se dirigió a dejar constancia a la comisaría de carabineros y redactó una denuncia contra el abogado por los eventuales hechos constitutivos del delito de amenazas. Estamos a la espera del número de Ruc para evaluar acciones. Te adjunto copia de la constancia”); Constancia de Interchile ante la 3° Comisaría de Limache, N° 0001818/2018 del 20 de noviembre de 2018, **Anexo C-0554**); (vi) los hechos del 26 de noviembre de 2018 fueron registrados mediante constancia (ver Constancia de EDEMSA No. 534/2018 ante la Tercera Comisaría de Limache, 28 de noviembre de 2018, **Anexo C-0298**; Constancia de Interchile No. 000528/2018 ante la Tercera Comisaría de Limache, 27 de noviembre de 2018, **Anexo R-0367**); y (vii) los hechos del 12 de diciembre de 2018 fueron registrados mediante querrela ante las autoridades correspondientes (Querrela criminal interpuesta ante el S.J.G de Limache, 13 de diciembre de 2018, **Anexo C-0559**). Ver también Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 18; y Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 21.

- 328 *Tercero*, incapaz de disputar que Carabineros concurrió cada vez que se solicitó su asistencia y tomó medidas de prevención para minimizar el riesgo de que los incidentes se repitieran, la Demandante argumenta que (i) Carabineros debería de haber permanecido de manera permanente en el predio;⁹⁸⁶ y que (ii) Carabineros debería de haber hecho uso de la fuerza pública.⁹⁸⁷ Ni el derecho internacional ni los hechos concretos apoyan estas alegaciones.
- 329 En primer lugar, en relación a la supuesta obligación de Carabineros de permanecer de manera permanente en el Predio:
- a Primero, el Estándar de PSP no exige que el Estado permanezca de manera permanente en un predio durante toda la ejecución del Proyecto.⁹⁸⁸ En palabras del tribunal en *Convial c. Perú*, “[I]o que las Demandantes parecen reclamar en realidad era una protección policiaca permanente” que, como explicó aquel tribunal, “sobrepasa los límites razonables de ‘due diligence’ del estándar de protección plena y seguridad jurídica del Tratado.”⁹⁸⁹
 - b Segundo, conforme con el derecho chileno, dentro de una investigación penal, Fiscalía tiene el deber de ordenar las “medidas destinadas a la protección de la víctima ... frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados.”⁹⁹⁰ Recién en febrero de 2019—como parte de una investigación iniciada por Fiscalía y con motivo de “muestras patentes del riesgo que corren [sus] trabajadores”—Interchile solicitó a la Fiscalía una orden de protección, para el resguardo de su personal, que implicaba la presencia permanente de efectivos policiales durante la construcción del

⁹⁸⁶ Ver Memorial de Réplica, ¶¶ 465, 826, 833.

⁹⁸⁷ Ver Memorial de Réplica, ¶¶ 478, 20; ver también Segunda Declaración Testimonial de Pedro Pablo Cerda, ¶ 12(c).

⁹⁸⁸ Ver ¶ 107 *supra*.

⁹⁸⁹ *Convial Callao S.A. y CCI – Compañía de Concesiones de Infraestructura S.A. c. República del Perú*, Caso CIADI No. ARB/10/2, Laudo Final, 21 de mayo de 2013, **Anexo RL-0021**, ¶ 659.

⁹⁹⁰ Ley No. 19.696, Código Procesal Penal, 29 de septiembre de 2000, **Anexo R-0010**, Artículo 78 (b) (“[s]erá deber de los fiscales durante todo el procedimiento adoptar medidas, o solicitarlas, en su caso, para proteger a las víctimas de los delitos; facilitar su intervención en el mismo y evitar o disminuir al mínimo cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de los trámites en que debieren intervenir. Los fiscales estarán obligados a realizar, entre otras, las siguientes actividades a favor de la víctima: ... b) Ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal, en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y su familia frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados.”) (énfasis añadido).

Proyecto en determinada zona.⁹⁹¹ Así, la medida solicitada por Interchile (i) fue otorgada por la Fiscalía sin dilación⁹⁹² y (ii) cumplida a cabalidad por Carabineros.⁹⁹³ Así, en cumplimiento de la misma, Carabineros permaneció en el Predio La Dormida de manera constante mientras Interchile ejecutaba las obras, movilizándolo incluso a una cantidad significativa de personal de otras dependencias para prestar auxilio a Interchile.⁹⁹⁴ Si, Interchile hubiera querido iniciar la construcción y necesitado un acompañamiento permanente de Carabineros en el Predio La Dormida antes de esa fecha, podría y debería de haber solicitado esa misma orden (así como haber diligenciado su oficio de auxilio de la fuerza pública), de acuerdo con la legislación chilena,⁹⁹⁵ con anterioridad. La

⁹⁹¹ Ver Correos electrónicos entre Pedro Pablo Cerda (Interchile) y Francisco Javier Promis (Ministerio de Energía), 20 de febrero de 2019, **Anexo R-0378** (incluyendo correo electrónico de Pedro Pablo Cerda al Fiscal local de Limache de 19 de febrero de 2019, en el que el Sr. Cerda consulta “respecto a la medida de protección a nuestros trabajadores solicitada en nuestra querrela y también a usted personalmente el día viernes 15 de febrero, recién pasado”).

⁹⁹² Oficio No. 448 de la Fiscalía Local de Limache, Medida de Protección, 26 de febrero de 2019, **Anexo C-0304** (disponiendo acompañamiento de Carabineros durante jornada laboral).

⁹⁹³ Ver Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 37; y Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 24.

⁹⁹⁴ En efecto, en el contexto de cumplimiento de las órdenes de protección emitidas por la Fiscalía de Limache, la Tercera Comisaría de Limache elaboró un plan operativo para el acompañamiento a Interchile durante las jornadas laborales, y solicitó la intervención de oficiales de Carabineros de Limache, así como de otras tantas Comisarías en la Región de Valparaíso, sumando en total 56 Carabineros. El plan operativo que incluía la “distribución del personal,” también disponía la realización de rondas en las zonas de labores, así como recorridos exteriores. Ver Carabineros de Chile, Prefectura de Marga Marga, “Plan Operativo No. 32 de Auxilio de la Fuerza Pública a Empresa Interchile,” 23 de marzo del 2019, **Anexo R-0260**, p. 4. Ver también Carabineros de Chile, Prefectura de Marga Marga, “Informe sobre problemática relacionada con la instalación de torres de alta tensión por parte de la empresa Interchile en la Comuna de Olmué, en relación a medida de protección emanada por la Fiscalía Local de Limache,” 27 de febrero de 2019, **Anexo R-0379**, p. 2 (“[t]al situación conllevaría por parte de esta Repartición, petición de apoyo de capital humano externo ... una vez sostenida la reunión de coordinación con el Fiscal y los representantes de la empresa Interchile ... se procederá a preparar plan de servicio y solicitar los recursos logísticos y capital humano necesario para su cumplimiento.”) (énfasis añadido). Ver también Memorial de Contestación, ¶ 340(c); y Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶¶ 14, 17-19, 34-39.

⁹⁹⁵ Ver ¶ 326a(ii) y n. 940 *supra*. Así se le explicó incluso a Interchile—que, como operador diligente, hubiera debido conocerlo—durante la ejecución del Proyecto. Carabineros de Chile, Prefectura de Marga Marga, “Informe sobre problemática relacionada con la instalación de torres de alta tensión por parte de la empresa Interchile en la Comuna de Olmué,” 6 de febrero de 2019, **Anexo R-0375**, p. 5 (“El día lunes 04 de febrero del año en curso, el Oficial Superior que suscribe, participó en una reunión en la Gobernación Provincial de Marga Marga con la Gobernadora, Carolina Corti y tres representantes de la empresa Interchile, quienes plantearon la problemática que les aqueja y además su intención de que además Carabineros de Chile les prestara apoyo durante los trabajos

Demandante no puede ahora pretender trasladar al Estado la responsabilidad de su omisión.

330 En segundo lugar, en relación con la supuesta obligación de Carabineros de haber hecho uso de la fuerza pública.⁹⁹⁶

- a Como explica la jurisprudencia, las decisiones sobre el uso de la fuerza pública son consideradas “judgment calls, to be made by a State” en buena fe y en atención de las circunstancias del caso,⁹⁹⁷ por lo que “[i]f measures have been taken, the threshold for questioning them seems to be quite high.”⁹⁹⁸
- b Como explica el Teniente Federici,⁹⁹⁹ Carabineros—que actúa con sujeción a los principios de necesidad y proporcionalidad estricto en el uso de la fuerza pública¹⁰⁰⁰—no consideró que, por ejemplo, ante la obstaculización al ingreso del Predio La Dormida “con el uso de

de instalación de las torres en el sector de la Dormida en la comuna de Olmué, lugar de difícil acceso y donde en algunos puntos el acceso es sólo vía aérea. ... lo relacionado con apoyo policial y resguardo de las obras no es posible realizar ello a menos que exista al recurso o disposición del Ministerio Público o Tribunal competente.”) (énfasis añadido).

⁹⁹⁶ Ver Memorial de Réplica, ¶ 478; Segunda Declaración Testimonial de Pedro Pablo Cerda, ¶ 12(c).

⁹⁹⁷ Memorial de Contestación, ¶ 336 (citando a *Louis Dreyfus Armateurs SAS c. República de la India*, Caso CPA No. 2014-26, Laudo, 11 de septiembre de 2018, **Anexo RL-0053**, ¶ 382 (“tribunals should be wary of second-guessing these judgment calls, except where the evidence suggests bad faith, improper intent, or a serious lack of due diligence in response to a reasonably foreseeable and otherwise manageable threat”) (énfasis añadido)). Contrario a lo sostenido por la Demandante (Memorial de Réplica, ¶ 803), el caso *Louis Dreyfous c. India* no constituye un “caso aislado.” (Ver, por ejemplo, *Pantehniki c. Albania*, *El Paso Energy International Company c. República Argentina* y *Ronald S. Lauder c. República Checa* (n. 251 *supra*); y Memorial de Contestación, ¶ 334). Además, “las demoras o ineficiencias en algunas actuaciones puntuales no tienen la entidad suficiente para calificar como actuaciones violatorias del estándar de plena protección y seguridad.” *South American Silver Limited c. República Plurinacional de Bolivia*, Caso PCA No. 2013-15, Laudo, 22 de noviembre de 2018, **Anexo RL-0075**, ¶ 689. Ver también ¶¶ 102-108 *supra*.

⁹⁹⁸ G. Cordero Moss, “Full Protection and Security,” in A. Reinisch (ed.), *Standards of Investment Protection* (2008), **Anexo RL-0022**, p. 139.

⁹⁹⁹ Ver Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶ 27.

¹⁰⁰⁰ En particular, “[l]a fuerza sólo debe aplicarse cuando sea estrictamente necesaria y en la medida requerida para el desempeño de las funciones policiales, de modo tal que personal de Carabineros en el cumplimiento de sus tareas profesionales deben aplicar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, tales como la utilización de tácticas de persuasión, negociación y mediación, y sólo cuando fuera necesario, emplear la fuerza mediante la utilización de los elementos o la adopción de las acciones de manera gradual y proporcional para el logro de sus objetivos.” Ver Circular No. 1832 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 4 de marzo de 2019, **Anexo R-0380**, Sección III.

pancartas” o ante la toma de torres en abril de 2019,¹⁰⁰¹ el uso de la fuerza, que podía incluso poner en riesgo la vida de las personas y aumentar la conflictividad social, fuera a ayudar a resolver el conflicto. Lo cierto es que con el fin de “apaciguar los ánimos,”¹⁰⁰² hasta el 19 de enero de 2019, la misma Interchile insistía en negociar con los miembros de la Comunidad La Dormida.

- 331 Por tanto, contrario a lo que argumenta la Demandante, la evidencia contemporánea presentada en este arbitraje prueba que Carabineros asistió a Interchile de manera diligente y razonable, actuando en conformidad con las obligaciones de la República bajo el Tratado. Por el contrario, la Demandante, que no tomó las medidas necesarias para finalizar la construcción en La Dormida a tiempo, no puede ahora responsabilizar a la República por las decisiones que tomó.

VII EL RECLAMO DE DAÑOS DE LA DEMANDANTE ES IMPROCEDENTE

- 332 Como se demostró en las secciones anteriores, ninguno de los actos u omisiones que la Demandante atribuye a la República constituye, individual o conjuntamente, una violación del Tratado. Sin violación al Tratado, no hay daño que deba ser indemnizado. Pero aun si el Tribunal entendiera (*quod non*) que la República cometió actos u omisiones que pudieran resultar en una violación al Tratado, las pretensiones indemnizatorias de la Demandante deben rechazarse por los motivos que se explican en esta sección.
- 333 En su Demanda, la Demandante reclamaba la suma única y global de US\$ 230.727.769¹⁰⁰³ en compensación por las alegadas “acciones y omisiones de

¹⁰⁰¹ Ver Segunda Declaración Testimonial del Teniente Mattia Federici, ¶¶ 27-28.

¹⁰⁰² Ver Memorial de Réplica, ¶ 481. Ver Carta de Interchile a Representantes de la Comunidad La Dormida, 19 de diciembre de 2018, **Anexo R-0368**, p. 3 (“[a]nte la necesidad de continuar con la ejecución de las obras, le solicito a Ud. dar a conocer nuestra propuesta a la Asamblea de la Comunidad”); y Ver Carta de Interchile a Representantes de la Comunidad La Dormida, 8 de enero de 2019, **Anexo R-0370**, p. 2 (“en caso de no tener respuesta formal alguna de parte de Uds., a más tardar, al día sábado 19 de [e]nero próximo, entenderemos que la Comunidad rechaza [la propuesta] ... en tal escenario de rechazo tácito, la continuidad de la construcción de la obra se realizará de acuerdo a lo establecido en la [LGSE] y demás normativa aplicable, e Interchile quedará en total libertad de acción para hacer uso de todos los recursos legales, judiciales y administrativos que dicha normativa le franquea”). Ver también ¶ 302a *supra*.

¹⁰⁰³ Memorial de Demanda, ¶ 734(c). Dicha suma se encontraba compuesta de US\$ 85.562.703 del pago de multas y boletas de garantía; US\$ 10.237.740 de costos de prolongación de la estadía en la obra; US\$ 38.004.413 de pagos a EDEMSA; US\$ 3.010.186 de pagos a Siemens; y US\$ 84.577.709 de lucro cesante (Memorial de Demanda, ¶ 687).

Chile [que] individual y/o conjuntamente consideradas, configuran una violación del estándar de Trato Justo y Equitativo.”¹⁰⁰⁴ Aun cuando la Demandante reclamaba también una violación al Estándar de PSP, la Demandante no realizó ningún tipo de distinción respecto del monto que correspondería a cada supuesta violación.

334 Como se explicó en la Contestación, la descripción genérica y global realizada por la Demandante de ningún modo satisfacía su deber de probar los daños concretos asociados a cada una de las violaciones del Tratado alegadas.¹⁰⁰⁵

335 Frente a esta crítica, la Demandante identifica por primera vez en su Réplica los daños que reclama por cada supuesta violación del Tratado: (i) US\$ 85.562.703 por los alegados ilícitos simples relativos a las Decisiones de Fuerza Mayor, (ii) US\$ 223.474.475 por la Supuesta Violación Compuesta del NMT, y (iii) US\$ 99.585.137 por la Supuesta Violación Compuesta de PSP, como sigue:¹⁰⁰⁶

Supuesta violación correspondiente a las Decisiones de Fuerza Mayor	Supuesta Violación Compuesta del NMT	Supuesta Violación Compuesta de PSP ¹⁰⁰⁷
(a) El monto total de las boletas y multas por US\$85.562.703	(b) El monto total de las boletas y multas por US\$85.562.703 (c) Sobrecostos por mayor estadía por US\$10.237.740	(a) Porción de las multas causadas por la demora en La Dormida por \$ 44.654.120 (b) Sobrecostos por mayor estadía por US\$4.901.575

¹⁰⁰⁴ Memorial de Demanda, ¶ 537. Ver también, ¶¶ 687, 734(c).

¹⁰⁰⁵ Memorial de Contestación, Sección V.C.

¹⁰⁰⁶ Ahora bien, el Segundo Informe de Ankura acompaña, como Apéndice 5 (Tabla 3-1), una valoración alternativa del daño, en donde demuestra como que el daño total ocasionado por las demoras en el Proyecto fue de US\$ 198.282.417. La inconsistencia en las valuaciones presentadas no hace más que demostrar la falta de credibilidad en el reclamo de la Demandante.

¹⁰⁰⁷ Corresponde destacar que las Supuestas Violaciones Compuestas de NMT y PSP incluyen alegados actos y omisiones anteriores a la Fecha Crítica (ver Anexo A (actualizado)). Al no haber analizado el daño causado por cada conducta que conformarían las Supuestas Violaciones Compuestas de NMT y PSP, la Demandante no cuantifica en ningún momento su reclamo subsidiario, en el que alega que, para el caso en que el Tribunal entienda que las acciones y omisiones “que ocurrieron antes de la Fecha Crítica no hacen parte de un ilícito compuesto que se consumó con las graves omisiones de Carabineros para controlar el conflicto social en La Dormida (*quod non*), el Tribunal podrá fácilmente comprobar que dichas omisiones [*i.e.*, las alegadas omisiones de Carabineros para controlar el conflicto social en La Dormida] también constituyen, en sí mismas, una violación de los estándares de TJE y PSP” (Memorial de Réplica, ¶ 1002).

	(d) Lucro cesante por US\$ 87.424.090	(c) Lucro cesante por US\$ 43.260.000
	(e) Pagos a terceros (Siemens y EDEMSA) por US\$ 40.249.942	(d) Pagos a terceros por US\$ 6.769.443

336 Sin embargo, el cambio de la Demandante en su caso de daños no logra subsanar las deficiencias de su reclamo. En particular, la Demandante no ha probado la causalidad entre los daños y los ilícitos alegados, tanto respecto a las Decisiones de Fuerza Mayor (A) como respecto a la Supuestas Violaciones Compuestas de NMT y PSP (B).

337 Además de estos errores estructurales en su caso de daños, la Demandante desarrolla un reclamo de intereses pre y post laudo incorrecto (C); continúa sin cuantificar—ni mucho menos demostrar—los daños sufridos por ISA e ISA Chile (D); pretende una compensación libre de impuestos a todas luces improcedente (E); y, por último, pretende una declaración de indemnidad no prevista por el Tratado (F).

A LA DEMANDANTE NO HA ESTIMADO EL DAÑO CAUSADO POR CADA UNO DE SUS RECLAMOS RESPECTO A LAS DECISIONES DE FUERZA MAYOR

338 Como se demostró, el Ministerio no violó el Tratado al emitir las Decisiones de Fuerza Mayor,¹⁰⁰⁸ por lo que no corresponde otorgar indemnización alguna a la Demandante. Pero aún si se entendiera que la República incurrió en conductas ilícitas relacionadas al dictado de las Decisiones de Fuerza Mayor, la Demandante no ha estimado el daño causado por cada uno de sus reclamos respecto a estas Decisiones, lo que impide a este Tribunal otorgar la compensación reclamada.

339 En efecto, la Demandante alega que la República violó el Tratado en relación con las Decisiones de Fuerza Mayor a través de diferentes conductas, al haber:

- a Actuado de forma arbitraria al ignorar el expediente probatorio, omitir los elementos de la probabilidad y la debida diligencia en su análisis, desconocer el alegado “efecto dominó” de la prórroga de los Hitos Intermedios, desconocer el carácter de fuerza mayor de los actos vandálicos y accidentes fatales respecto al Tramo 3, e incurrir en

¹⁰⁰⁸ Ver Sección IV *supra*.

incoherencias respecto a dichos actos vandálicos entre las Decisiones de Fuerza Mayor.¹⁰⁰⁹

- b Violado el derecho al debido proceso al no analizar (i) las particularidades de los hechos alegados por Interchile como constitutivos de fuerza mayor y/o caso fortuito; y (ii) la probabilidad de ocurrencia de cada evento, y la debida diligencia empleada para prevenirlos.¹⁰¹⁰
- c Actuado de manera discriminatoria al haber supuestamente (i) ignorado la probabilidad de ocurrencia y particularidades de los hechos alegados, (ii) omitido analizar la debida diligencia de las Compañías ISA, y (iii) desconocido el derecho de las Compañías ISA a disponer de 60 meses para construir el Proyecto libres de eventos de fuerza mayor y el “efecto dominó”; a diferencia de lo supuestamente hecho con respecto a otras compañías.¹⁰¹¹
- d Actuado de manera “poco transparente, contradictoria e inconsistente” al haber (i) concluido que las demoras en los trámites administrativos eran parte de los riesgos del Proyecto que asumió ISA, mientras que supuestamente la Dirección de Peajes y el CEN habrían confirmado que “las demoras en la obtención de la RCA y los PAS no eran responsabilidad de Interchile;” (ii) resuelto que el argumento del “efecto dominó” era improcedente; (iii) decidido que los actos vandálicos ocurridos en el Tramo 3 no constituyeron un evento de fuerza mayor; y (iv) resuelto que las alegadas demoras de CONAF en el trámite de los PAS no constituían un evento de fuerza mayor.¹⁰¹²
- e Frustrado sus legítimas expectativas.¹⁰¹³

(conjuntamente, las *Conductas Alegadas Relacionadas con las Decisiones de Fuerza Mayor*).

¹⁰⁰⁹ Memorial de Réplica, Sección 3.1.2.2.

¹⁰¹⁰ Memorial de Réplica, ¶ 690.

¹⁰¹¹ Memorial de Réplica, ¶¶ 726-746.

¹⁰¹² Memorial de Réplica, ¶ 715.

¹⁰¹³ Memorial de Réplica, Sección 3.1.6.3(a).

- 340 Según el caso de la Demandante, son estas conductas de la República al momento de emitir las Decisiones de Fuerza Mayor las que constituirían, en distinta medida, una violación al Tratado.
- 341 A efectos de otorgar daños, la jurisprudencia exige demostrar un “high standard of factual certainty to prove a causal link between breach and injury: the alleged injury must ‘in all probability’ have been caused by the breach.”¹⁰¹⁴ La Demandante no cumple con este estándar.
- 342 *Primero*, la Demandante no ha alegado en este arbitraje que el rechazo de la totalidad de los eventos discutidos en sede de Fuerza Mayor resulte de una conducta violatoria del Tratado. En efecto, en sede de Fuerza Mayor, Interchile también alegó como eventos de fuerza mayor, por nombrar algunos ejemplos, las supuestas demoras en la licitación de obras de ampliación de las subestaciones a las cuales se conecta el Proyecto, las supuestas demoras en la licitación de instalación de autotransformadores en las subestaciones de Interchile, la necesidad de cambiar el punto y tecnología de conexión en la Subestación Maintencillo debido al dictamen del Panel de Expertos tras una discrepancia presentada por Transelec, o una serie de eventos que motivaron las modificaciones de trazados a través del procedimiento de “consulta de pertinencia.”¹⁰¹⁵ Si bien la República denegó el carácter de fuerza mayor a todos estos eventos, ISA no alega que estos otros pronunciamientos del Ministerio, contenidos en las Decisiones de Fuerza Mayor, hubieran sido violatorias del Tratado. La pretensión de daños de la Demandante incluye por tanto el impacto de conductas de las que ni siquiera se agravia en este arbitraje.
- 343 *Segundo*, la Demandante no asocia cada conducta con un daño causado y cuantificado; sino que reclama el total de las multas y boletas de garantías (US\$ 85.562.703 más intereses correspondientes al monto total de las multas y boletas de garantía que debió abonar tras el dictado del Decreto No. 19 y la Resolución Exenta No. 1, que encontraron un retraso atribuible a Interchile por 51 días y 394

¹⁰¹⁴ Memorial de Contestación, ¶ 351, citando *William Ralph Clayton, William Douglas Clayton, Daniel Clayton y Bilcon of Delaware, Inc. c. Gobierno de Canadá*, (UNCITRAL) Caso PCA No. 2009-04, Laudo sobre Daños, 10 de enero de 2019, **Anexo RL-0020**, ¶¶ 110, 111 (énfasis añadido).

¹⁰¹⁵ Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 3), 12 de enero de 2018, **Anexo C-0052**, p. 10-11; ver también, Carta de Interchile al Ministerio de Energía (Solicitud de Ampliación de Plazo del Hito 5 del Tramo 2), 22 de diciembre de 2017, **Anexo C-0051**, pp. 8-16.

días, respectivamente)¹⁰¹⁶ como consecuencia de todas y cada una de estas conductas. Esto es manifiestamente equivocado. Un ejemplo: si el Tribunal entendiera que desconocer el carácter de fuerza mayor de los actos vandálicos y accidentes fatales respecto al Tramo 3 fue arbitrario y violatorio del Tratado (*quod non*), pero no así las demás conductas alegadas por la Demandante respecto a las Decisiones de Fuerza Mayor, entonces el monto del daño causado por esa conducta se debería ver reducido en proporción al impacto de aquellos hechos, que Interchile nunca alegó que sumaran 394 días (y menos aún por los 51 días del Tramo 2, tramo al que la supuesta conducta ni siquiera se refiere). Simplemente, el daño reclamado (*i.e.*, el correspondiente a una demora de 51 días y de 394 días) no fue la consecuencia de esa conducta. Al no haber acreditado el nexo causal entre cada una de las conductas y el daño causado, el Tribunal no puede conceder el daño reclamado.

344 *Tercero*, aún si el Tribunal encontrara que todas las Conductas Alegadas Relacionadas con las Decisiones de Fuerza Mayor violaron el Tratado (*quod non*), la Demandante no acredita en qué medida un escenario alternativo (*i.e.*, uno en que el Ministerio hubiese, por ejemplo, supuestamente analizado toda la prueba y las particularidades de los hechos alegados por Interchile, otorgado un trato transparente, no discriminatorio y sin frustrar las expectativas alegadas) hubiese resultado en un reconocimiento de más días de fuerza mayor. Aún más: las Decisiones de Fuerza Mayor reconocieron más días como eventos de fuerza mayor de los que Interchile hubiera recibido desde un análisis de demoras como el que ahora pretende plantear en este arbitraje, habida cuenta de que dichas demoras—según explica con claridad FTI en su Segundo Reporte—fueron causadas por el bajo rendimiento en la construcción que Interchile llevó adelante.¹⁰¹⁷

345 Por tanto, incluso en el hipotético caso de que el Tribunal entienda que las conductas denunciadas por la Demandante en relación a las Resoluciones de Fuerza Mayor sí constituyen una violación al Tratado (*quod non*), las pretensiones indemnizatorias de la Demandante deben de rechazarse, al no haber probado el daño causado por cada uno de sus reclamos respecto a las Decisiones de Fuerza Mayor.

¹⁰¹⁶ Memorial de Réplica, ¶¶ 914-916.

¹⁰¹⁷ Ver Segundo Informe de FTI, Sección 2. Ver también, ¶ 404.

B LA DEMANDANTE NO HA ACREDITADO QUE LAS ACCIONES Y OMISIONES QUE ALEGA COMO PARTE DE ILÍCITOS COMPUESTOS HAYAN OCASIONADO DAÑOS

- 346 La Demandante no ha acreditado que las acciones y omisiones que alega como parte de ilícitos compuestos hayan ocasionado daños.
- 347 *Primero*, la Demandante continúa tomando montos globales de categorías de daños y asociándolos de modo genérico a la Supuesta Violación Compuesta del NMT y a la Supuesta Violación Compuesta de PSP.¹⁰¹⁸ Que una demora aparezca atribuida a la República por un experto en construcción siguiendo instrucciones legales no satisface los requisitos del derecho internacional para hallarla internacionalmente responsable por una violación al Tratado. Se requiere, en cambio, que se demuestre que actos, conductas u omisiones del Estado, de una gravedad tal que constituyan una violación al Tratado bajo el derecho internacional, son la causa directa de un daño debidamente acreditado. Para ello, la Demandante debe detallar por cada acto soberano del que se agravia (y que no esté prescrito) los daños que habría ocasionado.
- 348 *Segundo*, en cualquier caso, los numerosos errores metodológicos de que adolecía el primer informe de Ankura y que fueron advertidos en la Contestación,¹⁰¹⁹ no son sino repetidos y confirmados en su segundo informe acompañado a la Réplica (*Segundo Informe de Ankura*). Consecuentemente, los informes de Ankura no logran acreditar adecuadamente un nexo causal entre una conducta de la República y una demora en el Proyecto.
- 349 Como explica FTI en su nuevo informe acompañado a la Dúplica (*Segundo Informe de FTI*), el Segundo Informe de Ankura carece del nivel de análisis crítico e independiente que se espera de los expertos (1). Ankura nuevamente incurre en numerosos errores metodológicos y técnicos (2) que, de ser corregidos, modifican sustancialmente sus conclusiones sobre las causas de la demora del Proyecto (3). En todo caso, Ankura no hace un cálculo correcto ni un análisis de causalidad adecuado entre las categorías de daños reclamadas por la Demandante y las demoras en el Proyecto que le atribuye a los supuestos ilícitos (4).

¹⁰¹⁸ Memorial de Réplica, ¶ 993. La Demandante, sin embargo, no acredita que se encuentren cumplidos los requisitos para caracterizar los supuestos actos y omisiones en ilícitos compuestos. Ver ¶¶ 116-117.

¹⁰¹⁹ Memorial de Contestación, Sección V.E.

1 Ankura no realizó un análisis de demoras independiente

350 Ankura reconoce que un análisis de demoras tiene como propósito identificar los efectos de dichas demoras y sus causas, para que luego el Tribunal esté en condiciones de atribuir responsabilidad (en este caso, responsabilidad bajo el derecho internacional) a partir de un análisis legal.¹⁰²⁰

351 Sin embargo, como se demuestra a continuación, Ankura guardó silencio sobre la falta de documentación e información básica y esencial para determinar con precisión las causas de las demoras y sus efectos (a); y detuvo su investigación fáctica sobre los causas y efectos de las demoras en atención a instrucciones legales de la Demandante (b). El resultado es que los informes de Ankura deben de ser rechazados como base de cualquier reclamo de daños en este arbitraje.

a Ankura no contó con documentación e información indispensable para un análisis robusto e independiente

352 Los expertos coinciden en que las obras lineales se desarrollan de manera óptima trabajando en frentes de trabajo. En palabras de Ankura:

“la liberación de una, o algunas torres en específico no significaba que Interchile pudiera trabajar en ellas inmediatamente, sino que se esperaba a obtener tantas liberaciones como fueran necesarias para entonces abrir un frente de trabajo.”¹⁰²¹

353 Definir para cada momento si existen o no frentes de trabajo disponibles es por tanto crucial para llegar a resultados objetivos y precisos sobre las causas de demora en un proyecto. En efecto, si no se realizara esta tarea, podría llegar a concluirse—como lo hace Ankura—que un evento que ocurre en un tramo determinado de la obra causa una demora crítica cuando, en la realidad, el constructor tenía otros frentes de trabajo abiertos dentro de la ruta crítica en los que podría haber avanzado, independientemente del evento mencionado.¹⁰²² Si el constructor decidió no avanzar en dichos frentes, entonces la demora crítica en la

¹⁰²⁰ Segundo Informe de Ankura, ¶¶ 190-191 (“Este es precisamente el alcance de un peritaje de demoras: identificar los efectos de estas demoras y sus causas. Una vez determinados los efectos y sus causas, la atribución de responsabilidad depende de un análisis legal en el que se estudian las causales y su respectiva responsabilidad bajo las leyes aplicables”).

¹⁰²¹ Segundo Informe de Ankura, ¶ 215 (énfasis añadido).

¹⁰²² Ver, por ejemplo, Segundo Informe de FTI, ¶¶ 320-331.

obra no es causa del mencionado evento sino del bajo rendimiento en la construcción.

- 354 Ahora bien, la única forma de verificar si existía un frente abierto de trabajo—*i.e.*, un tramo con suficientes torres liberadas que formara trenes de trabajo que permitieran trabajar de manera razonable—es realizando un análisis torre por torre que identifique, para cada momento, qué torres se encontraban liberadas y en condiciones de ser completadas, qué torres no lo estaban, y la ubicación de todas ellas.¹⁰²³
- 355 Ankura opina que llevar a cabo dicho análisis sería “poco práctico” e “iría en contra de la manera en que se manejan proyectos de índole lineal.”¹⁰²⁴ Sin embargo, al explicar su crítica, Ankura no hace más que confirmar la relevancia de esta metodología. En efecto, Ankura afirma que “a un contratista no le bastaría contar con una torre liberada, si esta se encuentra en medio de un tramo con varias torres que aún no lo han sido. Esto considerando que las obras lineales se desarrollan de manera óptima trabajando en trenes de trabajo y no ejecutando trabajos de manera discontinua o intermitente.”¹⁰²⁵ Precisamente, para determinar si una torre liberada “se encuentra en medio de un tramo con varias torres que aún no lo han sido” o si se encuentra en medio de otras torres liberadas que crean un tren de trabajo, es necesario analizar la ubicación de cada torre y determinar el momento de su liberación.
- 356 Como explicó FTI en su primer informe, para llevar a cabo este análisis era necesario disponer de: (i) la ubicación de cada una de las torres; (ii) la localización de los predios donde éstas deben ser instaladas; (iii) conocer el detalle por predio de la constitución de cada una de las servidumbres o concesiones; (iv) conocer cuándo Interchile tomó posesión de los terrenos; y (v) disponer de un listado detallado de los permisos ambientales necesarios (tales como la RCA o PAS) asociados a cada predio, para identificar qué torres en concreto podían empezar a construirse y, en caso de no estarlo, por qué.¹⁰²⁶

¹⁰²³ Como explica FTI, se requiere que la magnitud del frente de trabajo “sea suficientemente grande como para justificar el desplazamiento de las cuadrillas y equipos a la ubicación en cuestión,” aunque ello no es un análisis en abstracto, “ya que su determinación depende de diferentes factores”, por ejemplo, “podría tener sentido acometer frentes de trabajo limitados conforme se acerca al final de la construcción de un proyecto, más aún ante el riesgo de incurrir en penalizaciones por incumplimiento de los plazos previstos” (Segundo Informe de FTI, ¶ 138).

¹⁰²⁴ Segundo Informe de Ankura, ¶ 205.

¹⁰²⁵ Segundo Informe de Ankura, ¶ 205.

¹⁰²⁶ Segundo Informe de FTI, ¶¶ 102-105. Ver también, Informe de FTI, ¶ 187.

357 Sin embargo, aun cuando el tribunal ordenó su producción,¹⁰²⁷ la Demandante no aportó la totalidad de documentos necesarios para llevar adelante en forma completa, objetiva e independiente este análisis:

- a Por un lado, la Demandante aportó documentación que permite geolocalizar con precisión cada una de las torres.¹⁰²⁸ FTI no contó—ni podría haber contado, ya que sólo podía provenir de la Demandante—con esta información al momento de realizar su primer informe.¹⁰²⁹
- b Ahora bien, la Demandante no aportó—y Ankura no ha dicho tener a la vista—la documentación necesaria para corroborar en forma independiente la fecha de liberación predial y la fecha de liberación ambiental de la totalidad de las torres:
 - i Respecto a la “Fecha de Liberación Predial” mencionada en el Anexo ACG-026, la Demandante no disputa no haber producido la totalidad de la documentación de soporte que permita a los expertos determinar a qué corresponde dicha fecha para la totalidad de los predios.¹⁰³⁰ Inclusive, en relación con la información proporcionada, FTI pudo constatar que la fecha real de liberación predial de alrededor de un 16% de los predios no coincide con la fecha señalada en el Anexo ACG-026.¹⁰³¹
 - ii Por otro lado, respecto a la “Fecha de Liberación Ambiental” mencionada en el Anexo ACG-026, la Demandante tampoco aportó la documentación respaldatoria que permita a los expertos determinar a qué corresponde la fecha y si dicha fecha es correcta.

¹⁰²⁷ Redfern de Chile, solicitud no. 18, p. 88.

¹⁰²⁸ En efecto, FTI pudo analizar en su segundo informe archivos .kmz aportados por la Demandante en la etapa de producción de documentos (y, por ende, no disponibles para FTI al realizar su primer informe), de donde surge la ubicación geográfica de los predios y las torres en cada uno de los tres tramos del Proyecto, así como también antecedentes SIGEPRO aportados por la Demandante en la etapa de producción de documentos, que cuenta con información que da soporte parcial a las fechas contenidas en la columna “Fecha entrega predial” del Anexo ACG 026 acompañado por Ankura en su primer informe (ver Segundo Informe de FTI, ¶¶ 130-140).

¹⁰²⁹ Segundo Informe de FTI, ¶ 106.

¹⁰³⁰ Para aquellos predios para los que sí produjo documentos, la Demandante proporcionó dos tipos de documentos como respaldo para la “Fecha de Liberación Predial,” a saber: (i) las llamadas “actas para recepción material de predio” emitidas por Interchile, y (ii) documentos asociados a la constitución de servidumbres eléctricas y su toma de posesión.

¹⁰³¹ Segundo Informe de FTI, ¶ 133(i).

La Demandante afirma que esta última fecha correspondería “a las fechas de obtención de los PAS Mixtos que ... condicionaban el inicio de los trabajos. Chile puede cotejar la información en poder de CONAF con (i) la información entregada por ISA sobre la identificación y ubicación geográfica de cada torre del Proyecto y (ii) los datos de SIGEPRO.”¹⁰³²

Sin embargo, como confirma FTI,¹⁰³³ al cotejar la información se comprueba que en algunos casos la “Fecha de Liberación Ambiental” que consta en el Anexo ACG-026 es distinta a la fecha de obtención de los PAS Mixtos. Atento a que la Demandante no produjo documentación de soporte, no es posible acreditar de forma independiente a qué corresponde verdaderamente la información del Anexo ACG-026.

358 De este modo, resulta que, más allá de la infundada negativa de Ankura de realizar un análisis torre por torre, lo cierto es que la Demandante nunca aportó la documentación que hubiera permitido hacer un análisis de demora completo y objetivo. No corresponde a la República corregir las falencias probatorias de la Demandante, como sugiere la Demandante,¹⁰³⁴ cuando la carga de esa prueba pesa sobre ella. Tanto más clara es esta conclusión si se tiene en cuenta que la información necesaria obra exclusivamente en poder de la Demandante,¹⁰³⁵ quien no la ha aportado en la etapa de producción de documentos pese a haber sido ordenada por el Tribunal.¹⁰³⁶ En cualquier caso, si la Demandante decidió no aportar esta información, el Tribunal debe inferir que es porque la misma arrojaría resultados contrarios a su análisis de demoras.¹⁰³⁷

¹⁰³² Carta de la Demandante del 31 de marzo de 2023, p. 4.

¹⁰³³ Segundo Informe de FTI, ¶ 108.

¹⁰³⁴ Memorial de Réplica, ¶ 840 (“Chile no ha presentado un análisis de demoras propio”). Ver también ¶ 870 (“es elocuente que FTI realice esta crítica en abstracto, sin llevar a cabo el análisis que propone”).

¹⁰³⁵ Segundo Informe de FTI, ¶ 105.

¹⁰³⁶ Redfern de Chile, Solicitud No. 18, p. 88 (“[e]n relación al Anexo ACG-026, Documentos que presenten el soporte documental de las fechas que constan en las columnas correspondientes a ‘Fecha Liberación Ambiental’ y ‘Fecha Entrega Predial,’ incluyendo, sin limitación, los expedientes de los procedimientos de toma de posesión material y los contratos de servidumbres voluntarias”), solicitud que fue otorgada por el tribunal.

¹⁰³⁷ La Demandante incluso plantea el absurdo de que “es razonable pensar que los peritos contratados por Chile sí realizaron, antes de presentar su Primer Informe, su propio análisis de demoras, y que Chile decidió no presentarlo” (Memorial de Réplica, ¶ 841). Pero como se explicó, (i) no pesa

359 De todos modos, con el fin de efectuar una crítica completa al análisis de Ankura e ilustrar al Tribunal sobre los errores conceptuales y de implementación que contiene su informe, FTI identificó geográficamente cada torre a partir de la nueva información provista por la Demandante y procedió a realizar un análisis torre por torre, aun con las (graves) limitaciones impuestas por la falta de información de base.¹⁰³⁸ Para hacerlo, FTI no tuvo más remedio que tomar como base ciertas premisas que Ankura aplica, cuya robustez o autenticidad no es posible verificar en forma independiente. Así las cosas, el examen encarado por FTI es necesariamente un análisis extremadamente conservador, ya que las falencias en el análisis de Ankura muy probablemente se verían magnificadas de contar con un cuadro de situación completo.

360 En todo caso, el análisis de FTI demuestra que, aún bajo las premisas del Anexo ACG-026 a los Informes de Ankura, los resultados arribados por los expertos de la Demandante son incorrectos.

b Ankura se apartó de principios básicos aplicables al análisis de demoras en base a instrucciones legales

361 La tarea de un experto independiente, de acuerdo con las prácticas recomendadas, es identificar con precisión los eventos que causaron una demora, a fin de que el Tribunal pueda atribuir la responsabilidad por dicha demora a una de las partes.¹⁰³⁹

362 Contrario a lo esperable de un experto, Ankura invierte el análisis. En vez de investigar los hechos que causaron una demora, para después analizar la responsabilidad de las partes en su causación, Ankura detiene su investigación

sobre Chile demostrar la causa de las demoras, sino sobre la Demandante acreditar que “the alleged injury must ‘in all probability’ have been caused by the breach” (ver ¶ 341 *supra*)—la República solo debe demostrar que la Demandante no ha cumplido con dicha carga, por haber presentado prueba defectuosa; y (ii) FTI no podría haber realizado un análisis de demoras robusto (como tampoco lo hizo Ankura), sin contar con la información sobre la ubicación de las torres y las fechas de liberación predial y ambiental de las mismas, información cuya producción fue ordenada por el Tribunal y la Demandante decidió no aportar en su totalidad (Redfern de Chile, Solicitud No. 18, p. 18).

¹⁰³⁸ Segundo Informe de FTI, ¶ 28. Ver también, Sección VII.B.3 *infra*.

¹⁰³⁹ Segundo Informe de FTI, n. 124, donde explica que el propósito de un análisis de demoras según las prácticas recomendadas es “to quantify delay, determine causation, and assess responsibility and financial consequence for delay. Forensic schedule analysis studies how specific events impact a project schedule... With respect to a particular project, the purpose of forensic schedule analysis is to determine if a party is entitled to time extension or delay compensation as a result of certain events.”

fáctica de la causa de las demoras en base a la posición legal de la Demandante sobre la responsabilidad de ciertos eventos.

363 Por ejemplo, Ankura recibió la instrucción legal de que una falta de acceso a terrenos causados por falta de PAS ocasionaría una demora atribuible a la República.¹⁰⁴⁰ Ahora bien, independientemente de dicha instrucción legal sobre la responsabilidad bajo el Tratado, a los fines de realizar un análisis objetivo e independiente, Ankura debía:

- a Determinar con precisión cuándo cada torre se encontraba liberada, esto es, en condiciones para comenzar las tareas de construcción, para así poder determinar cuándo y dónde la Demandante contaba con suficientes torres liberadas para formar frentes abiertos de trabajo. Ankura confirmó no haber realizado dicha tarea.¹⁰⁴¹
- b Si se identificaba una demora crítica en el Proyecto por la imposibilidad de acceder a torres debido a la falta de PAS (para lo cual debía verificarse que no hubiese otros frentes abiertos de trabajo), Ankura debía identificar en forma objetiva e independiente la causa de la falta de obtención de dicho PAS—por ejemplo, analizando cuándo el PAS fue solicitado, si la solicitud era técnicamente adecuada y completa, si CONAF dio respuesta a la misma dentro de los plazos legales, etc.¹⁰⁴² Sin determinar las causas

¹⁰⁴⁰ Segundo Informe de Ankura, ¶ 268 (“nuestro análisis toma en cuenta la posición jurídica de Interchile de que ciertas medidas y conductas atribuibles al Estado respecto a la tramitación de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) causaron las demoras en su obtención. Como tal, en nuestro análisis, las demoras causadas por la falta de obtención oportuna de los PAS respecto a lo planeado en el Cronograma Línea Base han sido atribuidas al Estado”).

¹⁰⁴¹ Segundo Informe de Ankura, ¶ 267 (“Al respecto, primeramente, estamos de acuerdo en que cada PAS estaba asociado a cierto número de torres y, por lo tanto, a un determinado número de fundaciones. Sin embargo, como hemos explicado en este Informe, no estamos de acuerdo en que un análisis ‘torre por torre’, que no toma en cuenta la naturaleza lineal de la Obra, sea práctico ni razonable”). Como se explicó anteriormente, al no hacer el análisis torre por torre Ankura no podía determinar si había suficientes torres a las que se tenía acceso y que conformaran frentes de trabajo disponibles que permitiera a la Demandante avanzar con la obra aun cuando hubieran otras torres con trámites de PAS demorados.

¹⁰⁴² Como explica FTI, “[d]e acuerdo a las prácticas recomendadas, un analista debe investigar la documentación contemporánea para determinar los eventos de retraso que ocasionaron el retraso crítico identificado. Por ejemplo, si la causa del retraso en las fundaciones es la demora en la tramitación y aprobación de los PAS, es necesario analizar el motivo por los que se ha producido el retraso en su tramitación y aprobación” (Segundo Informe de FTI, ¶ 113).

por las cuales se demoró la obtención de un PAS es imposible determinar a quién es imputable ese retraso.¹⁰⁴³

- c En cambio, sobre la base de la instrucción legal recibida según la cual toda falta de acceso a terrenos causada por la falta de PAS sería responsabilidad de la República, Ankura decidió no avanzar con el examen de los hechos. No puede entonces Ankura afirmar haber hecho un análisis de demoras objetivo e independiente, cuando detiene su análisis en base a instrucciones de los abogados de la Demandante relacionadas con la atribución de responsabilidad bajo derecho internacional, que nada tiene que ver con la determinación fáctica de las causas de una demora en un proyecto de infraestructura.¹⁰⁴⁴

- 364 Un ejemplo: Ankura afirma, sin efectuar análisis alguno, que “entendemos que la posición de Interchile es que la duración extendida de este proceso [de obtención de servidumbre en Agrovivo] no es atribuible a Interchile”¹⁰⁴⁵ y que “la demora en la aprobación de este PAS se atribuye a las solicitudes del Estado de contar con concesiones aprobadas para la tramitación de estos permisos. Entendemos que este requisito no estaba contemplado por la ley.”¹⁰⁴⁶ Sin embargo, la

¹⁰⁴³ Como reconoce la propia Ankura, “[e]ste es precisamente el alcance de un peritaje de demoras: identificar los efectos de estas demoras y sus causas. Una vez determinados los efectos y sus causas, la atribución de responsabilidad depende de un análisis legal en el que se estudian las causales y su respectiva responsabilidad bajo las leyes aplicables” (Segundo Informe de Ankura, ¶¶ 190-191). Sin embargo, Ankura revierte la metodología, considerando en primer lugar la asignación de responsabilidad que la Demandante le indicó para detener allí su determinación de las causas de la demora—así, afirma que su “análisis, las demoras causadas por la falta de obtención oportuna de los PAS respecto a lo planeado en el Cronograma Línea Base han sido atribuidas al Estado” (Segundo Informe de Ankura, ¶ 268).

¹⁰⁴⁴ La contaminación de las indicaciones legales en el informe de Ankura puede apreciarse también en la posición que Ankura adopta respecto a las holguras. En tal sentido, Ankura afirma que “FTI indica que incluso en el supuesto caso de que esta holgura existiese, esta no pertenecería a Interchile. Según FTI la holgura es del proyecto, salvo que se especifique lo contrario. Al respecto, y para este caso en particular, reiteramos que es la posición legal de Interchile que la propiedad de la holgura le pertenece” (Segundo Informe de Ankura, ¶ 127). Lo que Ankura oculta, pues contraría la postura de la Demandante, es que su opinión independiente coincide con la de FTI en que la holgura pertenece al proyecto (ver, en tal sentido, la intervención de Israel Almodóvar en “¿A quién pertenece la holgura? (Webinar – 2021)”, mencionado en el Primer Informe de Ankura, ACG Apéndice 2, p. 5, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=Z94bnptU0h0&t=900s>, minuto 15: “La holgura es un activo de la obra (voy a decir de la obra para no entrar en la discusión del proyecto o el contrato); es un activo de la obra y lo digo en general, porque usualmente los contratos no indican a quien le pertenece”).

¹⁰⁴⁵ Segundo Informe de Ankura, ¶ 329. En relación con la demora en la obtención de servidumbres, ver también Memorial de Réplica, ¶¶ 341-345.

¹⁰⁴⁶ Segundo Informe de Ankura, ¶ 347. En relación con la obtención del PAS 148, ver también Memorial de Réplica, Sección 2.5.3.3.

documentación contemporánea (que Ankura ha omitido analizar) revela que la “duración extendida” de estos trámites es imputable a Interchile, sin que las explicaciones ofrecidas por la Demandante logren controvertir este punto.

365 *Primero*, la Demandante argumenta que gestionó “oportunamente” la concesión eléctrica sobre el predio Agrovivo.¹⁰⁴⁷ Sin embargo, Interchile solamente presentó los antecedentes necesarios para la admisibilidad a trámite de su solicitud de concesión definitiva el 23 de febrero de 2018, i.e., un mes después de la Fecha Comprometida de Entrada en Operación del Proyecto. En efecto: (i) si bien la SEC había solicitado más de seis meses antes (7 de agosto de 2017) la remisión de la información que validara el cálculo del ancho de la franja de seguridad para el predio Agrovivo;¹⁰⁴⁸ (ii) Interchile solamente presentó esa documentación el 23 de febrero de 2018.¹⁰⁴⁹ Los intentos de la Demandante de insinuar que el retraso en la presentación de estos antecedentes se debió a la “férrea oposición” del propietario del predio¹⁰⁵⁰ son falsos: ni dicha oposición hubiera podido impedir la presentación de los planos validando el ancho de la franja de seguridad, ni la Demandante describe actos de oposición algunos del propietario durante esos seis meses. Es más: el motivo por el que la SEC solicitó estos antecedentes en agosto de 2017 (y no antes) es porque Interchile presentó su última rectificación en julio de 2017,¹⁰⁵¹ tras haber subdividido, rectificado y desistido de sus solicitudes de

¹⁰⁴⁷ Memorial de Réplica, ¶¶ 341-345.

¹⁰⁴⁸ Ver Carta de Interchile a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 8 de septiembre de 2017, **Anexo ACG-105**, pp. 4-5 (refiriéndose a observaciones de la SEC de 7 de agosto de 2017 sobre el cálculo de la franja de seguridad, en las que la SEC manifestó que “se observa que, como consecuencia, de la modificación de la ubicación de una estructura, se modificaría de igual forma el cálculo de franja de los vanos asociados a esta estructura, sin embargo, no informan dicho cambio ni remiten la versión actualizada del cálculo de franja en esos vanos. Se solicita remitir. Asimismo, se solicita explicar si este tramo de línea se encuentra cercano a zonas con árboles. De ser efectivo, se solicita indicar las medidas tomadas para cumplir el artículo 111 de la NSEG 5 E n. 71. En caso que la medida implique modificar la franja de seguridad, se solicita indicarlo en el procedimiento de cálculo acompañando y, si corresponde, actualizar los resultados respectivos”).

¹⁰⁴⁹ Ver Carta de Interchile a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles sobre el subtramo 8.2.2 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico, 23 de febrero de 2018, **Anexo R-0194**, p. 2 (“con lo anterior se demuestra el cabal cumplimiento de lo establecido en las normas de seguridad respectivas, en particular a lo instruido en el artículo 111 de la NSEG 5 E.n. 71, ‘Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes’”). Ver también Resolución Exenta No. 22712 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles sobre el subtramo 8.2.2 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico, 9 de marzo de 2018, **Anexo R-0195**, p. 3 (admitiendo la solicitud de concesión a trámite tan solo unos días después de completados estos antecedentes).

¹⁰⁵⁰ Memorial de Réplica, ¶ 342.

¹⁰⁵¹ Ver Carta de Interchile a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 14 de julio de 2017, **Anexo ACG-104**, pp. 1-2 (solicitando tercera rectificación de la solicitud de concesión con el

concesión para este tramo en varias ocasiones¹⁰⁵² debido a los múltiples errores cometidos.¹⁰⁵³

366 *Segundo*, también la demora en la obtención de los PAS para el predio Agrovivo es atribuible a Interchile:

- a *In limine*, incluso asumiendo (*quod non*) que Ankura tuviera razón en que “la demora en la aprobación de este PAS [148] se atribuye a las solicitudes del Estado de contar con concesiones aprobadas para la tramitación de estos permisos” y en que “este requisito no estaba contemplado por la ley”,¹⁰⁵⁴ el motivo por el que Interchile no tenía el decreto de concesión de Agrovivo a la fecha de presentación del PAS 148 al que se refiere Ankura,

objeto de reubicar ciertas estructuras dentro del área de concesión). Como se explicó en el Memorial de Contestación (¶ 108), ante una rectificación de la solicitud de concesión, es necesario repetir las diferentes fases de la tramitación concesional, incluyendo la admisibilidad, publicación, notificación y oposición de la solicitud rectificada. Ver también Declaración testimonial de Nadia Muñoz, ¶¶ 31-34.

¹⁰⁵² Ver Resolución Exenta No. 22712 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles sobre el subtramo 8.2.2 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico, 9 de marzo de 2018, **Anexo R-0195**, pp. 1-2 (explicando que el 29 de julio de 2015 Interchile solicitó la subdivisión del Tramo 8, creando los subtramos 8.1 y 8.2; y que el 16 de noviembre de 2015, Interchile solicitó la subdivisión del subtramo 8.2, creando los subtramos 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, y 8.2.4); Carta de Interchile a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 23 de junio de 2015, **Anexo ACG-101** (solicitando la rectificación de la solicitud de concesión por primera vez); Carta de Interchile a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 11 de agosto de 2016, **Anexo ACG-102** (solicitando la rectificación de la solicitud de concesión por segunda vez); y SEC, Informe y proyecto de decreto de concesión definitiva de Interchile - subtramos 8.2.2(Agrovivo) , 26 de septiembre de 2018, **Anexo C-0488**, p. 5 (explicando que en ambas ocasiones Interchile “solicitó el desistimiento de la solicitud de rectificación, así como la devolución de los antecedentes acompañados en dicha presentación”).

¹⁰⁵³ Ver, por ejemplo, Oficio No. 6164 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 8 de mayo de 2015, **Anexo ACG-100**, pp. 6-8 del PDF (transmitiendo observaciones del propietario del predio Agrovivo, entre ellas la “errónea identificación del predio afectado por la concesión,” el “[e]rro[r] en el ‘Nombre del Predio,’ y el “[e]rro[r] al citar la información de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Quilpué.”); Carta de Interchile a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 23 de junio de 2015, **Anexo ACG-101**, pp. 3-4 (solicitando la primera rectificación de la solicitud de concesión y manifestando que “conviene precisar y tener presente que el nombre correcto del predio afectado es: A. Providencia Norte y Providencia Sur. B. Fundo Providencia Norte y Sur” y que solicita que “se subsanes [sic] todos los errores y omisiones indicados por el recurrente, que se incorporen al expediente administrativo, de tal forma de que no perjudique en forma alguna la situación jurídica del propietario.”); y Carta de Interchile a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 11 de agosto de 2016, **Anexo ACG-102**, pp. 1-2 (solicitando la segunda rectificación de la solicitud de concesión, porque, “[t]al como señala el oponente, el predio ... se encuentra erróneamente identificado en la solicitud de concesión original”).

¹⁰⁵⁴ Segundo Informe de Ankura, ¶ 347.

fueron los numerosos errores y negligencias durante su tramitación imputables a Interchile que se acaban de explicar.

- b En cualquier caso, la denegación de los PAS de Interchile necesarios para construir en Agrovivo (algunos de los cuales se solicitaron hasta diez meses después de la Fecha Comprometida de Entrada en Operación del Proyecto),¹⁰⁵⁵ se debieron, además, a que Interchile no identificó la presencia de cuatro especies de conservación,¹⁰⁵⁶ o a que—pese a que había transcurrido un año—Interchile no había rectificado estos errores previamente identificados por CONAF.¹⁰⁵⁷

367 Más aun, a diferencia de Ankura, FTI efectuó un análisis de la tramitación de los PAS más relevantes para el Proyecto¹⁰⁵⁸ a los fines de identificar las causas de la demora en su obtención. Como verificó FTI, para los PAS analizados, la causa de la demora se encontró en numerosas falencias en las presentaciones de Interchile, tales como: la presentación de medidas de protección insuficientes, la detección

¹⁰⁵⁵ Memorial de Contestación, ¶ 119.

¹⁰⁵⁶ Resolución No. 003/50/2017 de la Oficina de CONAF de la Región de Valparaíso, 31 de mayo de 2017, **Anexo C-0500**, pp. 3-4 (“[e]n relación a la torre T799, fueron identificados a lo menos tres ejemplares de la especie Dasyphyllum excelsum declarada como vulnerable...[e] relación a la torre T800V se identificó en la cercanía inmediata del polígono que delimita su área (20 metros), ejemplares de la especie Citronela mucronata (Naranjillo) y de Dasyphyllum excelsum (Tayú), ambas declaradas en categoría de Conservación Vulnerable. ... En ambos polígonos el autor del estudio técnico, describe erróneamente que se trata de Bosques Nativos de Uso Múltiple (artículo 2° numeral 6 Ley 20.283) para el cual los titulares deben declarar y aplicar el PAS 148, sin embargo los hechos y hallazgos en terrenos entregan evidencia que se trata de la clase de Bosque Nativo de Preservación, para el cual el titular deben declarar y aplicar el PAS 150 tal como o establece el artículo 19° de la ley 20.283, y no el 148. ... En relación a la torre T801V, se identificaron a lo menos dos ejemplares de la especie Citronela mucronata ... a la torre T802V, se identificó en la cercanía inmediata del polígono que delimita su área ejemplares de Belloto del Norte Beilschmiedia miersii declarada en estado de conservación vulnerable [y] a la torre T803V ... se pudo identificar un ejemplar de la especie Porlieria chilensis (Guayacan)... se identificó en la cercanía inmediata (5 metros) un ejemplar Belloto del Norte”).

¹⁰⁵⁷ Ver Resolución No. 012/50/18 de la Oficina de CONAF de la Región de Valparaíso, 9 de julio de 2018, **Anexo R-0203**, p. 3 (señalando que “[h]ubo pronunciamiento en idéntico tenor [y] [s]e recomendó en su oportunidad desplazamiento del trazado para generar impactos de menor magnitud y/o ajustarse a lo autorizado ambientalmente” y refiriéndose al área a intervenir por las torres T799V, T801V, T802V, y T803V, estableció que: “se declaró por el titular y se autorizó en la tramitación ambiental PAS 148 ... y detectó hábitat de las siguientes especies protegidas por estar clasificadas en categorías de riesgos para su extinción ... correspondiente a un [PAS 150]: ... Presencia de Tayú del Norte ‘Dasyphyllum excelsum’...Presencia de Naranjillo ‘Citronela mucronata’ ... Presencia de Belloto del Norte ... Presencia de Porlieria chilensis y Belloto del Norte”) (énfasis añadido).

¹⁰⁵⁸ Por tratarse de un período en el cual la Demandante contaba con menos frentes de trabajo (aunque suficientes para avanzar con sus tareas) y con trámites de PAS aún pendientes.

de bosque de preservación, la inconsistencia en rodalización diferente entre cartografía física y digital, presentar cartografía insuficiente, tratarse de un sector sin evaluación ambiental o donde la evaluación ambiental no es coincidente con la presentación del RCA, haber realizado talas ilegales, no acreditar servidumbre ni acompañar decreto de concesión, o no acreditar la autorización de los propietarios para efectuar la reforestación.¹⁰⁵⁹ En efecto, como se explicó con anterioridad, CONAF respetó en todo momento los plazos legales.¹⁰⁶⁰ A todo evento, como se explicará luego, el trámite de dichos PAS no causó ninguna demora crítica por cuanto Interchile contaba con frentes abiertos donde podría haber avanzado con la obra.

- 368 En suma, como se demuestra con este ejemplo (que puede ser ampliado con la lectura detenida del Segundo Informe de FTI),¹⁰⁶¹ el informe de Ankura no consiste en un análisis objetivo e independiente de los hechos, sino una exposición en base a información incompleta y sesgada ajustada a la postura de la Demandante. Si bien esta falla, por sí sola, desvirtúa la solidez de sus conclusiones, a continuación, se demuestra que el análisis realizado por Ankura se encuentra además viciado de graves errores metodológicos.

2 Ankura sigue incurriendo en graves errores metodológicos

- 369 Las respuestas y ajustes de Ankura en su segundo informe no logran resolver los errores metodológicos relevantes identificados en el primer Informe de FTI: la identificación de una línea base inadecuada **(a)**, la utilización de ventanas incorrectas **(b)**, la falta de identificación de una ruta crítica adecuada **(c)** y el uso conceptualmente incorrecto de mitigaciones **(d)**.
- 370 Como explica el Segundo Informe FTI, al corregirse estos errores y aplicar la metodología correcta se verifica que la demora en el Proyecto no es atribuible a ninguno de los supuestos actos ilícitos alegados por la Demandante—aún en un escenario en donde, como fue explicado, se toman por válidas ciertas premisas utilizadas por Ankura sobre las que no se cuenta con la información suficiente para verificar de manera independiente.

¹⁰⁵⁹ Segundo Informe de FTI, ¶ 321. Ver también, **Anexo FTI-50**.

¹⁰⁶⁰ Ver Anexo C (demostrando que CONAF cumplió con los plazos legales para el otorgamiento de los PAS Mixtos en el Proyecto en todos los casos). Ver también Sección V.C *supra*.

¹⁰⁶¹ Segundo Informe de FTI, Secciones 3, 4.

a Ankura identificó una línea base inadecuada

- 371 La línea base es la primera medición de todas las variables contempladas en el diseño de un proyecto, estableciendo así el punto de partida o situación inicial, lo que permite determinar “la ruta” a seguir para alcanzar los objetivos del proyecto. Identificar adecuadamente la línea base es el punto de partida para determinar si se siguió adecuadamente con el plan original del proyecto y en qué medida hubo desvíos.
- 372 En un contexto en el que todos los cronogramas elaborados por las Compañías ISA tienen errores, ambos expertos coinciden en adoptar el cronograma de enero de 2015 como línea base. Sin embargo, y tal y como recomiendan las mejores prácticas,¹⁰⁶² es necesario corregir dichos errores para contar con una herramienta útil para el análisis de demora.
- 373 En el cronograma de enero de 2015 la fecha para finalización del 100% de las fundaciones coincide con la fecha en que el 100% de las servidumbres estarían constituidas. Desde el punto de vista lógico de la secuencia constructiva, no es posible realizar la fundación de una torre sin antes contar con la servidumbre que da acceso al sitio de su emplazamiento.¹⁰⁶³
- 374 Ankura, aun reconociendo la existencia del error en el cronograma, decidió no corregirlo argumentando que “las imperfecciones en este caso no sobrepasan la importancia de utilizar documentación contemporánea tal y como las partes las utilizaban para tomar decisiones.”¹⁰⁶⁴ Ankura se equivoca.
- 375 Como explica FTI, al mirar las fechas tempranas del cronograma en cuestión puede verse que, a diferencia de las fechas tardías, la constitución del 100% de las servidumbres estaba prevista ser finalizada 189 días antes que la finalización del 100% de las fundaciones. Es decir, la Demandante entendía—porque no podría ser de otra manera en atención a la lógica secuencial del Proyecto—que las servidumbres necesitaban estar constituidas con anterioridad a la finalización de

¹⁰⁶² Segundo Informe de FTI, ¶ 50 (“Las prácticas recomendadas prevén que ... el analista inevitablemente encontrará una instancia en la que el cronograma del proyecto contenga una anomalía que podría afectar la evaluación del retraso crítico del proyecto. En lugar de completar el análisis usando un cronograma con una anomalía o abandonar por completo los cronogramas debido a la anomalía, el analista tiene la opción de corregir la anomalía en el cronograma del proyecto y usar el cronograma corregido como base para el análisis”) (énfasis omitido).

¹⁰⁶³ Segundo Informe de FTI, ¶¶ 46-47.

¹⁰⁶⁴ Segundo Informe de Ankura, ¶ 95.

las fundaciones.¹⁰⁶⁵ Sin corregir este error en las fechas tardías no se puede, por ejemplo, medir cómo impactaría un retraso en la constitución de servidumbres sobre la ejecución de las fundaciones,¹⁰⁶⁶ no llegando así a conclusiones confiables sobre las causas de las demoras.

b Ankura utilizó ventanas incorrectas

- 376 Como explicó FTI en su primer informe, según las prácticas recomendadas, a mayor cantidad de ventanas, mayor precisión se obtiene en la identificación de demoras y sus causas.¹⁰⁶⁷ La definición de ventanas como herramienta del análisis de demoras retrospectivo debe partir de la identificación de momentos clave en la ejecución del proyecto, tales que ayuden a tener más granularidad en el análisis.¹⁰⁶⁸
- 377 Ankura definió en su primer informe ventanas que cubren extensos períodos de tiempo. Más grave aún, la mayoría de la demora que ella identifica se ubica en unas pocas ventanas.¹⁰⁶⁹ Un análisis riguroso obligaría a subdividir las ventanas que acumulan la mayor cantidad de demora, con el fin de analizar con mayor precisión las causas de las demoras.
- 378 El Segundo Informe de Ankura rechaza la inclusión de un mayor número de ventanas afirmando que no modificaría sus conclusiones.¹⁰⁷⁰ Como explica FTI, esto es incorrecto:¹⁰⁷¹ si Ankura hubiese hecho un análisis de demoras considerando ventanas más cortas, hubiese aumentado la precisión de su análisis y hubiera podido percatarse de los errores en su análisis. Por ejemplo, la Demandante terminó anticipadamente el contrato de Isolux por considerarlo

¹⁰⁶⁵ Segundo Informe de FTI, ¶ 46.

¹⁰⁶⁶ Segundo Informe de FTI, ¶ 54(i).

¹⁰⁶⁷ Informe de FTI, ¶ 178.

¹⁰⁶⁸ Segundo Informe de FTI, ¶ 67.

¹⁰⁶⁹ Por ejemplo, Ankura considera que en la Ventana 3 del Tramo 2 existe un retraso de 210 días (un 76% sobre un período de 274 días), y que entre la Ventana 3 y la Ventana 5 del Tramo 3 existe un retraso de 730 días (un 81% sobre un período de 899 días).

¹⁰⁷⁰ Segundo Informe de Ankura, ¶¶ 149-165.

¹⁰⁷¹ Para soportar su argumento, Ankura simplemente tomó los días de demora que identificó en base a sus propias ventanas (resumidas en la tabla 4-2) y distribuyó esos mismos días entre las ventanas propuestas por FTI en la tabla 4-3. Ver Segundo Informe de Ankura, ¶ 155. Obviamente, y como explica FTI, esta metodología es incorrecta y Ankura no acompaña ningún soporte del análisis realizado para justificar los resultados de los días de demora asignados a las ventanas de FTI en la tabla 4-3. Segundo Informe de FTI, ¶ 63.

responsable de demoras,¹⁰⁷² lo que confirma que a esa fecha existía una ejecución deficitaria de las obras.¹⁰⁷³ Las ventanas utilizadas por Ankura no reflejan esta terminación, y Ankura no identifica la demora en aquella ventana.

379 Una errónea identificación de la línea base, sumado a ventanas que cubren extensos periodos de tiempo donde se acumulan la mayor cantidad de demoras en la obra, traen por tanto como consecuencia resultados inexactos.¹⁰⁷⁴

c Ankura definió incorrectamente la ruta crítica y asignó retrasos que no guardan correlación con ella

380 La ruta crítica es la secuencia de actividades o tareas interdependientes—*i.e.*, aquellas actividades cuya ejecución, inicio, progreso o finalización dependen de otras actividades—que determinan la duración total del proyecto. Como tal, es la ruta más larga y define el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto.¹⁰⁷⁵

381 Como explica FTI, Ankura presenta por primera vez en su segundo informe la que sería, a su criterio, la ruta crítica del Proyecto para ambos tramos y que pasaría por:

- a La obtención del RCA y la tramitación de los PAS en la 1ª ventana.
- b La ejecución de las fundaciones en la 2ª ventana.
- c El montaje de las torres en las ventanas 3 y 4 del Tramo 2, y ventanas 3, 4 y 5 del Tramo 3.
- d El tendido de cable y pruebas en la última ventana.

382 La ruta crítica identificada por Ankura se basa primordialmente en la percepción contemporánea de criticidad, según lo que reportaba parte de la documentación contemporánea.¹⁰⁷⁶ Sin embargo, el análisis de demoras es retrospectivo: lo que

¹⁰⁷² Carta IC-AD-00-C995 de Interchile a Isolux, **Anexo ACG-0690**.

¹⁰⁷³ Segundo Informe de FTI, ¶ 70.

¹⁰⁷⁴ A tal punto esto es así que, en el análisis de FTI, la subdivisión de ventanas y la mayor granularidad de análisis resultante—sumada a su consideración adecuada de la ruta crítica—le permitió establecer que, de considerarse que la demora por la falta de acceso al Predio La Dormida fuese responsabilidad de la República (*quod non*), la demora crítica es de sólo 38 días (Segundo Informe de FTI, ¶ 21), en contraste con los 160 días identificados por Ankura en relación con este mismo evento (Segundo Informe de Ankura, Apéndice 5, p. 4).

¹⁰⁷⁵ Informe de FTI, ¶ 25. Ver también, Informe de Ankura, ¶ 174.

¹⁰⁷⁶ Segundo Informe de FTI, ¶ 117.

exigen las prácticas recomendadas para determinar la ruta crítica es efectuar un análisis práctico y con sentido común sobre los hechos,¹⁰⁷⁷ a la luz de toda la información disponible.

- 383 Como explica FTI, la identificación de la ruta crítica de Ankura no tiene soporte en el sentido común ni en la información disponible. Por ejemplo, el sentido común dicta que, para poder ejecutar el montaje de las torres, previamente es necesario haber finalizado su fundación. Sin embargo, Ankura considera que la ruta crítica en las ventanas 3 y 4 está determinada por el montaje de las torres, aun cuando en el período temporal abarcado por dichas ventanas las fundaciones no estaban concluidas, lo cual va en contra de la lógica establecida por la línea base.¹⁰⁷⁸ En efecto, el propio Auditor afirmaba para ese período que “la ruta crítica del proyecto la define el avance en la construcción de fundaciones.”¹⁰⁷⁹
- 384 En línea con esto, FTI estima que debido a la lógica del cronograma base y la secuencia constructiva del Proyecto, la ruta crítica del Proyecto está determinada en primer lugar por la ejecución de las fundaciones y, una vez finalizadas estas, por las actividades sucesoras necesarias para la obtención del Hito 5 (*i.e.*, el montaje de las torres, el tendido y regulación de cable y, por último, las pruebas SAT).¹⁰⁸⁰
- 385 Al identificar la ruta crítica en forma incorrecta, el análisis de Ankura se centra en actividades que no tienen un impacto significativo en la duración total del Proyecto. Como la ruta crítica de Ankura no monitorea adecuadamente las actividades críticas, fracasa en abordar las causas reales de las demoras.

d Ankura consideró supuestas mitigaciones en forma errónea

- 386 El análisis de demoras debe medir el retraso crítico al final de cada ventana en base al impacto de los eventos en la ruta crítica identificada.¹⁰⁸¹ Es decir, para cada

¹⁰⁷⁷ Segundo Informe de FTI, ¶ 75, citando las prácticas recomendadas SCL, p. 36 (“[t]he analyst determines the contemporaneous or actual critical path in each window by a common-sense and practical analysis of the available facts”).

¹⁰⁷⁸ Segundo Informe de FTI, ¶ 170, 195.

¹⁰⁷⁹ Auditorías Técnicas, Informes Bimestrales, Agosto 2017, p. 218 (**Anexo ACG-003**). En el mismo sentido, en el informe bimestral n°24 de octubre de 2017 el auditor indicó que “la ruta crítica de los tres (03) proyectos pasa por la construcción de las fundaciones” (ver Auditorías Técnicas, Informes Bimestrales, Agosto 2017, documento Anexo No. 3 Estatus Obra 2017-08-07, p. 8 (**Anexo ACG-003**)).

¹⁰⁸⁰ Segundo Informe de FTI, ¶¶ 289-390.

¹⁰⁸¹ Segundo Informe de FTI, ¶ 78.

ventana, se debe, primero, (i) determinar cuál es la ruta crítica—*i.e.*, cuáles son las tareas cuya demora resultaría en un retraso en la fecha de finalización del Proyecto; y, luego, (ii) determinar si esa tarea o tareas sufrieron o no demoras.¹⁰⁸²

387 Este análisis tiene dos posibles resultados: (i) que la tarea crítica se cumplió a tiempo y, por ende, no hay demora alguna que imputar a ninguna parte; o (ii) que las tareas críticas tienen un retraso que impacta en la culminación del Proyecto y, por ende, el experto en demoras debería identificar las causas de la demora, a fin de que el Tribunal pueda decidir luego sobre la responsabilidad de las partes por dichos días bajo el derecho internacional.

388 Ankura no realiza este simple ejercicio en las ventanas 1 y 2 de su análisis de demoras. En cambio, considera el progreso de actividades que no forman parte del camino crítico (*i.e.*, actividades que no son críticas y, por ende, cuya ejecución no impacta en el plazo final de la obra), para atribuir mitigaciones o demoras a cada parte. De esta manera, Ankura plantea un escenario en el que, aun cuando concluye que el Proyecto no registraba demoras críticas al final de las ventanas 1 y 2, le imputa igualmente días de demora a la República mientras que, por otro lado, fabrica una “bolsa” de días de mitigación a favor de la Demandante. Véase, por ejemplo, las conclusiones de Ankura para el Tramo 2:¹⁰⁸³

Periodo	Periodo		Descripción	Fecha Proyectada de Culminación		Demora (días)			
	Num.	Comienzo		Fin	Comienzo	Fin	Periodo	Interchile	Estado
L2-1	16-Ene-13	27-May-16	Firma de Decreto a Inicio Construcción Fundaciones	16-Jan-18	16-Nov-17	61	88	-27	61
L2-2	27-May-16	30-Nov-16	Inicio Construcción Fundaciones a Inicio Construcción Estructuras	16-Nov-17	26-Jul-17	113	253	-140	174
L2-3	30-Nov-16	31-Aug-17	Inicio Construcción Estructuras a Reemplazo de Isolux	26-Jul-17	21-Feb-18	-210	-210	0	-36
L2-4	31-Aug-17	29-Mar-18	Reemplazo de Isolux a Culminación Montaje de Estructuras	21-Feb-18	6-Jun-18	-105	-105	0	-141
L2-5	29-Mar-18	31-May-18	Culminación Montaje de Estructuras a Entrada en Operación L2	6-Jun-18	31-May-18	6	6	0	-135
Total						-135	32	-167	

389 El punto (fundamental) es el siguiente: si no existe demora crítica al final de una ventana, no hay demora alguna que imputarle a ninguna de las partes en este ejercicio. Curiosamente, en las restantes ventanas, Ankura le imputa demoras únicamente a Interchile, pero como creó infundadamente “bolsas” de días de mitigación en las primeras ventanas, decide utilizar aquellos días para compensarlos con las demoras atribuibles a Interchile. Como explica FTI, ello no encuentra ningún tipo de justificativo en las prácticas recomendadas.¹⁰⁸⁴

¹⁰⁸² Segundo Informe de FTI, ¶ 141.

¹⁰⁸³ Informe de Ankura, Tabla 7-1, p. 91.

¹⁰⁸⁴ Segundo Informe de FTI, ¶¶ 78-79.

390 Ankura repite este error también para el Tramo 3:¹⁰⁸⁵

Num.	Período		Descripción	Fecha Proyectada de Culminación		Demora (días)			
	Comienzo	Fin		Comienzo	Fin	Período	Interchile	Estado	Acumulada
L3-1	16-Ene-13	28-May-16	Firma de Decreto a Inicio Construcción Fundaciones	16-Jan-18	9-Nov-17	68	83	-15	68
L3-2	28-May-16	04-Nov-16	Inicio Construcción Fundaciones a Inicio Construcción Estructuras	9-Nov-17	22-Jun-17	140	247	-107	208
L3-3	04-Nov-16	30-Jun-17	Inicio Construcción Estructuras a Inicio de Desmovilización	22-Jun-17	13-Dec-17	-174	-174	0	34
L3-4	30-Jun-17	22-Oct-18	Periodo de Desmovilización	13-Dec-17	13-Jan-19	-396	0	-396	-362
L3-5	22-Oct-18	22-Abr-19	Removilización a Culminación Montaje de Estructuras	13-Jan-19	22-Jun-19	-160	0	-160	-522
L3-6	22-Abr-19	30-May-19	Culminación Montaje Estructuras a Entrada en Operación	22-Jun-19	30-May-19	23	23	0	-499
Total						-499	179	-678	

391 Este error de Ankura la lleva a conclusiones que se contradicen con los documentos contemporáneos. Por ejemplo, en el Tramo 3,¹⁰⁸⁶ mientras Ankura identifica una supuesta mitigación acumulada de 208 días en la ventana 2, los reportes de avance de obra de EDEMSA registraban un avance de obra significativamente menor al esperado—*i.e.*, una demora.¹⁰⁸⁷ Más grave aún, incluso cuando Ankura entiende (erróneamente) que dicha ventana tendría una mitigación acumulada, Ankura le imputa igualmente una demora de 107 días a la República por supuestos retardos en el otorgamiento de PAS¹⁰⁸⁸ cuando los informes contemporáneos del Auditor (en los que Ankura dice basarse) indicaban que “los proyectos cuentan con los PAS necesarios para avanzar en las obras de construcción y montaje, entonces se atribuye el retraso evidenciado a la construcción como tal, por cuanto la gestión en el inicio y ejecución de las obras no ha logrado seguir el avance considerado en los cronogramas aun cuando se presentan las condiciones favorables para construir.”¹⁰⁸⁹

392 Un análisis de demoras correcto, que considere las mitigaciones en forma adecuada, lo que hace es determinar una cantidad de días de demora al final de

¹⁰⁸⁵ Informe de Ankura, Tabla 7-2, p. 111.

¹⁰⁸⁶ El análisis de Ankura en el Tramo 2 sufre de similares inconsistencias. Por ejemplo, mientras que para el final de la ventana 2 Ankura estima que existe una mitigación acumulada de 174 días (*i.e.*, el Proyecto iría adelantado), el Auditor indicaba en agosto de 2016 que las tareas “en líneas generales mantienen un avance general por debajo del avance proyectado, considerando adicionalmente que este retraso entre el avance acumulado proyectado y el avance acumulado real está incrementándose paulatinamente mientras avanza la ejecución... se atribuye el retraso evidenciado a la construcción como tal.” Informe Bimestral N°18, 13 de octubre 2016, página 38 de 62, Anexo **ACG-003** (énfasis añadido).

¹⁰⁸⁷ Segundo Informe de FTI, ¶ 224. Carta de EDEMSA a Interchile sobre mayor permanencia en la obra, 13 de marzo de 2018, Anexo **R-0415**.

¹⁰⁸⁸ Informe de Ankura, ¶ 275. Segundo Informe de Ankura, ¶¶ 272, 282.

¹⁰⁸⁹ Segundo Informe de FTI, ¶ 229. Informe Bimestral N°18, 13 de octubre 2016, página 38 de 62, Anexo **ACG-003**.

una ventana, en donde los días de demora identificados serán mayores o menores según los esfuerzos de mitigación de demora que se hayan empleado. Así, la mitigación es considerada dentro del resultado final del cálculo de demora de la ventana, y no en “bolsas” separadas de días que puedan luego ser usadas para compensar con demoras en tareas no relacionadas en otras ventanas.

- 393 Por otro lado, la Demandante insiste en que la holgura que los cronogramas preveían para determinadas actividades le pertenece y que, si un evento de fuerza mayor hubiese consumido dicha holgura, ello le daba derecho a una extensión del plazo del Hito 5.¹⁰⁹⁰ Como resultado, la Demandante sostiene que se le debería reconocer una extensión del Hito 5 por un plazo aún superior al del total de días de demora real que sufrió el Proyecto. La posición de la Demandante es incorrecta:¹⁰⁹¹ como reconoce la propia Ankura, “[l]a ruta crítica, por definición, no tiene holgura.”¹⁰⁹² A su vez, en este Proyecto, la culminación del Hito 5 no preveía ninguna holgura, precisamente porque uno de los elementos centrales de la licitación del Proyecto fue prever expresamente que el Hito 5 era inamovible.¹⁰⁹³ Así, la holgura que se habría consumido por supuestos eventos de fuerza mayor sería aquella correspondiente a actividades que no formaban parte de la ruta crítica, es decir, sin impacto real en el cumplimiento del Hito 5.
- 394 En el marco del Proyecto, la Demandante sería penalizada si incumplía en alcanzar el Hito 5 en la fecha prevista. Consecuentemente, para que un evento califique como fuerza mayor y pueda eximir a Interchile de la aplicación de multas y el cobro de boletas de garantía, el evento le debería impedir a la empresa alcanzar el Hito 5 en la fecha prevista, generándole responsabilidad. Si el evento simplemente consumió días de holgura, ello significa que el evento no causó una demora en la ruta crítica (que, por su naturaleza, no goza de holgura) y, por ende,

¹⁰⁹⁰ Memorial de Réplica, ¶¶ 885-890.

¹⁰⁹¹ Como explicó FTI, la holgura pertenece al proyecto y no a la Demandante (ver Segundo Informe de FTI, ¶ 112). En efecto, Israel Almodóvar, experto de daños de Ankura, coincide con la posición de FTI (ver, en tal sentido, la intervención de Israel Almodóvar en “¿A quién pertenece la holgura? (Webinar – 2021)”, mencionado en el Informe de Ankura, ACG Apéndice 2, p. 5, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=Z94bnptU0h0&t=900s>, minuto 15: “La holgura es un activo de la obra (voy a decir de la obra para no entrar en la discusión del proyecto o el contrato); es un activo de la obra y lo digo en general, porque usualmente los contratos no indican a quien le pertenece”).

¹⁰⁹² Informe de Ankura, ¶ 156.

¹⁰⁹³ Ver ¶ 160ai) *supra*. Segundo Informe de FTI, ¶ 90.

que el evento por sí solo no le generó responsabilidad alguna a la Demandante que necesite de ser eximida mediante la declaración de fuerza mayor.¹⁰⁹⁴

395 La incorrecta consideración de las mitigaciones y el juego con el concepto de la holgura, ambas en un claro apartamiento de las prácticas recomendadas en análisis de demoras, con el efecto de eximir de responsabilidad a la Demandante por las demoras que ella ocasionó con su bajo rendimiento en la construcción, debe por tanto rechazarse. Como se explica a continuación, al corregir los errores metodológicos en los que incurrió Ankura se evidencia que las demoras en el Proyecto no guardan nexo de causalidad con alguno de los supuestos ilícitos que la Demandante alega en este arbitraje.

3 Al corregir los errores metodológicos de Ankura se verifica que la demora en la obra es atribuible a la Demandante

396 La Demandante no aportó toda la documentación necesaria para lograr realizar un análisis de demoras robusto e independiente.¹⁰⁹⁵ Sin embargo, a fin de clarificar la implicancia práctica de los errores metodológicos en los que incurre Ankura, FTI tomó como base el análisis de Ankura (y, con él, ciertos anexos referidos en su informe, cuya veracidad o robustez no es posible verificar en forma independiente por las fallas de la Demandante en su producción documental) y corrigió los errores metodológicos a la luz de (i) las correcciones al cronograma que Ankura toma como línea base; (ii) la correcta identificación de las ventanas del Proyecto; y (iii) la correcta identificación de la ruta crítica sobre la base de la nueva información que fue producida por la Demandante (i.e., la localización de las torres, que fue producida durante la producción documental y permite evaluar los frentes de trabajo disponibles en cada momento).

397 Al realizar estas correcciones puede verse cómo la identificación de los días de demora en cada ventana cambia significativamente respecto de lo concluido por Ankura. Las siguientes tablas comparan las conclusiones de FTI con las de Ankura

¹⁰⁹⁴ De ello se desprende otra inconsistencia más en la postura de la Demandante en este arbitraje quien, por un lado, reclama que el Ministerio debió haber considerado el “efecto dominó” de los motivos que dieron lugar a la extensión de los Hitos Intermedios 2 y 3 mientras que, por otro lado, el informe de su propio experto Ankura sostiene que para el momento de la extensión de los Hitos Intermedios habría una mitigación acumulada—i.e., no habría demora en el Proyecto. Consecuentemente, siguiendo el análisis de su propio experto, los eventos que dieron lugar a la extensión de los Hitos Intermedios no le habrían por sí solos generado responsabilidad alguna a la Demandante por demoras respecto al Hito 5 y, por ende, no habiendo responsabilidad alguna que eximir por dichos eventos, no podrían constituir eventos de fuerza mayor.

¹⁰⁹⁵ Segundo Informe de FTI, ¶¶ 106-110.

en cada Tramo. Como puede verse, FTI identifica las demoras en cada ventana y el acumulado total (para lo cual ya considera dentro del cálculo cualquier mitigación crítica relevante), mientras que Ankura genera bolsas de días de demora y de mitigación que le asigna a cada parte por tareas que no forman parte de la ruta crítica, para atribuirle a la República una demora aún superior a la demora total del Proyecto:

Tramo 2

Correcciones realizadas por FTI							Análisis Ankura				
Ventana	Desde	Hasta	Descripción	Duración (días)	Retraso (Hito 5)		Ventana	Duración (días)	Retraso (Hito 5)		
					Ventana	Acumulado			Ventana	Acumulado	
1	16-ene.-13	27-may.-16	Firma decreto a inicio fundaciones	1.227	-	-	1	1.227	(61)	(61)	
2	27-may.-16	30-nov.-16	Inicio fundaciones a inicio estructuras	187	79	79	2	187	(113)	(174)	
3A	30-nov.-16	19-ene.-17	Inicio estructuras a solicitud ampliación plazo Hito 3	50	(8)	71	3	274	210	36	
3B	19-ene.-17	13-jun.-17	Solicitud ampliación plazo Hito 3 a terminación anticipada contrato Isolux	145	56	127					
3C	13-jun.-17	31-ago.-17	Terminación anticipada contrato Isolux a Reemplazo Isolux	79	11	138					
4A	31-ago.-17	16-mar.-18	Reemplazo Isolux a culminación fundaciones	197	(12)	126	4	210	105	141	
4B	16-mar.-18	29-mar.-18	Finalización fundaciones a finalización montaje torres	13	(1)	125					
5	29-mar.-18	31-may.-18	Culminación fundaciones a Entrada operación	63	10	135	5	63	(6)	135	
TOTAL					135	135	135				135

Negativo: Mitigación (No hay retraso)

Tramo 3

Correcciones realizadas por FTI							Análisis Ankura			
Ventana	Desde	Hasta	Descripción	Duración (días)	Retraso (Hito 5)		Ventana	Retraso (Hito 5)		
					Ventana	Acumulado		Ventana	Acumulado	
1	16-ene.-13	28-may.-16	Firma decreto a inicio fundaciones	1.228	-	-	1	(68)	(68)	
2	28-may.-16	04-nov.-16	Inicio fundaciones a inicio estructuras	160	40	40	2	(140)	(208)	
3A	04-nov.-16	19-ene.-17	Inicio estructuras a solicitud ampliación plazo Hito 3	76	40	80	3	174	(34)	
3B	19-ene.-17	30-jun.-17	Solicitud ampliación plazo Hito 3 a inicio desmovilización según Ankura	162	15	95				
4A	30-jun.-17	31-oct.-17	Inicio desmovilización según Ankura a disminución mano obra Directa Subcontratista	123	20	115	4	396	362	
4B	31-oct.-17	22-oct.-18	Disminución mano obra Directa subcontratista a removilización Subcontratista	356	269	384				
5A	22-oct.-18	09-ene.-19	Removilización Subcontratista a fecha aprobación último PAS	79	42	426	5	160	522	
5B	09-ene.-19	22-abr.-19	Fecha aprobación último PAS a fin estructuras	103	58	484				
6	22-abr.-19	30-may.-19	Fecha fin estructuras a entrada operación	38	15	499	6	(23)	499	
TOTAL					499	499	499			499

Negativo: Mitigación (No hay retraso)

- 398 Identificada la demora crítica real en cada ventana, FTI procedió a determinar las causas de dicha demora. A fin de llevar adelante esta tarea, FTI realizó un análisis torre por torre a partir de la nueva información provista por la Demandante.¹⁰⁹⁶ Como se explicó anteriormente,¹⁰⁹⁷ sólo de esta manera es posible determinar en forma rigurosa e independiente si una torre liberada se encontraba aislada o si se encontraba rodeada de otras torres liberadas formando un frente de trabajo razonablemente eficiente, y de esta manera comprender si determinados eventos impedían realmente avanzar con la obra.
- 399 De este modo, FTI llega a las siguientes conclusiones en torno a la causa de retraso en la ruta crítica para cada ventana:

Tramo 2

Corrección del análisis de demoras efectuado por FTI							
Ventana	Desde	Hasta	Descripción	Duración (días)	Retraso (Hito 5)		Causa de Retraso / Mitigación en la ruta Crítica
					Ventana	Acumulado	
1	16-ene.-13	27-may.-16	Firma decreto a inicio fundaciones	1.227	-	-	-
2	27-may.-16	30-nov.-16	Inicio fundaciones a inicio estructuras	187	79	79	Bajo número de fundaciones ejecutadas a pesar de contar con suficiente frente de trabajo
3A	30-nov.-16	19-ene.-17	Inicio estructuras a solicitud ampliación plazo Hito 3	50	(8)	71	Aumento del número fundaciones ejecutadas y avance en el montaje de estructuras antes de finalizar la ejecución de las fundaciones
3B	19-ene.-17	13-jun.-17	Solicitud ampliación plazo Hito 3 a terminación anticipada contrato Isolux	145	56	127	Bajo número de fundaciones ejecutadas a pesar de contar con suficiente frente de trabajo
3C	13-jun.-17	31-ago.-17	Terminación anticipada contrato Isolux a Reemplazo Isolux	79	11	138	Bajo número de fundaciones ejecutadas a pesar de contar con suficiente frente de trabajo
4A	31-ago.-17	16-mar.-18	Reemplazo Isolux a culminación fundaciones	197	(12)	126	Avance en el montaje de estructuras antes de finalizar las fundaciones, avance en el tendido y regulación del cable y avance en la actividad entrada en operación, antes de finalizar el tendido y regulación de cables
4B	16-mar.-18	29-mar.-18	Finalización fundaciones a finalización montaje de torres	13	(1)	125	Aumento del progreso en el tendido y regulación de los cables
5	29-mar.-18	31-may.-18	Culminación fundaciones a Entrada operación	63	10	135	Retraso en el tendido y la regulación del cable
TOTAL					135		

¹⁰⁹⁶ Segundo Informe de FTI, ¶¶ 27-28. Ver también, Sección VII.B.1(a) *supra*.

¹⁰⁹⁷ Ver ¶ 354 *supra*.

Tramo 3

Corrección del análisis de demoras efectuado por FTI							
Ventana	Desde	Hasta	Descripción	Duración (días)	Retraso (Hito 5)		Causa de Retraso en la ruta Crítica
					Ventana	Acumulado	
1	16-ene.-13	28-may.-16	Firma decreto a inicio fundaciones	1.228	-	-	-
2	28-may.-16	04-nov.-16	Inicio fundaciones a inicio estructuras	160	40	40	Bajo número de fundaciones ejecutadas a pesar de contar con suficiente frente de trabajo
3A	04-nov.-16	19-ene.-17	Inicio estructuras a solicitud ampliación plazo Hito 3	76	40	80	Bajo número de fundaciones ejecutadas a pesar de contar con suficiente frente de trabajo
3B	19-ene.-17	30-jun.-17	Solicitud ampliación plazo Hito 3 a inicio desmovilización según Ankura	162	15	95	Bajo número de fundaciones ejecutadas a pesar de contar con suficiente frente de trabajo
4A	30-jun.-17	31-oct.-17	Inicio desmovilización según Ankura a disminución mano obra Directa Subcontratista	123	20	115	Bajo número de fundaciones ejecutadas a pesar de contar con suficiente frente de trabajo
4B	31-oct.-17	22-oct.-18	Disminución mano obra Directa subcontratista a removilización Subcontratista	356	269	384	Bajo número de fundaciones ejecutadas a pesar de contar con frente de trabajo Menor frente de trabajo que en ventanas anteriores, debido a (i) retrasos en la formalización de los acuerdos de las servidumbres voluntarias, (ii) errores de Interchile en la identificación de torres en la tramitación del RCA, (iii) errores de Interchile en la solicitud de aprobación de diferentes PAS, tanto técnicos como jurídicos que resultaron en la necesidad de reingresar la solicitud retrasando su aprobación
5A	22-oct.-18	09-ene.-19	Removilización Subcontratista a fecha aprobación último PAS	79	42	426	Bajo número de fundaciones ejecutadas a pesar de contar con suficiente frente de trabajo
5B	09-ene.-19	22-abr.-19	fecha aprobación último PAS a fin estructuras	103	58	484	9 enero - 15 marzo: Bajo número de fundaciones ejecutadas a pesar de contar con suficiente frente de trabajo 15 marzo - 22 abril: Falta de frente de trabajo disponible (La Dormida)
6	22-abr.-19	30-may.-19	Fecha fin estructuras a obtención Hito 5	38	15	499	Retraso en la culminación del tendido e instalación de cables.
TOTAL					499		

400 Así, FTI pudo comprobar que, en aquellos momentos en que ocurrían los eventos que Ankura dice que habrían provocado demoras, Interchile tenía disponibles frentes de trabajo sobre los que pudo haber avanzado en la construcción. Completado este análisis detallado de las causas reales—no fruto de instrucción—de cada demora, el único momento en que FTI identifica que la Demandante no contaba con frentes abiertos de trabajo y, por ende, que la causa de la demora no era el bajo rendimiento en la construcción, fue entre el 15 de marzo al 22 de abril de 2019,¹⁰⁹⁸ debido a la falta de acceso al predio de la Dormida. Sin embargo, y como se explicó con anterioridad¹⁰⁹⁹ y se ratifica a continuación, esta falta de acceso no se debió a los supuestos ilícitos internacionales por los que reclama la Demandante.

¹⁰⁹⁸ Segundo Informe de FTI, ¶ 31.

¹⁰⁹⁹ Ver ¶¶ 301-303 *supra*.

4 Los daños reclamados por las Supuestas Violaciones Compuestas son improcedentes

a El análisis de Ankura no demuestra un nexo causal entre los daños y los ilícitos alegados

- 401 A fin de probar su caso de daños, la Demandante debe: (i) acreditar que las Supuestas Violaciones Compuestas al NMT y PSP ocasionaron una demora en el Proyecto; (ii) identificar los días concretos de demora que habrían ocasionado las supuestas violaciones; y (iii) demostrar el nexo de causalidad entre los días concretos de demora con el daño reclamado.¹¹⁰⁰ ISA ha fallado en cada uno de estos aspectos, incluida la demostración del nexo causal, según se verá en esta sección.
- 402 *Primero*, los errores en el análisis de demoras de Ankura impiden tener por acreditada la existencia de demoras atribuibles a la República. Tras las correcciones realizadas por FTI, es posible ahora determinar que la causa de las demoras fue el bajo rendimiento en la construcción, ya que Interchile contó con frentes abiertos de trabajo para avanzar con la obra siguiendo el camino crítico.¹¹⁰¹ El único momento en el que FTI identifica que no habrían frentes de trabajo abiertos por la falta de acceso al Predio La Dormida fue del 15 de marzo al 22 de abril de 2019, por un período de 38 días.
- 403 En cualquier caso, y esto es crucial para no confundir la demora crítica con la alegada responsabilidad del Estado bajo el Tratado, la falta de acceso a La Dormida no se debió a los supuestos ilícitos internacionales por los que reclama la Demandante. En efecto, incluso si el Tribunal estima (*quod non*) que los eventos en la Dormida violaron el Tratado, el Tribunal no puede obviar que Interchile decidió dejar la construcción de La Dormida para el final, intentando diligenciar su oficio de auxilio de fuerza pública solamente en enero de 2019 y solicitando la

¹¹⁰⁰ En efecto, recae sobre la Demandante la carga de probar el daño concreto y su nexo de causalidad con cada conducta de la República. Ver *Pawlowski AG y Project Sever s.r.o. c. República Checa*, Caso CIADI No. ARB/17/11, Laudo, 1 de noviembre de 2021, **Anexo RL-0067**, ¶ 728 (“The duty to make reparation extends only to those damages which have been proven by the injured party and which are legally regarded as the consequence of the wrongful act. It is a general principle of international law that injured claimants bear the burden of demonstrating: That the claimed quantum of damage was actually suffered, and that such damages flowed from the host State’s conduct, and that the causal relationship was sufficiently close (i.e., not ‘too remote’)”) (énfasis añadido).

¹¹⁰¹ Segundo Informe de FTI, ¶ 404.

orden de protección en febrero de 2019.¹¹⁰² En otras palabras, incluso si las acciones y omisiones de la República en La Dormida no hubiesen respetado el Tratado (*quod non*), el motivo por el cual Interchile no tuvo suficiente frente abierto de construcción en La Dormida hasta el 22 de marzo de 2019 fueron las propias decisiones de Interchile.¹¹⁰³

- 404 *Segundo*, aun si se tuvieran por válidas las conclusiones del informe de Ankura respecto a qué eventos causaron demoras, Ankura sólo estima montos globales de daños por la demora total,¹¹⁰⁴ sin presentar los daños ocasionados por cada evento generador de demora que identifica para cada ventana. El ejercicio de Ankura sería de utilidad únicamente en el supuesto en que el Tribunal entienda que todas las acciones u omisiones alegadas por la Demandante forman efectivamente parte de un ilícito compuesto—*i.e.*, no están prescritas, son individualmente cuestionables, guardan una interrelación la una con la otra, y son conjuntamente lo suficientemente graves para configurar una violación al Tratado. Si el Tribunal, en cambio, entendiera que alguna conducta de la República no forma parte de las Supuestas Violaciones Compuestas del NMT y PSP o caen fuera de su jurisdicción, el ejercicio de Ankura se torna inútil para la determinación de daños, ya que no es posible asociar el monto que reclama la Demandante por cada categoría de daños con la conducta que el Tribunal considerara una violación.¹¹⁰⁵
- 405 Por lo expuesto, aun cuando el Tribunal entendiera que existieron las Supuestas Violaciones Compuestas del NMT y PSP, la Demandante no ha podido probar que hayan ocasionado una demora y, por ende, no acredita el nexo causal con los daños reclamados. Por otro lado, aún si el Tribunal entendiera que las Supuestas Violaciones Compuestas al NMT y PSP ocasionaron una demora (*quod non*), el ejercicio de Ankura solamente sería de utilidad en el supuesto en que el Tribunal

¹¹⁰² Ver ¶¶ 301-303 *supra*.

¹¹⁰³ En todo caso, si el Tribunal entendiera (*quod non*) que aquellos 38 días fueron el resultado de las Supuestas Violaciones Compuestas del NMT o PSP, los únicos daños que estarían asociados al mismo serían los costos de prolongación por dicho período (US\$ 658.460,51), el proporcional de las multas (US\$ 5.546.425) y el lucro cesante (US\$ 5.214.531), el cual ascendería a un máximo de US\$ 11.419.416,51 (Segundo Informe de FTI, Figuras 71, 75, 76).

¹¹⁰⁴ Ver ¶¶ 332-336 *supra*.

¹¹⁰⁵ Así, el informe de Ankura no presenta al Tribunal la información necesaria para que este llegue a una conclusión sobre el impacto de las acciones y omisiones alegadas, sino que es servicial a la posición de la Demandante, quien busca ser compensada bajo el mantra de un “ilícito compuesto” por el monto total alegado aún sin demostrar un nexo de causalidad adecuado entre los componentes del supuesto ilícito compuesto y la totalidad de los daños reclamados.

entienda que todas las acciones u omisiones alegadas por la Demandante forman efectivamente parte de un ilícito compuesto.

b Ankura comete errores en el cómputo de los daños reclamados

406 Como se vio anteriormente, la causa de retraso en el Proyecto se debió al bajo rendimiento en la construcción, por lo que cualquier daño asociado a dicho retraso es exclusiva responsabilidad de la Demandante.

407 Aun cuando ello descarta la procedencia de todos sus reclamos, la Demandante presenta a su vez valuaciones de daños manifiestamente improcedentes, ya sea porque no se acredita que se originen en una demora del Proyecto, o en alguna de las conductas alegadas por la Demandante, o porque incurre en errores metodológicos de cálculo a los fines de incrementar el monto reclamado.

i El monto reclamado por pagos a EDEMSA y a SIEMENS es obviamente improcedente

408 La Demandante alega haber hecho pagos adicionales a EDEMSA por un monto de US\$ 38.004.453 y a Siemens por US\$ 2.245.489,¹¹⁰⁶ que habrían sido causados por “los actos internacionalmente ilícitos del Estado.”¹¹⁰⁷ Sin embargo, la Demandante no acredita que exista un nexo causal entre una conducta de la República y dichos pagos, ni que el total de dichos montos se relacione siquiera a una demora en el Proyecto.

409 *Primero*, con relación a los daños por pagos adicionales realizados a EDEMSA, Ankura no ha tenido en cuenta ni evaluó documentación o reportes contemporáneos del Proyecto (más allá de los propios dichos de EDEMSA en sus cartas de reclamo) para determinar que el origen y causas del reclamo del contratista fueran demoras atribuibles a la República.

410 Por ejemplo, FTI explica que la Demandante emitió la Orden de Inicio de tareas mucho antes de que se encontraran dadas las condiciones contractuales para ello, en un momento donde EDEMSA no podría realizar una ejecución continua de los servicios, afectando su prestación.¹¹⁰⁸ A los fines de hacer un análisis de

¹¹⁰⁶ Memorial de Réplica, ¶ 913.

¹¹⁰⁷ Memorial de Réplica, ¶ 912(d).

¹¹⁰⁸ Segundo Informe de FTI, ¶ 410.

causalidad adecuado, Ankura debía considerar el impacto de esta conducta de la Demandante. Sin embargo, Ankura no lo hizo.

411 Por otro lado, Ankura no hace un análisis independiente de verificación de las causales que EDEMSA e Interchile describen como motivo de las modificaciones a su contrato, que dieron origen a los pagos adicionales reclamados, sin acreditar así un nexo con las conductas que la Demandante le atribuye a la República. Por ejemplo:

a La Modificación No. 4 menciona que “se han presentado obstáculos difícilmente previsibles en la obtención de todas las servidumbres y permisos ambientales requeridos para la construcción de las Obras.”¹¹⁰⁹ Ankura debía verificar que dichos obstáculos fueran producto de una conducta de la República—no lo hizo. Ankura simplemente descansa en instrucciones legales de que toda demora relativa a trámites de servidumbres y PAS sería responsabilidad de la República. Pero dichos obstáculos se pudieron deber a negligencias en las negociaciones de las servidumbre o defectos en las presentaciones en los trámites para la obtención de PAS, y Ankura nada dice ni analiza al respecto.

b La Modificación No. 5 refiere a que áreas habrían sido entregadas “en forma tardía y/o de manera inestable” o la “tramitación de los permisos [se efectuó] de manera no acorde[] a la planificación del proyecto.”¹¹¹⁰ Como explica FTI, solo analizando área a área, permiso a permiso, se puede determinar la causa del retraso de EDEMSA y, en última instancia, la posible responsabilidad.¹¹¹¹ Ankura no ha analizado los motivos por los que dichas áreas se habrían entregado tarde y, por ende, no acredita que sean causa de conductas atribuibles a la República.

412 Más aún, y como demuestra FTI, los montos abonados a EDEMSA incluyen conceptos que no son trazables ni que pueda acreditarse que se trate de costes reales de EDEMSA, y que abarcan un período desde enero de 2016 a agosto de 2018.¹¹¹² Al referirse a un período tan largo, el reclamo de EDEMSA podría relacionarse a una multitud de eventos que Ankura no ha verificado. A su vez, el monto reclamado incluye partidas adicionales “solicitadas por Interchile”, como

¹¹⁰⁹ Modificación al contrato No.4 (P1-LT-10-Z004), **Anexo ACG-008**, p. 3.

¹¹¹⁰ Modificación al contrato No.5 (P1-LT-10-Z005), **Anexo ACG-008**, p. 4.

¹¹¹¹ Segundo Informe de FTI, ¶ 413.

¹¹¹² Segundo Informe de FTI, ¶¶ 414-415.

por ejemplo “portones metálicos” o “materiales para la pintura de torres” que nada tiene que ver con el retraso del Proyecto.¹¹¹³

413 *Segundo*, Ankura tampoco explica la relación entre los pagos realizados a Siemens y los reclamos de la Demandante. Ankura simplemente basa el monto de daños en las modificaciones contractuales, considerando esos documentos “suficientes para determinar qué montos pagó Interchile a Siemens producto de los impactos y demoras específicos atribuibles al Estado.”¹¹¹⁴ Si bien Ankura reconoce que determinadas partidas no se asocian a las demoras en el Proyecto,¹¹¹⁵ continúa incluyendo como montos válidos de reclamos ciertas partidas sin explicar (i) que las tareas que dieron origen a dichas partidas se asocien a una conducta de la República; y (ii) si los montos de dichas partidas corresponden efectivamente a las tareas realizadas.¹¹¹⁶

414 Por lo expuesto, aun en el caso en que el Tribunal entienda que las Supuestas Violaciones Compuestas del NMT y PSP ocasionaron la demora alegada, los intentos de la Demandante de obtener una compensación por los pagos a EDEMSA y a SIEMENS por parte de la República deben rechazarse de plano.

ii El cálculo de lucro cesante de Ankura es incorrecto

415 Ankura estima el monto de lucro cesante que reclama la Demandante sin asociarlo de modo alguno a una causa puntual de retraso en el Proyecto, y calcula su monto en base a información incompleta e incorrecta.

416 En tal sentido, para hacer una apreciación correcta del monto de lucro cesante, Ankura debía considerar los gastos de capital (CAPEX) y gastos operativos (OpEx) que Interchile debía incurrir para obtener las supuestas ganancias. Ahora bien, Ankura toma como base para calcular estos gastos información incorrecta:

a *Primero*, Ankura estima que la demora retrasó una inversión de un 4% del CAPEX estimado para el Proyecto, es decir, una inversión de US\$ 33.1 millones. Para hacer correctamente este cálculo es necesario contar con el monto de inversión acumulado al final del 2017, información que—

¹¹¹³ Segundo Informe de FTI, ¶ 419.

¹¹¹⁴ Segundo Informe de Ankura, ¶ 408.

¹¹¹⁵ Segundo Informe de Ankura, ¶ 409 (“Ankura reconoce que FTI tiene parcialmente razón en cuanto a algunos de los componentes originalmente incluidos en el reclamo por sobrecostos de Siemens atribuidos al Estado ... hay algunos que no pueden asociarse a los atrasos reclamados con una certidumbre absoluta”).

¹¹¹⁶ Segundo Informe de FTI, ¶¶ 421-422.

sorprendentemente—no fue aportada por la Demandante.¹¹¹⁷ Como explica FTI, al no contar con esta información, el cálculo del CAPEX debía considerar el progreso registrado en la partida de construcción, montaje y pruebas como indicador de inversión,¹¹¹⁸ lo que hubiese aumentado el porcentaje del CAPEX estimado pendiente y, por ende, reducido el reclamo de lucro cesante.¹¹¹⁹

- b *Segundo*, Ankura estima OpEx considerando que los gastos del Proyecto representan un 13,4% de los ingresos. Sin embargo, para llegar a ese porcentaje, Ankura consideró ingresos que provienen tanto del régimen tarifario como de otras fuentes, aumentando su monto, y sin señalar los gastos que estarían asociados a cada fuente de ingresos. De este modo, el porcentaje utilizado por Ankura no refleja el OpEx correspondiente para los ingresos tarifarios (más bajos que aquellos que utilizó para estimar el porcentaje), en base al cual se debería calcular el lucro cesante en este caso.¹¹²⁰
- c *Tercero*, Ankura menciona que su “cuantificación de la pérdida de flujo libre de caja presentada aquí y en el Primer Informe Ankura no han restado montos por impuestos de la renta.”¹¹²¹ Sin embargo, y como la propia Demandante reconoce, “para el reclamo de lucro cesante... en dicho escenario Interchile habría tenido que pagar impuestos sobre las utilidades que generara, [por lo que] éstos deben ser tenidos en cuenta.”¹¹²²

¹¹¹⁷ Segundo Informe de FTI, ¶ 431. El Tribunal ordenó a la Demandante a producir “[d]ocumentos en los que se analice, explique, describa, comente, discuta, y/o que se refieran a la inversión de ISA en el Proyecto ... a final de diciembre de 2017” (Redfern de Chile, Solicitud No. 23, p. 109). Sorprendentemente, la Demandante no aportó información que detalle el monto de inversión acumulado al final del 2017. La llamativa ausencia de esta información reclama que el Tribunal extraiga inferencias negativas en este punto, ya que la única explicación posible para no aportar esta información es que su ventilación hubiera dado resultados contrarios a sus intereses en este procedimiento, es decir, un monto de CAPEX mayor al estimado por Ankura, que hubiese reducido el monto del reclamo de la Demandante. Ver Orden Procesal No. 1, artículo 15.1 (“[e]n caso de que una Parte no presente documentos conforme lo ordenado por el Tribunal o documentos que se haya comprometido a exhibir, el Tribunal puede extraer las inferencias que considere apropiadas, teniendo en cuenta todas las circunstancias relevantes, incluyendo las presentaciones escritas que las Partes proporcionen al respecto”).

¹¹¹⁸ Segundo Informe de FTI, ¶ 433.

¹¹¹⁹ Segundo Informe de FTI, ¶ 434.

¹¹²⁰ Informe de FTI, ¶412; ver también Segundo Informe de FTI, ¶¶ 435-437.

¹¹²¹ Segundo Informe de Ankura, ¶ 429; ver también Informe de Ankura, ¶¶ 415, 397, 399-401.

¹¹²² Memorial de Réplica, ¶ 983.

d *Cuarto*, y como se explicará en más detalle en la Sección VII.B.4.b.ii, la cuantificación del lucro cesante no toma en cuenta, pese a que la Demandante reconoce expresamente que así debió hacerse,¹¹²³ el impacto de los impuestos que Interchile debería pagar a la República en el escenario contrafáctico.¹¹²⁴

417 Por lo expuesto, aun en el caso en que el Tribunal entienda que las Supuestas Violaciones Compuestas del NMT y PSP ocasionaron la demora alegada, la reclamación del lucro cesante debe ser rechazada y, en todo caso, si el Tribunal hipotéticamente decidiera concederla, deberá ser drásticamente reducida.

C LA DEMANDANTE EFECTÚA UN CÁLCULO DE INTERESES INCORRECTO

418 La Demandante solicita que, en caso de que se condene a la República a compensar a las Compañías ISA, se apliquen intereses pre y post laudo que, lejos de completar la indemnización por el valor tiempo de las supuestas pérdidas sufridas, le otorgaría un beneficio sin base en el Tratado ni en las buenas prácticas de cuantificación de daños.

419 *Primero*, la Demandante insiste en que se reconozca una tasa de interés pre-laudo equivalente a la tasa de mercado publicada por el Banco Central de Chile (“TIP”) más un 2%.¹¹²⁵ Sin embargo, la Demandante no logra acreditar que dicha tasa sea razonable para el presente caso.

420 En su Demanda, la Demandante afirmaba que los intereses pre-laudo debían calcularse con base en el costo de endeudamiento de las Compañías ISA.¹¹²⁶ Ahora bien, como explica FTI, “la tasa de interés de la deuda de una empresa no representa el coste de financiar la compensación otorgada por un laudo. El interés de la deuda de una empresa considera todos los riesgos a los que está expuesta la empresa, riesgos que son distintos—y superiores— a los asociados al cobro de un laudo,”¹¹²⁷ máxime tratándose de un Estado universalmente reconocido como cumplidor. Una “tasa comercialmente razonable”—estándar previsto por el Tratado¹¹²⁸—debe cubrir los riesgos y costos que se vinculan al monto sobre el

¹¹²³ Memorial de Réplica, ¶ 983 (“Si en dicho escenario Interchile habría tenido que pagar impuestos sobre las utilidades que generara, éstos deben ser tenidos en cuenta”).

¹¹²⁴ Ver ¶ 434-437 *infra*.

¹¹²⁵ Memorial de Réplica, ¶ 971.

¹¹²⁶ Memorial de Demanda, Sección 6.3.1.

¹¹²⁷ Segundo Informe de FTI, ¶ 449.

¹¹²⁸ Tratado, **Anexo CLA-0001**, Artículo 9.10.3.

que se aplica dicha tasa; si considera riesgos o costos distintos, entonces desde un punto de vista comercial (*i.e.*, “comercialmente”) dicha tasa no sería “razonable.”

421 De todos modos, aun si se aceptara que corresponde aplicar una tasa calculada con base en el costo de endeudamiento de las Compañías ISA (lo cual no sería “comercialmente razonable”), la TIP +2% que pretende aplicar la Demandante no se corresponde a dicho costo. Como se explicó en la Contestación, las Compañías ISA se financian con referencia a la tasa de interés a tres meses del mercado interbancario de Londres (Libor).¹¹²⁹ En su Réplica, la Demandante no cuestiona esta realidad; en cambio, sostiene—en base a las conclusiones de Ankura—que la aplicación de la tasa TIP sería muy similar a la de la tasa Libor.¹¹³⁰ La Demandante se equivoca:

- a En su segundo informe, Ankura no compara la TIP con la Libor, sino que compara la TIP con una tasa equivalente a la Libor + 2%.¹¹³¹ Por ende, la conclusión de la Demandante de que la TIP sería similar a la Libor parte de una comparación errónea; a lo sumo, la TIP sería similar a la Libor + 2%, lo cual excede el costo de endeudamiento de las Compañías ISA.
- b El error de la Demandante se agrava aún más por cuanto no pretende simplemente aplicar la TIP, sino que incluso busca agregarle a esta un 2% adicional.

422 *Segundo*, en relación a su reclamo por lucro cesante, la Demandante actualiza el monto del reclamo mediante una tasa de descuento considerando el uso del coste de capital medio de Interchile (WACC).¹¹³² En términos prácticos, ello resulta en la aplicación de una tasa de interés distinta a la que aplica para sus demás reclamos.¹¹³³ Aplicar dos tasas de interés no es, en sí mismo, un error. Como explica FTI, el error de la Demandante y Ankura consiste en (i) el método con el que aplican la tasa de interés WACC mensual y (ii) el costo de capital que consideran aplicable:

¹¹²⁹ Memorial de Contestación, ¶ 400(b).

¹¹³⁰ Memorial de Réplica, ¶ 974 (“[l]a aplicación de la tasa LIBOR sugerida por FTI no resultaría ... en una diferencia material en los montos cuantificados por Ankura’, pues ‘la tasa TIP utilizada por Ankura es muy similar a la tasa LIBOR sugerida por FTI’”).

¹¹³¹ Segundo Informe de Ankura, ¶ 442.

¹¹³² Memorial de Réplica, ¶ 975.

¹¹³³ Segundo Informe de FTI, ¶ 452.

- a Respecto al método, la tasa de descuento se utiliza para estimar el valor de un monto de dinero en un momento anterior en el tiempo y la tasa de interés pre-laudo se aplica para actualizar el valor de un monto de dinero hacia el futuro. Ambas tasas tienen valores diferentes, porque entrañan riesgos diferentes y, en este caso, la tasa de descuento es muy superior a la tasa de interés pre-laudo que Ankura aplica para los restantes daños.¹¹³⁴ Ahora bien, Ankura no utiliza la tasa de descuento para calcular el valor del lucro cesante en un momento anterior, sino que la utiliza para actualizar montos hacia el futuro que, como explica FTI, es incorrecto¹¹³⁵ y eleva improcedentemente el monto del daño reclamado.
- b Respecto al costo de capital utilizado (WACC), FTI confirma que Ankura utiliza un costo de capital en pesos chilenos, aun cuando dice estar utilizando una tasa en dólares estadounidenses.¹¹³⁶ En similar sentido, aun cuando Ankura dice que utilizar información ex-post sería más apropiado,¹¹³⁷ al momento de estimar el costo de capital utilizado (WACC), usa información de la licitación (*i.e.*, ex-ante) que no coincide con los costos de capital efectivamente incurridos y que resulta en un aumento del monto reclamado.¹¹³⁸

423 Así, las inconsistencias de Ankura con su propia postura reflejan la parcialidad de sus conclusiones.

424 *Tercero*, la Demandante solicita que la tasa de interés post-laudo sea superior a la tasa de interés pre-laudo y que se calcule en forma compuesta.¹¹³⁹ Según la Demandante, una tasa de interés post-laudo superior tendría por objetivo “encourage prompt settlement of the award” e “incentivizing [] to comply.”¹¹⁴⁰ Es decir, el interés post-laudo pretendido por la Demandante no buscaría indemnizarla por un daño, sino que guardaría un componente moratorio o punitivo. Sin embargo, la Demandante no alega—mucho menos demuestra—que exista un riesgo concreto de “default of payment” por parte de la República que justifique elevar la pretendida tasa de interés. La República se enorgullece de ser

1134 Segundo Informe de FTI, ¶¶ 454-455.

1135 Segundo Informe de FTI, ¶ 454.

1136 Segundo Informe de FTI, ¶ 456.

1137 Informe de Ankura, ¶ 367.

1138 Segundo Informe de FTI, ¶ 457.

1139 Memorial de Réplica, ¶ 977-978.

1140 Memorial de Demanda, ¶ 725.

una economía estable y abierta, que se adhiere al estado de derecho y respeta los acuerdos internacionales de inversión. No se justifica realizar una distinción entre intereses pre y post laudo.¹¹⁴¹

- 425 Con relación a la aplicación de intereses compuestos, la Demandante cuestiona el comentario al artículo 38 de los Artículos de Responsabilidad que explica que los intereses simples siguen siendo la regla “in the absence of special circumstances,” sosteniendo que el derecho internacional habría evolucionado al punto tal de considerar intereses compuestos como la norma.¹¹⁴² Ello desconoce, sin embargo,

¹¹⁴¹ En efecto, son numerosos los tribunales que no han efectuado una distinción entre intereses pre y post laudo. *InfraRed Environmental Infrastructure GP Limited y otros c. Reino de España*, Caso CIADI No. ARB/14/12, Laudo, 2 de agosto de 2019, **Anexo RL-0116**, ¶ 603 (“The Tribunal agrees with the Respondent that the purpose of awarding interest is not to punish any party. There should not, in the Tribunal’s view, be any punitive or moratorium component to the award of interest”); *Hydro Energy 1 S.à r.l. and Hydroxana Sweden AB c. Reino de España*, Caso CIADI No. ARB/15/42, Laudo, 5 de agosto de 2020, **Anexo CLA-0086**, ¶ 144 (“This rationale does not allow to distinguish between a period of deprivation of liquidity before the award and after the award. The duty to pay interest does not pursue a punitive objective. It compensates for the temporary loss of the use of the principal sum due. Therefore, the Tribunal agrees with the Micula v Romania and the RREEF v Spain tribunals when they rejected the idea that ‘the cost of the deprivation of money (which interest compensates) should be different before and after the Award’ and awarded pre- and post-award interest at an identical rate”); *Bank Melli Iran y Bank Saderat Iran c. Reino de Baréin*, Caso CPA No. 2017-25, Laudo final, 9 de noviembre de 2021, **Anexo RL-0012**, ¶ 807 (“The Tribunal sees no reason to award post-award interest at a rate different from the pre-award interest... The Respondent’s obligation to provide reparation arose at that time of the commission of this wrongful act. Thus, insofar as the Respondent has not paid the compensation for its wrongful conduct, the Claimants’ economic position remains unchanged. The Tribunal will therefore award post-award interest at the same rate as pre-award interest”); ver también, *Teco Holdings LLC c. Guatemala*, Caso CIADI No. ARB/10/17, Laudo, 19 de diciembre de 2013, **Anexo CLA-0032**, ¶ 768 (“the Arbitral Tribunal finds that the damages granted to the Claimant will bear pre and post-award interest at the [same] rate”); *Casinos Austria GmbH y Casinos Austria Aktiengesellschaft c. Argentina*, Caso CIADI No. ARB/14/32, Laudo, 5 de noviembre de 2021, **Anexo CLA-0074**, ¶ 589 (“se debería otorgar la misma tasa de interés para el período previo al laudo y para el período posterior al laudo”); *AES Solar y otros (PV Investors) v. Reino de España*, Caso CPA No. 2012-14, Laudo Final, 28 de febrero de 2020, **Anexo RL-0113**, ¶ 853 (“el Tribunal considera que [los intereses incurridos] deben devengarse a la misma tasa y bajo los mismos términos tanto antes como después del laudo”); *Tethyan Copper Company Pty Limited c. República Islámica de Pakistán*, Caso CIADI No. ARB/12/1, Laudo, 12 de julio de 2019, **Anexo RL-0122**, ¶ 1857 (“[t]he Tribunal considers it appropriate to award interest on the amount of costs that Respondent is ordered to reimburse at the same post-award interest rate as on the principal amount of compensation”); *Vestey Group Ltd c. República Bolivariana de Venezuela*, Caso CIADI No. ARB/06/4, Laudo, 15 de abril de 2016, **Anexo CLA-0014**, ¶ 448 (“The Tribunal considers that interest must accrue at the same rate and upon the same terms both before and after the award”).

¹¹⁴² Memorial de Réplica, ¶ 979.

la numerosa y reciente jurisprudencia que continúa aplicando intereses simples.¹¹⁴³

- 426 En virtud de lo expuesto, de considerar el Tribunal que corresponde reconocer daños a favor de la Demandante, los mismos deberán ser actualizados aplicando una tasa libre de riesgo o la tasa a la que financiadores están dispuestos a prestar dinero a Chile o, en su defecto, aplicando la tasa Libor, en forma simple, y sin hacer distinción entre la tasa pre y post laudo.

D LA DEMANDANTE NO CUANTIFICA LOS DAÑOS QUE RECLAMA EN NOMBRE PROPIO NI LOS QUE RECLAMA EN NOMBRE DE ISA CHILE

- 427 Como se explicó en la Contestación, ISA presentó una demanda en nombre propio (en virtud del artículo 9.16.1(a) del Tratado) y en representación de ISA Chile e Interchile (en virtud del artículo 9.16(b) del Tratado).¹¹⁴⁴

- 428 Ni la Demandante ni Ankura especificaron en la Demanda los daños sufridos por ISA y por ISA Chile, y se limitaron en todo momento a presentar los supuestos daños sufridos por Interchile. En su Réplica, la Demandante se limitó a afirmar que “los daños sufridos reclamados han sido sufridos por las Compañías ISA [i.e., ISA, ISA Chile e Interchile] en su conjunto” por cuanto “cualquier daño que sufra Interchile representa un menoscabo en el patrimonio de ISA, que es, indirectamente (y a través de ISA Chile), su única accionista.”¹¹⁴⁵ Este argumento no puede prosperar.

¹¹⁴³ *Gardabani Holdings B.V. y Silk Road Holdings B.V. c. Georgia*, Caso CIADI No. ARB/17/29, Laudo, 27 de octubre de 2022, **Anexo RL-0115**, ¶ 761 (“Although the Claimants have argued that in investment treaty cases compound interest should be, and often is, awarded, the Tribunal is not persuaded that awarding post-award interest on a compound basis would be appropriate. In particular, the Tribunal sees no basis for awarding different rates of interest in the two arbitrations. Accordingly, interest is awarded on a simple basis”); *Bank Melli Iran y Bank Saderat Iran c. Reino de Baréin*, Caso CPA No. 2017-25, Laudo, 9 de noviembre de 2021, **Anexo RL-0012**, ¶ 803 (“the Tribunal will award simple interest”); *Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. c. Libia*, Caso CCI No. 21537/ZF/AYZ, Laudo, 7 de noviembre de 2018, **Anexo CLA-0047**, ¶ 634 (“Compensation awarded in this Award shall accrue simple interest in favour of Claimant”); *PL Holdings S.a.r.l. c. República de Polonia*, Caso Cámara de Comercio de Estocolmo No. V 2014/163, Laudo Parcial, 28 de junio de 2017, **Anexo RL-0118**, ¶ 648 (“[t]he Tribunal has been shown no reason why interest should be payable on other than a simple basis”).

¹¹⁴⁴ Memorial de Contestación, ¶ 353. Ver también Memorial de Demanda, ¶ 17 (“ISA presenta esta Demanda, en nombre propio, de conformidad con el artículo 9.16.1(a) del [Tratado]. Además, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.16(b) del Tratado, ISA también presenta esta Demanda en representación de ISA Chile e Interchile”).

¹¹⁴⁵ Memorial de Réplica, ¶ 907.

- 429 *Primero*, el hecho de que ISA sea la controlante a través de ISA Chile no permite afirmar que los daños eventualmente sufridos son los mismos a lo largo de la cadena accionaria. Para reducirlo a un ejemplo casi obvio, mientras Interchile puede reclamar por el pago de una multa o el pago de mayores costos, sus controlantes sólo podrían reclamar por el impacto que ese alegado daño tenga sobre la valuación de sus respectivas tenencias accionariales, o en las distribuciones de utilidades a las que tuvieran derecho.¹¹⁴⁶
- 430 *Segundo*, el Artículo 9.26.2 del Tratado prevé que, en los casos en que un inversor demande en calidad controlante de la entidad del Estado receptor que sufrió el daño, “la suma de dinero se pague a la empresa,” en este caso, Interchile.¹¹⁴⁷
- 431 Por lo tanto, el Tribunal debe desestimar las pretensiones resarcitorias de ISA e ISA Chile, quedando la pretensión de ISA limitada al reclamo hecho en nombre de Interchile bajo el Artículo 9.16.2.(b).

E LAS COMPAÑÍAS ISA NO TIENEN DERECHO A EVADIR EL PAGO DE IMPUESTOS SOBRE EL LAUDO

- 432 En su Demanda, la Demandante solicitaba que se “[d]eclare que las Compañías ISA no tienen obligación tributaria alguna respecto del monto de la compensación otorgada en el laudo y, en consecuencia, ordene a Chile (i) pagar los importes

¹¹⁴⁶ *ST-AD GmbH c. República de Bulgaria*, CNUDMI, Caso CPA No. 2011-06, Laudo de Jurisdicción, 18 de julio de 2013, **Anexo RL-0121**, ¶ 282 (“an investor whose investment consists of shares cannot claim, for example, that the assets of the company are its property and ask for compensation for interference with these assets. Such an investor can, however, claim for any loss of value of its shares resulting from an interference with the assets or contracts of the company in which it owns the shares”); *Enkev Beheer B.V. c. República de Polonia*, Caso CPA No. 2013-01, Primer Laudo Parcial, 29 de abril de 2014, **Anexo RL-0114**, ¶ 310 (“the Tribunal rejects the Claimant’s submission that, as a claimant, it can stand in the shoes of its subsidiary, Enkev Polska, as regards the latter’s movable and immovable property (including intellectual property), contracts, assets and monies (including profits): the Claimant’s rights derive only from its majority shareholding in Enkev Polska; and whilst its rights extend beyond its shareholding (being also ‘rights derived from’ its shareholding), the Claimant has no standing to make a claim on its subsidiary’s behalf for harm suffered directly by its subsidiary”); *Poštová banka, a.s. and Istrokapital SE c. República Helénica*, Caso CIADI No. ARB/13/8, Laudo, 9 de abril de 2015, **Anexo RL-0119**, ¶ 245 (“a shareholder of a company incorporated in the host State may assert claims based on measures taken against such company’s assets that impair the value of the claimant’s shares. However, such claimant has no standing to pursue claims directly over the assets of the local company, as it has no legal right to such assets”).

¹¹⁴⁷ Consciente de la debilidad de su postura, la Demandante también señala que “si el Tribunal considera que el Tratado le impone establecer un único destinatario de la suma de dinero a la que condene al Estado, dicho destinatario deberá ser Interchile, pues es la empresa que sufrió el daño directo cuyo resarcimiento está siendo solicitado en el presente Arbitraje.” Memorial de Réplica, ¶ 908.

mencionados en los literales anteriores libre de impuestos y (ii) abstenerse de gravar la compensación que el laudo orden[e].”¹¹⁴⁸

433 Como se explicó en la Contestación, de aceptarse esta pretensión, se pondría a la Demandante en una situación mejor que aquella en la que hubiera estado de no haberse dado los hechos que alega como supuesta violación del Tratado.¹¹⁴⁹ La República explicó, con base en profusa jurisprudencia internacional,¹¹⁵⁰ que dicha pretensión no tenía sustento en derecho, además de ser contraria al sentido común.

434 *Primero*, la Demandante insiste en citar la decisión en *ConocoPhillips c. Venezuela*, cuya tergiversación fue expuesta en la Contestación¹¹⁵¹ y que no ayuda a la Demandante. Agrega en su Réplica una sola decisión adicional, la del tribunal en *BBVA c. Bolivia*, que tampoco sirve para justificar su pretensión:

a En *ConocoPhillips c. Venezuela*, el tribunal no ordenó pagar la compensación reclamada “libre de todo impuesto,” como afirma la Demandante.¹¹⁵² Por el contrario, lo que hizo el tribunal fue presentar un monto de daños “already net of taxes,”¹¹⁵³ es decir, ya habiendo descontado al monto de daños los impuestos que la sociedad debía pagar localmente antes de poder disponer de fondos libres para distribución de dividendos. La Demandante, en cambio, instruyó a Ankura a no descontar al monto de daños concepto alguno de impuestos. Como señala FTI,¹¹⁵⁴ Ankura expresamente admite que “por instrucción legal ... no ha

¹¹⁴⁸ Memorial de Demanda, ¶ 734(g).

¹¹⁴⁹ Memorial de Contestación, ¶ 406.

¹¹⁵⁰ Memorial de Contestación, ¶ 406, n. 951, con cita a *Abengoa, S.A. y COFIDES, S.A. c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/09/2, Laudo, 18 de abril de 2013, **Anexo RL-0001**, ¶ 776; *Ioan Micula, Viorel Micula y others c. Rumanía (I)*, Caso CIADI No. ARB/05/20, Laudo Final, 11 de diciembre de 2013, **Anexo CLA-0060**, ¶ 1181; *Mobil Cerro Negro Holding, Ltd., Mobil Cerro Negro, Ltd., Mobil Corporation y otros c. República Bolivariana de Venezuela*, Caso CIADI No. ARB/07/27, Laudo, 9 de octubre de 2014, **Anexo RL-0057**, ¶ 389; *Cairn Energy PLC y Cairn UK Holdings Limited c. República de la India*, Caso PCA No. 2016-07, Laudo Final, 21 de diciembre de 2020, **Anexo CLA-0105**, ¶ 1936; y *Burlington Resources, Inc. c. República de Ecuador*, Caso CIADI No. ARB/08/5, Decisión de Reconsideración y Laudo, 7 de febrero de 2017, **Anexo CLA-0057**, ¶ 547.

¹¹⁵¹ Memorial de Contestación, ¶ 407

¹¹⁵² Memorial de Réplica, ¶ 986.

¹¹⁵³ *Phillips Petroleum Company Venezuela Limited & ConocoPhillips Petrozuata B.V. c. Petróleos de Venezuela, S.A.*, Caso CCI No. 16848/JRF/CA (C-16849/JRF), Laudo, 17 de septiembre de 2012, **Anexo CLA-0110**, ¶ 310. Se insiste además en que *ConocoPhillips c. Venezuela* es un caso comercial y no de inversión bajo un tratado, por lo que poco puede aportar a entender el estándar de reparación íntegra bajo el derecho internacional consuetudinario.

¹¹⁵⁴ Segundo Informe de FTI, ¶ 439.

considerado el efecto de los incumplimientos del Estado en los impuestos de la renta de Interchile” y “[c]onsecuentemente, la cuantificación de la pérdida de flujo libre de caja presentada aquí y en el Primer Informe Ankura no han restado montos por impuestos de la renta.”¹¹⁵⁵

- b En *BBVA c. Bolivia*, el tribunal coincidió en que “ya que el método FFD incluye en su cálculo los efectos de los impuestos a la renta, aplicar nuevamente un impuesto sobre las rentas derivadas del pago indemnizatorio equivale a un doble cobro.”¹¹⁵⁶ De nuevo, este es el escenario opuesto al que se registra en el presente caso, donde el experto de la Demandante, por instrucción legal suya, “no ha considerado el efecto... [de] los impuestos de la renta de Interchile”¹¹⁵⁷ en su cálculo de daños.

435 *Segundo*, en unos párrafos confusos y contradictorios con su propio escrito de Demanda,¹¹⁵⁸ la Demandante pretende ahora distinguir a los fines tributarios entre los reclamos por lucro cesante y los reclamos por daño emergente, admitiendo finalmente ahora—al menos—que el reclamo por lucro cesante si debía considerar el efecto de los impuestos chilenos aplicables.¹¹⁵⁹

436 Sin embargo: (i) sus instrucciones a Ankura y su petitum siguen inalterados—tanto para el lucro cesante como el daño emergente—y, por los motivos ya explicados, permitirían a Interchile evitar el pago de impuestos debidos en Chile; y (ii) en cualquier caso, el reconocimiento en este arbitraje de los montos pagados,

¹¹⁵⁵ Segundo Informe de Ankura, ¶ 429. Ver también Informe de Ankura, ¶¶ 415, 397, 399-401.

¹¹⁵⁶ *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. c. Bolivia*, Caso CIADI No. ARB(AF)/18/5, Laudo del 12 de julio de 2022, **Anexo CLA-0159**, ¶¶ 721, 929 (énfasis añadido).

¹¹⁵⁷ Segundo Informe de Ankura, ¶ 429.

¹¹⁵⁸ Nótese que la Demandante, en su escrito de Demanda, decía que “la compensación que Chile pague a las Compañías ISA debe ser neta de cualquier impuesto chileno” y luego citaba la doctrina de *ConnocoPhillips c. Venezuela* para afirmar que “any additional taxes applying to the amount granted under this award would undermine the principle of full compensation of the damage incurred.” Memorial de Demanda, ¶ 732. Una vez confrontada con la crítica de la República por su tergiversación de ese precedente (Memorial de Contestación, ¶¶ 406-407), la Demandante da un giro en su Réplica y afirma que “no está en disputa que, conforme a la jurisprudencia internacional, el Tribunal debe ordenar al Estado que pague la compensación reclamada neta de impuestos (esto es, descontando los impuestos que las Demandantes hubieran tenido que pagar al fisco chileno en el escenario contrafáctico ‘sin violaciones’ del Estado)”. Memorial de Réplica, ¶ 983 (énfasis añadido). Como es evidente de la lectura de los argumentos de la Demandante, ella ha cambiado 180° su concepto de lo que significa un cálculo de daños “neto de impuestos”, para esconder el evidente yerro en su planteo inicial. En todo caso, ISA sigue instruyendo a Ankura que no calcule el impacto de esos impuestos que Interchile hubiera debido pagar en el contrafáctico.

¹¹⁵⁹ Memorial de Réplica, ¶¶ 983, 984.

por ejemplo, a efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el que la Demandante no ha probado no haber aprovechado el crédito fiscal (que es lo que sucede por *default* en toda empresa que toma IVA), es a todas luces improcedente.

- 437 La pretensión de la Demandante de que, para el hipotético y negado caso de que corresponda alguna compensación a la Demandante, el pago de cualquier compensación sea “libre de todo impuesto chileno” y absteniéndose de “gravar el monto que deba pagar a las Compañías ISA en virtud del laudo,”¹¹⁶⁰ en un contexto en el que ni ella ni su experto han deducido de su reclamación (i) los montos de impuestos que sí hubiera debido pagar en el escenario contrafáctico y (ii) aquellos créditos fiscales aprovechados pero que sigue reclamando como parte de su “daño emergente”, debe rechazarse, por exceder a todas luces el principio de reparación plena.

F LA DEMANDANTE BUSCA OBTENER UNA INDEMNIDAD NO PREVISTA EN EL TRATADO

- 438 La Demandante insiste en su Réplica en que el Tribunal ordene a la República a mantener a las Compañías ISA “indemnes en caso de que deban realizar pagos a terceros en el futuro por los daños que hayan sufrido como consecuencia de la Entrada en Operación tardía del Proyecto.”¹¹⁶¹
- 439 Aun si existiera una violación al derecho internacional por parte de la República (que no existe), el Tratado ha excluido la facultad de ordenar una indemnidad como remedio o reparación. El Artículo 9.26.1 del Tratado prevé que:

Quando un Tribunal dicte un laudo definitivo desfavorable al demandado, el Tribunal podrá otorgar, por separado o en combinación, únicamente: (a) daños pecuniarios y los intereses que procedan; (b) restitución de la propiedad, en cuyo caso el laudo dispondrá que el demandado podrá pagar daños pecuniarios, más los intereses que procedan en lugar de la restitución. El Tribunal podrá conceder las costas y honorarios de abogados de conformidad con esta Sección y con las reglas de arbitraje aplicables.¹¹⁶²

¹¹⁶⁰ Memorial de Réplica, ¶ 986.

¹¹⁶¹ Memorial de Réplica, ¶ 963.

¹¹⁶² Tratado, **Anexo CLA-0001**, Artículo 9.26.1 (énfasis añadido).

- 440 Pese a la claridad del Tratado, la Demandante afirma que la indemnidad equivaldría a “la reparación de un ‘daño pecuniario,’”¹¹⁶³ y que, bajo el Derecho internacional, el Tribunal se encontraría facultado a otorgar la indemnidad solicitada. Los argumentos de la Demandante deben ser desestimados.
- 441 *Primero*, no hay técnica interpretativa bajo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados o el derecho internacional consuetudinario que permita adoptar la interpretación expansiva según la cual afirmar que otorgar una “indemnidad” es equivalente a otorgar “daños pecuniarios y los intereses que procedan.”¹¹⁶⁴ Por el contrario, el Tratado señala que “únicamente” se “podrá” otorgar daños pecuniarios (*i.e.*, un daño que el Tribunal pueda reducir a un monto de dinero al momento de dictar su laudo, no un daño hipotético y no cristalizado en una sentencia condenatoria). Los tribunales internacionales no dejan dudas acerca de que, cuando las partes de los tratados han sido claras en la definición de las garantías y remedios que ponen a disposición de las partes y los tribunales de inversión, debe estarse a lo allí prescripto, sin dar lugar a ejercicios expansivos.¹¹⁶⁵
- 442 *Segundo*, no existe práctica o regla de derecho internacional consuetudinario que soporte la postura de la Demandante. Las decisiones de los tribunales en *Siemens c. Argentina* y *SOABI c. Senegal* citadas por la Demandante no la ayudan, ya que en ninguno de ellos se aplicó un tratado con un texto similar al del Tratado:
- a En *Siemens c. Argentina*, como reconoció el tribunal, el tratado aplicable no preveía los remedios disponibles frente a una violación del Estándar de TJE o PSP, siendo entonces aplicable a tal efecto el derecho internacional

¹¹⁶³ Memorial de Réplica, ¶ 967.

¹¹⁶⁴ Memorial de Réplica, ¶ 967 (“La indemnidad que solicita la Demandante corresponde a la reparación de un ‘daño pecuniario’ que el Estado debe reparar en el momento en que se materialice”).

¹¹⁶⁵ *AES Solar y otros (PV Investors) c. Reino de España*, Caso CPA No. 2012-14, Laudo Preliminar sobre Jurisdicción, 13 de octubre de 2014, **Anexo RL-0112**, ¶ 276 (“[e]l Tribunal está obligado a interpretar los términos del Tratado en la forma en que están escritos y no en la que podrían haber sido escritos”); *SGS Société Générale de Surveillance S.A. c. República Islámica de Pakistán*, Caso CIADI No. ARB/01/13, Laudo de Jurisdicción, 6 de agosto de 2003, **Anexo RL-0120**, ¶ 171 (“the BIT would have to be considerably more specifically worded before it can reasonably be read in the extraordinarily expansive manner submitted by the Claimant. The appropriate interpretive approach is the prudential one summed up in the literature as *in dubio pars mitior est sequenda*, or more tersely, *in dubio mitius*”); *Ping An Life Insurance Company of China, Limited y Ping An Insurance (Group) Company of China, Limited c. Reino de Bélgica*, Caso CIADI No. ARB/12/29, Laudo, 30 de abril de 2015, **Anexo RL-0117**, ¶ 231 (“in the view of the Tribunal there is nothing in the wording of the 2009 BIT to justify on the basis of its express language, or on the basis of an implication or inferences, that the more extensive remedies under the 2009 BIT would be available to pre-existing disputes”).

consuetudinario.¹¹⁶⁶ Ahora bien, “el derecho internacional consuetudinario... no aplica[] a cuestiones que están específicamente regidas por la *lex specialis*,”¹¹⁶⁷ es decir, por el texto del Tratado.

b En *SOABI c. Senegal*, el tribunal resolvió una disputa contractual—y no bajo los términos de un tratado de inversión—entre dos partes de nacionalidad senegalesa, por lo que resolvió la disputa (incluyendo los remedios disponibles) en base a la normativa de dicho país.¹¹⁶⁸

443 Por las razones expuestas, el Tribunal no puede otorgar válidamente indemnidades bajo el Tratado, por lo que la pretensión de las Compañías ISA en este sentido debe ser también rechazada.

VIII PETITUM

444 Por los motivos expuestos, la Demandada solicita respetuosamente al Tribunal Arbitral que emita un laudo:

a DESESTIMANDO las reclamaciones de la Demandante, por falta de jurisdicción del Tribunal;

b DECLARANDO la falta de jurisdicción del Tribunal;

445 En caso de determinar que el Tribunal Arbitral es competente, la Demandada solicita respetuosamente al Tribunal Arbitral que emita un laudo:

¹¹⁶⁶ *Siemens AG c. Argentina*, Caso CIADI No. ARB/02/8, Laudo del 6 de febrero de 2007, **Anexo CLA-0023**, ¶ 349 (“The Tribunal has also found that the Respondent breached its obligations to provide fair and equitable treatment and full protection and security and that it adopted arbitrary measures in respect of the investment. The law applicable to the determination of compensation for a breach of such Treaty obligations is customary international law. The Treaty itself only provides for compensation for expropriation in accordance with the terms of the Treaty”).

¹¹⁶⁷ *Archer Daniels Midland and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/04/5, Laudo, 21 de noviembre de 2007, **Anexo RL-0010**, ¶ 118.

¹¹⁶⁸ *Société Ouest Africaine des Bétons Industriels (SOABI) c. Senegal*, Caso CIADI No. ARB/82/1, Laudo del 25 de febrero de 1988, **Anexo CLA-0157**, ¶ 5.02 (“in the absence of an agreement between the parties, the national law applicable to the relations between two Senegalese parties in relation to a collaboration which must be carried out in Senegal, cannot be other than Senegalese law”) (traducción libre del francés). Ver también ¶ 6.09 (“the Tribunal noted that the question of compensation for damage is dealt with in two chapters of the Code of Obligations of the Administration, namely in Chapters IV (‘Contractual Liability’) and VII (‘Of the end of administrative contracts’) of Title III”) (traducción libre del francés).

- a DESESTIMANDO las reclamaciones de la Demandante por carecer las mismas de méritos;
 - b DECLARANDO que la República no ha violado ninguna de sus obligaciones bajo el Tratado ni el derecho internacional;
 - c CONDENANDO a la Demandante al pago de:
 - i todas las costas del procedimiento arbitral de manera de dejar a la Demandada totalmente indemne, incluyendo, sin limitación, el pago de los honorarios y gastos (i) de los miembros del Tribunal Arbitral y de la autoridad administradora del procedimiento; (ii) de los abogados de la Demandada, incluyendo honorarios profesionales y gastos; y (iii) de los expertos o consultores nombrados por la Demandada o el Tribunal Arbitral; y
 - ii los intereses aplicables a las costas y gastos reclamados, incluyendo en su caso los intereses posteriores al laudo, en un valor y a partir de fechas a ser determinadas por el Tribunal Arbitral hasta el pago total del laudo; y
 - d DISPONIENDO toda otra medida que el Tribunal Arbitral considere apropiada en las circunstancias del caso.
- 446 La Demandada se reserva el derecho de modificar o complementar las anteriores peticiones en el transcurso del arbitraje.

* * *

Presentado respetuosamente en nombre de la República por:



Carmen Martínez López
Agustín García Sanz
Laura França Pereira
Macarena Bahamonde Villafuerte
Luis Tamborini

THREE CROWNS LLP

New Fetter Place
8-10 New Fetter Lane
London, EC4A 1AZ
United Kingdom

Washington Harbour
3000 K St NW
Suite 101
Washington, DC 20007-5109

Sra. Gloria de la Fuente
Subsecretaría de Relaciones Exteriores

Sra. Johanna Klein Kranenberg
Sra. Constanza Onetto Flores
Sra. Trinidad Cruz Valdés
Unidad de Procesos Internacionales
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores

Sra. María Carolina Seeger Caerols
Ministerio de Energía

10 de mayo de 2023